Заказчик: ТОО «Камыс-Самар»
Технадзор: ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства: О проведении капитального ремонта общего кондоминимума

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2012г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№ 1	11 июня 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в текущих ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	58032600									
в том числе за месяц		13443623	12003234,82							1440388,18
в том числе оборудование										
Всего к оплате:		**13443623 тенге**								

Заказчик: **Подрядчик:**

Заказчик: ТОО «Камыс-Самар»
Технадзор: ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сапа»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Договор № 1 от 11 июня 2012 г.
Наименование строительства: О проведении капитального ремонта общего кондоминимума

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

НОЯБРЬ 2012Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей и рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11
		РАЗДЕЛ 1. ул.Жантлеуов, №23													
		Внутренние отделочные работы													
		Проемы													
1	10-91-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 коридора, туалета и лестничной клетки м2	5,07	510,22	23,76	2587	120	1413	1,5	8					
				250,39	7,73	1269	39	108	0,04	-					
2	6-1-186 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками м2	5,07	10600	-	53742	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
3	10-22-2	-Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	1,89	236,32	5,58	447	11	196	0,59	1					
				94,05	2,12	178	4	108	0,01	-					
4	6-1-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм м	4,2	3680	-	15456	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
5	10-90-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен входной двупольной и пожарных выходов на двух этажах м2	4,4	379,71	40,1	1671	176	1560	1,71	8					
				313,09	15,16	1378	67	108	0,07	-					
6	12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные, огрунтованные и окрашенные шт	1	37400	-	37400	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
7	12022-1	-Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные шт	1	25100	-	25100	-	-	-	-					
				-	-	-	-	-	-	-					
		Стены													
8	61-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм коридора, туалета и лестничной клетки м2	57,85	596,09	33,79	34484	1955	19349	2,27	131					
				387,65	5,62	22426	325	85,05	0,03	2					
9	15-64-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен коридора, туалета и лестничной клетки м2	578,5	370,5	4,29	214333	2480	47248	0,52	303					
				84,79	1,64	49051	947	94,5	0,01	5					
10	15-180-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами коридора, туалета и лестничной клетки м2	291,67	316,78	2,63	92395	766	20885	0,45	131					
				74,78	0,99	21812	288	94,5	-	1					
11	15-165-8 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке коридора и лестничной клетки м2	286,83	185,31	2,35	53154	674	24651	0,54	154					
				90,05	0,9	25828	258	94,5	-	1					
		Потолки													
12	61-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм коридора, туалета и лестничной клетки м2	17,17	698,38	34,56	11991	593	7100	2,8	48					
				480,44	5,74	8249	99	85,05	0,03	1					
13	15-64-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков коридора, туалета и лестничной клетки м2	171,7	450,49	4,93	77349	846	19355	0,64	109					
				117,43	1,86	20162	320	94,5	0,01	2					
14	15-180-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами коридора, туалета и лестничной клетки м2	171,7	338,18	2,91	58065	500	15336	0,56	97					
				93,41	1,1	16039	189	94,5	0,01	1					
		Оконные и дверные откосы													
15	15-36-1	-Облицовка стен листовыми м2	12,52	917,68	6,06	11489	76	3053	1,48	19					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2		256,29	1,76	3209	22	94,5	0,01	-
16	34-57-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	12,52	422,43	2,9	5289	36	1653	0,84	10
				132,23	1,1	1655	14	99	0,01	-
17	15-64-5 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских м2	41,8	668,68	7,65	27951	320	6537	0,93	39
				162,6	2,9	6797	121	94,5	0,01	1
18	15-180-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	54,32	316,78	2,63	17207	143	3890	0,45	24
				74,78	0,99	4062	54	94,5	-	-
					Лестничные марши и площадки					
19	61-4-7	-Ремонт штукатурки лестничных маршей, площадок и косоуров по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	1,7672	698,38	34,56	1234	61	731	2,8	5
				480,44	5,74	849	10	85,05	0,03	-
20	15-64-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей лестничных маршей, площадок и косоуров м2	17,672	450,49	4,93	7961	87	1992	0,64	11
				117,43	1,86	2075	33	94,5	0,01	-
21	62-16-2	-Окраска масляными составами торцов лестничных маршей м2	1,944	94,58	0,05	184	-	112	0,41	1
				67,46	0,02	131	-	85,05	-	-
22	15-180-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных лестничных маршей, площадок и косоуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	15,728	338,18	2,91	5319	46	1405	0,56	9
				93,41	1,1	1469	17	94,5	0,01	-
23	62-16-1	-Окраска масляными составами ступеней шириной 20см м2	2,16	87,82	0,04	190	-	125	0,38	1
				68,11	0,01	147	-	85,05	-	-
24	59-12-1	-Ремонт металлических лестничных решеток м	6,48	90,69	0,69	588	4	105	0,13	1
				22,21	0,11	144	1	72,9	-	-
25	62-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток м2	4,536	150,43	0,04	682	-	459	0,74	3
				118,89	0,02	539	-	85,05	-	-
26	59-9-1	-Ремонт прямой части деревянного поручня 1м	8	116,13	2,66	929	21	837	0,69	6
				107,37	0,32	859	3	97,2	0,01	-
27	6-9-51	-Поручни, тип 1, размер 27х54 мм м	8	149	-	1192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней м2	3,84	227,61	0,14	874	1	602	1,14	4
				184,39	0,05	708	-	85,05	-	-
					Наружные отделочные работы Крыльцо - 1 шт					
29	11-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Уплотнение грунта гравием м2	5,76	35,06	3,28	202	19	85	0,08	-
				12,09	1,24	70	7	110,7	0,01	-
30	6-1-16 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство плит железобетонных плоских м3	0,864	9105,5	245,78	7867	212	331	2,06	2
				313,09	92,84	271	80	94,5	0,45	-
31	4-1-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,2304	50800	-	11704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Козырек крыльца - 1 шт					
32	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	8	8,62	0,02	69	-	56	0,05	-
				8,6	-	69	-	81	-	-
33	6-11-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00384	179612,58	670,08	690	3	199	332,35	1
				54596,25	253,12	210	1	94,5	1,24	-
34	9-23-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж каркаса козырька т	0,070344	13278,43	3303,08	934	232	577	57,62	4
				9237,38	892,91	650	63	81	3,23	-
35	2-1-237	-Каркас козырька из профильной трубы 60х60	0,070344	154400	-	10861	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,070344	18000 -	- -	1266 -	- -	- -	- -	- -
37	12-7-6 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство покрытия козырька металлочерепицей м2	3,75	389,34 271,69	10,25 3,85	1460 1019	38 14	1107 107,1	1,7 0,02	6 -
38	11011-426	-Металлочерепица м2	4,1475	1180 -	- -	4894 -	- -	- -	- -	- -
39	58-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	2,16	303,85 22,34	0,84 0,14	656 48	2 -	47 96,39	0,14 -	- -
40	9-43-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка козырька из профилированного стального листа м2	3,99	385,11 165,6	156,36 37,17	1537 661	624 148	655 81	1,08 0,13	4 1
41	11011-435	-Настил профилированный оцинкованный окрашенный С-10 м2	4,171364	896 -	- -	3738 -	- -	- -	- -	- -
42	11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, длина 38 мм т	0,000423	604700 -	- -	256 -	- -	- -	- -	- -
					Лестница к слуховому окну					
43	9-29-1	-Монтаж лестниц т	0,032545	13711,47 5040	5475,87 1552,87	446 164	178 51	174 81	28,9 5,46	1 -
44	2-1-267	-Лестницы т	0,032545	133700 -	- -	4351 -	- -	- -	- -	- -
45	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,032545	18000 -	- -	586 -	- -	- -	- -	- -
					Электроснабжение					
46	21-23-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	2	2252,25 1397,25	- -	4505 2795	- -	2716 97,2	8,03 -	16 -
47	151803-18 2	-Щит ЯУР на 250А шт	2	8620 -	- -	17240 -	- -	- -	- -	- -
48	Прайс	-Автомат 3-х фазный 250А шт	1	988,75 -	- -	989 -	- -	- -	- -	- -
49	Прайс	-Автомат 1-но фазный 25А шт	23	197,75 -	- -	4548 -	- -	- -	- -	- -
50	46-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах м	350	42,56 22,77	19,79 7,47	14896 7970	6926 2614	9526 90	0,13 0,04	47 13
51	67-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах м	350	24,84 24,84	- -	8694 8694	- -	7606 87,48	0,15 -	52 -
52	16-1-118	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2 1000м	0,35	36200 -	- -	12670 -	- -	- -	- -	- -
53	21-9-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок м	120	23,5 20,83	- -	2820 2499	- -	2429 97,2	0,13 -	16 -
54	16-1-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,12	26000 -	- -	3120 -	- -	- -	- -	- -
55	67-14-3	-Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2 м	60	111,96 111,78	0,18 0,02	6718 6707	11 1	5868 87,48	0,64 -	39 -
56	16-1-137	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,06	122300 -	- -	7338 -	- -	- -	- -	- -
57	67-15-7	-Монтаж светильника шт	25	168,51 168,01	0,5 0,09	4213 4200	13 2	3676 87,48	0,98 -	24 -
58	151701-4	-Светильники для местного освещения шт	25	970 -	- -	24250 -	- -	- -	- -	- -
59	151706-57	-Лампы накаливания шт	25	19 -	- -	475 -	- -	- -	- -	- -
60	67-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель шт	10	37,55 37,55	- -	376 376	- -	328 87,48	0,24 -	2 -
61	151801-15	-Выключатель шт	8	242 -	- -	1936 -	- -	- -	- -	- -
62	18-1-16	-Выключатель сдвоенный шт	2	264 -	- -	528 -	- -	- -	- -	- -
					Благоустройство Скамьи					
63	1-165-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,432	463,16 463,16	- -	200 200	- -	203 101,7	3,22 -	1 -
64	6-1-13 СНРК8.02-0	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,432	9760,51	119,96	4217	52	381	5,64	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	м3		887,51	45,31	383	20	94,5	0,22	-
65	6-11-7 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,013388	99034,93	380,3	1326	5	483	227,7	3
		1т		38036,25	143,44	509	2	94,5	0,7	-
66	9-53-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж металлоконструкций скамьи	0,033552	18738,7	851,78	629	29	463	109,25	4
		т		16870,5	165,94	566	6	81	0,81	-
67	2-1-237	-Каркас металлоконструкций скамьи	0,033552	154400	-	5180	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
68	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,033552	18000	-	604	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
69	10-5-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка брусьев скамьи	0,07296	23143,99	395,71	1689	29	328	25,88	2
		м3		4010,63	149,06	293	11	108	0,73	-
70	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных брусьев скамьи	5,472	227,61	0,14	1245	1	858	1,14	6
		м2		184,39	0,05	1009	-	85,05	-	-
					Прочие работы					
71	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,102991	27,1	-	680	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	25,102991	32,3	-	811	-	146	0,14	3
		т		6,46	-	162	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	942674	17290			1361
	Тенге	228559	5831			28
Стоимость монтажных работ -	Тенге	50980	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25274	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	23656	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	22624	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3394	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4416	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	78020	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		161
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28667	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	746930	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	206809	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84550	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	192344	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		96
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28852	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	56356	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	995631	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1322
Сметная заработная плата -	Тенге	-	235661	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	23938	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2308	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20393	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1869	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	280	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1548	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	27356	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2588	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	120825	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7250	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	128075	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1229082	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1498
Сметная заработная плата -	Тенге	-	266916	-		-

РАЗДЕЛ 2. ул. Бирлик, №21

					Внутренние отделочные работы					
					Стены					
73	61-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,1	596,09	33,79	11385	645	6388	2,27	43
		м2		387,65	5,62	7404	107	85,05	0,03	1
74	15-64-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	191	370,5	4,29	70765	819	15600	0,52	100
		м2		84,79	1,64	16195	313	94,5	0,01	2
75	15-180-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	86,54	316,78	2,63	27414	227	6197	0,45	39
		м2		74,78	0,99	6472	85	94,5	-	-
76	15-165-8 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	104,46	185,31	2,35	19358	245	8978	0,54	56
		м2		90,05	0,9	9406	94	94,5	-	-

Потолки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	61-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,98	698,38	34,56	2081	103	1232	2,8	8
				480,44	5,74	1432	17	85,05	0,03	-
		м2								
78	15-64-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	29,8	450,49	4,93	13425	147	3359	0,64	19
				117,43	1,86	3499	56	94,5	0,01	-
		м2								
79	15-180-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29,8	338,18	2,91	10078	87	2662	0,56	17
				93,41	1,1	2784	33	94,5	0,01	-
		м2								
					Оконные и дверные откосы					
80	15-36-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	7,52	917,68	6,06	6901	46	1834	1,48	11
				256,29	1,76	1927	13	94,5	0,01	-
		м2								
81	34-57-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	7,52	422,43	2,9	3177	22	993	0,84	6
				132,23	1,1	994	8	99	0,01	-
		м2								
82	15-64-5 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	40,48	668,68	7,65	27068	310	6331	0,93	38
				162,6	2,9	6582	117	94,5	0,01	1
		м2								
83	15-180-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	48	316,78	2,63	15205	126	3437	0,45	22
				74,78	0,99	3590	47	94,5	-	-
		м2								
					Лестничные марши и площадки					
84	61-4-7	-Ремонт штукатурки лестничных маршей, площадок и косоуров по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,5344	698,38	34,56	2468	122	1461	2,8	10
				480,44	5,74	1698	20	85,05	0,03	-
		м2								
85	15-64-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей лестничных маршей, площадок и косоуров	35,344	450,49	4,93	15922	174	3984	0,64	22
				117,43	1,86	4150	66	94,5	0,01	-
		м2								
86	62-16-2	-Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	3,888	94,58	0,05	368	-	223	0,41	2
				67,46	0,02	262	-	85,05	-	-
		м2								
87	15-180-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных лестничных маршей, площадок и косоуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,456	338,18	2,91	10638	92	2810	0,56	18
				93,41	1,1	2938	35	94,5	0,01	-
		м2								
88	62-16-1	-Окраска масляными составами ступеней шириной 20см	4,32	87,82	0,04	379	-	250	0,38	2
				68,11	0,01	294	-	85,05	-	-
		м2								
89	59-12-1	-Ремонт металлических лестничных решеток	12,96	90,69	0,69	1175	9	211	0,13	2
				22,21	0,11	288	1	72,9	-	-
		м								
90	62-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток	9,072	150,43	0,04	1365	-	917	0,74	7
				118,89	0,02	1079	-	85,05	-	-
		м2								
91	59-9-1	-Ремонт прямой части деревянного поручня	16	116,13	2,66	1858	43	1675	0,69	11
				107,37	0,32	1718	5	97,2	0,01	-
		1м								
92	6-9-51	-Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	16	149	-	2384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
93	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней	7,68	227,61	0,14	1748	1	1205	1,14	9
				184,39	0,05	1416	-	85,05	-	-
		м2								
					Наружные отделочные работы					
					Крыльцо					
94	11-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Уплотнение грунта гравием	11,52	35,06	3,28	404	38	170	0,08	1
		м2		12,09	1,24	139	14	110,7	0,01	-
95	6-1-16 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство плит железобетонных плоских	1,728	9105,5	245,78	15734	425	663	2,06	4
				313,09	92,84	541	160	94,5	0,45	1
		м3								
96	4-1-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,4608	50800	-	23409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
					Козырек крыльца					
97	69-5-1	-Сверление отверстий в	16	8,62	0,02	138	-	111	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм		8,6	-	138	-	81	-	-
98	6-11-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой отверст	0,00768	179612,58	670,08	1379	5	398	332,35	3
		1т		54596,25	253,12	419	2	94,5	1,24	-
99	9-23-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж каркаса козырька т	0,140688	13278,43	3303,08	1868	465	1154	57,62	8
				9237,38	892,91	1300	126	81	3,23	-
100	2-1-237	-Каркас козырька из профильной трубы 60х60 т	0,140688	154400	-	21722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,140688	18000	-	2532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
102	12-7-6 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство покрытия козырька металлочерепицей м2	7,5	389,34	10,25	2920	77	2213	1,7	13
				271,69	3,85	2038	29	107,1	0,02	-
103	11011-426	-Металлочерепица м2	8,295	1180	-	9788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	58-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	4,32	303,85	0,84	1313	4	94	0,14	1
				22,34	0,14	97	1	96,39	-	-
105	9-43-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка козырька из профилированного стального листа м2	7,98	385,11	156,36	3073	1248	1311	1,08	9
				165,6	37,17	1321	297	81	0,13	1
106	11011-435	-Настил профилированный оцинкованный окрашенный С-10 м2	8,342727	896	-	7475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, длина 38 мм т	0,000846	604700	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Водопровод и канализация					
					Водопровод					
108	65-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	8	51,07	0,69	409	6	419	0,33	3
				50,38	0,11	403	1	103,68	-	-
109	65-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм м	66,7	88,41	1,24	5897	83	6042	0,57	38
				87,17	0,2	5814	13	103,68	-	-
110	65-3-2	-Демонтаж вентиля шт	10	81,18	0,18	812	2	840	0,46	5
				81	0,02	810	-	103,68	-	-
111	69-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отверст	8	691,17	483,04	5529	3864	2548	1,37	11
				208,13	185,04	1665	1480	81	1,02	8
112	16-14-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	8	445,87	9,88	3567	79	2490	1,48	12
				266,51	3,69	2132	30	115,2	0,02	-
113	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,4	200	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
114	16-14-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	66,7	433,63	6,6	28923	440	16851	1,21	81
				216,83	2,48	14463	165	115,2	0,01	1
115	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,1344	200	-	427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
116	69-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	8	208,47	2,32	1668	19	1061	1,09	9
				163,35	0,36	1307	3	81	-	-
117	16-27-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм 1врезка	8	1557,89	28,86	12463	231	8736	5,13	41
				936,68	11,25	7493	90	115,2	0,05	-
118	16-27-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм 1врезка	2	1820,69	28,86	3641	58	2184	5,13	10
				936,68	11,25	1873	22	115,2	0,05	-
119	16-29-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	74,7	12,59	-	941	-	1058	0,06	4
				12,29	-	918	-	115,2	-	-
					Внутренняя канализация					
120	65-2-2	-Разборка трубопроводов из	31,8	145,63	3,27	4631	104	4711	0,85	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		чугунных канализационных труб диаметром 100 мм		142,36	0,52	4527	17	103,68	-	-
121	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	31,8	774,81	0,48	24639	15	4454	0,71	22
				135	0,09	4293	3	103,68	-	-
122	22-34-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов м	12	367,41	282,05	4409	3385	2158	0,48	6
				79,96	73,73	960	885	117	0,28	3
123	130810-79	-Отводы 110 мм шт	10	401	-	4010	-	-	-	-
124	130810-183	-Ревизии, диаметр 100 мм шт	2	523	-	1046	-	-	-	-
125	22-34-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых тройников шт	3	538,68	415,54	1616	1247	794	0,7	2
				117,74	108,59	353	326	117	0,42	1
126	130810-138	-Тройники 110 мм шт	3	741	-	2223	-	-	-	-
127	16-30-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	8	815,86	-	6527	-	3195	2,07	17
				346,73	-	2774	-	115,2	-	-
		Наружная канализация								
128	1-164-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	8,1	251,77	-	2039	-	2074	1,77	14
				251,77	-	2039	-	101,7	-	-
129	66-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм м	12	217,47	0,12	2610	1	2747	2,3	28
				217,35	0,05	2608	1	105,3	-	-
130	16-10-7 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка футляра д.133 м	1,2	2063,57	34,84	2476	42	305	1,2	1
				207,26	13,05	249	16	115,2	0,06	-
131	23-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	0,54	1175,88	190,65	635	103	157	1,17	1
				176,73	71,44	95	39	117	0,35	-
132	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	12	774,81	0,48	9298	6	1681	0,71	8
				135	0,09	1620	1	103,68	-	-
133	1-166-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	8,1	154,22	-	1249	-	1270	1,12	9
				154,22	-	1249	-	101,7	-	-
134	1-134-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8,1	25,23	5,65	204	46	138	0,12	1
				19,58	-	159	-	87,3	-	-
		Электроснабжение								
135	46-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах м	60	42,56	19,79	2554	1187	1633	0,13	8
				22,77	7,47	1366	448	90	0,04	2
136	67-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах м	60	24,84	-	1490	-	1304	0,15	9
				24,84	-	1490	-	87,48	-	-
137	16-1-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,06	26000	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
138	67-15-7	-Монтаж светильника шт	6	168,51	0,5	1011	3	882	0,98	6
139	151701-4	-Светильники для местного освещения шт	6	168,01 970	0,09 -	1008 5820	1 -	87,48 -	- -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
140	151706-57	-Лампы накаливания шт	6	19	-	114	-	-	-	-
141	67-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	6	37,55	-	225	-	197	0,24	1
				37,55	-	225	-	87,48	-	-
142	151801-15	-Выключатель шт	6	242	-	1452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Благоустройство Скамьи								
143	1-165-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,864	463,16	-	400	-	407	3,22	3
				463,16	-	400	-	101,7	-	-
144	6-1-13 СНРК8.02-05-2002 п-1,12	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,864	9760,51	119,96	8433	104	762	5,64	5
				887,51	45,31	767	39	94,5	0,22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,25;к=1,25;к=1,15									
145	6-11-7 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,026777	99034,93 38036,25	380,3 143,44	2652 1018	10 4	966 94,5	227,7 0,7	6 -
146	9-53-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж металлоконструкций скамьи т	0,016776	18738,7 16870,5	851,78 165,94	314 283	14 3	232 81	109,25 0,81	2 -
147	2-1-237	-Каркас металлоконструкций скамьи т	0,016776	154400 -	- -	2590 -	- -	- -	- -	- -
148	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,016776	18000 -	- -	302 -	- -	- -	- -	- -
149	10-5-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка брусьев скамьи м3	0,14592	23143,99 4010,63	395,71 149,06	3377 585	58 22	656 108	25,88 0,73	4 -
150	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных брусьев скамьи м2	10,944	227,61 184,39	0,14 0,05	2491 2018	2 1	1717 85,05	1,14 -	12 -
					Прочие работы					
151	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10,478878	27,1 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
152	010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	10,478878	32,3 6,46	- -	338 68	- -	61 90	0,14 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге Тенге			504807 147156	16585 5255			885 25
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2724	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3082	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			331173	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	96021	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13470	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25258	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			446228	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		620
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	109490	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3329	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3734	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107340	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	50336	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			507	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			55713	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9783	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			172836	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		327
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58693	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			32440	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1946	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			34386	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			694721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		986
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	174999	-		-

РАЗДЕЛ 3. ул. 1 Мая, №5

Внутренние отделочные работы

Стены

153	61-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	19,1	596,09 387,65	33,79 5,62	11385 7404	645 107	6388 85,05	2,27 0,03	43 1
154	15-64-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен м2	191	370,5 84,79	4,29 1,64	70765 16195	819 313	15600 94,5	0,52 0,01	100 2
155	15-180-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	86,54	316,78 74,78	2,63 0,99	27414 6472	227 85	6197 94,5	0,45 -	39 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,25;к=1,15	м2								
156	15-165-8 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	104,46	185,31	2,35	19358	245	8978	0,54	56
		м2		90,05	0,9	9406	94	94,5	-	-
					Потолки					
157	61-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону *цементно-известковым* раствором при площади *отдельных мест до 1 м2,* толщина слоя до 20 мм	2,98	698,38	34,56	2081	103	1232	2,8	8
				480,44	*5,74*	*1432*	17	85,05	0,03	-
		м2								
158	15-64-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	29,8	450,49	4,93	13425	147	3359	0,64	19
		м2		117,43	1,86	3499	56	94,5	0,01	-
159	15-180-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29,8	338,18	2,91	10078	87	2662	0,56	17
				93,41	1,1	2784	33	94,5	0,01	-
		м2								
					Оконные и дверные откосы					
160	15-36-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	7,52	917,68	6,06	6901	46	1834	1,48	11
				256,29	1,76	1927	13	94,5	0,01	-
		м2								
161	34-57-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	7,52	422,43	2,9	3177	22	993	0,84	6
				132,23	1,1	994	8	99	0,01	-
		м2								
162	15-64-5 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских	40,48	668,68	7,65	27068	310	6331	0,93	38
				162,6	2,9	6582	117	94,5	0,01	1
		м2								
163	15-180-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	48	316,78	2,63	15205	126	3437	0,45	22
				74,78	0,99	3590	47	94,5	-	-
		м2								
					Лестничные марши и площадки					
164	61-4-7	-Ремонт штукатурки лестничных маршей, площадок и косоуров по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3,5344	698,38	34,56	2468	122	1461	2,8	10
				480,44	5,74	1698	20	85,05	0,03	-
		м2								
165	15-64-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей лестничных маршей, площадок и косоуров	35,344	450,49	4,93	15922	174	3984	0,64	22
				117,43	1,86	4150	66	94,5	0,01	-
		м2								
166	62-16-2	-Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	3,888	94,58	0,05	368	-	223	0,41	2
				67,46	0,02	262	-	85,05	-	-
		м2								
167	15-180-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных лестничных маршей, площадок и косоуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами	31,456	338,18	2,91	10638	92	2810	0,56	18
				93,41	1,1	2938	35	94,5	0,01	-
		м2								
168	62-16-1	-Окраска масляными составами ступеней шириной 20см	4,32	87,82	0,04	379	-	250	0,38	2
				68,11	0,01	294	-	85,05	-	-
		м2								
169	59-12-1	-Ремонт металлических лестничных решеток	12,96	90,69	0,69	1175	9	211	0,13	2
				22,21	0,11	288	1	72,9	-	-
		м								
170	62-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток	9,072	150,43	0,04	1365	-	917	0,74	7
				118,89	0,02	1079	-	85,05	-	-
		м2								
171	59-9-1	-Ремонт прямой части деревянного поручня	16	116,13	2,66	1858	43	1675	0,69	11
				107,37	0,32	1718	5	97,2	0,01	-
		1м								
172	6-9-51	-Поручни, тип 1, размер 27х54 мм	16	149	-	2384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
173	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней	7,68	227,61	0,14	1748	1	1205	1,14	9
				184,39	0,05	1416	-	85,05	-	-
		м2								
					Наружные отделочные работы					
					Крыльцо					
174	11-1-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Уплотнение грунта гравием	11,52	35,06	3,28	404	38	170	0,08	1
		м2		12,09	1,24	139	14	110,7	0,01	-
175	6-1-16 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Устройство плит железобетонных плоских	1,728	9105,5	245,78	15734	425	663	2,06	4
		м3		313,09	92,84	541	160	94,5	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	4-1-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,4608	50800 -	- -	23409 -	- -	- -	- -	-
		Козырек крыльца								
177	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	16	8,62 8,6	0,02 -	138 138	- -	111 81	0,05 -	1 -
178	6-11-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00768	179612,58 54596,25	670,08 253,12	1379 419	5 2	398 94,5	332,35 1,24	3 -
179	9-23-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж каркаса козырька т	0,140688	13278,43 9237,38	3303,08 892,91	1868 1300	465 126	1154 81	57,62 3,23	8 -
180	2-1-237	-Каркас козырька из профильной трубы 60х60 т	0,140688	154400 -	- -	21722 -	- -	- -	- -	- -
181	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,140688	18000 -	- -	2532 -	- -	- -	- -	- -
182	12-7-6 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство покрытия козырька металлочерепицей м2	7,5	389,34 271,69	10,25 3,85	2920 2038	77 29	2213 107,1	1,7 0,02	13 -
183	11011-426	-Металлочерепица м2	8,295	1180 -	- -	9788 -	- -	- -	- -	- -
184	58-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	4,32	303,85 22,34	0,84 0,14	1313 97	4 1	94 96,39	0,14 -	1 -
185	9-43-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка козырька из профилированного стального листа м2	7,98	385,11 165,6	156,36 37,17	3073 1321	1248 297	1311 81	1,08 0,13	9 1
186	11011-435	-Настил профилированный оцинкованный окрашенный С-10 м2	8,342727	896 -	- -	7475 -	- -	- -	- -	- -
187	11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, длина 38 мм т	0,000846	604700 -	- -	512 -	- -	- -	- -	- -
		Водопровод и канализация Водопровод								
188	65-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	8	51,07 50,38	0,69 0,11	409 403	6 1	419 103,68	0,33 -	3 -
189	65-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм м	66,7	88,41 87,17	1,24 0,2	5897 5814	83 13	6042 103,68	0,57 -	38 -
190	65-3-2	-Демонтаж вентиля шт	10	81,18 81	0,18 0,02	812 810	2 -	840 103,68	0,46 -	5 -
191	69-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отверст	8	691,17 208,13	483,04 185,04	5529 1665	3864 1480	2548 81	1,37 1,02	11 8
192	16-14-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	8	445,87 266,51	9,88 3,69	3567 2132	79 30	2490 115,2	1,48 0,02	12 -
193	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,4	200 -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -
194	16-14-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	66,7	433,63 216,83	6,6 2,48	28923 14463	440 165	16851 115,2	1,21 0,01	81 1
195	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,1344	200 -	- -	427 -	- -	- -	- -	- -
196	69-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	8	208,47 163,35	2,32 0,36	1668 1307	19 3	1061 81	1,09 -	9 -
197	16-27-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм 1врезка	8	1557,89 936,68	28,86 11,25	12463 7493	231 90	8736 115,2	5,13 0,05	41 -
198	16-27-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм 1врезка	2	1820,69 936,68	28,86 11,25	3641 1873	58 22	2184 115,2	5,13 0,05	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	16-29-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	74,7	12,59 12,29	- -	941 918	- -	1058 115,2	0,06 -	4 -
		Внутренняя канализация								
200	65-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	31;8	145,63 142,36	3,27 0,52	4631 4527	104 17	4711 103,68	0,85 -	27 -
201	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	31,8	774,81 135	0,48 0,09	24639 4293	15 3	4454 103,68	0,71 -	22 -
202	22-34-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	12	367,41 79,96	282,05 73,73	4409 960	3385 885	2158 117	0,48 0,28	6 3
203	130810-79	-Отводы 110 мм шт	10	401 -	- -	4010 -	- -	- -	- -	- -
204	130810-183	-Ревизии, диаметр 100 мм шт	2	523 -	- -	1046 -	- -	- -	- -	- -
205	22-34-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых тройников шт	3	538,68 117,74	415,54 108,59	1616 353	1247 326	794 117	0,7 0,42	2 1
206	130810-138	-Тройники 110 мм шт	3	741 -	- -	2223 -	- -	- -	- -	- -
207	16-30-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	8	815,86 346,73	- -	6527 2774	- -	3195 115,2	2,07 -	17 -
		Наружная канализация								
208	1-164-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	8,1	251,77 251,77	- -	2039 2039	- -	2074 101,7	1,77 -	14 -
209	66-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм м	12	217,47 217,35	0,12 0,05	2610 2608	1 1	2747 105,3	2,3 -	28 -
210	16-10-7 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка футляра д.133 м	1,2	2063,57 207,26	34,84 13,05	2476 249	42 16	305 115,2	1,2 0,06	1 -
211	23-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	0,54	1175,88 176,73	190,65 71,44	635 95	103 39	157 117	1,17 0,35	1 -
212	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	12	774,81 135	0,48 0,09	9298 1620	6 1	1681 103,68	0,71 -	8 -
213	1-166-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	8,1	154,22 154,22	- -	1249 1249	- -	1270 101,7	1,12 -	9 -
214	1-134-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8,1	25,23 19,58	5,65 -	204 159	46 -	138 87,3	0,12 -	1 -
		Электроснабжение								
215	46-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах м	60	42,56 22,77	19,79 7,47	2554 1366	1187 448	1633 90	0,13 0,04	8 2
216	67-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах м	60	24,84 24,84	- -	1490 1490	- -	1304 87,48	0,15 -	9 -
217	16-1-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,06	26000 -	- -	1560 -	- -	- -	- -	- -
218	67-15-7	-Монтаж светильника шт	6	168,51 168,01	0,5 0,09	1011 1008	3 1	882 87,48	0,98 -	6 -
219	151701-4	-Светильники для местного освещения шт	6	970 -	- -	5820 -	- -	- -	- -	- -
220	151706-57	-Лампы накаливания шт	6	19 -	- -	114 -	- -	- -	- -	- -
221	67-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	6	37,55 37,55	- -	225 225	- -	197 87,48	0,24 -	1 -
222	151801-15	-Выключатель шт	6	242 -	- -	1452 -	- -	- -	- -	- -
		Благоустройство Скамьи								
223	1-165-2	-Копание ям без откосов	0,864	463,16	-	400	-	407	3,22	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3		463,16	-	400	-	101,7	-	-
224	6-1-13 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,864	9760,51 887,51	119,96 45,31	8433 767	104 39	762 94,5	5,64 0,22	5 -
225	6-11-7 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,026777	99034,93 38036,25	380,3 143,44	2652 1018	10 4	966 94,5	227,7 0,7	6 -
226	9-53-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж металлоконструкций скамьи т	0,016776	18738,7 16870,5	851,78 165,94	314 283	14 3	232 81	109,25 0,81	2 -
227	2-1-237	-Каркас металлоконструкций скамьи т	0,016776	154400 -	- -	2590 -	- -	- -	- -	- -
228	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,016776	18000 -	- -	302 -	- -	- -	- -	- -
229	10-5-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка брусьев скамьи м3	0,14592	23143,99 4010,63	395,71 149,06	3377 585	58 22	656 108	25,88 0,73	4 -
230	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных брусьев скамьи м2	10,944	227,61 184,39	0,14 0,05	2491 2018	2 1	1717 85,05	1,14 -	12 -
		Прочие работы								
231	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10,478878	27,1 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
232	010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	10,478878	32,3 6,46	- -	338 68	- -	61 90	0,14 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	504807	16585			885
	Тенге	147156	5255			25
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4287	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2724	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1560	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2383	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	357	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	400	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	7070	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3082	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	331173	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	96021	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28627	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	89797	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13470	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25258	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	446228	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		620
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109490	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	29568	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3329	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24312	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2697	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	404	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1936	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	34201	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3734	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	107340	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50336	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	507	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	55713	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8357	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9783	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	172836	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		327
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58693	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	32440	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1946	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	34386	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	694721	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		986
Сметная заработная плата -	Тенге	-	174999	-		-

РАЗДЕЛ 4. ул.Жантлеуов, №20

Внутренние отделочные работы

Стены

233	61-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	19,1	596,09 387,65	33,79 5,62	11385 7404	645 107	6388 85,05	2,27 0,03	43 1
234	15-64-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	191	370,5 84,79	4,29 1,64	70765 16195	819 313	15600 94,5	0,52 0,01	100 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,25;к=1,25;к=1,15	м2								
235	15-180-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	86,54	316,78 / 74,78	2,63 / 0,99	27414 / 6472	227 / 85	6197 / 94,5	0,45 / -	39 / -
236	15-165-8 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	104,46	185,31 / 90,05	2,35 / 0,9	19358 / 9406	245 / 94	8978 / 94,5	0,54 / -	56 / -
					Потолки					
237	61-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	2,98	698,38 / 480,44	34,56 / 5,74	2081 / 1432	103 / 17	1232 / 85,05	2,8 / 0,03	8 / -
238	15-64-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков м2	29,8	450,49 / 117,43	4,93 / 1,86	13425 / 3499	147 / 56	3359 / 94,5	0,64 / 0,01	19 / -
239	15-180-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	29,8	338,18 / 93,41	2,91 / 1,1	10078 / 2784	87 / 33	2662 / 94,5	0,56 / 0,01	17 / -
					Оконные и дверные откосы					
240	15-36-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	7,52	917,68 / 256,29	6,06 / 1,76	6901 / 1927	46 / 13	1834 / 94,5	1,48 / 0,01	11 / -
241	34-57-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	7,52	422,43 / 132,23	2,9 / 1,1	3177 / 994	22 / 8	993 / 99	0,84 / 0,01	6 / -
242	15-64-5 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских м2	40,48	668,68 / 162,6	7,65 / 2,9	27068 / 6582	310 / 117	6331 / 94,5	0,93 / 0,01	38 / 1
243	15-180-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	48	316,78 / 74,78	2,63 / 0,99	15205 / 3590	126 / 47	3437 / 94,5	0,45 / -	22 / -
					Лестничные марши и площадки					
244	61-4-7	-Ремонт штукатурки лестничных маршей, площадок и косоуров по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3,5344	698,38 / 480,44	34,56 / 5,74	2468 / 1698	122 / 20	1461 / 85,05	2,8 / 0,03	10 / -
245	15-64-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей лестничных маршей, площадок и косоуров м2	35,344	450,49 / 117,43	4,93 / 1,86	15922 / 4150	174 / 66	3984 / 94,5	0,64 / 0,01	22 / -
246	62-16-2	-Окраска масляными составами торцов лестничных маршей м2	3,888	94,58 / 67,46	0,05 / 0,02	368 / 262	- / -	223 / 85,05	0,41 / -	2 / -
247	15-180-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных лестничных маршей, площадок и косоуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	31,456	338,18 / 93,41	2,91 / 1,1	10638 / 2938	92 / 35	2810 / 94,5	0,56 / 0,01	18 / -
248	62-16-1	-Окраска масляными составами ступеней шириной 20см м2	4,32	87,82 / 68,11	0,04 / 0,01	379 / 294	- / -	250 / 85,05	0,38 / -	2 / -
249	59-12-1	-Ремонт металлических лестничных решеток м	12,96	90,69 / 22,21	0,69 / 0,11	1175 / 288	9 / 1	211 / 72,9	0,13 / -	2 / -
250	62-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток м2	9,072	150,43 / 118,89	0,04 / 0,02	1365 / 1079	- / -	917 / 85,05	0,74 / -	7 / -
251	59-9-1	-Ремонт прямой части деревянного поручня 1м	16	116,13 / 107,37	2,66 / 0,32	1858 / 1718	43 / 5	1675 / 97,2	0,69 / 0,01	11 / -
252	6-9-51	-Поручни, тип 1, размер 27х54 мм м	16	149 / -	- / -	2384 / -	- / -	- / -	- / -	- / -
253	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней м2	7,68	227,61 / 184,39	0,14 / 0,05	1748 / 1416	1 / -	1205 / 85,05	1,14 / -	9 / -
					Наружные отделочные работы Крыльцо					
254	11-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1	-Уплотнение грунта гравием м2	11,52	35,06 / 12,09	3,28 / 1,24	404 / 139	38 / 14	170 / 110,7	0,08 / 0,01	1 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,25;к=1,15									
255	6-1-16 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство плит железобетонных плоских м3	1,728	9105,5	245,78	15734	425	663	2,06	4
				313,09	92,84	541	160	94,5	0,45	1
256	4-1-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,4608	50800	-	23409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Козырек крыльца								
257	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	16	8,62	0,02	138	-	111	0,05	1
				8,6	-	138	-	81	-	-
258	6-11-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00768	179612,58	670,08	1379	5	398	332,35	3
				54596,25	253,12	419	2	94,5	1,24	-
259	9-23-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж каркаса козырька т	0,140688	13278,43	3303,08	1868	465	1154	57,62	8
				9237,38	892,91	1300	126	81	3,23	-
260	2-1-237	-Каркас козырька из профильной трубы 60х60 т	0,140688	154400	-	21722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,140688	18000	-	2532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	12-7-6 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство покрытия козырька металлочерепицей м2	7,5	389,34	10,25	2920	77	2213	1,7	13
				271,69	3,85	2038	29	107,1	0,02	-
263	11011-426	-Металлочерепица м2	8,295	1180	-	9788	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	58-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	4,32	303,85	0,84	1313	4	94	0,14	1
				22,34	0,14	97	1	96,39	-	-
265	9-43-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка козырька из профилированного стального листа м2	7,98	385,11	156,36	3073	1248	1311	1,08	9
				165,6	37,17	1321	297	81	0,13	1
266	11011-435	-Настил профилированный оцинкованный окрашенный С-10 м2	8,342727	896	-	7475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, длина 38 мм т	0,000846	604700	-	512	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Водопровод и канализация								
		Водопровод								
268	65-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	8	51,07	0,69	409	6	419	0,33	3
				50,38	0,11	403	1	103,68	-	-
269	65-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм м	66,7	88,41	1,24	5897	83	6042	0,57	38
				87,17	0,2	5814	13	103,68	-	-
270	65-3-2	-Демонтаж вентиля шт	10	81,18	0,18	812	2	840	0,46	5
				81	0,02	810	-	103,68	-	-
271	69-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отверст	8	691,17	483,04	5529	3864	2548	1,37	11
				208,13	185,04	1665	1480	81	1,02	8
272	16-14-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	8	445,87	9,88	3567	79	2490	1,48	12
				266,51	3,69	2132	30	115,2	0,02	-
273	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,4	200	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
274	16-14-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	66,7	433,63	6,6	28923	440	16851	1,21	81
				216,83	2,48	14463	165	115,2	0,01	1
275	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,1344	200	-	427	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
276	69-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	8	208,47	2,32	1668	19	1061	1,09	9
				163,35	0,36	1307	3	81	-	-
277	16-27-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм	8	1557,89	28,86	12463	231	8736	5,13	41
				936,68	11,25	7493	90	115,2	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,25;к=1,15	1врезка								
278	16-27-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	2	1820,69	28,86	3641	58	2184	5,13	10
				936,68	11,25	1873	22	115,2	0,05	-
		1врезка								
279	16-29-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	74,7	12,59	-	941	-	1058	0,06	4
				12,29	-	918	-	115,2	-	-
		м								
					Внутренняя канализация					
280	65-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	31,8	145,63	3,27	4631	104	4711	0,85	27
				142,36	0,52	4527	17	103,68	-	-
		м								
281	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	31,8	774,81	0,48	24639	15	4454	0,71	22
				135	0,09	4293	3	103,68	-	-
		м								
282	22-34-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	367,41	282,05	4409	3385	2158	0,48	6
				79,96	73,73	960	885	117	0,28	3
		шт								
283	130810-79	-Отводы 110 мм	10	401	-	4010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
284	130810-18 3	-Ревизии, диаметр 100 мм	2	523	-	1046	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
285	22-34-2 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых тройников	3	538,68	415,54	1616	1247	794	0,7	2
				117,74	108,59	353	326	117	0,42	1
		шт								
286	130810-13 8	-Тройники 110 мм	3	741	-	2223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
287	16-30-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	8	815,86	-	6527	-	3195	2,07	17
				346,73	-	2774	-	115,2	-	-
		1сальник								
					Наружная канализация					
288	1-164-2 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,1	251,77	-	2039	-	2074	1,77	14
				251,77	-	2039	-	101,7	-	-
		м3								
289	66-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	12	217,47	0,12	2610	1	2747	2,3	28
				217,35	0,05	2608	1	105,3	-	-
		м								
290	16-10-7 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Прокладка футляра д.133	1,2	2063,57	34,84	2476	42	305	1,2	1
				207,26	13,05	249	16	115,2	0,06	-
		м								
291	23-1-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,54	1175,88	190,65	635	103	157	1,17	1
				176,73	71,44	95	39	117	0,35	-
		м3								
292	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	12	774,81	0,48	9298	6	1681	0,71	8
				135	0,09	1620	1	103,68	-	-
		м								
293	1-166-2 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,1	154,22	-	1249	-	1270	1,12	9
				154,22	-	1249	-	101,7	-	-
		м3								
294	1-134-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,1	25,23	5,65	204	46	138	0,12	1
				19,58	-	159	-	87,3	-	-
		м3								
					Электроснабжение					
295	46-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах	60	42,56	19,79	2554	1187	1633	0,13	8
				22,77	7,47	1366	448	90	0,04	2
		м								
296	67-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	60	24,84	-	1490	-	1304	0,15	9
				24,84	-	1490	-	87,48	-	-
		м								
297	16-1-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,06	26000	-	1560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
298	67-15-7	-Монтаж светильника	6	168,51	0,5	1011	3	882	0,98	6
				168,01	0,09	1008	1	87,48	-	-
		шт								
299	151701-4	-Светильники для местного освещения	6	970	-	5820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
300	151706-57	-Лампы накаливания	6	19	-	114	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
301	67-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	6	37,55	-	225	-	197	0,24	1
				37,55	-	225	-	87,48	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	151801-15	-Выключатель шт	6	242 -	- -	1452 -	- -	- -	- -	- -
					Благоустройство Скамьи					
303	1-165-2 СНРК8.02-06-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,864	463,16 463,16	- -	400 400	- -	407 101,7	3,22 -	3 -
304	6-1-13 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,864	9760,51 887,51	119,96 45,31	8433 767	104 39	762 94,5	5,64 0,22	5 -
305	6-11-7 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,026777	99034,93 38036,25	380,3 143,44	2652 1018	10 4	966 94,5	227,7 0,7	6 -
306	9-53-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж металлоконструкций скамьи т	0,016776	18738,7 16870,5	851,78 165,94	314 283	14 3	232 81	109,25 0,81	2 -
307	2-1-237	-Каркас металлоконструкций скамьи т	0,016776	154400 -	- -	2590 -	- -	- -	- -	- -
308	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,016776	18000 -	- -	302 -	- -	- -	- -	- -
309	10-5-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка брусьев скамьи м3	0,14592	23143,99 4010,63	395,71 149,06	3377 585	58 22	656 108	25,88 0,73	4 -
310	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных брусьев скамьи м2	10,944	227,61 184,39	0,14 0,05	2491 2018	2 1	1717 85,05	1,14 -	12 -
					Прочие работы					
311	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10,478878	27,1 -	- -	284 -	- -	- -	- -	- -
312	010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	10,478878	32,3 6,46	- -	338 68	- -	61 90	0,14 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	504807	16585			885
	Тенге	147156	5255			25
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4287	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2724	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1560	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2383	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	357	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	400	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7070	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3082	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	331173	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	96021	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28627	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	89797	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13470	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	25258	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	446228	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		620
Сметная заработная плата -	Тенге	-	109490	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	29568	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3329	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24312	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2697	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	404	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1936	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	34201	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3734	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	107340	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50336	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	507	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	55713	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8357	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9783	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	172836	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		327
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58693	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	[illegible]	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	[illegible]	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	694721	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		986
Сметная заработная плата -	Тенге	-	174999	-		-

РАЗДЕЛ 5. ул.Жантлеуов, № 18

					Внутренние отделочные работы Стены					
313	61-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади	19,1	596,09 387,65	33,79 5,62	11385 7404	645 107	6388 85,05	2,27 0,03	43 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм								
314	15-64-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен м2	191	370,5	4,29	70765	819	15600	0,52	100
				84,79	1,64	16195	313	94,5	0,01	2
315	15-180-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	86,54	316,78	2,63	27414	227	6197	0,45	39
				74,78	0,99	6472	85	94,5	-	-
316	15-165-8 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	104,46	185,31	2,35	19358	245	8978	0,54	56
				90,05	0,9	9406	94	94,5	-	-
					Потолки					
317	61-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	2,98	698,38	34,56	2081	103	1232	2,8	8
				480,44	5,74	1432	17	85,05	0,03	-
318	15-64-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков м2	29,8	450,49	4,93	13425	147	3359	0,64	19
				117,43	1,86	3499	56	94,5	0,01	-
319	15-180-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	29,8	338,18	2,91	10078	87	2662	0,56	17
				93,41	1,1	2784	33	94,5	0,01	-
					Оконные и дверные откосы					
320	15-36-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	7,52	917,68	6,06	6901	46	1834	1,48	11
				256,29	1,76	1927	13	94,5	0,01	-
321	34-57-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	7,52	422,43	2,9	3177	22	993	0,84	6
				132,23	1,1	994	8	99	0,01	-
322	15-64-5 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских м2	40,48	668,68	7,65	27068	310	6331	0,93	38
				162,6	2,9	6582	117	94,5	0,01	1
323	15-180-3 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	48	316,78	2,63	15205	126	3437	0,45	22
				74,78	0,99	3590	47	94,5	-	-
					Лестничные марши и площадки					
324	61-4-7	-Ремонт штукатурки лестничных маршей, площадок и косоуров по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3,5344	698,38	34,56	2468	122	1461	2,8	10
				480,44	5,74	1698	20	85,05	0,03	-
325	15-64-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей лестничных маршей, площадок и косоуров м2	35,344	450,49	4,93	15922	174	3984	0,64	22
				117,43	1,86	4150	66	94,5	0,01	-
326	62-16-2	-Окраска масляными составами торцов лестничных маршей м2	3,888	94,58	0,05	368	-	223	0,41	2
				67,46	0,02	262	-	85,05	-	-
327	15-180-4 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных лестничных маршей, площадок и косоуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	31,456	338,18	2,91	10638	92	2810	0,56	18
				93,41	1,1	2938	35	94,5	0,01	-
328	62-16-1	-Окраска масляными составами ступеней шириной 20см м2	4,32	87,82	0,04	379	-	250	0,38	2
				68,11	0,01	294	-	85,05	-	-
329	59-12-1	-Ремонт металлических лестничных решеток м2	12,96	90,69	0,69	1175	9	211	0,13	2
				22,21	0,11	288	1	72,9	-	-
330	62-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток м	9,072	150,43	0,04	1365	-	917	0,74	7
				118,89	0,02	1079	-	85,05	-	-
331	59-9-1	-Ремонт прямой части деревянного поручня м2	16	116,13	2,66	1858	43	1675	0,69	11
				107,37	0,32	1718	5	97,2	0,01	-
332	6-9-51	-Поручни, тип 1, размер 27х54 мм 1м	16	149	-	2384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
333	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней м	7,68	227,61	0,14	1748	1	1205	1,14	9
				184,39	0,05	1416	-	85,05	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Наружные отделочные работы					
					Цоколь					
334	61-10-3	-Ремонт штукатурки цоколя	60,409	475,27	15,7	28711	948	14763	1,71	103
		м2		284,92	2,43	17212	147	85,05	0,01	1
335	11011-764	-Сетка серпянка	60,409	142	-	8578	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
* 336	62-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя за 2 раза	83	81,52	9,02	6767	749	1712	0,13	11
		м2		22,59	1,66	1875	138	85,05	0,01	1
					Крыльцо					
337	11-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Уплотнение грунта гравием	11,52	35,06	3,28	404	38	170	0,08	1
		м2		12,09	1,24	139	14	110,7	0,01	-
338	6-1-16 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство плит железобетонных плоских	1,728	9105,5	245,78	15734	425	663	2,06	4
		м3		313,09	92,84	541	160	94,5	0,45	1
339	4-1-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,4608	50800	-	23409	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Козырек крыльца					
340	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	16	8,62	0,02	138	-	111	0,05	1
		отверст		8,6	-	138	-	81	-	-
341	6-11-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,00768	179612,58	670,08	1379	5	398	332,35	3
		1т		54596,25	253,12	419	2	94,5	1,24	-
342	9-2[illegible]-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж каркаса козырька	0,140688	13278,43	3303,08	1868	465	1154	57,62	8
		т		9237,38	892,91	1300	126	81	3,23	-
343	2-1-237	-Каркас козырька из профильной трубы 60х60	0,140688	154400	-	21722	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
344	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,140688	18000	-	2532	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
345	12-7-6 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство покрытия козырька металлочерепицей	7,5	389,34	10,25	2920	77	2213	1,7	13
		м2		271,69	3,85	2038	29	107,1	0,02	-
346	11011-426	-Металлочерепица	8,295	1180	-	9788	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
347	58-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	4,32	303,85	0,84	1313	4	94	0,14	1
		м		22,34	0,14	97	1	96,39	-	-
348	9-43-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка козырька из профилированного стального листа	7,98	385,11	156,36	3073	1248	1311	1,08	9
		м2		165,6	37,17	1321	297	81	0,13	1
349	11011-435	-Настил профилированный оцинкованный окрашенный С-10	8,342727	896	-	7475	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
350	11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, длина 38 мм	0,000846	604700	-	512	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					Канализация					
					Внутренняя канализация					
351	65-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	31,8	145,63	3,27	4631	104	4711	0,85	27
		м		142,36	0,52	4527	17	103,68	-	-
352	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	31,8	774,81	0,48	24639	15	4454	0,71	22
		м		135	0,09	4293	3	103,68	-	-
353	22-34-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	12	367,41	282,05	4409	3385	2158	0,48	6
		шт		79,96	73,73	960	885	117	0,28	3
354	130810-79	-Отводы 110 мм	10	401	-	4010	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
355	130810-183	-Ревизии, диаметр 100 мм	2	523	-	1046	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
356	22-34-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых тройников	3	538,68	415,54	1616	1247	794	0,7	2
		шт		117,74	108,59	353	326	117	0,42	1
357	130810-13	-Тройники 110 мм	3	741	-	2223	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
358	16-30-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	8	815,86	-	6527	-	3195	2,07	17
		1сальник		346,73	-	2774	-	115,2	-	-
		Наружная канализация								
359	1-164-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,1	251,77	-	2039	-	2074	1,77	14
		м3		251,77	-	2039	-	101,7	-	-
360	66-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	12	217,47	0,12	2610	1	2747	2,3	28
		м		217,35	0,05	2608	1	105,3	-	-
361	16-10-7 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка футляра д.133	1,2	2063,57	34,84	2476	42	305	1,2	1
		м		207,26	13,05	249	16	115,2	0,06	-
362	23-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,54	1175,88	190,65	635	103	157	1,17	1
		м3		176,73	71,44	95	39	117	0,35	-
363	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	12	774,81	0,48	9298	6	1681	0,71	8
		м		135	0,09	1620	1	103,68	-	-
364	1-166-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,1	154,22	-	1249	-	1270	1,12	9
		м3		154,22	-	1249	-	101,7	-	-
365	1-134-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,1	25,23	5,65	204	46	138	0,12	1
		м3		19,58	-	159	-	87,3	-	-
		Электроснабжение								
366	46-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах	60	42,56	19,79	2554	1187	1633	0,13	8
		м		22,77	7,47	1366	448	90	0,04	2
367	67-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	60	24,84	-	1490	-	1304	0,15	9
		м		24,84	-	1490	-	87,48	-	-
368	16-1-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,06	26000	-	1560	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
369	67-15-7	-Монтаж светильника	6	168,51	0,5	1011	3	882	0,98	6
		шт		168,01	0,09	1008	1	87,48	-	-
370	151701-4	-Светильники для местного освещения	6	970	-	5820	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
371	151706-57	-Лампы накаливания	6	19	-	114	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
372	67-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	6	37,55	-	225	-	197	0,24	1
		шт		37,55	-	225	-	87,48	-	-
373	151801-15	-Выключатель	6	242	-	1452	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Благоустройство Скамьи								
374	1-165-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,864	463,16	-	400	-	407	3,22	3
		м3		463,16	-	400	-	101,7	-	-
375	6-1-13 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,864	9760,51	119,96	8433	104	762	5,64	5
		м3		887,51	45,31	767	39	94,5	0,22	-
376	6-11-7 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,026777	99034,93	380,3	2652	10	966	227,7	6
		1т		38036,25	143,44	1018	4	94,5	0,7	-
377	9-53-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж металлоконструкций скамьи	0,016776	18738,7	851,78	314	14	232	109,25	2
		т		16870,5	165,94	283	3	81	0,81	-
378	2-1-237	-Каркас металлоконструкций скамьи	0,016776	154400	-	2590	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
379	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,016776	18000	-	302	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
380	10-5-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12	-Установка брусьев скамьи	0,14592	23143,99	395,71	3377	58	656	25,88	4
		м3		4010,63	149,06	585	22	108	0,73	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	к=1,25;к=1 ,25;к=1,15									
381	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных брусьев скамьи	10,944	227,61	0,14	2491	2	1717	1,14	12
		м2		184,39	0,05	2018	1	85,05	-	-
					Прочие работы					
382	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	10,230807	27,1	-	277	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
383	010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	10,230807	32,3	-	330	-	59	0,14	1
				6,46	-	66	-	90	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			484491	13502			787
			Тенге			129362	3735			17
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4287	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2724	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1560	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	357	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			7070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3082	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			359438	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	110935	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28627	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15399	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27726	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			489826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		715
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	126335	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29568	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3329	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			24312	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2697	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1936	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			34201	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3734	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			50181	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16108	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			17093	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2564	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4036	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			71310	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		112
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18671	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			41018	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			43479	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			645885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		866
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	151822	-		-

РАЗДЕЛ 6. ул.Жантлеуов, № 16

					Внутренние отделочные работы					
					Стены					
384	61-2-7	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	19,1	596,09	33,79	11385	645	6388	2,27	43
		м2		387,65	5,62	7404	107	85,05	0,03	1
385	15-64-3 CHPK8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	191	370,5	4,29	70765	819	15600	0,52	100
		м2		84,79	1,64	16195	313	94,5	0,01	2
386	15-180-3 CHPK8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	86,54	316,78	2,63	27414	227	6197	0,45	39
		м2		74,78	0,99	6472	85	94,5	-	-
387	15-165-8 CHPK8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	104,46	185,31	2,35	19358	245	8978	0,54	56
		м2		90,05	0,9	9406	94	94,5	-	-
					Потолки					
388	61-4-7	-Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,98	698,38	34,56	2081	103	1232	2,8	8
		м2		480,44	5,74	1432	17	85,05	0,03	-
389	15-64-4 CHPK8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	29,8	450,49	4,93	13425	147	3359	0,64	19
		м2		117,43	1,86	3499	56	94,5	0,01	-
390	15-180-4 CHPK8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	29,8	338,18	2,91	10078	87	2662	0,56	17
		м2		93,41	1,1	2784	33	94,5	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Оконные и дверные откосы					
391	15-36-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	7,52	917,68	6,06	6901	46	1834	1,48	11
				256,29	1,76	1927	13	94,5	0,01	-
392	34-57-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм м2	7,52	422,43	2,9	3177	22	993	0,84	6
				132,23	1,1	994	8	99	0,01	-
393	15-64-5 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей оконных и дверных откосов плоских м2	40,48	668,68	7,65	27068	310	6331	0,93	38
				162,6	2,9	6582	117	94,5	0,01	1
394	15-180-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	48	316,78	2,63	15205	126	3437	0,45	22
				74,78	0,99	3590	47	94,5	-	-
					Лестничные марши и площадки					
395	61-4-7	-Ремонт штукатурки лестничных маршей, площадок и косоуров по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм м2	3,5344	698,38	34,56	2468	122	1461	2,8	10
				480,44	5,74	1698	20	85,05	0,03	-
396	15-64-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей лестничных маршей, площадок и косоуров м2	35,344	450,49	4,93	15922	174	3984	0,64	22
				117,43	1,86	4150	66	94,5	0,01	-
397	62-16-2	-Окраска масляными составами торцов лестничных маршей м2	3,888	94,58	0,05	368	-	223	0,41	2
				67,46	0,02	262	-	85,05	-	-
398	15-180-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Улучшенная окраска оштукатуренных лестничных маршей, площадок и косоуров поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	31,456	338,18	2,91	10638	92	2810	0,56	18
				93,41	1,1	2938	35	94,5	0,01	-
399	62-16-1	-Окраска масляными составами ступеней шириной 20см м2	4,32	87,82	0,04	379	-	250	0,38	2
				68,11	0,01	294	-	85,05	-	-
400	59-12-1	-Ремонт металлических лестничных решеток м	12,96	90,69	0,69	1175	9	211	0,13	2
				22,21	0,11	288	1	72,9	-	-
401	62-29-7	-Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток м2	9,072	150,43	0,04	1365	-	917	0,74	7
				118,89	0,02	1079	-	85,05	-	-
402	59-9-1	-Ремонт прямой части деревянного поручня 1м	16	116,13	2,66	1858	43	1675	0,69	11
				107,37	0,32	1718	5	97,2	0,01	-
403	6-9-51	-Поручни, тип 1, размер 27х54 мм м	16	149	-	2384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
404	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных поручней м2	7,68	227,61	0,14	1748	1	1205	1,14	9
				184,39	0,05	1416	-	85,05	-	-
					Наружные отделочные работы					
					Отмостка					
405	11-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Уплотнение грунта гравием м2	94,24	35,06	3,28	3304	309	1390	0,08	7
				12,09	1,24	1139	117	110,7	0,01	1
406	11-15-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	94,24	353,5	18,45	33314	1739	7013	0,42	39
				60,29	6,93	5682	653	110,7	0,03	3
407	11-15-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий м2	1319,36	44,65	0,84	58912	1105	3295	0,01	16
				1,94	0,31	2564	412	110,7	-	2
					Цоколь					
408	61-10-3	-Ремонт штукатурки цоколя м2	83	475,27	15,7	39447	1303	20284	1,71	142
				284,92	2,43	23648	202	85,05	0,01	1
409	11011-764	-Сетка серлянка м2	83	142	-	11786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
410	62-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности цоколя за 2 раза м2	83	81,52	9,02	6767	749	1712	0,13	11
				22,59	1,66	1875	138	85,05	0,01	1
					Крыльцо					
411	11-1-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Уплотнение грунта гравием м2	11,52	35,06	3,28	404	38	170	0,08	1
				12,09	1,24	139	14	110,7	0,01	-
412	6-1-16 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство плит железобетонных плоских м3	1,728	9105,5	245,78	15734	425	663	2,06	4
				313,09	92,84	541	160	94,5	0,45	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
413	4-1-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,4608	50800 -	- -	23409 -	- -	- -	- -	- -
					Козырек крыльца					
414	69-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	16	8,62 8,6	0,02 -	138 138	- -	111 81	0,05 -	1 -
415	6-11-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00768	179612,58 54596,25	670,08 253,12	1379 419	5 2	398 94,5	332,35 1,24	3 -
416	9-23-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж каркаса козырька т	0,140688	13278,43 9237,38	3303,08 892,91	1868 1300	465 126	1154 81	57,62 3,23	8 -
417	2-1-237	-Каркас козырька из профильной трубы 60х60 т	0,140688	154400 -	- -	21722 -	- -	- -	- -	- -
418	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,140688	18000 -	- -	2532 -	- -	- -	- -	- -
419	12-7-6 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство покрытия козырька металлочерепицей м2	7,5	389,34 271,69	10,25 3,85	2920 2038	77 29	2213 107,1	1,7 0,02	13 -
420	11011-426	-Металлочерепица м2	8,295	1180 -	- -	9788 -	- -	- -	- -	- -
421	58-18-6	-Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали м	4,32	303,85 22,34	0,84 0,14	1313 97	4 1	94 96,39	0,14 -	1 -
422	9-43-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Облицовка козырька из профилированного стального листа м2	7,98	385,11 165,6	156,36 37,17	3073 1321	1248 297	1311 81	1,08 0,13	9 1
423	11011-435	-Настил профилированный оцинкованный окрашенный С-10 м2	8,342727	896 -	- -	7475 -	- -	- -	- -	- -
424	11011-77	-Винты самонарезающие оцинкованные, длина 38 мм т	0,000846	604700 -	- -	512 -	- -	- -	- -	- -
					Водопровод и канализация Водопровод					
425	65-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	8	51,07 50,38	0,69 0,11	409 403	6 1	419 103,68	0,33 -	3 -
426	65-1-2	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм м	66,7	88,41 87,17	1,24 0,2	5897 5814	83 13	6042 103,68	0,57 -	38 -
427	65-3-2	-Демонтаж вентиля шт	10	81,18 81	0,18 0,02	812 810	2 -	840 103,68	0,46 -	5 -
428	69-1-2	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича отверст	8	691,17 208,13	483,04 185,04	5529 1665	3864 1480	2548 81	1,37 1,02	11 8
429	16-14-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	8	445,87 266,51	9,88 3,69	3567 2132	79 30	2490 115,2	1,48 0,02	12 -
430	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	0,4	200 -	- -	80 -	- -	- -	- -	- -
431	16-14-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	66,7	433,63 216,83	6,6 2,48	28923 14463	440 165	16851 115,2	1,21 0,01	81 1
432	8-10-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	2,1344	200 -	- -	427 -	- -	- -	- -	- -
433	69-7-1	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в кирпичных стенах отверст	8	208,47 163,35	2,32 0,36	1668 1307	19 3	1061 81	1,09 -	9 -
434	16-27-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20 мм 1врезка	8	1557,89 936,68	28,86 11,25	12463 7493	231 90	8736 115,2	5,13 0,05	41 -
435	16-27-4 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32 мм	2	1820,69 936,68	28,86 11,25	3641 1873	58 22	2184 115,2	5,13 0,05	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	,25;к=1,15	1врезка								
436	16-29-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	74,7	12,59 12,29	- -	941 918	- -	1058 115,2	0,06 -	4 -
		Внутренняя канализация								
437	65-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм м	31,8	145,63 142,36	3,27 0,52	4631 4527	104 17	4711 103,68	0,85 -	27 -
438	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	31,8	774,81 135	0,48 0,09	24639 4293	15 3	4454 103,68	0,71 -	22 -
439	22-34-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов шт	12	367,41 79,96	282,05 73,73	4409 960	3385 885	2158 117	0,48 0,28	6 3
440	130810-79	-Отводы 110 мм шт	10	401 -	- -	4010 -	- -	- -	- -	- -
441	130810-18 3	-Ревизии, диаметр 100 мм шт	2	523 -	- -	1046 -	- -	- -	- -	- -
442	22-34-2 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Установка полиэтиленовых тройников шт	3	538,68 117,74	415,54 108,59	1616 353	1247 326	794 117	0,7 0,42	2 1
443	130810-13 8	-Тройники 110 мм шт	3	741 -	- -	2223 -	- -	- -	- -	- -
444	16-30-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм 1сальник	8	815,86 346,73	- -	6527 2774	- -	3195 115,2	2,07 -	17 -
		Наружная канализация								
445	1-164-2 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	8,1	251,77 251,77	- -	2039 2039	- -	2074 101,7	1,77 -	14 -
446	66-6-2	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм м	12	217,47 217,35	0,12 0,05	2610 2608	1 1	2747 105,3	2,3 -	28 -
447	16-10-7 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Прокладка футляра д.133 м	1,2	2063,57 207,26	34,84 13,05	2476 249	42 16	305 115,2	1,2 0,06	1 -
448	23-1-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	0,54	1175,88 176,73	190,65 71,44	635 95	103 39	157 117	1,17 0,35	1 -
449	65-10-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм м	12	774,81 135	0,48 0,09	9298 1620	6 1	1681 103,68	0,71 -	8 -
450	1-166-2 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	8,1	154,22 154,22	- -	1249 1249	- -	1270 101,7	1,12 -	9 -
451	1-134-1 СНРК8.02-0 5-2002 п-1,12 к=1,25;к=1 ,25;к=1,15	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	8,1	25,23 19,58	5,65 -	204 159	46 -	138 87,3	0,12 -	1 -
		Электроснабжение								
452	46-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах м	60	42,56 22,77	19,79 7,47	2554 1366	1187 448	1633 90	0,13 0,04	8 2
453	67-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах м	60	24,84 24,84	- -	1490 1490	- -	1304 87,48	0,15 -	9 -
454	16-1-117	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2 1000м	0,06	26000 -	- -	1560 -	- -	- -	- -	- -
455	67-15-7	-Монтаж светильника шт	6	168,51 168,01	0,5 0,09	1011 1008	3 1	882 87,48	0,98 -	6 -
456	151701-4	-Светильники для местного освещения шт	6	970 -	- -	5820 -	- -	- -	- -	- -
457	151706-57	-Лампы накаливания шт	6	19 -	- -	114 -	- -	- -	- -	- -
458	67-17-1	-Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка шт	6	37,55 37,55	- -	225 225	- -	197 87,48	0,24 -	1 -
459	151801-15	-Выключатель шт	6	242 -	- -	1452 -	- -	- -	- -	- -
		Благоустройство								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Скамьи					
460	1-165-2 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	0,864	463,16	-	400	-	407	3,22	3
				463,16	-	400	-	101,7	-	-
461	6-1-13 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,864	9760,51	119,96	8433	104	762	5,64	5
				887,51	45,31	767	39	94,5	0,22	-
462	6-11-7 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,026777	99034,93	380,3	2652	10	966	227,7	6
				38036,25	143,44	1018	4	94,5	0,7	-
463	9-53-3 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Монтаж металлоконструкций скамьи т	0,016776	18738,7	851,78	314	14	232	109,25	2
				16870,5	165,94	283	3	81	0,81	-
464	2-1-237	-Каркас металлоконструкций скамьи т	0,016776	154400	-	2590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
465	4-1-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,016776	18000	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
466	10-5-1 СНРК8.02-05-2002 п-1,12 к=1,25;к=1,25;к=1,15	-Установка брусьев скамьи м3	0,14592	23143,99	395,71	3377	58	656	25,88	4
				4010,63	149,06	585	22	108	0,73	-
467	62-16-3	-Окраска масляными составами деревянных брусьев скамьи м2	10,944	227,61	0,14	2491	2	1717	1,14	12
				184,39	0,05	2018	1	85,05	-	-
					Прочие работы					
468	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т	10,676478	27,1	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
469	010333-А3-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 т	10,676478	32,3	-	345	-	62	0,14	1
				6,46	-	69	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	658349	21790		1100
	Тенге	182065	6776		33
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4287	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2724	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1560	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2383	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	357	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	400	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	7070	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3082	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	472928	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	132452	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	28627	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	123492	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18524	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35785	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	632205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	860
Сметная заработная плата -	Тенге	-	150976	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	29568	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3329	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24312	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2697	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	404	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1936	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	34201	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3734	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	107340	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50336	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	507	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	55713	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8357	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9783	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	172836	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	327
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58693	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	44226	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2654	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	46879	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	893191	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1225
Сметная заработная плата -	Тенге	-	216484	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3599936	102337		5904
	Тенге	981453	32107		153
Стоимость монтажных работ -	Тенге	72414	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	38895	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31456	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34540	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5181	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6417	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	113371	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	44076	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2572815	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	738258	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			227685	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			687889	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103183	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			195642	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3456346	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4758
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	841442	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			171779	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18954	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141955	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2303	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11228	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			198359	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21257	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			479540	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	217452	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2028	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			239944	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		120
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35992	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43169	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			762653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1419
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	253444	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			303388	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18203	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			321592	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			4852321	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6546
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1160218	-		-

Командировочные расходы:
1229082*330099/4277084+694721*269615/3355049+694721*269615/3355049+694721*269615/3355049+645885*260503/3355062+893191*243415/3242051 = 1265005

	ИТОГО	Тенге	4852321
	Временные здания и сооружения, 2,72%	Тенге	131983
	Итого:	Тенге	4984304
	Дополнительные затраты, 1,08+3,007+1+0,4= 5,487%	Тенге	273489
	Средства, связанные с командированием работников	Тенге	379555
	Итого в ценах 2001г.	Тенге	5637348
	Итого в текущих ценах, к=2,08774	Тенге	11767877
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	235358
	Итого:	Тенге	12003235
	НДС, 12%	Тенге	1440388
	Всего стоимость строительства	Тенге	13443623

Заказчик:

(подпись) Г.Х.Мирманов
М.П.

Подрядчик:

(подпись) С.Беккалиев.
М.П.

Технадзор:

(подпись) Г.Б.Утегенов.
М.П.