Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

**Подрядчик:** **ТОО "РаЗа Строй"**
**Субподрядчик:** **ТОО "Байсын-А"**
**Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети водоснабжения)"**
**Договор: №2-01 от 15.08.2019г.**

## С П Р А В К А №01 от 30.09.2019 г.
## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименов. | Код | Наименование | Код |
| | | 2-01 | 15.08.2019г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | 1 807 972,00 | - | - | - | - | - | - | 193 711 | |
| За отчетный период | **1 807 972,00** | **1 614 260,71** | | | | | | **193 711,29** | **1 807 972,00** |

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Раза Строй"**

**Сагынаев Н.К.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Байсын-А"**

**Калмагабметова Ж.Б.**

**Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"**
**Субподрядчик: ТОО "Байсын-А"**
**Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети водоснабжения)"**
**Договор: №2-01 от 15.08.2019г.**

Объект номер - 6-2

## Акт выполненных работ №01 от 30.09.2019г.

## за сентябрь 2019г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2017 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Водопровод** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | 1389 | 135,01 | 127,42 | 187526 | 176989 | 45107 | 0,01 | 15 |
| | | **м3 грунта** | | 7,49 | 35,93 | 10400 | 49912 | 59,1 | 0,03 | 40 |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***32,47*** | | ***45107*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***25,66*** | | | | ***35644*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***6,81*** | | | | ***9462*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***13,40*** | | ***18611*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***251243*** | | | | |
| 2 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** | 753,302 | 96,34 | 89,58 | 72570 | 67480 | 17494 | 0,01 | 7 |
| | | **м3 грунта** | | 6,76 | 24,31 | 5090 | 18312 | 59,1 | 0,02 | 15 |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***23,22*** | | ***17494*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%*** | | ***18,36*** | | | | ***13830*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***4,86*** | | | | ***3663*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%*** | | ***9,56*** | | ***7205*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***97269*** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.178 прим. Кзтр=1,25 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 4 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 | 23,298 | 1717,16 | -- | 40006 | -- | 26343 | 2,31 | 54 |
| | | м3 грунта | | 1717,16 | -- | 40006 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *1130,68* | | *26343* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *1014,84* | | | | *23644* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *115,84* | | | | *2699* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *227,83* | | *5308* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *71656* | | | | |
| 4 | 11-010104-0404 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 124,05 | 11,39 | 11,39 | 1413 | 1413 | 338 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 3,64 | -- | 452 | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *2,73* | | *338* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,15* | | | | *267* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,57* | | | | *71* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *1,13* | | *140* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *1891* | | | | |
| 5 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 108,28 | 656,86 | -- | 71125 | -- | 46833 | 0,97 | 105 |
| | | м3 грунта | | 656,86 | -- | 71125 | -- | 59,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *432,51* | | *46833* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *388,20* | | | | *42035* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *44,31* | | | | *4798* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *87,15* | | *9437* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *127394* | | | | |
| 6 | 11-010104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 2057,32 | 13,61 | 13,61 | 28006 | 28006 | 6702 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 4,35 | -- | 8951 | 59,1 | -- | 8 |
| | | *Накладные расходы -* | | *3,26* | | *6702* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *2,57* | | | | *5290* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *0,69* | | | | *1412* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *1,35* | | *2777* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *37485* | | | | |
| 7 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 2057,32 | 119,94 | 51,09 | 246753 | 105100 | 126130 | 0,11 | 222 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 68,85 | 22,41 | 141653 | 46101 | 59,1 | 0,03 | 54 |
| | | *Накладные расходы -* | | *61,31* | | *126130* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%* | | *53,94* | | | | *110963* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *7,37* | | | | *15167* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *14,50* | | *29831* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *402714* | | | | |
| 8 | 11-230101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | 20,5 | 2303,32 | 119,00 | 47218 | 2439 | 12202 | 1,02 | 21 |
| | | м3 основания | | 738,72 | 29,88 | 15144 | 612 | 62,1 | 0,04 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *595,20* | | *12202* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *477,30* | | | | *9785* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *117,90* | | | | *2417* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *231,88* | | *4754* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *64173* | | | | |
| 9 | 11-220801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | 0,03 | 942018,03 | 292843,89 | 28261 | 8785 | 8963 | 312,70 | 9 |
| | | т фасонных частей | | 307405,99 | 92420,07 | 9222 | 2773 | 62,1 | 94,30 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *298761,13* | | *8963* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *248291,98* | | | | *7449* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *50469,14* | | | | *1514* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *99262,33* | | *2978* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *40202* | | | | |
| 10 | 11-221201-0102<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка | 3 | 543,02 | 46,75 | 1629 | 140 | 947 | 0,46 | 1 |
| | | фланец | | 452,21 | -- | 1357 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *315,75* | | *947* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *280,82* | | | | *842* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *34,93* | | | | *105* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *68,70* | | *206* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2782* | | | | |
| 11 | 11-221201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | 6 | 710,25 | 62,34 | 4262 | 374 | 2472 | 0,60 | 4 |
| | | фланец | | 589,84 | -- | 3539 | -- | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *411,94* | | *2472* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *366,29* | | | | *2198* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *45,65* | | | | *274* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *89,78* | | *539* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7272* | | | | |
| 12 | 11-221201-0106<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | 1 | 1702,65 | 180,72 | 1703 | 181 | 988 | 1,43 | 1 |
| | | фланец | | 1405,79 | 8,54 | 1406 | 9 | 62,1 | 0,01 | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *987,73* | | *988* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *878,30* | | | | *878* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *109,43* | | | | *109* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *215,23* | | *215* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *2906* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11-220501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 0,13 | 197435,35 | 48590,05 | 25667 | 6317 | 14857 | 179,00 | 23 |
| | | км трубопровода | | 147555,07 | 16057,45 | 19182 | 2087 | 62,1 | 21,05 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *114282,62* | | *14857* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *101603,38* | | | | *13208* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *12679,24* | | | | *1648* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *24937,44* | | *3242* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *43766* | | | | |
| 14 | 11-220501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 0,02 | 224672,00 | 61860,80 | 4493 | 1237 | 2527 | 194,00 | 4 |
| | | км трубопровода | | 159920,02 | 20545,36 | 3198 | 411 | 62,1 | 26,83 | 1 |
| | | *Накладные расходы -* | | *126346,82* | | *2527* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *112069,00* | | | | *2241* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *14277,82* | | | | *286* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *28081,51* | | *562* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *7582* | | | | |
| 15 | 11-221101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | 2 | 4637,91 | 2455,54 | 9276 | 4911 | 3932 | 2,01 | 4 |
| | | врезка | | 1897,80 | 835,34 | 3796 | 1671 | 62,1 | 0,88 | 2 |
| | | *Накладные расходы -* | | *1965,89* | | *3932* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *1697,28* | | | | *3395* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *268,61* | | | | *537* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *528,30* | | *1057* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *14264* | | | | |
| 16 | 11-220501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | 0,04 | 394632,04 | 144577,28 | 15785 | 5783 | 8391 | 306,00 | 12 |
| | | км трубопровода | | 249316,56 | 48885,72 | 9973 | 1955 | 62,1 | 63,40 | 3 |
| | | *Накладные расходы -* | | *209767,80* | | *8391* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *185183,62* | | | | *7407* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *24584,18* | | | | *983* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *48351,99* | | *1934* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *26110* | | | | |
| 17 | 11-221401-0301<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр | 39,65 | 876,98 | 13,17 | 34772 | 522 | 20004 | 0,84 | 33 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 720,48 | 1,45 | 28567 | 58 | 62,1 | -- | -- |
| | | *Накладные расходы -* | | *504,51* | | *20004* | | | | |
| | | *в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%* | | *448,32* | | | | *17776* | | |
| | | *в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%* | | *56,19* | | | | *2228* | | |
| | | *СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%* | | *110,52* | | *4382* | | | | |
| | | *Сметная стоимость* | | | | *59158* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **18** | **11-221501-0101 РСНБ РК 2015** | **Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2** | **12** | **3203,32** | **701,25** | **38440** | **8415** | **10475** | **1,17** | **14** |
| | | **м короба** | | **884,65** | **254,00** | **10616** | **3048** | **62,1** | **0,26** | **3** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***872,90*** | | ***10475*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***707,10*** | | | | ***8485*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***165,80*** | | | | ***1990*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%*** | | ***326,10*** | | ***3913*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***52828*** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **19** | **11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** | **2,73** | **44534,15** | **5980,62** | **121578** | **16327** | **29490** | **13,90** | **38** |
| | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | **11458,19** | **2312,40** | **31281** | **6313** | **62,1** | **2,23** | **6** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***10802,37*** | | ***29490*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%*** | | ***8551,53*** | | | | ***23346*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***2250,83*** | | | | ***6145*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%*** | | ***4426,92*** | | ***12085*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***163154*** | | | | |
| **20** | **11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9** | **Стены приямков и каналов. Кладка** | **0,07** | **28414,44** | **1296,03** | **1989** | **91** | **258** | **5,95** | **--** |
| | | **м3 кладки** | | **4385,09** | **307,31** | **307** | **22** | **50,8** | **0,36** | **--** |
| | | ***Накладные расходы -*** | | ***3689,58*** | | ***258*** | | | | |
| | | ***в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%*** | | ***2383,74*** | | | | ***167*** | | |
| | | ***в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%*** | | ***1305,84*** | | | | ***91*** | | |
| | | ***СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%*** | | ***2568,32*** | | ***180*** | | | | |
| | | ***Сметная стоимость*** | | | | ***2427*** | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | **Тенге** | | | **982471** | **434511** | | | **570** |
| | | | **Тенге** | | | **405861** | **142686** | | | **137** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **982471** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **142099** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **548547** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **384450** | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | **328850** | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | **55600** | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | **109354** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1476275** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **706** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **548547** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **1476275** | | | | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | **1 476 275** |
| | | **из них оборудование** | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,0 %) | | | | | | | | 14 763 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными зданиями и сооружениями | | | | | | | | 1 491 038 |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %) | | | | | | | | 31 938 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | | | | **1 522 976** |
| | | **в текущих ценах 4 квартала 2017 года** | | | | | | | | 1 522 976 |
| | | **в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269** | | | | | | | | **1 614 260** |
| | | Всего ПО АКТУ: | | | | | | | | **1 614 260** |
| | | НДС (12 %) | | | | | | | | 193 711 |
| | | **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | | | | | | | | **1 807 972** |

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "РаЗа Строй"**

_____ **Сагынаев Н.К.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "Байсын-А"**

_____ **Калмагабметова Ж.Б.**