Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства начиональной
экономики Республика Казахстан
от " 19 " марта 2015 г. №229

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "Байсын-А"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети канализации)"
Договор: №2-02 от 15.08.2019г.

С П Р А В К А №01 от 30.09.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		2-02	15.08.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
						на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	2 079 947,00	-	-	-	-	-	-	222 851	
За отчетный период	**2 079 947,00**	**1 857 095,54**						**222 851,46**	**2 079 947,00**

Подрядчик:

Директор ТОО "Раза Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагабметова Ж.Б.**

Подрядчик: ТОО "РаЗа Строй"
Субподрядчик: ТОО "Байсын-А"
Наименование объекта: "Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети канализации)"
Договор: №2-02 от 15.08.2019г.

Объект номер - 6-2

Акт выполненных работ №01 от 30.09.2019г.
за сентябрь 2019г.

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Канализация								
1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	1445	135,01	127,42	195086	184125	46925	0,01	16
		м3 грунта		7,49	35,93	10819	51924	59,1	0,03	41
		Накладные расходы -		*32,47*		*46925*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*25,66*				*37081*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,81*				*9844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,40*		*19361*				
		Сметная стоимость				*261372*				
2	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	78	11,39	11,39	889	889	213	--	--
		м3 грунта		--	3,64	--	284	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*2,73*		*213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,15*				*168*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,57*				*45*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,13*		*88*				
		Сметная стоимость				*1190*				
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	72,25	656,86	--	47458	--	31249	0,97	70
		м3 грунта		656,86	--	47458	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*432,51*		*31249*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*388,20*				*28048*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,31*				*3201*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*87,15*		*6297*				
		Сметная стоимость				*85004*				
4	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1372,75	13,61	13,61	18687	18687	4472	--	--
		м3 грунта		--	4,35	--	5973	59,1	--	5
		Накладные расходы -		*3,26*		*4472*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,57*				*3530*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,69*				*942*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25012*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1372,75	119,94	51,09	164646	70128	84160	0,11	148
		м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	94518	30761	59,1	0,03	36
		Накладные расходы -		*61,31*		*84160*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,94*				*74040*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,37*				*10120*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*19905*				
		Сметная стоимость				*268711*				
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	9,35	2303,32	119,00	21536	1113	5565	1,02	10
		м3 основания		738,72	29,88	6907	279	62,1	0,04	--
		Накладные расходы -		*595,20*		*5565*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*477,30*				*4463*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,90*				*1102*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,88*		*2168*				
		Сметная стоимость				*29269*				
7	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,022	221875,52	61860,80	4881	1361	2777	194,00	4
		км трубопровода		159920,02	20545,36	3518	452	62,1	26,83	1
		Накладные расходы -		*126228,25*		*2777*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*112069,00*				*2466*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14159,25*				*312*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27848,30*		*613*				
		Сметная стоимость				*8271*				
8	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,08	289365,79	88025,37	23149	7042	12924	247,00	20
		км трубопровода		201245,72	29365,25	16100	2349	62,1	38,24	3
		Накладные расходы -		*161550,60*		*12924*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*143209,41*				*11457*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18341,19*				*1467*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36073,31*		*2886*				
		Сметная стоимость				*38959*				
9	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	81,95	1265,90	--	103741	--	4399	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*53,67*		*4399*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,67*				*4399*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,57*		*8651*				
		Сметная стоимость				*116791*				
10	23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	13	321,52	--	4180	--	177	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,63*		*177*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,63*				*177*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,81*		*349*				
		Сметная стоимость				*4706*				
11	23-020308-1903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники полиэтиленовые гофрированные сварные 90° для безнапорных канализационныхтруб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	5	1984,22	--	9921	--	421	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*84,13*		*421*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,13*				*421*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,47*		*827*				
		Сметная стоимость				*11169*				
12	23-020308-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы полиэтиленовые гофрированные сварные 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	5	1717,65	--	8588	--	364	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*72,83*		*364*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*72,83*				*364*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,24*		*716*				
		Сметная стоимость				*9668*				
13	23-020402-2103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки полипропиленовые сварныедля безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	5	965,35	--	4827	--	205	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*40,93*		*205*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,93*				*205*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,50*		*403*				
		Сметная стоимость				*5434*				
14	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые	3	16602,99	--	49809	--	28710	17,01	51
		врезка		13696,45	--	41089	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*9570,10*		*28710*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*8505,50*				*25516*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1064,60*				*3194*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2093,85*		*6282*				
		Сметная стоимость				*84801*				
15	11-221501-0101 РСНБ РК 2015	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	14	3203,32	701,25	44847	9817	12221	1,17	16
		м короба		884,65	254,00	12385	3556	62,1	0,26	4
		Накладные расходы -		*872,90*		*12221*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*707,10*				*9899*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*165,80*				*2321*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,10*		*4565*				
		Сметная стоимость				*61633*				
16	11-230601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	1,82	40589,00	7082,94	73872	12891	21313	15,87	29
		м3 конструкций колодца		12776,91	2655,12	23254	4832	62,1	2,44	4
		Накладные расходы -		*11710,60*		*21313*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*9583,29*				*17442*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2127,31*				*3872*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4183,97*		*7615*				
		Сметная стоимость				*102800*				
17	11-230601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	4,2	34757,85	4809,43	145983	20200	35692	11,16	47
		м3 конструкций колодца		8986,03	1865,37	37741	7835	62,1	1,79	8
		Накладные расходы -		*8498,17*		*35692*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*6738,72*				*28303*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1759,45*				*7390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3460,48*		*14534*				
		Сметная стоимость				*196209*				
18	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	9667,71	--	29003	--	1230	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*409,91*		*1230*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*409,91*				*1230*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*806,21*		*2419*				
		Сметная стоимость				*32651*				
19	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	3	17097,82	--	51293	--	2175	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*724,95*		*2175*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*724,95*				*2175*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1425,82*		*4277*				
		Сметная стоимость				*57745*				
20	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	5	8599,73	--	42999	--	1823	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*364,63*		*1823*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*364,63*				*1823*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*717,15*		*3586*				
		Сметная стоимость				*48408*				
21	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	12898,99	--	12899	--	547	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*546,92*		*547*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*546,92*				*547*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1075,67*		*1076*				
		Сметная стоимость				*14522*				
22	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	7	12011,09	--	84078	--	3565	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*509,27*		*3565*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*509,27*				*3565*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1001,63*		*7011*				
		Сметная стоимость				*94654*				
23	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	3	6538,27	--	19615	--	832	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*277,22*		*832*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*277,22*				*832*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,24*		*1636*				
		Сметная стоимость				*22082*				
24	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**3**	**13148,55**	**--**	**39446**	**--**	**1672**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*557,50*		*1672*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*557,50*				*1672*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1096,48*		*3289*				
		Сметная стоимость				*44408*				
25	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**6**	**2127,30**	**--**	**12764**	**--**	**541**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*90,20*		*541*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,20*				*541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,40*		*1064*				
		Сметная стоимость				*14370*				
26	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**0,5**	**28414,44**	**1296,03**	**14207**	**648**	**1845**	**5,95**	**3**
		м3 кладки		**4385,09**	**307,31**	**2193**	**154**	**50,8**	**0,36**	**--**
		Накладные расходы -		*3689,58*		*1845*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*2383,74*				*1192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1305,84*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2568,32*		*1284*				
		Сметная стоимость				*17336*				
27	**23-030101-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013**	**6**	**6096,49**	**--**	**36579**	**--**	**1551**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*258,49*		*1551*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*258,49*				*1551*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*508,40*		*3050*				
		Сметная стоимость				*41180*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1264981**	**326900**			**414**
			Тенге			**295983**	**108399**			**102**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1264981**				
	Материалы -		Тенге			**182167**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**404382**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**459931**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			307568				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					243604		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					63964		
		Сметная прибыль -	Тенге			125804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1698353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге				404382			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1698353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге				404382			
		ИТОГО ПО АКТУ:								**1 698 353**
		из них оборудование								
		Временные здания и сооружения (1,0 %)								16 984
		Итого с временными зданиями и сооружениями								**1 715 337**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)								36 743
		ИТОГО ПО АКТУ:								**1 752 079**
		в текущих ценах 4 квартала 2017 года								**1 752 079**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=2405/2269								**1 857 096**
		Всего ПО АКТУ:								**1 857 096**
		НДС (12 %)								222 851
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)								**2 079 947**

Подрядчик:
Директор ТОО "РаЗа Строй"

_____ **Сагынаев Н.К.**

Субподрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"

_____ **Калмагабметова Ж.Б.**