Форма N 2в

Заказчик РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Подрядчик ТОО «Капитал-1»

Договор №98 от 13.07.2015Г.

Наименование строительства и его адрес: Республиканское государственное учреждение "Каз НАИ имени Т.К.Жургенова" Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Наименование обьекта: Текущий ремонт Колледжа, ул.Каблукова 133.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Гардероб								
1.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	70,00	20,86	1,12	1460	78	0,14	10
					19,74	0,17	1382	12	0,00	0
2.	10-91-1	Ремонт пластиковых оконных блоков	м2	31,70	595,44	28,76	18875	912	1,66	53
					318,74	9,28	10104	294	0,04	1
3.	58-22-1	Устройство теплоизоляции из минеральной ваты	м2	31,70	1252,98	3,77	39720	119	0,23	7
					34,04	0,60	1079	19	0,01	0
4.	58-16-3	Устройство покрытия из рулонных материалов	м2	70,00	255,38	0,85	17876	60	0,15	11
					24,58	0,13	1720	9	0,00	0
5.	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	70,00	448,81	3,32	31416	232	2,11	148
					440,91	1,25	30864	87	0,00	0
6.	1-1-652	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	м2	70,00	1390,00	--	97300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	57-19-6	Устройство покрытий из древесностружечных плит на клею	1м2	70,00	503,40	1,48	35238	103	0,28	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью свыше 10 м2			44,88	0,22	3142	15	0,00	0
8.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	70,00	949,74	7,35	66482	515	0,46	32
					80,73	2,77	5651	194	0,01	1
		Итого по разделу: Гардероб								308367
		Раздел: Актовый зал								
9.	46-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	м2	15,00	300,05	28,54	4501	428	1,82	27
					271,51	10,78	4073	162	0,05	1
10.	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	2,80	190,06	28,54	532	80	1,09	3
					161,52	10,78	452	30	0,05	0
11.	18-9-5	Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 50 мм	м	24,00	14,40	2,12	346	51	0,07	2
					12,28	0,79	295	19	0,01	0
12.	58-22-1	Устройство теплоизоляции из минеральной ваты	м2	231,25	1252,98	3,77	289752	871	0,23	53
					34,04	0,60	7873	139	0,01	1
13.	10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	8,23	446,85	27,80	3678	229	1,12	9
					215,38	9,28	1773	76	0,04	0
14.	6-1-187	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,23	6837,00	--	56269	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	28,00	342,69	2,04	9595	57	0,87	24
					137,59	0,32	3853	9	0,00	0
16.	6-2-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	28,00	5300,00	--	148400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	м	32,00	996,79	12,13	31897	388	0,30	9
					69,67	4,56	2230	146	0,02	1
18.	58-16-3	Устройство покрытия из рулонных	м2	400,00	255,38	0,85	102151	341	0,15	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов			24,58	0,13	9830	53	0,00	1
19.	62-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	684,00	554,87	0,21	379528	144	0,36	243
					92,06	0,10	62972	66	0,00	0
20.	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	6,77	441,56	51,55	2989	349	1,45	10
					260,82	19,30	1766	131	0,08	1
21.	30-6-7	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250x120x65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,25	9052,00	--	2263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	13,54	265,30	2,94	3592	40	0,73	10
					150,28	0,67	2035	9	0,03	0
		Итого по разделу: Актовый зал								1035493
		Раздел: Столовая								
23.	1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	20,00	302,12	--	6042	--	1,85	37
					302,12	--	6042	--	--	--
24.	65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	40,00	227,38	6,22	9095	249	1,34	54
					221,16	0,97	8846	39	0,01	0
25.	65-2-2	Разборка трубопроводов канализационных диаметром 100 мм	м	38,00	174,76	3,92	6641	149	1,02	39
					170,83	0,62	6492	24	0,01	0
26.	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	15,00	141,61	1,91	2124	29	0,83	12
					139,70	0,30	2096	5	0,00	0
27.	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	180,00	61,28	0,83	11031	149	0,40	72
					60,46	0,13	10882	24	0,00	0
28.	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	1,00	293,81	7,74	294	8	1,72	2
					286,07	1,25	286	1	0,01	0
29.	9-38-2	Монтаж металлической решетки /для посуды/	м2	5,60	722,43	29,11	4046	163	3,40	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					652,05	1,77	3651	10	0,01	0
30.	65-9-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	53,00	1504,27	5,52	79727	293	2,08	110
					396,90	0,92	21036	49	0,01	0
31.	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	60,00	389,51	6,29	23370	377	0,40	24
					82,59	2,37	4956	142	0,01	1
32.	65-15-1	Смена смесителя	компл	2,00	410,79	0,64	822	1	2,33	5
					407,70	0,11	815	--	0,00	0
33.	11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	компл	2,00	5840,00	--	11680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	46-19-1	Демонтаж духовки	т	1,00	3237,41	914,73	3237	915	11,82	12
					1846,80	225,72	1847	226	0,98	1
35.	58-16-3	Устройство покрытия из рулонных материалов	м2	325,00	255,38	0,85	82998	277	0,15	49
					24,58	0,13	7987	43	0,00	0
36.	63-4-6	Смена маскитной сетки /1,7х0,5-10шт/	м2	8,50	735,86	3,91	6255	33	1,30	11
					198,29	1,19	1685	10	0,01	0
37.	56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	16,00	342,69	2,04	5483	33	0,87	14
					137,59	0,32	2201	5	0,00	0
38.	6-2-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	м2	16,00	4760,00	--	76160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	65-12-3	Установка унитазов с бачком	компл	1,00	865,54	8,00	866	8	4,52	5
					788,40	1,36	788	1	0,01	0
40.	11-1-151	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	компл.	1,00	6121,00	--	6121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	65-17-1	Смена мойки /раковины/	компл	2,00	456,09	8,22	912	16	2,54	5
					432,00	1,32	864	3	0,01	0
42.	11-1-27	Мойки стальные эмалированные с	шт	2,00	5220,00	--	10440	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одной чашей и двумя кронштейнами МСКЩ со смесителем См-М-ШнА /с кнопочным переключателем/ и пластмассовым бутылочным сифоном			--	--	--	--	--	--
43.	65-15-1	Смена смесителя в душевой	компл	2,00	410,79	0,64	822	1	2,33	5
					407,70	0,11	815	--	0,00	0
44.	11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-Шлф с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	компл	2,00	1990,00	--	3980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	10-34-1	Установка шкафа для пеpодевания	шт	8,00	271,81	55,45	2174	444	0,75	6
					132,59	20,93	1061	167	0,08	1
46.	62-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	760,00	554,87	0,21	421698	161	0,36	270
					92,06	0,10	69969	73	0,00	0
47.	65-9-3	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	м	40,00	2293,97	7,51	91759	300	2,21	88
					421,20	1,30	16848	52	0,01	0
48.	20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	70,00	1306,09	14,41	91426	1009	1,54	108
					285,28	5,39	19970	377	0,02	1
49.	67-17-7	Монтаж электроприборов и аппаратов - вентилятор кухонный	шт	2,00	155,89	0,83	312	2	0,90	2
					155,06	0,13	310	--	0,00	0
50.	СТПРАЙС	Вентилятор осевой	шт	2,00	3135,15	--	6270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	23-13-7	Очистка канализационных колодцев	м3	9,00	4670,09	1728,57	42031	15557	9,67	87
					1863,32	647,33	16770	5826	2,53	23
		Итого по разделу: Столовая								1007815
		Раздел: Интернат/учебный корпус/								
52.	65-1-3	Разборка противопожарного трубопровода из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	90,00	140,28	2,17	12625	195	0,90	81
					138,11	0,35	12430	31	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	150,00	61,28	0,83	9193	124	0,40	60
					60,46	0,13	9068	20	0,00	0
54.	65-1-1	Разборка трубопроводов горячей воды диаметром 25 мм	м	150,00	61,28	0,83	9193	124	0,40	60
					60,46	0,13	9068	20	0,00	0
55.	65-1-1	Разборка труб отопления диаметром 25 мм	м	150,00	61,28	0,83	9193	124	0,40	60
					60,46	0,13	9068	20	0,00	0
56.	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	100,00	236,64	19,15	23664	1915	1,45	145
					217,49	3,02	21749	302	0,03	3
57.	65-1-3	Разборка труб отопления диаметром 50 мм	м	108,00	140,28	2,17	15150	235	0,90	98
					138,11	0,35	14916	38	0,00	0
58.	65-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	98,00	154,79	1,80	15169	176	0,99	97
					152,99	0,30	14993	29	0,00	0
59.	65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	10,00	371,34	9,54	3713	95	2,29	23
					361,80	1,51	3618	15	0,01	0
60.	10-92-2	Разборка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	32,00	69,43	9,80	2222	314	0,36	11
					59,64	3,42	1908	110	0,04	1
61.	46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	39,60	190,06	28,54	7526	1130	1,09	43
					161,52	10,78	6396	427	0,05	2
62.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	250,00	6,77	0,23	1692	57	0,05	11
					6,54	0,02	1635	6	0,00	0
63.	56-11-1	Демонтаж дверных блоков 2-х польных в каменных стенах	шт	6,00	385,02	36,18	2310	217	2,35	14
					348,84	3,48	2093	21	0,22	1
64.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума	1м2	350,00	20,86	1,12	7300	391	0,14	48
					19,74	0,17	6909	59	0,00	1
65.	56-13-1	Снятие наличников	м	125,00	7,76	0,36	970	45	0,05	6
					7,40	0,06	926	8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	65-15-1	Смена смесителя в душевой	компл	16,00	410,79	0,64	6573	10	2,33	37
					407,70	0,11	6523	2	0,00	0
67.	11-1-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	компл	16,00	1990,00	--	31840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	20-3-7	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	36,00	1306,09	14,41	47019	519	1,54	55
					285,28	5,39	10270	194	0,02	1
69.	16-11-2	Прокладка противопожарных трубопроводов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	м	90,00	877,13	15,79	78941	1422	0,60	54
					124,82	5,91	11234	532	0,02	2
70.	65-11-1	Установка задвижек чугунных фланцевых в трубах диаметром 50 мм	шт	20,00	4425,31	5,78	88506	116	3,46	69
					612,90	2,18	12258	44	0,01	0
71.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	150,00	387,51	6,29	58126	943	0,40	61
					82,59	2,37	12389	355	0,01	1
72.	16-7-3	Прокладка трубопроводов горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	150,00	387,51	6,29	58126	943	0,40	61
					82,59	2,37	12389	355	0,01	1
73.	56-22-1	Ремонт оконных блоков	м2	58,00	418,68	0,04	24283	2	1,28	74
					205,93	--	11944	--	--	--
74.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	96,60	4391,77	53,66	424245	5183	0,84	81
					154,15	20,10	14891	1942	0,08	8
75.	16-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 65 мм	м	98,00	928,87	23,98	91030	2351	0,79	77
					160,22	8,98	15701	881	0,04	3
76.	65-11-2	Установка задвижек клиновых диаметром 100 мм	шт	10,00	8317,56	12,65	83176	126	6,68	67
					1220,40	4,84	12204	48	0,02	0
77.	65-11-1	Установка задвижек в трубах диаметром 50 мм	шт	5,00	4425,31	5,78	22127	29	3,46	17
					612,90	2,18	3064	11	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	13,00	589,71	58,86	7666	765	1,76	23
					350,87	23,62	4561	307	0,08	1
79.	9-4-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	13,00	1390,00	--	18070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 65 мм	1шт	6,00	1107,14	135,19	6643	811	3,12	19
					617,89	50,62	3707	304	0,19	1
81.	9-4-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	шт	6,00	5670,00	--	34020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	10-62-2	Установка пожарных щитов	шт	20,00	2449,55	1115,97	48991	22319	3,23	65
					589,95	378,67	11799	7573	1,10	22
83.	СТПРАЙС	Пожарный щит	шт	4,00	4211,94	--	16848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	16,80	342,69	2,04	5757	34	0,87	15
					137,59	0,32	2312	5	0,00	0
85.	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	16,80	3760,00	--	63168	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	10-93-2	Ремонт дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема более 3 м2	м2	30,00	491,26	32,08	14738	962	1,35	40
					258,81	11,15	7764	335	0,04	1
87.	56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	40,00	342,69	2,04	13708	82	0,87	35
					137,59	0,32	5504	13	0,00	0
88.	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	40,00	4250,00	--	170000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,80	450,34	48,12	811	87	1,79	3
					375,70	18,19	676	33	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	6-4-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	м2	1,80	12300,00	--	22140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	350,00	949,74	7,35	332409	2572	0,46	160
					80,73	2,77	28256	971	0,01	4
92.	56-15-5	Ремонт дверных коробок широких без коробка снятия полотен		15,00	5487,89	12,60	82318	189	17,97	270
					2985,94	1,90	44789	28	0,02	0
93.	61-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	м2	80,00	1124,63	81,34	89971	6507	4,62	370
					773,20	13,55	61856	1084	0,07	6
94.	62-17-6	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	428,00	554,87	0,21	237483	90	0,36	152
					92,06	0,10	39403	41	0,00	0
95.	62-18-6	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	м2	140,00	714,79	0,26	100071	37	0,41	57
					131,33	0,12	18386	17	0,00	0
96.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	250,00	181,40	0,11	45351	27	0,11	28
					18,14	0,02	4536	6	0,00	0
97.	56-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	15,00	93,19	--	1398	--	0,47	7
					91,75	--	1376	--	--	--
98.	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	15,00	688,00	--	10320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	56-26-1	Установка наличников	м	125,00	102,10	0,49	12763	62	0,10	12
					14,36	0,08	1796	11	0,00	0
100.	9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,20	38847,04	14062,66	46616	16875	109,20	131
					22604,40	3160,99	27125	3793	8,83	11
101.	2-2-14	Перила, площадь свыше 4 м2, огрунтованные и окрашенные /ГОСТ 23120-78/	м2	50,00	5620,00	--	281000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102.	58-25-2	Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м из листовой стали	м	287,00	365,78	1,60	104980	458	0,76	218
					113,48	0,24	32570	69	0,00	1
103.	58-16-3	Устройство покрытия из рулонных материалов/Викрост/	м2	475,00	255,38	0,85	121305	405	0,15	72
					24,58	0,13	11674	63	0,00	1
104.	010-31-А2 6-1	Погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	69,70	32,52	32,52	2267	2267	--	--
					--	22,76	--	1587	0,48	33
105.	0103-33-А 30-1	Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	69,70	235,20	235,20	16393	16393	--	--
					--	47,04	--	3279	0,99	69
		Итого по разделу: Интернат/учебный корпус/								3041114
ИТОГО:							5392793	112897		4854
							903045	33536		214

Накладные расходы :

На монтажные работы	302
На общестроительные работы	609573
На металломонтажные работы	31122
На сантехнические работы	381058
Всего накладных расходов:	1022055
Итого с накладными	6414848

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	384514
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6799362
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	17388820
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	347776
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17736596
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2128392
Итого с НДС	19864988

Заказчик

РГУ "Казахская национальная академия искусств имени Т.К.Жургенова"
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
г. Алматы, ул. Панфилова,1
БИН 3 [illegible]
ИИК [illegible] ИК KKMFKZ2A
ГУ "Казначейство Министерства финансов РК"

Ректор Нусупканова Д.Н.

Поставщик

ТОО "Капитал [illegible]
Республика [illegible] Туркестанская обл.г.Туркестан ул.Токаш бокина дом 10
БИН 061040[illegible]
ИИК KZ04[illegible]JBKZKX
АО "Банк [illegible]"

Директор [illegible]