Форма №3
Утверждена Госкомитетом

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2014г.

По договору	Договор о государственных закупках №3 от 4 октября 2012г.
Сумма договора	1982858 тенге (Остаток)
По объекту (наименование)	Строительство 22-х одноквартирных коммунальных жилых домов (пятно №386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407) в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО
Место расположения объекта строительства:	п.Каратобе Каратобинского района Западно-Казахстанской области
Заказчик:	ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района» ЗКО, Каратобинский район, п.Каратобе, БИН 101240008312, код ГУ 4662004, ИИК KZ05070103KSN2709000, БИК KKMFKZ2A Комитет Казначейства МФ РК
Подрядчик:	Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович ЗКО, Зелёновский район, с.Набережное, ул.Мирная, д.10, ИИН 580601300777, ИИК KZ429260201657763000, БИК KZKOKZKX, АО «Казкоммерцбанк»

№	Наименование пусковых комплексов и объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)				
		Всего выполнения с начала стройки нарастающим	С начала года по отчётный месяц включительно	в т.ч. СМР	Работы по монтажу оборудования	Прочие затраты
А		1	2	3	4	5
1.	Всего по стройке	1982858	1982858	875724	0	138276
2.	в т.ч. за ноябрь месяц		1770408,93			
3.	НДС 12%		212449,07			
4.	**Итого за ноябрь месяц**		**1982858**	875724	0	138276
5.	Удержание 5%		99143			
6.	Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр.1-стр.5)		1883715			

Сумма прописью к оплате: Один миллион восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятнадцать тенге.

Заказчик:

---------- (подпись)

М.П.

Подрядчик:

---------- (подпись)

М.П.

Беккалиев С.Р.
РНН 271810576696

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Договор о государственных закупках № 3 от 4 октября 2012 г.
Наименование строительства: Строительство 22-х одноквартирных коммунальных жилых домов (пятно №386,387,388,389,390,391,392,393,394,395,396,397,398,399,400,401,402,403,404,405,406,407) в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 21

НОЯБРЬ 2014Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Жилой дом (Пятно №394)										
					Водопровод							
1	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5	499,47	12,19	11238	274	8556	1,64	37		
				292,5	4,57	6581	103	128	0,02	1		
			м									
2	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	409,13	7,9	2046	40	1502	1,29	6		
				231,75	2,95	1159	15	128	0,01	-		
			м									
3	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67	-	761	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
4	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04	-	385	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
5	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24	-	1132	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
6	Пр.л.	-Стоимость счетчика	1	1440	-	1440	-	-	-	-		
			шт	-	-	-	-	-	-	-		
7	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1		
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-		
			м									
8	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8		
			шт	1127,25	-	1127	-	90	-	-		
9	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
					Канализация							
10	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2		
				387	15,75	387	16	128	0,07	-		
			комплект									
11	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4		
				346,5	9	693	18	128	0,04	-		
			комплект									
12	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			компл									
13	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
14	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
					Электроснабжение							
15	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2		
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-		
			шт									
16	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
17	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип В220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
			шт									
18	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3		
				62,33	0,14	436	1	108	-	-		
			шт									
19	150747-7010-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-		
			1000шт	-	-	-	-	-	-	-		
20	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1		
				31,05	-	124	-	108	-	-		
			шт									
21	21-22-2	-Установка 1-клавишных	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выключателей утопленного типа при скрытой проводке		29,48	-	59	-	108	-	-
22	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18 шт	34,7 29,48	- -	625 531	- -	573 108	0,19 -	3 -
23	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4 шт	182 -	- -	728 -	- -	- -	- -	- -
24	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2 шт	134 -	- -	268 -	- -	- -	- -	- -
25	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17 шт	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -

Жилой дом (пятно №395)

Водопровод В1, Т3

26	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5 м	499,47 292,5	12,19 4,57	11238 6581	274 103	8556 128	1,64 0,02	37 1
27	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5 м	409,13 231,75	7,9 2,95	2046 1159	40 15	1502 128	1,29 0,01	6 -
28	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3 шт	253,67 -	- -	761 -	- -	- -	- -	- -
29	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1 шт	385,04 -	- -	385 -	- -	- -	- -	- -
30	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2 шт	566,24 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
31	Пр.л.	-Стоимость счетчика	1 шт	1440 -	- -	1440 -	- -	- -	- -	- -
32	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	2 м	623,7 100,35	14,12 5,29	1247 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 -
33	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1 шт	1140,24 1127,25	- -	1140 1127	- -	1015 90	8 -	8 -
34	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1 шт	6448,22 -	- -	6448 -	- -	- -	- -	- -

Канализация

35	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1 комплект	9126,62 387	39,24 15,75	9127 387	39 16	516 128	2,22 0,07	2 -
36	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2 комплект	5930,28 346,5	21,53 9	11861 693	43 18	910 128	1,95 0,04	4 -
37	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2 комплект	1430 -	- -	2860 -	- -	- -	- -	- -
38	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2 компл	284 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
39	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	2 шт	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -

Электроснабжение

40	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3 шт	169,86 86,85	57,56 35,93	510 261	173 108	398 108	0,55 0,16	2 -
41	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3 шт	365 -	- -	1095 -	- -	- -	- -	- -
42	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3 шт	24 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
43	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7 шт	98,48 62,33	0,36 0,14	689 436	3 1	472 108	0,4 -	3 -
44	150747-701	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007 шт	34510	-	242	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0-1									
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
45	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
46	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
47	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								
48	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Жилой дом (пятно №396)

					Водопровод В1, Т3					
51	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5	499,47	12,19	11238	274	8556	1,64	37
				292,5	4,57	6581	103	128	0,02	1
		м								
52	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	409,13	7,9	2046	40	1502	1,29	6
				231,75	2,95	1159	15	128	0,01	-
		м								
53	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67	-	761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
54	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	Пр.л.	-Стоимость счетчика	1	1440	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
		м								
58	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
		шт		1127,25	-	1127	-	90	-	-
59	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Канализация					
60	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
61	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
62	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
63	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
64	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Электроснабжение					
65	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
		шт								
66	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
67	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт	3	24	-	72	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	шт	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
					62,33	0,14	436	1	108	-	-
69	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	шт	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1000шт	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
					31,05	-	124	-	108	-	-
71	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
					29,48	-	59	-	108	-	-
72	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
					29,48	-	531	-	108	-	-
73	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт	4	182	-	728	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	2	134	-	268	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт	17	126	-	2142	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Жилой дом (пятно №397)

Водопровод В1, Т3

76	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	22,5	499,47	12,19	11238	274	8556	1,64	37
					292,5	4,57	6581	103	128	0,02	1
77	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	5	409,13	7,9	2046	40	1502	1,29	6
					231,75	2,95	1159	15	128	0,01	-
78	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	м	3	253,67	-	761	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	шт	1	385,04	-	385	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	шт	2	566,24	-	1132	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	Пр.л.	-Стоимость счетчика	шт	1	1440	-	1440	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	м	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
					100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
83	28-923-1	-Установка водоподогревателя	шт	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
84	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	шт	1	1127,25 6448,22	- -	1127 6448	- -	90 -	- -	- -
					-	-	-	-	-	-	-

Канализация

85	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
					387	15,75	387	16	128	0,07	-
86	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
					346,5	9	693	18	128	0,04	-
87	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	комплект	2	1430	-	2860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	компл	2	284	-	568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
89	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт	2	1750	-	3500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Электроснабжение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
		шт								
91	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
93	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
		шт								
94	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
95	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
96	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
97	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								
98	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
100	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Жилой дом (пятно №398)

					Водопровод В1, Т3					
101	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5	499,47	12,19	11238	274	8556	1,64	37
				292,5	4,57	6581	103	128	0,02	1
		м								
102	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	409,13	7,9	2046	40	1502	1,29	6
				231,75	2,95	1159	15	128	0,01	-
		м								
103	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67	-	761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
104	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	Пр.л.	-Стоимость счетчика	1	1440	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
		м								
108	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
		шт								
109	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Канализация					
110	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
111	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
112	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
113	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин	2	284	-	568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50 мм								
				-	-	-	-	-	-	-
114	11-1-49	шт -Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	21-17-1	шт -Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
116	17-1-82	шт -Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	17-6-9	шт -Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	21-17-17	шт -Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
119	150747-701 0-1	шт -Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	21-22-3	1000шт -Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
121	21-22-2	шт -Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
122	21-22-8	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
123	18-1-1	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	18-1-11	шт -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
125	18-1-139	шт -Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Жилой дом (пятно №399)

					Водопровод В1, Т3					
126	16-14-1	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	22,5	499,47	12,19	11238	274	8556	1,64	37
				292,5	4,57	6581	103	128	0,02	1
127	16-14-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	409,13	7,9	2046	40	1502	1,29	6
				231,75	2,95	1159	15	128	0,01	-
128	Пр.л.Газовик	м -Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67	-	761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
129	Пр.л.Газовик	шт -Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
130	Пр.л.Газовик	шт -Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
131	Пр.л.	шт -Стоимость счетчика	1	1440	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
132	16-10-2	шт -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
133	28-923-1	м -Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
134	Торг.сеть	шт -Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Канализация					
135	17-3-1	шт -Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
136	17-1-6	комплект -Установка одиночных умывальников с подводкой	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		холодной и горячей воды		346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
137	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430 -	- -	2860 -	- -	- -	- -	- -
		компл								
138	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
139	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
		шт			Электроснабжение					
140	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86 86,85	57,56 35,93	510 261	173 108	398 108	0,55 0,16	2 -
		шт								
141	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365 -	- -	1095 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
142	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
143	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48 62,33	0,36 0,14	689 436	3 1	472 108	0,4 -	3 -
		шт								
144	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510 -	- -	242 -	- -	- -	- -	- -
		1000шт								
145	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74 31,05	- -	183 124	- -	134 108	0,2 -	1 -
		шт								
146	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4 29,48	- -	71 59	- -	64 108	0,19 -	- -
		шт								
147	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7 29,48	- -	625 531	- -	573 108	0,19 -	3 -
		шт								
148	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182 -	- -	728 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
149	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134 -	- -	268 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
150	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126 -	- -	2142 -	- -	- -	- -	- -

Жилой дом (пятно №400)

					Водопровод В1, т3					
			22,5	499,47 292,5	12,19 4,57	11238 6581	274 103	8556 128	1,64 0,02	37 1
		м								
152	16-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	5	409,13 231,75	7,9 2,95	2046 1159	40 15	1502 128	1,29 0,01	6 -
		м								
153	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67 -	- -	761 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
154	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04 -	- -	385 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
155	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24 -	- -	1132 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
156	Пр.л.	-Стоимость счетчика	1	1440 -	- -	1440 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
157	16-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм (футляр)	2	623,7 100,35	14,12 5,29	1247 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 -
		м								
158	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24 1127,25	- -	1140 1127	- -	1015 90	8 -	8 -
		шт								
159	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22 -	- -	6448 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт			Канализация					
160	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
161	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
162	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
163	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
164	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Электроснабжение					
165	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
		шт								
166	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
167	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
168	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
		шт								
169	150747-1001 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
170	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
171	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
172	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								
173	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
174	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
175	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Жилой дом (пятно №401)

					Водопровод В1, Т3					
176	16-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	1,649	499,47	12,19	824	20	627	1,64	3
				292,5	4,57	482	8	128	0,02	-
		м								
177	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д15мм 560:1,823:1,02:1,12	3	253,67	-	761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
178	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д20мм 850:1,823:1,02:1,12	1	385,04	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
179	Пр.л.Газовик	-Стоимость крана шарового 11б41п д25мм 1250:1,823:1,02:1,12	2	566,24	-	1132	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
180	Пр.л.	-Стоимость счетчика	1	1440	-	1440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
181	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
		шт		1127,25	-	1127	-	90	-	-
182	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
183	17-3-1	-Установка унитазов с бачком	1	9126,62	Канализация 39,24	9127	39	516	2,22	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		непосредственно присоединенным		387	15,75	387	16	128	0,07	-
184	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды (комплект)	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
185	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (комплект)	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
186	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм (компл)	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
187	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм (шт)	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Электроснабжение					
188	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (шт)	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
189	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ (шт)	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60 (шт)	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового (шт)	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
192	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3 (шт)	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
193	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (1000шт)	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
194	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке (шт)	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
195	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке (шт)	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
196	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220 (шт)	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
197	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 (шт)	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
198	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ (шт)	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Жилой дом (пятно №402)

					Водопровод					
199	28-923-1	-Установка водоподогревателя (шт)	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
200	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12 (шт)	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Канализация					
201	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным (шт)	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
202	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды (комплект)	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
203	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором (комплект)	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
204	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм (компл)	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
205	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм (шт)	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Электроснабжение					
206	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды (шт)	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт 3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
208	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт 3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
209	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	шт 7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
210	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	шт 0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
211	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1000шт 4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
212	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
213	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
214	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт 4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
215	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт 2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
216	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт 17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Жилой дом (пятно №403)

Водопровод

217	28-923-1	-Установка водоподогревателя	шт 1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
218	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	шт 1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Канализация

219	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт 1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
220	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект 2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
221	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	комплект 2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
222	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	компл 2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
223	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт 2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Электроснабжение

224	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт 3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
225	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт 3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
226	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	шт 3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
227	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	шт 7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
228	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	шт 0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
229	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1000шт 4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
230	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
231	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
233	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
234	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Жилой дом (пятно №404)

					Водопровод					
235	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
		шт		1127,25	-	1127	-	90	-	-
236	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
					Канализация					
237	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
238	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
239	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
240	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
241	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Электроснабжение					
242	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
		шт								
243	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
244	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип В220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
245	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
		шт								
246	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
247	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
248	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
249	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								
250	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
251	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
252	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Жилой дом (пятно №405)

					Водопровод					
253	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
		шт		1127,25	-	1127	-	90	-	-
254	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Канализация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
256	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
257	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
258	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
259	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Электроснабжение					
260	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
		шт								
261	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
262	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
263	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
		шт								
264	150747701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
265	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
		шт								
266	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
		шт								
267	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
		шт								
268	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
269	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
270	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

Жилой дом (пятно №406)

					Водопровод					
271	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
				1127,25	-	1127	-	90	-	-
		шт								
272	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Канализация					
273	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
274	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
		комплект								
275	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
276	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
277	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт			Электроснабжение					
278	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на	3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		крючках для помещений с нормальными условиями среды		86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
279	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт 3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
280	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип В220-230-60	шт 3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
281	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	шт 7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
282	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	шт 0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
283	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1000шт 4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
284	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
285	21-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт 18	34,7	-	625	-	573	0,19	3
				29,48	-	531	-	108	-	-
286	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	шт 4	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
287	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт 2	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
288	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	шт 17	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Жилой дом (пятно №407)

Водопровод

289	28-923-1	-Установка водоподогревателя	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
			шт	1127,25	-	1127	-	90	-	-
290	Торг.сеть	-Стоимость водоподогревателя емк.5л 15000:1,921:1,02:1,06:1,12	1	6448,22	-	6448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Канализация

291	17-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	шт 1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
292	17-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект 2	5930,28	21,53	11861	43	910	1,95	4
				346,5	9	693	18	128	0,04	-
293	11-1-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	комплект 2	1430	-	2860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
294	11-1-60	-Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	компл 2	284	-	568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	11-1-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	шт 2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Электроснабжение

296	21-17-1	-Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт 3	169,86	57,56	510	173	398	0,55	2
				86,85	35,93	261	108	108	0,16	-
297	17-1-82	-Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	шт 3	365	-	1095	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	17-6-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип В220-230-60	шт 3	24	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
299	21-17-17	-Монтаж патрона подвесного и зажима люстрового	шт 7	98,48	0,36	689	3	472	0,4	3
				62,33	0,14	436	1	108	-	-
300	150747-701 0-1	-Патрон Е27ФНК-05-УХЛ3	шт 0,007	34510	-	242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
301	21-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1000шт 4	45,74	-	183	-	134	0,2	1
				31,05	-	124	-	108	-	-
302	21-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт 2	35,4	-	71	-	64	0,19	-
				29,48	-	59	-	108	-	-
303	21-22-8	-Установка штепсельных розеток	шт 18	34,7	-	625	-	573	0,19	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		утопленного типа при скрытой проводке		29,48	-	531	-	108	-	-
304	18-1-13	-Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	4 шт	182	-	728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
305	18-1-11	-Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2 шт	134	-	268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
306	18-1-139	-Розетка штепсельная 3-х полюсная для присоединения к сети передвижных приемников тока, требующих заземления /зануления/, на напряжение 380 В, на 25 А, тип А-700 кОМ	17 шт	126	-	2142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		722075	6019			637
				Тенге		106718	2900			13
		Стоимость оборудования -		Тенге		3382	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		3382	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -		Тенге		105316	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	37054	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		60270	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		37178	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5577	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		8550	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		151043	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		263
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	42631	-		-
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге		493354	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	72564	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		96992	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		92882	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	13932	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		35174	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		621411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		453
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	86497	-		-
		Стоимость прочих работ -		Тенге		120023	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		7201	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге		127225	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге		903060	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		715
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	129127	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	903060
2.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	30704
3.	Итого:	Тенге	933764
4.	Дополнительные затраты, 1,7*0,9*1,05+1,593+1+0,4=4,5995%	Тенге	42948
5.	Итого в ценах 2001г.	Тенге	976713
6.	Итого в текущих ценах, к=2,23355	Тенге	2181536
7.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	43631
8.	Итого:	Тенге	2225167
9.	С к=148460490/186594920	Тенге	1770409
10.	НДС, 12%	Тенге	212449
11.	Всего стоимость строительства:	Тенге	1982858

Заказчик:

(подпись) С.Каждалиев

М.П.

Подрядчик:

(подпись) С.Беккалиев.

М.П.

Технадзор:

С.Каждалиев

М.П.