Форма № 3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №373

Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович

Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО в г.Уральск

СПРАВКА №4
О стоимости выполненных работ и затрат
декабрь 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№69 от 16 сентября 2014 г. Допсогл. №1 от 19.11.14г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	41838720	1870444,96								224417,04	2094559

Заказчик _____ О.К.Бержанов.
(подпись)
М.П.

Подрядчик _____ С.Р.Беккалиев
(подпись)
М.П.

Заказчик: ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Договор № 69 о государственных закупках работ по капитальному ремонту административного здания департамента от 16 сентября 2014 г. Дополнительное соглашение №1 от 19 ноября 2014г.
Наименование строительства: Капитальный ремонт административного здания департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО в г.Уральск

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 4

10 декабря 2014 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						Подвальное помещение								
1	Е0162-18-6	-Окраска водоэмульсионными составами поверхностей потолков, окрашенных ранее водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	70	346,43	0,11	24250	8	3642	0,34	24				
				54,72	0,05	3830	3	95	-	-				
		м2												
2	Е0162-17-6	-Окраска водоэмульсионными составами поверхностей стен, окрашенных ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов	78	337,18	0,11	26300	9	3557	0,3	23				
				47,95	0,05	3740	4	95	-	-				
		м2												
3	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен на металлическом каркасе	6,9	379,71	40,1	2620	277	2446	1,71	12				
				313,09	15,16	2160	105	108	0,07	1				
		м2												
4	С12022-1	-Двери металлические (примен.)	3	25100	-	75300	-	-	-	-				
		шт		-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0156-1-1	-Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	1	215,57	21,24	216	21	213	1,29	1				
				194,33	3,31	194	3	108	0,03	-				
		шт												
6	Е0109-53-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж стеллажей внутри зданий	0,48	18738,7	851,78	8995	409	6624	109,25	52				
				16870,5	165,94	8098	80	81	0,81	-				
		т												
7	С12021-83	-Стеллажи различного назначения	0,48	115900	-	55632	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
8	99-1-427	-Окраска м-ий	0,48	6512	-	3126	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
9	Е0134-60-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка стен пластиком	0,8	1228,68	1,5	983	1	105	0,86	1				
		м2		143,35	0,56	115	-	91	-	-				
						Лестничный пролет								
10	99-1-427	-Окраска м-ий ограждения	1,67	6512	-	10875	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
11	Е0159-6-2	-Установка поручней с закруглением	60	25,44	0,1	1526	6	1917	0,18	11				
				25,34	0,02	1520	1	126	-	-				
		м												
12	Е0157-2-7	-Разборка покрытия полов из керамических плиток	11,6	116,63	10,56	1353	122	1387	0,7	8				
				106,07	1,67	1230	19	111	0,01	-				
		1м2												
13	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамогранита	11,6	447,15	14,85	5187	172	3171	1,54	18				
				243,95	2,32	2830	27	111	0,02	-				
		1м2												
14	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	11,6	1350	-	15660	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м2												
15	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	23	5,64	0,19	130	4	140	0,04	1				
				5,45	0,02	125	-	111	-	-				
		1м												
16	Е0157-23-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	23	283,73	2,26	6526	52	1281	0,29	7				
				49,84	0,34	1146	8	111	-	-				
		1м												
17	Е0156-2-2	-Снятие оконных переплетов остекленных	3,47	74,9	6,81	260	24	259	0,46	2				
				68,09	1,08	236	4	108	0,01	-				
		м2												
18	Е0109-29-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж ограждения витражей	0,65	15836,43	6844,83	10294	4449	4074	33,24	22				
				5796	1941,09	3767	1262	81	6,83	4				
		т												
19	99-1-427	-Окраска ограждения	0,65	6512	-	4233	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		т												
20	Е0159-6-3	-Установка поручней	20	5,05	0,53	101	11	115	0,02	-				
				4,52	0,05	90	1	126	-	-				
		м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Первый этаж					
21	E0109-44-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами м2	7,8748	3783,07	253,64	29791	1997	6020	4,38	35
				879,75	64	6928	504	81	0,22	2
22	C12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Алюминиевые двери м2	7,8748	13000	-	102372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	C11011-814	-Доводчик гидравлический шт	3	5500	-	16500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	E0110-92-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2 м2	3,15	-352,5	-25,51	-1110	-80	-516	-0,86	-3
				-142,88	-8,91	-450	-28	108	-0,04	-
25	C12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные м2	3,15	-12700	-	-40005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Второй этаж					
26	E0110-92-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка перегородок из ПХВ профилей м2	14,4	-367,23	-29,03	-5288	-418	-2519	-0,91	-13
				-151,78	-10,21	-2186	-147	108	-0,05	-1
27	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Перегородки из ПХВ профилей (примен.) м2	14,4	-5240	-	-75456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	E0110-91-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	8,1	-537,52	-23,97	-4354	-194	-2391	-1,59	-13
				-265,62	-7,73	-2151	-63	108	-0,04	-
29	C12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно0откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	8,1	-5240	-	-42444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Кровля					
30	E0112-10-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	25,24	739,16	1,55	18657	39	4779	1,12	28
				176,21	0,59	4448	15	107,1	-	-
					Наружная отделка					
31	E0158-18-6	-Устройство откосов из листовой стали м	60	303,85	0,84	18231	50	1445	0,14	9
				22,34	0,14	1340	8	107,1	-	-
32	E0109-57-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Монтаж металлических решеток окон т	0,36	26001,11	11140,23	9360	4010	4130	62,45	22
				11695,5	2468,47	4210	889	81	9,48	3
					Разные работы Крыльцо главного входа					
33	E0134-60-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Облицовка каркасов козырька, стоек плитами "Керамогранит" м2	7,5	198,71	5,51	1490	41	1132	1,02	8
				163,79	2,11	1228	16	91	0,01	-
34	C11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная м2	7,5	1350	-	10125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Санузлы					
35	E0110-88-3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами м2	13	1816,91	17,38	23620	226	5287	2,21	29
				370,01	6,55	4810	85	108	0,03	-
					Отопление					
36	E0116-15-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 20 мм 1шт	45	521,42	49,05	23464	2207	16178	1,69	76
				292,39	19,69	13157	886	115,2	0,09	4
37	C130904-30	-Краны шаровые, Dy 20 мм шт	45	446	-	20070	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	E0116-15-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка радиаторных пробок диам. 32 мм 1шт	90	357,19	49,05	32147	4415	32356	1,69	152
				292,39	19,69	26315	1772	115,2	0,09	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С130810-9	-Пробки радиаторные, 32х3,0 мм	90	183	-	16470	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С130810-51	-Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	90	106	-	9540	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	14	-960,53	-26	-13447	-364	-2573	-0,83	-12
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			-150,08	-9,74	-2101	-136	115	-0,05	-1
		м								
42	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	216	-200	-	-43200	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
43	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	95	-65,51	-	-6223	-	-2827	-0,14	-13
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	комплект		-25,88	-	-2458	-	115	-	-
44	99-1-34 Прайс	-Вентиль термостатический прямой RA-N-P Ду20 4200:2,234:1,12:1,06:1,02	168	-1552,54	-	-260827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
						Индивидуальный тепловой пункт				
45	99-1-38 Прайс	- Регулятор перепада давления Ду50 AVP 2319,79х182,36:2,234:1,12:1,06 :1,02	1	156376,33	-	156376	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	99-1-39 Прайс	- Клапан регулирующий фланцевый с электроприводом Ду80 577,84х182,36:2,234:1,12:1,06: 1,02	1	38952,02	-	38952	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	99-1-40 Прайс	- Электронный регулятор ECL COMfOrT 200 450,76х182,36:2,234:1,12:1,06: 1,02	1	30385,6	-	30386	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	99-1-41 Прайс	- Датчик температуры теплоносителя ESVU 90,27х182,36:2,234:1,12:1,06:1 ,02	1	6085,1	-	6085	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
49	99-1-42 Прайс	- Датчик температуры наружного воздуха ESMT 55,04х182,36:2,234:1,12:1,06:1 ,02	1	3710,23	-	3710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	99-1-43 Прайс	- Датчик температуры теплоносителя ESMU 90,27х182,36:2,234:1,12:1,06:1 ,02	1	6085,1	-	6085	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	99-1-44 Прайс	- Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10 55,04х182,36:2,234:1,12:1,06:1 ,02	1	3710,23	-	3710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3586,49	150,21	3586	150	2999	14,95	15
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2551,28	56,25	2551	56	115	0,28	-
		1насос								
53	99-1-45 Прайс	- Сдвоенный регулируемый насос с автоматическим управлением ДN50 STRATOS-D 9114х4,37:2,234:1,12:1,06:1,02	1	14722,6	-	14723	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 к1трр-2; к1зпр-2; к1мат-2	5,5	50,93	0,03	280	-	43	0,05	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			9,57	-	53	-	81	-	-
		м2								
						Внутренний водопровод Холодное водоснабжение				
55	С130901-20	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	420	-	2520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
56	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	275	-	4125	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
57	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ ВКСМ диам. до 40 мм	1	9956,33	1,96	9956	2	89	0,47	-
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			77,63	-	78	-	115	-	-
		1счетчик								
58	Е0118-13-1	-Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	3586,49	150,21	10759	451	9012	14,95	45
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25			2551,28	56,25	7654	169	115,2	0,28	1
		1насос								
59	С131003-1	-Насосы перекачки, двигатель мощностью до 1,5 кВт	2	19100	-	38200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С131002-24	-Насосы консольные малошумные "в линию", двигатель мощностью до 1,1 кВт	1	22900	-	22900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
61	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	3	521,42	49,05	1564	147	1079	1,69	5
	т.ч.	затворов, клапанов обратных,								
	п-1.25	кранов проходных на		292,39	19,69	877	59	115,2	0,09	-
	К=1,15 и	трубопроводах из стальных								
	К=1,25	труб диам. до 50 мм								
		1шт								
62	С130904-33	-Краны шаровые, Dy 40 мм	3	1270	-	3810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Горячее водоснабжение					
63	С130901-18	-Вентили проходные муфтовые	6	275	-	1650	-	-	-	-
		латунные 15Б1п для воды и								
		пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Пожарный водопровод					
64	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов	36	707,2	12,93	25459	465	3864	0,5	18
	т.ч.	водоснабжения из стальных								
	п-1.25	водогазопроводных		88,49	4,84	3186	174	115	0,02	1
	К=1,15 и	оцинкованных труб диам. 50 мм								
	К=1,25									
		м								
65	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	36	12,54	-	452	-	509	0,06	2
	т.ч.	трубопроводов систем								
	п-1.25	отопления, водопровода и		12,29	-	443	-	115	-	-
	К=1,15 и	горячего водоснабжения диам.								
	К=1,25	до 50 мм								
		м								
66	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических	6,48	33,4	0,06	216	-	35	0,03	-
	т.ч.	поверхностей грунтовкой								
	п-1.25	ФЛ-03К за один раз		6,68	0,03	43	-	81	-	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	м2								
67	Е0113-26-6	-Окраска металлических	6,48	50,93	0,03	330	-	50	0,05	-
	т.ч.	огрунтованных поверхностей								
	п-1.25	эмалью ПФ-115 к1трр-2;		9,57	-	62	-	81	-	-
	К=1,15 и	к1зпр-2; к1мат-2								
	К=1,25									
		м2								
					Внутренняя канализация					
68	Е0117-1-6	-Установка одиночных	1	5987,64	26,91	5988	27	471	2,24	2
	т.ч.	умывальников с подводкой								
	п-1.25	холодной и горячей воды		398,48	11,25	398	11	115	0,05	-
	К=1,15 и									
	К=1,25	комплект								
69	Е0117-4-1	-Установка писсуаров настенных	2	2415,56	17,38	4831	35	442	1,07	2
	т.ч.	/одиночных/								
	п-1.25			186,3	5,62	373	11	115,2	0,04	-
	К=1,15 и	комплект								
	К=1,25									
					Электроснабжение. Освещение					
70	Е0121-17-5	-Монтаж бра и плафонов	16	212,07	7,88	3393	126	1409	0,56	9
	т.ч.									
	п-1.25	шт		87,46	3,12	1399	50	97,2	0,02	-
	К=1,15 и									
	К=1,25									
71	С151701-92	-Светильники с рассеивателем	16	342	-	5472	-	-	-	-
		из силикатного стекла,								
		настенные, цилиндрической		-	-	-	-	-	-	-
		формы и формы усеченного								
		конуса								
		шт								
72	Е0167-16-2	-Монтаж светильников с двумя	57	-263,81	-2,81	-15037	-160	-14456	-1,6	-91
		люминесцентными лампами на								
		кронштейнах		-261	-0,45	-14877	-26	97	-	-
		шт								
73	С151702-27	-Светильники тип	57	-2480	-	-141360	-	-	-	-
		ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4								
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
74	С151706-79	-Лампы ртутные низкого	114	-99	-	-11286	-	-	-	-
		давления /ГОСТ 6825-74/\/,								
		тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40,		-	-	-	-	-	-	-
		ЛХБ40								
		шт								
75	С151705-2	-Стартер для люминисцентных	114	-17	-	-1938	-	-	-	-
		ламп /ГОСТ 8799-75/, тип								
		2ОС-127		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
					Пожарная сигнализация					
76	Ц0110-669-1	-Приборы и устройства	1	2062,7	1,6	2063	2	1605	11	11
		сигнализирующие объектовые:								
		прибор сигнализирующий		1982	-	1982	-	81	-	-
		емкостной								
		шт								
77	99-1-101	-Прибор ПС ВЭРС-ПК-24	1	6136,23	-	6136	-	-	-	-
	Прайс									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
78	Ц0110-669-3	-Приборы и устройства	1	994,3	1,6	994	2	758	5	5
		сигнализирующие объектовые;								
		устройства ультрозвуковые:		936	-	936	-	81	-	-
		блок питания и контроля								
		шт								
79	99-1-102	-Блок питания СКАТ-1200С	1	2698,5	-	2699	-	-	-	-
	Прайс									
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические:	226	153,5	-	34691	-	26361	1	226
		тепловой электро-контактный,								
		магнитоконтактный в		144	-	32544	-	81	-	-
		нормальном исполнении								
		шт								
81	99-1-113	-Тепловой извещатель ИП103	226	55,4	-	12520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
82	Ц0110-668-2-	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,9	1,6	1480	6	1124	2	8
				347	-	1388	-	81	-	-
		шт								
83	99-1-103	-Дымовой извещатель ИП-212-41М	4	334,6	-	1338	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
84	Ц0108-532-4-	Извещатель ручной	11	467,4	9,4	5141	103	2488	2	22
				263	-	2893	-	86	-	-
		шт								
85	99-1-104	-Ручной извещатель ИПР-3-СУ	11	443,6	-	4880	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	Ц0108-591-2-	Микровыключатель	15	47	0,2	705	3	588	0,29	4
				45,5	0,1	683	2	86	-	-
		шт								
87	С151801-47	-Микровыключатель	15	377	-	5655	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
88	Ц0110-682-2-	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 10	12	1159	-	13908	-	10760	7	84
				1107	-	13284	-	81	-	-
		шт								
89	99-1-105	-Сирена сигнальная "АС-12"	12	443,6	-	5323	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Ц0110-667-6-	Приборы приемно-контрольные сигнальные	1	3100,6	1,6	3101	2	2406	16	16
				2970	-	2970	-	81	-	-
		шт								
91	99-1-106	-Свето-звуковой оповещатель "Корбу"	1	813,24	-	813	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
92	Ц0110-349-6-	Световой указатель выхода	20	1089	-	21780	-	17925	6	120
				986	-	19720	-	90,9	-	-
		шт								
93	99-1-107	-Световой указатель "Выход" "Блик-12"	20	1848,3	-	36966	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
94	С151803-47	-Коробки ответвительные пластмассовые УК-4	0,02	22300	-	446	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
95	Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	197	1	1
				227	2,3	227	2	86	0,01	-
		шт								
96	99-1-108	-Автоматический выключатель ВА 66-29	1	147,9	-	148	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
97	Ц0108-572-1-	Установка бокса	1	1759	86	1759	86	308	2	2
				338	20,3	338	20	86	0,12	-
		шт								
98	99-1-109	-Бокс для 1-но полюсного автомата	1	110,9	-	111	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
99	Ц0108-409-1-	Лоток пластиковый с крышкой	460	108,6	48,9	49956	22494	20492	0,22	101
				39,6	12,2	18216	5612	86	0,07	33
		м								
100	99-1-110	-Лоток пластиковый с крышкой 10х22мм	460	20,33	-	9352	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		м								
101	Ц0108-409-1-	Трубы пластмассовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	108,6	48,9	1629	734	668	0,22	3
				39,6	12,2	594	183	86	0,07	1
		м								
102	С130804-8	-Труба пластмассовая Д 15мм	1,5	777	-	1166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
103	Ц0110-53-1	-Прокладка кабелей в лотках	936	18,8	-	17597	-	14026	0,11	103
				18,5	-	17316	-	81	-	-
		м								
104	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	15	8,5	0,1	128	2	94	0,05	1
				7,3	-	109	-	86	-	-
		м								
105	99-1-111	-Провод с медными жилами КСПВ 2х0,5мм2	870	5,6	-	4872	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		м								
106	99-1-112	-Провод с медными жилами КСПВ 4х0,5мм2	57	10,4	-	593	-	-	-	-
	Прайс			-	-	-	-	-	-	-
		м								
107	С151607-254-	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,024	35800	-	859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			578255	42184			1201
			Тенге			197614	11643			58
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			86755	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			93695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		702
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	118579	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108276	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25578	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3837	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8031	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			141885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		165
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28316	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			189372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20847	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12613	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			222832	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28865	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			175787	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			61598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9240	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14243	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			251628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		337
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	62714	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			103185	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6191	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			109376	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			819416	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1357
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	238474	-		-

1.	ИТОГО:	Тенге	819416
2.	Временные здания и сооружения, 1,44%	Тенге	11799
3.	Итого:	Тенге	831215
4.	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, 1,98%	Тенге	16458
5.	Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	Тенге	8312
6.	На оплату дополнительных отпусков, 0,4%	Тенге	3325
7.	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	Тенге	859310
8.	Итого в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп=2,234)	Тенге	1919311
9.	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	38386
10.	Итого:	Тенге	1957697
11.	С к=41838720/43797500	Тенге	1870142
12.	НДС, 12%	Тенге	224417
13.	Всего стоимость строительства:	Тенге	2094559

Заказчик:

Руководитель

_____ Е.Берсынбаев

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель

_____ С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Технадзор:

Инженер технического надзора

_____ А.Н.Куспанова

(подпись)

М.П.