Форма № 3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №373

Заказчик: ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович

Наименование строительства: Строительство учебного полигона по ул.Пятимарская 15 А Промбаза ДВД ЗКО

СПРАВКА №3
О стоимости выполненных работ и
28 августа 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№66 от 18 мая 2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	29555260	1319431,25								158331,75	1477763

Заказчик: Зам. руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО» _____ (подпись) А.Уксукбаев. 2015 года

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.» _____ (подпись) С.Р.Беккалиев 2015 года

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Договор о государственных закупках работ № 66 от 18 мая 2015 г.
Наименование строительства: Строительство учебного полигона по ул.Пятимарская 15 А Промбаза ДВД ЗКО

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

28 АВГУСТА 2015 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
						Душевая на 2 кабины АС								
1	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,0324	1302,45		-		42		-		19	2,99	-
				477		-		15		-		123	-	-
2	Е0111-2-4	м3 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,162	3362		-		545		-		106	3,24	1
				531		-		86		-		123	-	-
3	Е0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,62	221,64		9,95		359		16		111	0,36	1
				52,2		3,74		85		6		123	0,02	-
4	Е0111-11-2 К=4	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,62	141,27		2,68		229		4		7	0,02	-
				2,52		1		4		2		123	-	-
5	Е0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	1,62	920,3		11,72		1491		19		351	1,06	2
				171,68		4,39		278		7		123	0,02	-
						Водопровод								
6	Е0116-14-5	м2 -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 50 мм	3,5	402,02		9,63		1407		34		983	1,22	4
				215,78		3,6		755		13		128	0,02	-
7	Е0116-14-2	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диам. 25 мм	4	336,95		7,9		1348		32		1202	1,29	5
				231,75		2,95		927		12		128	0,01	-
8	Е0116-14-1	м -Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. до 20 мм	30	439,78		12,19		13193		366		11407	1,64	49
				292,5		4,57		8775		137		128	0,02	1
9	С130804-72	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,311	266		-		881		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
10	С130804-69	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,716	53		-		197		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
11	С130804-68	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,798	32		-		58		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
12	С130804-68	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x3,4 PN 15 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	25,172	32		-		806		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
13	С130904-98	м -Кран шаровый 11Б27п1,DN 15 0	10	390		-		3900		-		-	-	-
		шт.		-		-		-		-		-	-	-
						Канализация								
14	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	11	748,88		1,43		8238		16		1449	0,56	6
				102,38		0,54		1126		6		128	-	-
15	Е0116-13-1	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	1,4	620,54		0,64		869		1		191	0,58	1
				106,2		0,25		149		-		128	-	-
16	С130804-34 86	м -Отвод полиэтиленовый,DN 110	1	598		-		598		-		-	-	-
		шт.		-		-		-		-		-	-	-
17	С130804-36 13	-Отвод полиэтиленовый, DN 50	1	520		-		520		-		-	-	-
		шт.		-		-		-		-		-	-	-
18	С130810-147	-Тройник полиэтиленовый Ду 110x50x110 прим.	9	593		-		5337		-		-	-	-
				-		-		-		-		-	-	-
19	Е0116-21-3	шт -Установка прочисток диам. 100 мм	9	175,95		1,57		1584		14		1555	0,83	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				135	-	1215	-	128	-	-
20	С130810-138	-Прочистка Д100мм шт	9	741	-	6669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0117-2-3	-Установка душевой сетки шт	10	1793,32	1,57	17933	16	1613	0,7	7
				126	-	1260	-	128	-	-
22	Е0117-1-11	-Установка трапов диам. 50 мм шт	10	1412,7	6,95	14127	69	1066	0,46	5
				81	2,25	810	22	128	0,01	-
					Учебная башня					
23	Е0110-7-1	-Обшивка каркасных стен досками обшивки комплект	85,7	555,32	4,64	47591	398	6151	0,36	31
				58,05	1,76	4975	151	120	0,01	1
24	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен м2	85,7	165,65	1,61	14196	138	8032	0,53	46
				88,65	0,61	7597	52	105	-	-
25	Е0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок, высота проема до 2 м м2	8,21	110,32	5,58	906	46	947	0,59	5
				94,05	2,12	772	17	120	0,01	-
26	С12069-16	-Доски подоконные, шириной 400 мм м2	20,52	1120	-	22982	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	5564-155	-Коврик резиновый м	12	292	-	3504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных шт.	1,2	1389,81	-	1668	-	704	2,99	4
				477	-	572	-	123	-	-
29	Е0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм м3	24	251,15	13,43	6028	322	1703	0,37	9
				52,65	5,04	1264	121	123	0,02	1
30	Е0111-11-4 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	24	-85,75	-1,34	-2058	-32	-52	-0,01	-
				-1,26	-0,5	-30	-12	123	-	-
31	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных ,т.25см (перед зданием) м2	10	1302,45	-	13025	-	5867	2,99	30
				477	-	4770	-	123	-	-
					Электроснабжение					
32	Е0133-103-1	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ м3	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
33	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2 опора	2	12000	-	24000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов шт	0,046	7259,41	4310,78	334	198	189	16,1	1
				2745	1169,46	126	54	105	4,45	-
35	Е0121-2-1	-Прокладка гофры диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами 1км	70	72,13	6,92	5049	484	3815	0,29	20
				46,13	4,33	3229	303	108	0,02	1
36	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы полиэтиленовые гофрированные,диаметр 16 мм примен м	7	508	-	3556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 10м	70	9,33	0,82	653	57	642	0,05	4
				7,99	0,5	559	35	108	-	-
38	Е0121-11-1	-Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с креплением накладными скобами м	77	94,79	10,91	7299	840	7086	0,48	37
				78,3	6,91	6029	532	108	0,03	2
39	С151601-186	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 м кабеля	0,038	85800	-	3260	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,155	60500	-	9378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0121-24-2	-Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене 1000м	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
				454,5	14,34	455	14	108	0,07	-
42	С151803-157	-Щиток учетно-распределительный шт	1	9460	-	9460	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩУРн-12э		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
43	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
				227	2,3	227	2	95	0,01	-
		шт								
44	С151801-19	-Автоматический выключатель ВА47-2- 16А 3Р	1	204	-	204	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт								
46	СПрайсТОО"Т-аиском"	-Трехфазный счетчик "Меркурий-230" 25200:2,55742:1,12.1,045.1,012	1	9304,16	-	9304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
47	Е0121-17-18	-Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	21	119,6	2,58	2512	54	2309	0,61	13
				100,8	1,02	2117	22	108	0,01	-
		шт								
48	С151701-15	-Светильник подвесной, тип НПО-60	1	143	-	143	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
49	С151701-88	-Светильники тип НБП01-60	20	157	-	3140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
50	С151706-62	-Лампа энергосберегающая SPIRAL 18W примен.	21	184	-	3864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт		Заземление						
51	Ц0108-472-2	-Заземлитель из полосовой стали 40х4	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	-	-
		м								
52	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0378	46400	-	1754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	Ц0108-471-4	-Заземлитель из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
		шт								
54	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0237	44300	-	1050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т		Туалет на 1 очко АС						
55	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	19,439	251,17	3,39	4883	66	2403	0,65	13
				117	0,72	2274	14	105	0,05	1
		м2								
56	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	10,89	340,45	18,42	3707	201	1244	0,42	5
				85,95	6,91	936	75	123	0,03	-
		м2								
57	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	10,89	215,39	9,05	2346	99	727	0,25	3
				50,85	3,4	554	37	123	0,02	-
		м2								
58	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,89	221,64	9,95	2414	108	749	0,36	4
				52,2	3,74	568	41	123	0,02	-
		м2								
59	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	10,89	211,9	4,02	2308	44	71	0,03	-
				3,78	1,5	41	16	123	0,01	-
		м2								
60	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	10,89	1041,83	15,2	11346	166	2420	1,07	12
				173,3	7,37	1887	80	123	0,04	-
		м2								
61	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (отмостка)	15,2	340,17	14,76	5171	224	1084	0,36	5
				52,43	5,54	797	84	123	0,03	-
		м2								
62	Е0111-15-2 К=4	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,2	-175,74	-2,68	-2671	-41	-145	-0,04	-1
				-6,76	-1	-103	-15	123	-	-
		м2		Водопровод В1						
63	Е0116-14-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	10	409,13	7,9	4091	79	3004	1,29	13
				231,75	2,95	2318	30	128	0,01	-
		м								
64	Е0116-14-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого	3	485,45	12,19	1456	37	1141	1,64	5
				292,5	4,57	878	14	128	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		давления среднего типа наружным диам. 15мм								
65	С130904-98 2	-Кран шаровый 11Б27п1,DN 25 м	1	902	-	902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	С130904-98 0	-Кран шаровый 11Б27п1,DN 15 шт.	1	390	-	390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
67	С130904-15	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм шт	1	495	-	495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Канализация К1					
68	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм м	12,5	748,88	1,43	9361	18	1647	0,56	7
				102,38	0,54	1280	7	128	-	-
69	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	0,8	620,54	0,64	496	1	109	0,58	-
				106,2	0,25	85	-	128	-	-
70	С130810-79	-Отвод полиэтиленовый Ду110 прим. шт	2	401	-	802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
71	С130810-146	-Тройник полиэтиленовый Ду 110х110х110 прим. шт	3	512	-	1536	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0116-21-3	-Установка прочисток диам. 100 мм шт	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
				135	-	135	-	128	-	-
73	С130810-138	-Прочистка Д100мм шт	1	741	-	741	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	С130810-183	-Ревизии , диаметр 100 мм шт	1	523	-	523	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Санитарно-техническое оборудование					
75	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
76	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным компл	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
78	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре комплект	1	59,31	-	59	-	76	0,34	-
				59,15	-	59	-	128	-	-
79	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм м	1	659	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
					Ограждение (Монтаж ворот) Ворота В-1					
80	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы компл	0,24	402,75	-	97	-	109	2,8	1
				402,75	-	97	-	113	-	-
81	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов м3	0,24	8524,25	95,97	2046	23	204	4,9	1
				771,75	36,25	185	9	105	0,18	-
82	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м3	0,01	7866,85	296,6	79	3	12	5,95	-
				915,75	110,25	9	1	118	0,54	-
83	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек м3	0,0655	17355,77	2191,29	1137	144	746	73,6	5
				12555	101,25	822	7	90	0,49	-
84	С12021-262	-Стоимость стоек т	0,0655	107900	-	7067	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	Е0109-53-2	-Монтаж полотна ворот т	0,222	9850,48	1162,95	2187	258	1492	46,6	10
				7357,5	108	1633	24	90	0,53	-
86	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	0,2117	154400	-	32686	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,0103	154200	-	1588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	СПрайс	-Окраска м-ий ограждения т	0,2875	6512	-	1872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из тн	1	844	-	844	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		латуни		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
90	Е0107-24-2 к=0,8	-Демонтаж железобетонных оград	10,5	401,24	Демонтаж 282,44	4213	2966	2911	0,73	8
		м		118,8	79,24	1247	832	140	0,3	3
91	С01031-А11-- 11	-Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	11,6	152,8	-	1772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
92	С010333-А5-- 1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	11,6	45	-	522	-	104	0,19	2
				9	-	104	-	100	-	-
		т								
93	С01031-А11-- 12	-Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой свыше 5 т до 15 т при автомобильных перевозках	11,6	221,4	-	2568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
94	У1-34-39	-Ворота металлические типов I, II, строительные работы	1	3771,65	В-2 91,91	3772	92	872	3,6	4
				600,6	22,56	601	23	140	0,11	-
		ворота								
95	У1-34-40	-Ворота металлические типов I, II, монтаж металлоконструкций	1	15117,23	24,98	15117	25	2234	14	14
				2475,25	7,48	2475	7	90	0,03	-
		ворота								
96	С11011-815	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844	-	844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	426711	9647		418
	Тенге	69973	3321		15
Стоимость оборудования -	Тенге	3504	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	3504	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	60458	-	-	-
Материалы -	Тенге	4153	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	14922	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	40507	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15922	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2388	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4583	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	80963	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	97
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17310	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	186807	-	-	-
Материалы -	Тенге	66307	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32634	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	31149	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	47376	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	522	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	38292	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5744	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13506	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	238605	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	217
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38377	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	59783	-	-	-
Материалы -	Тенге	13083	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4969	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	41342	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4472	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	671	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3855	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	68110	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5640	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	109848	-	-	-
Материалы -	Тенге	68148	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20770	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20453	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	26585	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3988	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8186	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	144620	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24757	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	6310	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	379	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	6689	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	542492	-	-	476
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	86085	-	-

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

1.	ИТОГО	Тенге	542492
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	542492
4.	Временные здания и сооружения, 1,6%	Тенге	8680
5.	Итого:	Тенге	551172
6.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	10913
7.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	5512
8.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	2205
9.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	18630
10.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	569802
11.	Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп=2,3896774)	Тенге	1361643
12.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	27233
13.	ИТОГО	Тенге	1388876
14.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=29555260/31110810=0,949999694639901	Тенге	1319431
15.	НДС, 12%	Тенге	158332
16.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	1477763

Заказчик:

Заместитель руководителя

_____ А.Уксукбаева

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель

_____ С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Технадзор:

Индивидуальный предприниматель

_____ М.Идресов.

(подпись)

М.П.