Форма № 3 КС-3
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №373

Заказчик: ГУ «Управление строительства Западно-Казахстанской области»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович

Наименование строительства: Строительство открытого стрелкового тира с рубежами 100 и 50 м, на земельном участке ДВД ЗКО от Сары-Омир Теректинского района, расстояние 3,5 км.

СПРАВКА №3
О стоимости выполненных работ и
10 августа 2015г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№73 от 22 мая 2015г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	23888065	1066432,14								127971,86	1194404

Заказчик: Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства ЗКО» _____ А.Уксукбаев. 2015 года
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.» _____ С.Р.Беккалиев 2015 года
(подпись)

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление строительства ЗКО»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Договор о государственных закупках работ № 73 от 22 мая 2015 г.
Наименование строительства: Строительство открытого стрелкового тира с рубежами 100 и 50 м, на земельном участке ДВД ЗКО от Сары-Омир Теректинского района, расстояние 3,5 км.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 3

10 АВГУСТА 2015 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Туалет на 2 очка					
1	Е0111-33-1	-Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	2,3625	1536,74	8,54	3631	20	261	0,55	1
		м2		86,63	3,2	205	8	123	0,02	-
2	Е0110-16-5	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных рубленых, площадь проема до 2 м2	0,36	1722,2	35,12	620	13	360	4,64	2
		м2		819	13,28	295	5	120	0,06	-
3	С12065-70	-Створки оконные спаренные	0,36	5680	-	2045	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
4	С11011-797	-Скобяные изделия окон	2	360	-	720	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,8	634,99	31,85	2413	121	925	1,15	4
		м2		190,8	12,04	725	46	120	0,06	-
6	С12063-17	-Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	3,8	5610	-	21318	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0114-13-1	-Крышка люка из досок т.20мм	0,49	1446,25	15,01	709	7	33	0,4	-
		м2		58,5	5,63	29	3	105	0,03	-
9	Е0122-1-2	-Вытяжная труба Ду150мм	0,0032	490940,95	2029,45	1571	6	226	314	1
		км		53550	767,25	171	2	130	3,75	-
					Отмостка					
10	Е0111-1-1	-Уплотнение грунта	9,8	13,19	2,62	129	26	139	0,07	1
		м2		10,51	0,99	103	10	123	-	-
11	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,98	5427,7	-	5319	-	640	3,24	3
		м3		531	-	520	-	123	-	-
12	Е0111-15-1	-Устройство отмостки из асфальтобетона толщиной 30 мм	9,8	523,99	14,76	5135	145	699	0,36	4
		м2		52,43	5,54	514	54	123	0,03	-
					Планировка территории МАФы					
13	У1-50-1	-Флагшток Ф-1, строительные работы	4	50309,53	1426,09	201238	5704	37510	52	208
		флагшток		8530,5	400,44	34122	1602	105	2	8
14	У1-50-2	-Флагшток Ф-1, монтаж металлоконструкций	4	9585,99	74,31	38344	297	324	0,38	2
		флагшток		65,58	24,31	262	97	90	0,09	-
15	У1-47-2	-Предупредительные знаки, строительные работы примен.	4	6494,99	1168,94	25980	4676	8835	9,1	36
		указат.		1496,55	344,04	5986	1376	120	1,7	7
16	У1-47-3	-Предупредительные знаки, монтаж металлоконструкций	4	4771,99	9,37	19088	37	4165	6,7	27
		указат.		1155,12	1,87	4620	7	90	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	331019	11053		289
	Тенге	47553	3210		16
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	273588	-	-	-
Материалы -	Тенге	184091	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45775	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26843	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	9265	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	49627	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7444	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19393	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	342607	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	301
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53219	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	57432	-	-	-
Материалы -	Тенге	52214	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4988	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4489	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	673	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3715	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65636	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5661	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			408243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		332
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58880	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	408243
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	408243
4.	Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	11839
5.	Итого:	Тенге	420082
6.	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов, 0,77%	Тенге	3235
7.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	8318
8.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	4201
9.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	1680
10.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	17434
11.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	437516
12.	Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп=2,3896774)	Тенге	1045522
13.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	20910
14.	ИТОГО	Тенге	1066432
15.	НДС, 12%	Тенге	127972
16.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	1194404

Заказчик:

Заместитель руководителя

_____ А.Уксукбаев.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

Руководитель

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)
М.П.

Технадзор:

Индивидуальный предприниматель

_____ М.Идресов.
(подпись)
М.П.