Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 0000000199 от 23.08.10 (1)

Поставщик: ГКП "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай (2)

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 772772/ 4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в Капшагайское районное управление № 311200 ТРФ АО "Народный Банк Казахстан", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 33 от 03.06.2010 года Текущий ремонт дорог и улиц (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (10)

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт дорог города Капшагай за август 2010года	тенге	1	8 721 316,96	8 721 316,96	12 %	1 046 558,04	9 767 875,00		
Всего по счету:					**8 721 316,96**		**1 046 558,04**	**9 767 875,00**		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) МП *(должность)*

Главный бухгалтер организации ДОЛГОПОЛОВА Е. М. Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Бух к оплате

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ ,ПТ и АД г.Капшагай

Подрядчик ГКП Капшагай Коркейту Акима г.Капшагай
Договор №33 от 3 июня 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	1195,66	788,56	21,85	942849	26121	1,05	1251
					166,97	9,18	199640	10976	0,04	42
2.	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	1173,94	731,48	21,85	858707	25646	0,71	837
					109,89	9,18	129004	10777	0,04	41
3.	E0127-101 -1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	9404,00	202,84	196,64	1907547	1849242	0,03	328
					6,04	8,35	56800	78523	0,03	316
4.	E010333-A 5-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1123,78	40,50	40,50	45513	45513	--	--
					--	8,10	--	9103	0,17	191
	ИТОГО:						3754616	1946523		2416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							385444	109379		591

Накладные расходы :

На общестроительные работы	608508
Всего накладных расходов:	608508
Итого с накладными	4363124

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	261787
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4624911
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4643411
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4689660
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	8550309
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	171006
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8721315
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1046558
Итого с НДС	9767873

Заказчик принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай А.Калкабай

Главный специалист отдела Г.Наурызбаев

Ведущий специалист отдела В.Алеуханова

Работник по трудовому соглашению Д.Баймуратов

Подрядчик сдал:

Директор ГКП Капшагай Коркейту Темиралиев К.

Главный инженер ГКП Капшагай Коркейту Таш Ж.

Инженер-сметчик ГКП Капшагай Коркейту Садыкова А.

Главный механик ГКП Капшагай Коркейту Биленко И

Менеджер по учету Ахмедова А.