Согласовано:
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000г.

Приложение 1 к приказу
Министра государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000г. №712

Счет-фактура № 0000000220 от 09.09.10 (1)

Поставщик: ГКП "Қапшағай Көркейту" Акима г. Капшагай (2)

РНН и его адрес: 091300213819, Адрес: г.Капшагай ул.Койшыманова 4 тел/факс 8 /72772/ 4-10-86, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 09001 № 0002767 от 16.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ616010311000021149 в Капшагайское районное управление № 311200 ТРФ АО "Народный Банк Казахстан", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 33 от 03.06.2010 года Текущий ремонт дорог и улиц (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г. Капшагай ул.Жамбыла 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (10)

РНН и адрес покупателя: 091300213555, г. Капшагай ул.Жамбыла 13 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ56070103KSN0913000 в ГУ Капшагайское городское управление казначейства, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт дорог города Капшагай за сентябрь 2010года	тенге	1	12 608 164,29	12 608 164,29	12 %	1 512 979,71	14 121 144		
Всего по счету:					**12 608 164,29**		**1 512 979,71**	**14 121 144**		

Руководитель организации ТЕМИРАЛИЕВ К. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер организации ДОЛГОПОЛОВА Е. М.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

5140

Форма N 2в

Заказчик ГУ Отдел ЖКХ ,ПТ и АД г.Капшагай

Подрядчик ГКП Капшагай Коркейту Акима г.Капшагай
Договор №33 от 3 июня 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

Наименование обьекта: Текущий ремонт уличных дорог г.Капшагай

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2010 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн. з/п. / в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	944,32	731,48 109,89	21,85 9,18	690748 103771	20630 8669	0,71 0,04	673 33
2.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1000,00	90,89 6,41	17,83 5,07	90891 6410	17825 5068	0,04 0,02	42 18
3.	E0127-21-1	Добавлять или исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 10см	м2	-4000,00	5,54 --	-- --	-22171 --	-- --	-- --	-- --
4.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия мальми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	448,50	202,84 6,04	196,64 8,35	90976 2709	88195 3745	0,03 0,03	16 15
5.	E0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	1437,68	1080,82 229,37	22,28 9,34	1553868 329761	32026 13428	1,44 0,04	2067 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 5-1	Перевозка а/б крошки, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	53,60	40,50	40,50	2171	2171	--	--
					--	8,10	--	434	0,17	9
7.	Е0127-66-6	Разогревание битума в котлах вместимостью 400 л	т	3,56	5930,77	4677,52	21091	16634	7,13	25
					1253,25	1525,50	4457	5425	6,78	24
8.	Е0127-72-1	Подгрунтовка битумом	т	3,56	40097,59	339,59	142597	1208	0,58	2
					--	140,94	--	501	0,58	2
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	5877,29	522,01	15,35	3068012	90225	0,03	197
					5,94	5,06	34911	29739	0,02	104
	ИТОГО:						5638183	268915		3023
							482019	67009		257

Накладные расходы :

На общестроительные работы	669465
Всего накладных расходов:	669465
Итого с накладными	6307648

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	378459
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6686107
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6712851
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6779712
Пересчет в текущих ценах, К-1,82323	12360946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	247219
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12608165
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1512980
Итого с НДС	14121145

Заказчик принял:

Начальник ГУ Отдел ЖКХ ПД и АД г.Капшагай

А.Калкабай

Главный специалист отдела

Г.Наурызбаев

Ведущий специалист отдела

В.Алеуханова

Работник по трудовому соглашению

Д.Баймуратов

Подрядчик Сдал:

Директор ГКП Капшагай Коркейту

Темиралиев К.

Главный инженер ГКП Капшагай Коркейту

Таш Ж.

Инженер-сметчик ГКП Капшагай Коркейту

Садыкова А.

Главный механик ГКП Капшагай Коркейту

Биленко И.

Менеджер по учету

Ахмедова А.

Приложение к смете № 1 за сентябрь 2010 года

Текущий ремонт уличных дорог г. Капшагая.

№ п/п	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество
1	Ремонт асфальтового однослойного покрытия дорог толщ. 50 мм, площадь ремонта до 25 м2	944,0091
	ул. Речникова	166,5775
	ул.Алматинская	32,89
	ул. Железнодорожная	48,36
	ул. Сейфуллина	115,6668
	5 – микрорайон	138,992
	2 – микрорайон	338,3471
	1- микрорайон	103,1757
2	Устройство покрытия толщиной 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ, м2.	5927,078

Комиссия:

Главный инженер
ГКП «Капшагай Коркейту» Ж.Тәш

Менеджер по учету
ГКП «Капшагай Коркейту» А. Ахмедова