УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 г. № 170

форма №4

Заказчик Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі КММ
Подрядчик ТОО "Строительная компания Жігер"
Наименование "Текущий ремонт служебного жилого дома по ул. Пахомова № 26 в с.Б.Момышулы Жуалынского района"
Договор № 76 от 25 июля 2017 года

А К Т форма №2

приемки выполненных работ от 28 июля 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч,	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		Рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. З/П машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. З/П машинистов	%	На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
1	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок м3	2,3	2719,44	395,69	6119	890	5694	15,88	36
				2319,75	63,00	5219	142	106,2	0,54	1
2	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов 1м2	154,4	51,33	4,89	7925	755	8079	0,34	52
				46,44	0,83	7170	128	110,7	0,01	1
3	Е0156-11-1	Разборка основания покрытия полов -лаг из досок и брусков 1м2	154,4	11,07	0,04	1709	6	1889	0,08	12
				11,03	0,02	1703	3	111	0,00	0
4	Е0153-3-3	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	6,0	320,85	30,15	1925	181	1903	1,96	12
				290,70	2,90	1744	17	108	0,19	1
		Внутренняя отделка								
5	Е0157-1-4	Прорезка проемов в каркасно- обшивных стенах и перегородках м2	1,43	778,01	8,51	1113	12	1192	4,83	7
				769,50	2,25	1100	3	108,0	0,02	0
6	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных/откидных/ двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,4	427,50	19,32	611	28	330	1,11	2
				185,83	6,39	266	9	120,0	0,03	0
7	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно- откидной фирнитурой ГОСТ 30674-99 м2	1,4	6022,00	0,00	8611	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя Агентства РК по делам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 г. № 170

форма №4

Заказчик **Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі КММ**
Подрядчик **ТОО "Строительная компания Жігер"**
Наименование **"Текущий ремонт служебного жилого дома по ул. Пахомова № 26 в с.Б.Момышулы Жуалынского района"**
Договор № 76 от 25 июля 2017 года

А К Т форма №2
приемки выполненных работ от 28 августа 2017 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч,	
				Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин		Рабочих обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. З/П машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. З/П машинистов	%	На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
16	Е0115-180-4	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону м2	16,75	728,07	0,17	12195	3	2407	0,80	13
				136,80	0,07	2291	1	105,0	0,00	0
17	Е0134-60-10	Облицовка каркасов стен сайдингом м2	25,8	584,74	4,41	15080	114	14346	3,20	83
				504,00	1,69	12998	44	110,0	0,01	0
18	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков сайдингом м2	12,8	990,33	0,76	12686	10	2017	0,86	11
				142,88	0,29	1830	4	110	0,00	0
19	цена поставщика	Стоймость сайдинга внутренных и потолочнх м2	38,6	383,82	0,00	14815	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	Е0165-18-1	Отчистка помещений от стройтельного мусора при пройзводстве каменных, штукатурных работ м2	72,70	6,08	0,00	442	0	398	0,05	3
				6,08	0,00	442	0	90,0	0,00	0
		Окна, двери								
21	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренных дверных проемах в каменных стеннах, площадь проема до 3 м2 м2	10,8	399,07	102,53	4310	1107	2428	0,90	10
				151,65	35,67	1638	385	120,0	0,14	2
22	С12062-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Эу 21-9 внутренние м2	5,0	4880,00	0,00	24400	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
23	цена поставщика	Двери наружные стальные утепленные шт	1,0	10464,62	0,00	10465	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы								
24	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	17,36	1577,80	0,00	27391	0	10137	3,10	54
				474,75	0,00	8242	0	123,0	0,00	0
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,37	4141,07	0,00	13955	0	2350	3,66	12
				567,00	0,00	1911	0	123,0	0,00	0
26	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм м2	56,21	221,95	13,43	12476	755	4953	0,45	25
				66,60	5,04	3744	283	123,0	0,02	0
27	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	21,20	847,38	11,72	17964	248	4591	1,06	22
				171,68	4,39	3640	93	123,0	0,02	0
28	Е0111-27-4	Устройство плинтусов из керамических м	27,40	135,40	0,32	3710	9	1407	0,24	6
				41,63	0,11	1141	3	123,0	0,00	0
29	Е0111-34-7	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом м2	43,40	715,50	2,96	31053	128	4178	0,35	15
				77,35	0,92	3357	40	123,0	0,00	0
30	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлорилных 1м	72,000	178,36	0,09	12842	6	1207	0,09	7
				15,12	0,02	1089	1	110,7	0,02	0
		Входной тамбур								
31	Е0110-91-4	Установка оконных блоковиз ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема более 2 м2 м2	12,300	387,83	18,74	4770	231	2339	0,91	11
				152,26	6,18	1873	76	120,0	0,03	0
32	С12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно- откидной фурнитурой; одноэлементные поворотно- откидные СОСТ 30674-99 м2	12,30	6022,00	0,00	74071	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
33	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистоых азбестоцементных листов м2	12,60	48,37	4,36	609	55	603	0,29	4
				44,01	0,68	555	9	107,1	0,01	0
34	Е0158-1-3	Раборка деревянных элементов конструкции крыш, стропила со стоиками и подкосами из брусьев и бревен м2	12,60	43,95	2,35	554	30	567	0,27	3
				41,60	0,41	524	5	107,1	0,00	0
35	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на всоте от опорных площади до 6 м м3	1,26	8609,99	241,10	10849	304	1817	8,06	10
				1282,50	91,08	1616	115	105,0	0,44	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0115-18-1	Облцовка поверхностей с карнизными, плинтусами и угловыми плитками стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону м2	23,55	1038,74	2,10	24462	49	7864	1,87	44
				317,26	0,79	7471	19	105,0	0,00	0
37	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе 1м2	9,21	984,67	14,85	9069	137	2511	1,54	14
				243,95	2,32	2247	21	110,7	0,02	0
38	Е0110-12-1	Подшивка потолков и стен досками обшивками, при работе с лесоматериалом из дуба, бука, граба, ясеня и т.д. м2	12,40	625,65	5,48	7758	68	1533	0,63	8
				100,98	2,07	1252	26	120,0	0,01	0
39	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,325	18188,19	334,28	5911	109	1374	22,10	7
				3397,50	126,00	1104	41	120,0	0,62	0
40	Е0112-7-1	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных систов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	12,60	552,01	8,20	6955	103	1062	0,42	5
				67,73	3,08	853	39	119,0	0,02	0
41	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт	2,00	320,85	30,15	642	60	634	0,73	2
				290,70	2,90	581	6	108,0	0,00	0
42	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах м2	2,52	319,42	1,70	805	4	313	0,73	2
				114,66	0,27	289	1	108,0	0,00	0
43	С12065-22	Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6: ПГ 20-7 : ПГ 20-8 м2	2,520	3320,00	0,00	8366	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
44	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов котел	1,000	2067,30	0,00	2067	0	2382	13,13	13
				2067,30	0,00	2067	0	115,2	0,00	0
45	Е0118-3-1	Установка котла на природном газе шт	1,000	4226,57	460,21	4227	460	2207	8,74	9
				1552,73	171,50	1553	172	128,0	0,84	1
	Итого			Тенге		374900				
	Стоймость общестройтельных работ			Тенге		33140				
	Материалы			Тенге		469				
	Всего заработная плата			Тенге			1465			
	Накладные расходы			Тенге		1187				
	Сметная заработная плата			Тенге			178			
	Всего, Стоймость монтажных работ			Тенге		4771				
	Сметная заработная плата			Тенге			1643			
	Материалы			Тенге		24246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата			Тенге			65463			
	Стоймость материалов и конструкций			Тенге		22500				
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы			Тенге		123093				
	Транспортные расходы			Тенге		5278				
	Накладные расходы			Тенге		68408				
	Сметная заработная плата			Тенге			10261			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :			Тенге		18042				
	Сметная заработная плата			Тенге			75724,32			
	Итого по смете			Тенге		454786				
	Пересчет в текущих ценах			Тенге		1328823,53				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			Тенге		26576,47				
	Всего к оплате :			Тенге		1355400,00				

Всего к оплате : (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч четыреста тенге 00 тыин)

ЗАКАЗЧИК

Начальник "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ

_____Сейтбеков Е.О.

Главный специалист

_____А.Омаров

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Стройтельная компания Жігер"

_____Б.Балтабаев

Счет-фактура № 10 от 28.08.2017 года

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ЖІГЕР" **(2)**

БИН и его адрес: БИН 130440018726,
Жамбылская область Жуалынский район, а. Кайрат ул. Т.Рыскулова №70 (2а)

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ806010161000192068, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 76 от 25.07. 2017 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности (5)

Способ отправления: согласно договора (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 2017 г. (7)

а. Кайрат ул. Т.Рыскулова №70 (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 050140008868, "Жамбыл облысы Жуалы ауданы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ
Жамбылская область Жуалынский район, а. Б.Момышулы ул. Жамбыла №12 (9)
(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН 050140008868 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ45070103KSN2103000, РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем), штук	Цена, тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации, тенге	Акциз	
						Ставка 12%	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт служебного жилого дома по улице Пахомова №26 в селе Б.Момышулы Жуалынского района	шт	1		1 355 400,00	12%	0,00	1 355 400,00		
	всего									
Всего по счету:					**1 355 400,00**		**0,00**	**1 355 400,00**		

Сумма прописью: Один миллион тристо пятьдесят пять тысяч четыреста тенге 00 тиын

Директор ТОО "Строительная компания ЖІГЕР" **Б.К. Балтабаев**
Бухгалтер не предусмотрен

"Строительная компания ЖІГЕР" ЖШС

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
8	Е0110-91-5	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах без кранштейнов м	1,2	76,72	0,47	92	1	33	0,16	0
				25,09	0,09	30	0	108,0	0,00	0
9	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 м	1,2	217,00	0,00	260	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
10	Е0115-65-8	Насечка порверхности внутренных стен м2	151,375	58,50	0,00	8855	0	9298	0,37	56
				58,50	0,00	8855	0	105,0	0,00	0
11	Е0115-64-1	Сплошные выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно -известковым раствором стен м2	1,250	83,98	1,19	105	1	80	0,37	0
				60,30	0,45	75	1	105,0	0,00	1
12	Е0115-64-3	Сплошные выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ их сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	151,375	339,18	3,43	51343	519	11927	0,46	69
				73,73	1,31	11161	198	105,0	0,01	1
13	Е0154-4-2	Разборка подшивки потолков чистой из фанеры м2	71,9	21,98	0,69	1580	50	1662	0,15	11
				21,29	0,11	1531	8	108,0	0,00	0
14	цена поставщика	Устройство натяжных потолков м2	60,400	627,88	0,00	37924	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0,0	0,00	0
15	Е0115-252-2	Улучшенная окраска штукатурных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	48,625	163,49	2,10	7950	102	3361	0,39	19
				65,03	0,79	3162	38	105,0	0,00	0
16	Е0115-180-4	Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону м2	86,0	728,07	0,17	62614	15	12359	0,80	69
				136,80	0,07	11765	6	105,0	0,00	0
	Итого			Тенге		198738	2560			
						53782	554			
	Стоймость общестройтельных работ			Тенге		1757				
	Материалы			Тенге		249				
	Всего заработная плата			Тенге			777			
	Накладные расходы			Тенге		629				
	Сметная заработная плата			Тенге			94			
	Всего, Стоймость монтажных работ			Тенге		2529				
	Сметная заработная плата			Тенге			871			
	Материалы			Тенге		12853				
	Всего заработная плата			Тенге			34703			
	Стоймость материалов и конструкций			Тенге		504				

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы			Тенге		65253				
	Транспортные расходы			Тенге		2798				
	Накладные расходы			Тенге		36264				
	Сметная заработная плата			Тенге			5440			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :			Тенге		9564				
	Сметная заработная плата			Тенге			40142,13			
	Итого по смете			Тенге		200998				
	Пересчет в текущих ценах			Тенге		588235,29				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			Тенге		11764,71				
	Всего к оплате :			Тенге		600000,00				

Всего к оплате : (Шестьсот тысяч тенге 00 тыин)

ЗАКАЗЧИК

Начальник "Жамбыл облысы Жуалы ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі " КММ

_____Сейтбеков Е.О.

Главный специалист

_____А.Омаров

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Строительная компания Жігер"

_____Б.Балтабаев

Счет-фактура № 09 от 28.07.2017 года

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ЖІГЕР" **(2)**

БИН и его адрес: БИН 130440018726,
Жамбылская область Жуалынский район, а. Кайрат ул. Т.Рыскулова №70 (2а)

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ806010161000192068, АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 76 от 25.07. 2017 года (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности (5)

Способ отправления: согласно договора (6)

Товарно-транспортная накладная: № _____ от _____ 2017 г. (7)

Грузоотправитель: БИН 130440018726, ТОО "Строительная компания ЖІГЕР", Жуалынский район,
а. Кайрат ул. Т.Рыскулова №70 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН 050140008868, "Жамбыл облысы Жуалы ауданы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ
Жамбылская область Жуалынский район, а. Б.Момышулы ул. Жамбыла №12 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Покупатель: "Жамбыл облысы Жуалы ауданы Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" КММ **(10)**

БИН и адрес покупателя: БИН 050140008868 (10а)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ45070103KSN2103000, РГУ "Комитет казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование работ и услуг	Ед. изм.	Кол-во (объем), штук	Цена, тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации, тенге	Акциз	
						Ставка 12%	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Текущий ремонт служебного жилого дома по улице Пахомова №26 в селе Б.Момышулы Жуалынского района	шт	1		600 000,00	12%	0,00	600 000,00		
	всего									
Всего по счету:					600 000,00	12%	0,00	600 000,00		

Сумма прописью: Шестьсот тысяч тенге 00 тиын

Директор ТОО "Строительная компания ЖІГЕР" **Б.К. Балтабаев**

Бухгалтер не предусмотрен

ТОО "Строительная компания ЖІГЕР" ЖШС