Заказчик: ТОО "Восток Инвест Group"
Подрядчик ТОО "Пенетрон Казахстан"
Объект Гидроизоляция плиты перекрытия офисных помещений, расположенный по адресу г Нур-Султан, р-н Есиль, ул Достык 5, 2-этаж, ВП-86, ВП-198, ВП-199, IQ Coworking
Договор подряда №ПК1207 от 23 июля 2019 года

Форма 2Б

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость по договору				Стоимость выполненных работ в тенге							
						всего с начала строительства				за отчетный месяц			
		ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге	ед. изм.	кол-во	стоимость за ед., тенге	стоимость всего, тенге
	Устройство гидроизоляции Насосной станции												
1	Демонтаж подвесных потолков	м.кв	52,7	550	**28 985**	м.кв	52,7	550	**28 985**	м.кв.	52,7	550	**28 985**
	Пленка (80 мкр) для защиты отделочных покрытий стены и пола	м.кв	52,7	134	**7 061,8**	м.кв.	52,7	134	**7 061,8**	м.кв.	52,7	134	**7 061,8**
2	Демонтаж утеплителя	м кв	4,0	3 000	**12 000**	м кв.	4,0	3 000	**12 000**	м кв	4,0	3 000	**12 000**
3	Герметизация технологических отверстий материалами "Пенекрит", "Пенеплаг" и обработка раствором материала "Пенетрон"	шт	74,0	500	**37 000**	шт	74,0	500	**37 000**	шт	74,0	500	**37 000**
	Пенекрит	кг	14,8	1 400	**20 720**	кг	14,8	1 400	**20 720**	кг	14,8	1 400	**20 720**
	Пенеплаг	кг	14,8	1 750	**25 900**	кг	14,8	1 750	**25 900**	кг	14,8	1 750	**25 900**
	Пенетрон	кг	7,4	1 705	**12 617**	кг	7,4	1 705	**12 617**	кг	7,4	1 705	**12 617**
4	Устройство штрабы вокруг вводов коммуникаций	шт	3,0	3 500	**10 500**	шт	3,0	3 500	**10 500**	шт	3,0	3 500	**10 500**
	Герметизация вводов коммуникаций материалами "Пенекрит" и "ПенеПокси 1К"	шт	3,0	5 500	**16 500**	шт	3,0	5 500	**16 500**	шт	3,0	5 500	**16 500**
	Пенекрит	кг	3,0	1 400	**4 200**	кг	3,0	1 400	**4 200**	кг	3,0	1 400	**4 200**
	Пенепокси 1К	файл пакетов	3,0	11 250	**33 750**	файл пакетов	3,0	11 250	**33 750**	файл пакетов	3,0	11 250	**33 750**
5	Устройство штрабы 30х30 мм по примыканиям ригелей, колонн к плите перекрытия, рабочим швам	м п	34,2	3 500	**119 700**	м п	34,2	3 500	**119 700**	м.п	34,2	3 500	**119 700**
	Герметизация примыканий ригелей, колонн к плите перекрытия, рабочим швам шовным гидроизоляционными материалами "Пенекрит" и обработка материалом "Пенетрон"	м п	34,2	3 000	**102 600**	м п	34,2	3 000	**102 600**	м.п	34,2	3 000	**102 600**
	Пенетрон штраба 30х30 мм	кг	6,8	1 705	**11 594**	кг	6,8	1 705	**11 594**	кг	6,8	1 705	**11 594**
	Пенекрит штраба 30х30 мм	кг	102,6	1 400	**143 640**	кг	102,6	1 400	**143 640**	кг	102,6	1 400	**143 640**
6	Устройство пакеров для инъекций	шт	274,0	400	**109 600**	шт	274,0	400	**109 600**	шт	274,0	400	**109 600**
	Пакера (для инъекции)	шт	274,0	600	**164 400**	шт	274,0	600	**164 400**	шт	274,0	600	**164 400**
	Бур по бетону	шт	6,0	4 195	**25 170**	шт	6,0	4 195	**25 170**	шт	6,0	4 195	**25 170**
7	Инъекция по примыканиям ригелей, колонн к плите перекрытия, рабочим швам материалом "Пенепурфом 65" с применением катализатора	м п	34,2	8 000	**273 600**	м п	34,2	8 000	**273 600**	м п	34,2	8 000	**273 600**
	ПенеПурфом 65 (инъекция)	кг	51,0	5 489,00	**279 939**	кг	51,0	5 489,00	**279 939**	кг	51,0	5 489,00	**279 939**
	Катализатор ПенеПурфом 65 (инъекция)	кг	5,1	12 608	**64 300,8**	кг	5,1	12 608	**64 300,8**	кг	5,1	12 608	**64 300,8**
7	Заделка отверстий от пакеров материалом "Пенекрит" и обработка материалом "Пенетрон"	шт	274,0	400	**109 600**	шт	274,0	400	**109 600**	шт	274,0	400	**109 600**
	Пенекрит	кг	54,8	1 400	**76 720**	кг	54,8	1 400	**76 720**	кг	54,8	1 400	**76 720**
	Пенетрон	кг	27,4	1 705	**46 717**	кг	27,4	1 705	**46 717**	кг	27,4	1 705	**46 717**
8	Обработка бетонных поверхностей материалом "Пенетрон"	м кв	52,7	2 200	**115 940**	м кв	52,7	2 200	**115 940**	м кв	52,7	2 200	**115 940**
	"Пенетрон" бетонные поверхности	кг	58,0	1 705	**98 890**	кг	58,0	1 705	**98 890**	кг	58,0	1 705	**98 890**
9	Монтаж утеплителя	м кв	4,0	3000	**12 000**	м кв	4,0	3000	**12 000**	м кв	4,0	3000	**12 000**
	Дюбель	шт	64,0	64	**4 096**	шт	64,0	64	**4 096**	шт	64,0	64	**4 096**
10	Монтаж подвесных потолков	м кв	52,7	900	**47 430**	м кв.	52,7	900	**47 430**	м.кв	52,7	900	**47 430**
11	Вывоз мусора	т	1,0	4 352	**4 352**	т	1,0	4 352	**4 352**	т	1,0	4 352	**4 352**
	Итого:				**2 019 522,6**				**2 019 522,6**				**2 019 522,6**

ВСЕГО с НДС: 2 019 522,6 тг.

Заказчик:
ТОО "Восток Инвест Group"
Директор Кабдуллина Г.Ж.
М.П.

Подрядчик
ТОО "Пенетрон Казахстан"
Директор Сальников П.Б.
М.П.