Заказчик: ГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас-Улан» им. Ш. Уалиханова для одаренных детей»

Подрядчик: ТОО "Семстройэлектро-2005"

А К Т

выполненных работ № 1 за март месяц 2015 года

Текущий ремонт кабельной линии 0,4 кв и наружного освещения ГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас-Улан» им. Ш. Уалиханова для одаренных детей»

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тг		Накладные расходы, тенге	Затраты трудаб чел-ч	
				Всего	экспл машин	Всего	экспл машин		машинистов	
				з/п рабочих строите-й	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих строите-й	в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электромонтажные работы								
		Учебный корпус								
1	Ц8-401-1	Кабель 2-4 -жильный , сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками к 1мат=0,1	450	151,08	75,7	67986	34065	36107	0,44	198
		м		72,7	20,6	32175	9270	86	0,12	54
2	Ц8-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне	8	1397	489	11176	3912	4080	2,9	23
		шт		486	107	3888	856	86	0,626	5
3	16-1-343	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,459	79 100		36 307				
		1000 м								
4	17--3--39	Прожектор, РКУ-250Вт	8	8 610		68 880				
		шт								
5	17--6--68	Лампы прожекторные	8	818		6544				
		шт								
6	2--1--29	Кронштейн	8	1 060		8480				
		шт								
		Общежитие №1								
7	Ц8-401-1	Кабель 2-4 -жильный , сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок к 1мат=0,1	250	151,08	75,7	37770	18925	20060	0,44	110
		м		72,7	20,6	18175	5150	86	0,12	30

8 Ц8-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне	8	1397	489	11176	3912	4080	2,9	23
	шт		486	107	3888	856	86	0,626	5
9 16-1-343	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,255	79 100		20 171				
	1000 м								
10 17--3--39	Прожектор, РКУ-250Вт	8	8 610		68880				
	шт								
11 17--6--68	Лампы прожекторные	8	818		6544				
	шт								
12 2--1--29	Кронштейн	5	1 060		8480				
	шт								
	Общежитие №2								
13 Ц8-401-1	Кабель 2-4 жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок к1мат=0,1;	250	151,08	75,7	37 770	18925	20060	0,44	110
	м		72,7	20,6	18 175	5150	86	0,12	30
14 Ц8-596-5	Прожектро, отдельно устанавливаемый на кронштейне	8	1397	489	11 176	3912	4080	2,9	23
	шт		486	107	3888	856	86	0,626	5
15 16-1-343	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,255	79 100		20 171				
	1000 м								
16 17--3--39	Прожектор, РКУ-250Вт	8	8 610		68880				
	шт								
17 17--6--68	Лампы прожекторные	8	818		6544				
	шт								
18 2--1--29	Кронштейн	8	1 060		8480				
	шт								
	КПП, Плац								
19 Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	6	570,13	238,93	3421	1434	2235	2,254	14
	опора		331,2	60,92	1987	366	95	0,2185	1
20 Е33-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов	6	9541,22	--	57247	--	2286	2,5415	15
	опора		401,06	--	2406	--	95	--	--
21 Е33-257-2	Сборка и установка железобетонных одностоечных опор с воздушным вводом и лвумя траверсами	6	3208,97	1777,92	19254	10668	10740	8,8895	53

	опора		1 402	481,67	8 415	2890	95	1,702	10
22 Ц8-149-1	Кабель подвешываемый на тросеб масса 1 м до 1 кг к1мат=0,1;	580	81,6	46,3	47328	26854	16411	0,14	81
	м кабеля		22,5	10,4	13050	6 032	86	0,061	35
23 Ц8-521-1	Установка рубильника ЯРВ-100А	2	302,7	11,7	605	23	292	1	2
	шт		167	2,3	334	5	85	0,013	--
24 Ц8-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	356	2	2
	шт		412	2,3	412	2	86	0,013	--
25 Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне	10	1 397	489	13970	4890	5100	2,9	29
	шт		486	107	4860	1070	86	0,626	6
26 30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м., марка СВ-105	6	19500		117000				
27 16-1-345	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	0,1632	175 200		28 593				
	1000 м								
28 16-1-344	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2	0,1224	109800		13 440				
	1000 м								
29 16-1-343	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,306	79100		24 205				
	1000 м								
30 18-3-156	Щиток осветительный на 9 однофазных групп, тип ОШВ-9	1	11000		11 000				
	шт								
31 00-1-521	Рубильник ЯРВ-100А	2	5480,25		10 961				
	шт								
32 17--3--30	Прожектор РКУ-250ВТ	1	8610		8 610				
	шт								
33 17--3--40	Прожектор РКУ-400-ВТ	9	10800		97 200				
	шт								
34 17--6-68	Лампы прожекторные	10	818		8 180				
	шт								
35 2--1--20	Кронштейн	9	1060		9 540				

		шт		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		319 841	127 543	683
		111 653	32 503	181
Стоимость: материалов, тенге		657 090		
Накладные расходы, тенге		125 887		
заработная плата, тенге		37 686		
трудоемкость, чел-ч		126		
Ненормируемые и непредвиденные затраты , 6,00 %, тенге		26 744		
Итого по акту, в тенге		1 129 562		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)		11 296		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)		4 518		
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		1145376		
- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1246 тенге (Имрп = 1,608)		1841764		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)		36835		
Стоимость в текущем уровне цен		1878599		
НДС (12 %)		225432		
Итого к оплате		2104031		

Заказчик:
ГУ "Специализированная мужская школа
лицей-интернат "Жас Улан" им. Ш. Уалиханова для одаренных детей"
Управления образования ВКО
ВКО, г.Семей, ул. Шугаева, 159
БИН: 990840002960
ИИК: KZ48070102KSN1801000
БИК: KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Директор _____ **Окасов К.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"
ВКО, г.Семей, пр.Ауэзова, 42-112
БИН 050540005047
ИИК KZ85914102203KZ00061
БИК SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

уч. корп

Заказчик: ГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас-Улан» им. Ш. Уалиханова для одаренных детей»

Подрядчик: ТОО "Семстройэлектро-2005"

АКТ

выполненных работ № 3 за апрель месяц 2015 года

Текущий ремонт кабельной линии 0,4 кв и наружного освещения ГУ «Специализированная мужская школа-лицей-интернат «Жас-Улан» им. Ш. Уалиханова для одаренных детей»

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих строите-й	Стоимость ед. тенге: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тг: Всего / з/п рабочих строите-й	Общая стоимость, тг: экспл машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге: %	Затраты трудаб чел-ч машинистов: на единицу	Затраты трудаб чел-ч машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	Е1-164-2	Разработка в ручную траншей глубиной до 2 м без скреплений с откосами в грунтах 2 группы	176,4	251,77	--	44412	--	45300	1,771	312
		м3 грунта		251,77	--	44412	--	102	--	--
2	Е1-166-2	Засылка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	176,4	154,22	--	27204	--	27748	1,1178	197
		м3 грунта		154,22	--	27204	--	102	--	--
3	Ц8-142-1	Устройство пастели при одном кабеле в траншее	360	36,7	27,8	13212	10008	4861	0,06	22
		м кабеля		8,8	6,9	3168	2484	86	0,04	14
4	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	285	11,2	7,9	3192	2252	1299	0,02	6
		м кабеля		3,3	2	941	570	86	0,011	3
5	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	360	32,4	23,7	11664	8532	4489	0,06	22
		м кабеля		8,6	5,9	3096	2124	86	0,034	12
6	Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1	285	18,8	14,2	5258	4047	1962	0,03	9
		м кабеля		4,5	3,5	1283	998	86	0,021	6
7	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*),250х120х65 мм, М-75	6	11000		66000				
		1000 шт								
8	30-8-92	Песок природный	36	1350		48600				
		м3								
Раздел 2. Учебный корпус										
9	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	230	27,5	4	6325	920	3956	0,12	28
		м кабеля		19,3	0,7	4439	161	86	0,004	1

10	Е21-23-1	Монтаж водно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97	--	--
11	Ц8-572-1	Шкаф распределительный ШР-8	2	1759	86	3518	172	617	2	4
		шт		338	20,3	676	41	86	0,118	--
12	Ц8-523-1	Предохранитель установливаемый на изоляционном основании , на ток до 100 А	48	280,3	11,7	13454	562	7525	1	48
		шт		180	2,3	8640	110	86	0,013	1
13	16-1-204	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х150 мм2	0,2346	1338000		313895				
		1000 м								
14	18-3-212	Предохранитель ПН-100А	48	171		8 208				
		шт								
15	18-3-204	Наконечники кабельные № 160	16	221		3 536				
		шт								
16	75-6-42	Вводная панель 2ВРУ-0,4	1	106300		106300				
		шт								
17	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-8	2	52400		104800				
		шт								

Раздел 3. Общежитие №1

3.1. Электромонтажные работы

18	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97	--	--
19	Ц8-572-1	Шкаф распределительный ШР-8	1	1759	86	1759	85	308	2	2
		шт		338	20,3	338	20	86	0,118	--
20	Ц8-523-1	Предохранитель установливаемый на изоляционном основании , на ток до 100 А	24	280,3	11,7	6727	281	3763	1	24
		шт		180	2,3	4320	55	86	0,013	--
21	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	175	27,5	4	4813	700	3011	0,12	21
		м кабеля		19,3	0,7	3378	123	86	0,004	1
22	75-6-42	Вводная панель 2ВРУ-0,4	1	106300		106300				
		шт								
23	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-8	2	52400		52400				
		шт								
24	16-1-213	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,1785	898400		160364				
		1000 м								

25	18-3-212	Предохранитель ПН-100А	24	171		4 104				
		шт								
		3.2. Перегородки								
34	Е10-93-2	Установка перегородок из ПХВ профилей	6,3	442,78	26,74	2790	168	1531	1,29065	8
		м2 проемов		215,67	9,29	1359	59	108	0,04175	--
35	6-1-190	Перегородки из ПХВ профилей	6,3	10900		68670				
		м2 проемов								
36	Е10-92-3	Установка дверных блоков изПХВ профилей в внутреннх проемах перегородок площадь проема до 3 м2	1,89	391,62	27,59	740	52	380	1,058	2
		м2 проемов		176,79	9,47	334	18	108	0,04255	--
37	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой однополные	1,89	13000		24570				
		м2								
38	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,5	606,65	33,79	1 517	84	934	2,266	6
		м2		387,65	5,62	969	14	95	0,031	--
39	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	8,35	370,5	4,29	3 094	36	686	0,52348	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	708	14	95	0,00725	--
40	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливенилацетатными водоэмульсионными составами	8,35	333,16	2,63	2 782	22	600	0,4485	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		74,78	0,99	624	8	95	0,00449	--
		Раздел 4. Общежитие №2								
		4.1. Электротехнические работы								
41	Е21-23-1	Монтаж водно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2 252	--	1355	8,027	8
		шкаф		1397,25	--	1 397	--	97	--	--
42	Ц8-572-1	Шкаф распределительный ШР-8	1	1759	86	1 759	86	308	2	2
		шт		338	20,3	338	20	86	0,118	--
43	Ц8-523-1	Предохранитель установаливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А	24	280,3	11,7	6 727	281	3763	1	24
		шт		180	2,3	4 320	55	86	0,013	--
44	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВт, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	240	27,5	4	6 600	960	4128	0,12	29
		м кабеля		19,3	0,7	4 632	168	86	0,004	1

45	75-6-42	Вводная панель ВРУ-0,4	1	106300		106300				
		шт								
46	75-6-59	Шкаф распределительный ШР-8	1	52400		52400				
		шт								
47	16-1-213	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2	0,2448	898400		219928				
		1000 м								
48	16-1-343	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,255	79 100		20 171				
		1000 м								
49	18-3-212	Предохранитель ПН-100А	24	171		4104				
		4.2. Перегородки								
50	Е10-93-2	Установка перегородок из ПХВ профилей	6,36	442,78	26,74	2815	170	1545	1,29065	8
		м2 проемов		215,67	9,29	1372	59	108	0,04175	--
51	6-1-190	Перегородки из ПХВ профилей	6,36	10900		69324				
		м2 проемов								
52	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в внутреннх проемах перегородок площадь проема до 3 м2	1,89	391,62	27,59	740	52	380	1,058	2
		м2 проемов		176,79	9,47	334	18	108	0,04255	--
53	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однополные	1,89	13000		24570				
		м2								
54	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	2,45	606,65	33,79	1 486	83	916	2,266	6
		м2		387,65	5,62	950	14	95	0,031	--
55	Е15-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	8,3	370,5	4,29	3 075	36	682	0,52348	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	704	14	95	0,00725	--
56	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливенилацетатными водоэмульсионными составами	8,3	333,16	2,63	2 765	22	589	0,4485	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		74,78	0,99	621	8	95	0,00449	--

Раздел 1 Исключить

1.2 Учебный корпус

1	16-1-204	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х150 мм2К=-1,000;	-0,2346	1338000		-313895				
		1000м								

	1.3 Общежитие №1									
2	16-1-213	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2К=-1,000; *1000м*	-0,1785	898400		-160364				
	1.4 Общежитие №2									
3	16-1-213	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х95 мм2К=-1,000; *1000м*	-0,2448	898400		-219928				
		Итого по разделу 1				**-694187**	–		–	
						–	–		–	
		Стоимость: материалов, тенге				-694187				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-41651				
		Всего по разделу, тенге				**-735838**				
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Учебный корпус									
4	99-1-1(пл)	Кабель АБбШв 3х95+1х50 мм2 *м*	234,6	852		199879				
	2.2 Общежитие №1									
5	99-1-1(пл)	Кабель АБбШв 3х95+1х50 мм2 *м*	178,5	852		152082				
	2.3 Общежитие №2									
6	99-1-1(пл)	Кабель АБбШв 3х95+1х50 мм2 *м*	244,8	852		208570				
	2.4 КПП, Плац									
7	Е33-212-6	Демонтаж деревянных опор из готовых деталей на наружных фундаментах *опора*	7	2987,87	1952,87	20915	13670	9478	6,348	44
				1035	390,28	7245	2732	95	1,59	11
8	Е33-101-2	Демонтаж одностоечных с подкосом деревянных цельных опор *опора*	2	2291,43	1533,81	4583	3068	2218	4,5816	9
				757,62	409,91	1515	820	95	1,65	3
9	Ц8-149-1	Демонтаж провода АС 95, АВВГ 4Х4 *м кабеля*	1140	30,08	18,52	34291	21113	12902	0,056	64
				9	4,16	10260	4742	86	0,0244	28

10	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами *опора*	1	570,13 331,2	238,93 60,92	570 331	239 61	372 95	2,254 0,2375	2 –
11	Е33-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов *опора*	1	9541,22 401,06	– –	9541 401	– –	381 95	2,5415 –	3 –
12	Е33-257-1	Сборка и установка железобетонных одностоечных конических опор с кабельным вводом *опора*	1	2963,15 1156,61	1777,92 481,67	2963 1157	1778 482	1557 95	7,383 1,85	7 2
13	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105 *шт*	1	19500		19500				
14	Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 Вт *шт*	1	1397 486	489 107	1397 486	489 107	510 86	2,9 0,626	3 1
15	17-3-39	Прожектор, тип РКУ-250 Вт *шт*	1	8610		8610				
16	17-6-68	Лампы прожекторные *шт*	1	818		818				
17	2-1-29	Кронштейны *шт*	3	1060		3180				
		Итого по разделу 2				**666899**	**40357**			**132**
		Стоимость: материалов, тенге				**21395** 605147	**8944**			**45**
		Накладные расходы, тенге				27418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41659				
		Всего по разделу, тенге				**735976**				
		Сметная заработная плата, тенге				34452				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				191				
		Всего прямые затраты				**-27288**	**40357**			**132**

	21395	**8944**	**45**
Стоимость: материалов, тенге	-89040		
Накладные расходы, тенге	27288		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	0		
Всего по смете	**0**		
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	185 184	29 611	822
	123 351	7 155	39
Стоимость: материалов, тенге	1 564 544		
Накладные расходы, тенге	125 346		
заработная плата, тенге	37 686		
трудоемкость, чел-ч	126		
Ненормируемые и непредвиденные затраты , 6,00 %, тенге	18 632		
Итого по акту, в тенге	**2 627 199**		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**26 272**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**10 509**		
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2663980		
- в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1246 тенге (Имрп = 1,608)	4283679		
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	85674		
Сметная стоимость в текущем уровне цен	**4369353**		
НДС (12 %)	**524322**		
Итого к оплате	**4893675**		

Заказчик:
ГУ "Специализированная мужская школа
лицей-интернат "Жас Улан" им. Ш. Уалиханова для одаренных детей"
Управления образования ВКО
ВКО, г.Семей, ул. Шугаева, 159
БИН: 990840002960
ИИК: KZ48070102KSN1801000
БИК: KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК"

Директор _____ **Окасов К.Б.**

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"
ВКО, г.Семей, пр.Ауэзова, 42-112
БИН: 050540005047
ИИК: KZ85914102203KZ00061
БИК: SABRKZKA
ДБ АО «Сбербанк»

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**