Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительство общежития в п.Приуральное Бурлинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ № 17-16 от 10 марта 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 4 ЗА ИЮЛЬ 2016 ГОДА
ОТ 26 ИЮЛЯ 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
						Здание общежития Общестроительные работы Отделочные работы								
1	E0115-36-2 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен на клее обоями м2	183,59	255,7 114,18	4,97 1,5	46944 20962	913 276	22301 105	0,71 0,01	130 1				
						Фасад								
2	E0115-14-2	-Наружная облицовка декоративной плиткой над и подоконные пространства м2	21,6	1790,67 468	2,56 0,97	38678 10109	55 21	10636 105	2,7 -	58 -				
3	E0115-15-1	-Наружная облицовка керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ цоколь м2	2,011	2393,48 420,75	2,56 0,97	4813 846	5 2	890 105	2,55 -	5 -				
						Разные работы Крыльцо 1								
4	C11011-418 7 Изм. и доп. вып. 19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 4 мм т	0,001	76220 -	- -	76 -	- -	- -	- -	- -				
5	E0109-29-1	-Монтаж ограждения и поручня т	0,013	9356,61 5040	1121,01 108,01	122 66	15 1	60 90	28,9 5,46	- -				
6	C130806-58 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм мм м	6,5	111 -	- -	722 -	- -	- -	- -	- -				
7	C130806-54 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 15х15 мм, толщина стенки 1,0 мм м	14,07	29 -	- -	408 -	- -	- -	- -	- -				
8	E0162-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб м2	4,5	123,66 92,84	0,05 0,02	556 418	- -	395 94,5	0,59 -	3 -				
9	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-стойка м3	0,03	9645,06 771,75	95,97 36,25	289 23	3 1	25 105	4,9 0,18	- -				
10	E0109-34-1	-Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,00248	17355,77 12555	2191,29 101,25	43 31	5 -	28 90	73,6 0,49	- -				
11	C11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные т	0,00248	119700 -	- -	297 -	- -	- -	- -	- -				
12	C130806-78 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм м	8,112	474 -	- -	3845 -	- -	- -	- -	- -				
						Крыльцо 2								
13	C11011-418 7 Изм. и доп. вып. 19	-Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 4 мм т	0,0021	76220 -	- -	160 -	- -	- -	- -	- -				
14	E0109-29-1	-Монтаж ограждения и поручня т	0,013	9356,61 5040	1121,01 108,01	122 66	15 1	60 90	28,9 5,46	- -				
15	C130806-58 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм мм м	6,5	111 -	- -	722 -	- -	- -	- -	- -				
16	C130806-54 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 15х15 мм, толщина стенки 1,0 мм м	7,56	29 -	- -	219 -	- -	- -	- -	- -				
17	E0162-28-11	-Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей стальных труб	4,5	123,66 92,84	0,05 0,02	556 418	- -	395 94,5	0,59 -	3 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2			Козырек 1					
18	Е0109-22-1	-Монтаж козырька	0,38846	9491,06	4763,18	3687	1850	1774	23	9
		т		3712,5	1360,35	1442	528	90	5,24	2
19	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14	0,372	75600	-	28123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
20	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,00076	47200	-	36	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С130806-54 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, 15х15 мм, толщина стенки 1,0 мм	27,3	29	-	792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
22	Е0109-48-3	-Электродуговая сварка навеса крыльца	0,38846	9739,2	3333,3	3783	1295	2069	29,8	12
				5917,5	-	2299	-	90	-	-
		т								
23	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,8	0,05	131	-	31	0,03	-
				5,81	0,02	35	-	90	-	-
		м2								
24	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6	20,36	0,02	122	-	22	0,02	-
				4,16	-	25	-	90	-	-
		м2								
25	Е0109-47-1 Изм. и доп.вып.12	-Обшивка экрана стальным оцинкованным листом	3,6	55,94	2,99	201	11	161	0,3	1
				48,83	0,97	176	3	90	-	-
		м2								
26	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80	23,328	72	-	1680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
27	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.12	-Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной брускам	6	803,21	8,2	4819	49	1971	1,71	10
				272,95	3,08	1638	18	119	0,02	-
		м2								
28	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	6	20,48	0,91	123	5	36	0,03	-
				4,68	0,34	28	2	120	-	-
		м2			Козырек 2					
29	Е0112-7-5 Изм. и доп.вып.12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	5,76	715,17	8,2	4119	47	1892	1,71	10
				272,95	3,08	1572	18	119	0,02	-
		м2								
30	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	5,76	20,48	0,91	118	5	35	0,03	-
				4,68	0,34	27	2	120	-	-
		м2								
31	Е0109-47-1 Изм. и доп.вып.12	-Обшивка экрана стальным оцинкованным листом	4,68	55,95	2,99	262	14	210	0,3	1
				48,83	0,97	229	5	90	-	-
		м2								
32	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	-Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм ГОСТ 14918-80	30,3264	72	-	2184	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
					Отопление. Вентилянция Вентиляция					
33	Е0120-19-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	4	1129,1	7,3	4516	29	448	0,51	2
				85,05	2,36	340	9	128	0,01	-
		шт								
34	Е0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	8	355,85	16,96	2847	136	1984	1,12	9
				186,64	7,09	1493	57	128	0,03	-
		шт								
35	Е0120-3-3	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	26,4	1144,51	11,11	30215	293	8204	1,48	39
				238,61	4,16	6299	110	128	0,02	1
		м2								
36	Е0126-11-6	-Изоляция воздуховодов матами минераловатными толщиной 40 мм	33	160,62	45,76	5300	1510	3757	0,54	18
				96,75	17,1	3193	564	100	0,08	3
		м								
37	С11011-942	-Стеклопластик рулонный, марка ПА-Т-10	1,4	3860	-	5404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м2								
38	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,42	5520	-	2318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3			Воздушная линия ВЛ-0,4кВ					
39	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,02	5427,7	-	109	-	13	3,24	-
				531	-	11	-	123	-	-
		м3								
40	Е0133-103-2	-Демонтаж одностоечных железобетонных опор с одним	1	2074,48	1393,18	2074	1393	1025	3,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		591,3	384,93	591	385	105	1,6	2
41	Е0133-103-1	-Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/ опора	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
42	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5 опора	2	20600	-	41200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя шт	10	245,44	3,82	2454	38	458	0,21	2
				37,35	1,44	374	14	118	0,01	-
44	С11011-110	-Грунтовка на полимерных смолах, АК-070 м2	0,001	149500	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Е0133-107-6	-Установка опорных плит объемом до 0,65 м3 т	2	797,3	518,3	1595	1037	884	1,59	3
				279	141,84	558	284	105	0,52	1
46	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Опорно-анкерная плита шт	0,025	21400	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0133-108-1	-Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов м3	0,0425	7259,41	4310,78	309	183	175	16,1	1
				2745	1169,46	117	50	105	4,45	-
48	С151607-93 9 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-44х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 1км	0,042	102324	-	4298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А сечение 25 мм2 ГОСТ 839-80 км	0,005	258804	-	1294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Стяжки Г1, оголовок - 4шт т	0,0616	45000	-	2772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С151804-15 50 Изм. и доп. вып.20	-Скрепа, крюки шт	7	301	-	2107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	С11041-81	-Сталь полосовая 100х10 мм, -3шт /ГОСТ 1050-88/ т	0,001	43300	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С11041-100	-Траверсы стальные 2-х штырные шт	2	530	-	1060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С11041-104	-Хомуты кг	8	196	-	1568	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С11051-33 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Шурупы 24х170 мм т	0,005	124623	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	Ц0108-346-2	-Прокладка заземляющего проводника ЗП2 и ЗП6 м	3,25	26,5	-	86	-	76	0,15	-
				24,5	-	80	-	95	-	-
57	С11041-82	-Заземляющий проводник ЗП2 и ЗП6	0,022	48400	-	1065	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С151803-7	-кронштейн У-4, т	1	584	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С151803-40	-Анкерный и зажим, ПА ПС шт	10	284	-	2840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С151804-13 31 Изм. и доп. вып.20	-Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт	5	9	-	45	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С151804-19 96 Изм. и доп. вып.20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт	2	147	-	294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С151804-18 39 Изм. и доп. вып.20	-Зажимы натяжные болтовые СД-35 ГОСТ Р 51177-98 шт	5	589	-	2945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С151804-23 72 Изм. и доп. вып.20	-Зажимы ответвительные прессуемые 640 ГОСТ Р 51177-98	8	1630	-	13040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт							
64	С151804-23 Изм. и доп. вып.20	-Зажимы ответвительные прессуемые 71 ГОСТ Р 51177-98	4	189	-	756	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
65	С151804-23 Изм. и доп. вып.20	-Зажимы ответвительные 645 ГОСТ Р 51177-98	4	1630	-	6520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
66	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	10	104	-	1040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
67	С130804-29	-Трубы полиэтиленовые гофрированные, диаметр до 50 мм	0,01	86200	-	862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000м							
68	С130810-45	-Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	50	200	-	10000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
69	С11011-339	-Лента уплотнительная	1	598	-	598	-	-	-	-
			м2	-	-	-	-	-	-	-
70	С151804-22 08 Изм. и доп. вып.20	-Распорки дистанционные глухие РГ-2-300 ГОСТ Р 51177-98, ограничители	3	618	-	1854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
71	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	1	247,7	20,7	248	21	107	0,7	1
				111	1,6	111	2	95	0,01	-
			шт							
72	У1-38-4	-Песочница деревянная типа I, строительные работы	1	8168,42	182,99 МАФ	8168	183	1731	8,5	9
				1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	-
			песочн.							
73	У1-42-1	-Стол-скамья типа IA, строительные работы	1	10984,74	1263,18	10985	1263	5930	28	28
				4620	321,48	4620	321	120	1,6	2
			стол-ск.							
74	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	2	9155,54	432,17	18311	864	3022	7,9	16
				1295,25	143,82	2591	288	105	0,7	1
			скамья							
75	У1-40-3	-Установка для сушки белья типа 1, строительные работы	1	2891,08	81,79	2891	82	612	3,4	3
				562,65	19,74	563	20	105	0,1	-
			установ.							
76	У1-40-4	-Установка для сушки белья типа 1, монтаж металлоконструкций	1	6291,73	8,74	6292	9	563	3,6	4
				621,99	3,74	622	4	90	0,01	-
			установ.							
77	У1-49-1	-Урна типа 1, строительные работы	1	2720,42	80,96	2720	81	1063	6	6
				990	22,56	990	23	105	0,11	-
			урна							
						Благоустройство территории общежития Благоустройство Озеленение				
78	Е0147-36-5	-Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	1	253,13	37,37	253	37	279	1,34	1
				207,9	8,55	208	9	129	0,04	-
			шт							
79	С143012-34	-Стоимость саженцев лиственных пород 2-3 лет	1	649	-	649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
80	Е0101-152-1	-Посадка трав	272,04	48,83	0,23	13284	63	14968	0,33	90
			м2	48,6	0,09	13221	24	113	-	-
81	С143012-18	-Семена многолетних трав	3,3	515	-	1700	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
82	Е0101-153-1	-Полив посевов трав водой	272,04	19,29	16,91	5248	4601	1581	0,02	4
			м2	2,12	3,87	577	1053	97	0,02	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			377889	17869			490
			Тенге			79372	4637			21
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9132	-	-		-
	Материалы -		Тенге			131	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	359	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8490	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			357	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	54	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			569	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			10059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	412	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			265963	-	-		-
	Материалы -		Тенге			93720	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	69869	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44148	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			48099	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			75532	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		38
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	11330	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			20490	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			361985	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		466
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	81198	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14511	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6369	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5473	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4925	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	739	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1166	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20603	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6211	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			49480	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8309	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11902	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10635	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1595	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3607	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63722	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9904	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			38802	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2328	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			41130	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			497492	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		557
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97726	-		-

1.	ИТОГО	Тенге	497492
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	0
3.	В т.ч. прочих затрат	Тенге	0
4.	ИТОГО без стоимости оборудования и прочих затрат	Тенге	497492
5.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	16915
6.	Итого:	Тенге	514407
7.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	10185
8.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	5144
9.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	2058
10.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	17387
11.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования и прочих затрат, МРП=775 тенге	Тенге	531794
12.	Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,55742)	Тенге	1360021
13.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	27200
14.	ИТОГО	Тенге	1387221
15.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=26868800/31073740=0,8646786643641866	Тенге	1199500
16.	НДС, 12%	Тенге	143940
17.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	1343440

Заказчик:

и.о. руководителя отдела

_____ А.Турбев.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

Руководитель

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)
М.П.

Беккалиев С.Р. РНН 271810576696

Технадзор:

ИП «Рахметов Р.К.»

_____ Е.А.Башпаков.
(подпись)
М.П.

ИП РАХМЕТОВ Р.К.