мм. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения

Основание: Договор № 19 от 19.04.11г

Акт № 2 от 24 июня 2011 года

сдачи-приемки выполненных работ

Строительство линии электроосвещения в с. Лесхоз

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3	46,83	23,36	22,08	1094	1034	310	0,01	–
		м3 грунта		1,28	5,56	60	260	97	0,02	1
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр=1,2; кзпр=1,2;	3,57	262,72	–	938	–	1060	1,85	7
		м3 грунта		262,72	–	938	–	113	–	–
3	Е9-62-8	Изготовление металлических опор	1,75	25987,18	4444,95	45374	7761	32210	110	192
		т конструкций		19800	697,37	34571	1218	90	2,55	4
4	99-25-1	Трубы электросварные прямошовные д=133х4,5 (ГОСТ 10705-80)	60	929		55740				
		м								
5	99-25-2	Трубы электросварные прямошовные д=102х4 (ГОСТ 10705-80)	45	630		28350				
		м								
6	99-25-3	Трубы электросварные прямошовные д=76х3,5 (ГОСТ 10705-80)	60	417		25020				
		м								
7	99-25-4	Трубы водогазопроводные д=40х3,5 (ГОСТ 3262-75)	4,5	250		1125				
		м								

8 99-25-5	Прокат листовой горячекатанный, толщиной 5 мм. (ГОСТ 19903-74)	0,04	53775		2041				
	т								
9 99-25-6	Крюк КН-18	30	194,78		5843				
	шт								
10 Е13-16-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз	56,85	41,4	0,09	2354	5	229	0,02	1
	м2		4,41	0,05	251	3	90	0	–
11 Е13-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	170,55	54,52	0,09	9298	15	433	0,01	2
	м2		2,77	0,05	472	9	90	0	–
12 99-7-36	Оттяжка ОТ 1	0,77	96700		74193				
	т								
	Всего прямые затраты				**251370**	**8815**			**202**
					36292	**1490**			**5**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				206263				
	Накладные расходы, тенге				34242				
	- заработная плата, тенге				5136				
	- трудоемкость, чел.*час.				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17137				
	Всего				**302749**				
	Временные здания и сооружения (2,8%)				8477				
	- заработная плата, тенге				1195				
	- трудоемкость, чел.*час.				7				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)				9026				
	- заработная плата, тенге				4152				
	- трудоемкость, чел.*час.				25				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3112				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1245				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**324609**				
	Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**533333**				

- материалы, тенге	338890
- заработная плата, тенге	86458
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**544000**
НДС(12%)	65280
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**609280**

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет

Исполнитель :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия"
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300, РК ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Заказчик:
ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

РНН 181400214042
БИН 100940018283
РК, 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор ТОО "Энергия"

_____ **Рысев И.В.**

Начальник ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ **Агафонов В.И.**

Цены региона Восточно-Казахстанской обл. Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения
Основание: Договор № 19 от 19.04.11г

Акт № 3 от 19 июля 2011 года
сдачи-приемки выполненных работ
Строительство линии электроосвещения в с. Лесхоз

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,08	134,1	–	1352	–	1528	0,97	10
		м3 грунта		134,1	–	1352	–	113	–	–
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	40,32	6,48	6,48	261	261	82	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	85	97	0,01	–
3	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	40,32	3,2	3,2	129	129	41	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	42	97	0	–
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	40,32	21,55	4,52	869	182	666	0,11	4
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	687	–	97	–	–
5	Е33-204-1	Установка стальных опор, массой до 0,5 т.	15	3965,53	1831,4	59483	27471	40993	12	180
		опора		1977,75	625,01	29666	9375	105	2,34	35
6	Е33-105-1	Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ	8	763,12	227,62	6105	1821	4473	2,76	22
		оттяжка								

			463,5	68,94	-708	552	105	0,28	2
7 99-7-36	Оттяжка ОТ 1	1,37	96700		132838				
	т								
8 Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	1350	196,8	46,3	265680	62505	42194	0,14	189
	м кабеля								
			22,5	10,4	30375	14040	95	0,06	82
9 Ц8-303-7	Трос продольно-несущий	1,35	7449,9	2609	10057	3522	6887	29	39
	км								
			4770	599	6440	809	95	3,5	5
10 99-27-1	Трос стальной - 6,2 мм	1350	92		124200				
	м								
11 Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	5	34,1	2,7	171	14	121	0,15	1
	м кабеля								
			25	0,4	125	2	95	0	–
12 16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2	1,36	122300		165717				
	1000м								
13 Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
	шт								
			317	13,5	317	14	95	0,08	–
14 Ц8-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	5054,8	3784	5055	3784	1965	7	7
	шт								
			1233	835	1233	835	95	4,88	5
15 16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми жилами, 1 кВ.	1	5070		5070				
	комплект								
16 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	30	1745,38	1411,25	52361	42338	18045	2,01	60
	светильник								
			333	239,85	9990	7196	105	0,81	24
17 17-3-5	Светильники, тип РКУ01-250-011	30	6550		196500				
	шт								
18 17-6-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления, ДРЛ-250	30	794		23820				
	шт								
19 80-6-13	Ящик управления электроосвещением и учета электроэнергии (индивидуального исполнения)	1	49944		49944				
	шт								

20 Е9-62-8	Изготовление стремянок, кронштейнов.	0,09	24244,95	4444,95	2215	406	1686	110	10
	т конструкций								
			19800	697,37	1809	64	90	2,55	–
21 99-1-505	Сталь круглая 10 мм	0,05	61380		2762				
	т								
22 8-6-22	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 40х3,5 мм	15	385		5775				
	м								
23 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,09	13010,1	1826,1	1188	167	1124	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	740	63	140	3,37	–
24 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,7	2,1	1662	126	1151	0,1	6
	м кабеля								
			19,7	0,5	1182	30	95	0	–
25 16-1-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,06	42000		2520				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**1117033**	**142794**			**534**
					87624	**33107**			**153**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				834046				
	оборудования, тенге				49944				
	Накладные расходы, тенге				121270				
	- заработная плата, тенге				18314				
	- трудоемкость, чел.*час.				61				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				71302				
	Всего				**1309605**				
	Временные здания и сооружения (2,8%)				35296				
	- заработная плата, тенге				4975				
	- трудоемкость, чел.*час.				28				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)				37579				
	- заработная плата, тенге				17282				
	- трудоемкость, чел.*час.				105				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				12958				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				5183				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1400621**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**2300633**
- материалы, тенге	1370338
- оборудование, тенге	82058
- заработная плата, тенге	296108
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**2346646**
НДС(12%)	281598
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**2628244**

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет

Исполнитель :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия"
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300, РК ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Заказчик:
ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

РНН 181400214042
БИН 100940018283
РК, 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор ТОО "Энергия"

_____ **Рысев И.В.**

Начальник ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ **Агафонов В.И.**