Заказчик: Восточная Региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО "Казахтелеком"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ"

Объект: Капитальный ремонт технологических помещений производственного здания с. Кокпекти. Кокпектинского района ул. Шериаздана, 42

Договор:№1/490В от 02.09.2019г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за ноябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Комната сторонних операторов 1										
1	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**6,7**		**110,37**	**--**	**739**	**--**	**--**	**532**	**1374**
		НР - 72%; СП - 8%				**110,37**	**--**	**739**	**--**		**102**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	0,7631	968,38		739,00				
1.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,03149	--				--		
2	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**10,3**		**36,53**	**--**	**376**	**--**	**--**	**271**	**699**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,53**	**--**	**376**	**--**		**52**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	0,3883	968,30		376,00				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,01133	--				--		
3	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**33**		**570,72**	**--**	**18834**	**--**	**4133**	**11761**	**33042**
		НР - 80%; СП - 8%				**445,48**	**--**	**14701**	**--**		**2448**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	12,21	1204,01		14701,00				
3.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,198	20873,00				4133,00		
4	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**33**		**709,65**	**4,16**	**23418**	**137**	**7206**	**12915**	**39240**
		НР - 80%; СП - 8%				**487,11**	**2,08**	**16075**	**69**		**2907**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	12,87	1249,03		16075,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0495							
4.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0495		2770,00		137,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0495		1384,00		68,51			
4.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,1023	90,00				9,00		
4.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,2772	170,00				47,00		
4.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,02079	267025,00				5551,00		
4.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	16,83	95,00				1599,00		
5	**Е12-110101-0401**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**6,7**		**3499,11**	**--**	**23444**	**--**	**4389**	**13719**	**40136**
		НР - 72%; СП - 8%				**2843,97**	**--**	**19055**	**--**		**2973**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,28	15,26	1249,02		19055,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	0,15477	28361,00				4389,00		
5.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	0,22646	--				--		
6	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,7**		**854,65**	**4,43**	**5726**	**30**	**1596**	**3292**	**9740**
		НР - 80%; СП - 8%				**612,01**	**2,21**	**4100**	**15**		**721**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	3,28	1248,86		4100,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0107							
6.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,01072		2770,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,01072		1384,00		14,84			
6.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,02077	90,00				2,00		
6.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,05628	170,00				10,00		
6.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,004623	267025,00				1234,00		
6.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	3,685	95,00				350,00		
7	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**6,7**		**740,96**	**--**	**4964**	**--**	**2562**	**2258**	**7800**
		НР - 94%; СП - 8%				**358,49**	**--**	**2402**	**--**		**578**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	2,39	1007,04		2402,00				
7.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,13668	18704,00				2556,00		
7.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	0,2345	26,00				6,00		
8	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**6,7**		**99,82**	**--**	**669**	**--**	**639**	**28**	**752**
		НР - 94%; СП - 8%				**4,43**	**--**	**30**	**--**		**56**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,0295	1017,64		30,00				
8.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,03417	18704,00				639,00		
9	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**6,7**		**3707,22**	**13,85**	**24838**	**93**	**21930**	**2690**	**29731**
		НР - 94%; СП - 8%				**420,20**	**6,92**	**2815**	**46**		**2202**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	2,56	1099,87		2815,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,0335							
9.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,0335		2770,00		93,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0335		1384,00		46,36			
9.4	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	3,35	454,00				1521,00		
9.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,0335	90,00				3,00		
9.6	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	6,834	2986,00				20406,00		
10	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**10,3**		**299,78**	**1,58**	**3088**	**16**	**2153**	**869**	**4274**
		НР - 94%; СП - 8%				**89,24**	**0,55**	**919**	**6**		**317**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	0,686	1339,69		919,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0041							
10.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,13699		11,00		2,00			
10.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	0,20703		16,00		3,00			
10.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00412		2770,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00412		1384,00		5,70			
10.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	2,7089	38,00				103,00		
10.7	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	10,403	197,00				2049,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**106097**	**276**	**44608**	**48335**	**166788**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								61212	135	--	12356	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106097				
	Материалы		Тенге					44609				
	Всего заработная плата		Тенге						61348			
		Накладные расходы	Тенге					48335				
		Сметная прибыль	Тенге					12355				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					166787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						61348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					166787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						61348			
		РАЗДЕЛ 2. Комната сторонних операторов 2										
11	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**8,4**		**110,37**	**--**	**927**	**--**	**--**	**668**	**1722**
		НР - 72%; СП - 8%				**110,37**	**--**	**927**	**--**		**128**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	0,9568	968,90		927,00				
11.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,03948	--				--		
12	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**11,7**		**36,53**	**--**	**427**	**--**	**--**	**308**	**794**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,53**	**--**	**427**	**--**		**59**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	0,4411	968,06		427,00				
12.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,01287	--				--		
13	**Е12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**1**		**1368,40**	**--**	**1368**	**--**	**--**	**985**	**2542**
		НР - 72%; СП - 8%				**1368,40**	**--**	**1368**	**--**		**188**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	1,29	1062,69		1368,00				
13.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,1066	0,1066	--				--		
14	**Е12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**2**		**472,63**	**--**	**945**	**--**	**--**	**681**	**1756**
		НР - 72%; СП - 8%				**472,63**	**--**	**945**	**--**		**130**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	0,9222	1024,72		945,00				
14.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0342	0,0684	--				--		
15	**Е12-060101-0301**	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	**м2**	**0,69**		**2593,40**	**--**	**1789**	**--**	**--**	**1288**	**3324**
		НР - 72%; СП - 8%				**2593,40**	**--**	**1789**	**--**		**246**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	2,76	1,9	940,77		1789,00				
15.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,134	0,09246	--				--		
16	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**2**		**2754,38**	**107,17**	**5509**	**214**	**2617**	**2499**	**8648**
		НР - 90%; СП - 8%				**1338,97**	**49,41**	**2678**	**99**		**641**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	2,22	1204,03		2678,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,0714							
16.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,3924		16,00		6,00			
16.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,0714		2770,00		198,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,0714		1384,00		98,82			
16.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,6046		17,00		10,00			
16.6	134848 С	Блоки оконные	м2	1	2	--				--		
16.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,84	1422,00				2616,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	С121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	2		22439,00	--	44878	--	44878	--	48468
		СП - 8%				--	--	--	--		3590	
18	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	1,15		1585,64	8,31	1823	10	1528	261	2251
		НР - 90%; СП - 8%				247,58	4,15	285	5		167	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	0,2459	1159,15		285,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0034							
18.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00345		2770,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,00345		1384,00		4,77			
18.4	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	1,04305	1422,00				1483,00		
18.5	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	4,6	10,00				46,00		
19	С121-090205-0110	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,15		2864,00	--	3294	--	3294	--	3557
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
20	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,2507		3015,73	1,94	756	--	474	260	1097
		НР - 92%; СП - 8%				1125,58	0,97	282	--		81	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	0,2437	1157,25		282,00				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0002							
20.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000175		2770,00		0,49			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000175		1384,00		0,24			
20.4	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,030084	105,00				3,00		
20.5	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,010028	348,00				3,00		
20.6	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,001429	326614,00				467,00		
21	Е11-150108-1901	**Откосы оконные пластиковые (прим) Устройство**	м	4,72		509,78	0,06	2406	--	175	1784	4526
		НР - 80%; СП - 8%				472,57	--	2231	--		335	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	1,85	1204,25		2231,00				
21.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,017936		16,00		0,29			
21.3	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,20296	864,00				175,00		
22	С	**Пластиковый откос**	м	4,72		4200,00	--	19824	--	19824	--	21410
		СП - 8%				--	--	--	--		1586	
23	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов снаружи здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	3		5729,56	--	17189	--	2756	10392	29787
		НР - 72%; СП - 8%				4811,15	--	14433	--		2206	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,85	11,56	1248,96		14433,00				
23.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,132	20873,00				2755,00		
23.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,081	0,243	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2,8		2601,45	3,88	7284	11	1548	4584	12818
		НР - 80%; СП - 8%				2044,58	1,94	5725	5		949	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	4,14	1384,04		5725,00				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0039							
24.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,00392		2770,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,00392		1384,00		5,43			
24.4	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	35,896	41,00				1472,00		
24.5	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,0126	176,00				2,00		
24.6	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	0,32788	227,00				74,00		
25	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**36,1**		**570,72**	**--**	**20603**	**--**	**4521**	**12865**	**36146**
		НР - 80%; СП - 8%				**445,48**	**--**	**16082**	**--**		**2677**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	13,36	1204,01		16082,00				
25.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,2166	20873,00				4521,00		
26	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**36,1**		**709,65**	**4,16**	**25618**	**150**	**7883**	**14128**	**42926**
		НР - 80%; СП - 8%				**487,11**	**2,08**	**17585**	**75**		**3180**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	14,08	1249,02		17585,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0542							
26.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,05415		2770,00		150,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,05415		1384,00		74,94			
26.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,11191	90,00				10,00		
26.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,30324	170,00				52,00		
26.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,022743	267025,00				6073,00		
26.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	18,411	95,00				1749,00		
27	**Е12-110101-0401**	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**8,4**		**3499,11**	**--**	**29393**	**--**	**5504**	**17200**	**50320**
		НР - 72%; СП - 8%				**2843,97**	**--**	**23889**	**--**		**3727**	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,28	19,13	1248,98		23889,00				
27.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	0,19404	28361,00				5503,00		
27.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	0,28392	--				--		
28	**Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**8,4**		**854,65**	**4,43**	**7179**	**37**	**2001**	**4128**	**12211**
		НР - 80%; СП - 8%				**612,01**	**2,21**	**5141**	**19**		**905**	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	4,12	1249,03		5141,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0134							
28.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,01344		2770,00		37,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,01344		1384,00		18,60			
28.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,02604	90,00				2,00		
28.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,07056	170,00				12,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,005796	267025,00				1548,00		
28.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	4,62	95,00				439,00		
29	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,4**		740,96	--	**6224**	--	3213	2831	9779
		НР - 94%; СП - 8%				358,49	--	**3011**	--		724	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	2,99	1006,89		3011,00				
29.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,17136	18704,00				3205,00		
29.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	0,294	26,00				8,00		
30	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**8,4**		99,82	--	**838**	--	**801**	**35**	**943**
		НР - 94%; СП - 8%				4,43	--	**37**	--		**70**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,037	1001,08		37,00				
30.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,04284	18704,00				801,00		
31	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**8,4**		**3707,22**	**13,85**	**31141**	**116**	**27495**	**3373**	**37274**
		НР - 94%; СП - 8%				**420,20**	**6,92**	**3530**	**58**		**2761**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	3,21	1100,10		3530,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,042							
31.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,042		2770,00		116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,042		1384,00		58,13			
31.4	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	4,2	454,00				1907,00		
31.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,042	90,00				4,00		
31.6	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	8,568	2986,00				25584,00		
32	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**11,75**		**299,78**	**1,58**	**3522**	**19**	**2454**	**992**	**4875**
		НР - 94%; СП - 8%				**89,24**	**0,55**	**1049**	**7**		**361**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	0,7825	1340,49		1049,00				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0047							
32.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	0,156275		11,00		2,00			
32.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	0,236175		16,00		4,00			
32.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0047		2770,00		13,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0047		1384,00		6,50			
32.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	3,09025	38,00				117,00		
32.7	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	11,8675	197,00				2338,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**232939**	**558**	**130966**	**79262**	**337174**
								101415	**267**	--	**24974**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**232939**				
	Материалы		Тенге					**62971**				
	Всего заработная плата		Тенге						**101682**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**67996**				
		Накладные расходы	Тенге					**79261**				
		Сметная прибыль	Тенге					**24976**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**337176**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**84**
		Сметная заработная плата	Тенге						**101682**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**337176**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**84**
		Сметная заработная плата	Тенге						**101682**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. аккумуляторная										
33	Е12-070101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытий**	м2	**8,61**		113,18	2,81	974	24	--	694	1801
		НР - 72%; СП - 8%				110,37	1,51	950	13		133	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	0,9807	968,72		950,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,0112							
33.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,011193		2161,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,011193		1158,00		12,96			
33.4	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,040467	--				--		
34	Е12-070101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	**8,61**		36,53	--	315	--	--	226	584
		НР - 72%; СП - 8%				36,53	--	315	--		43	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	0,3246	970,43		315,00				
34.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,009471	--				--		
35	Е12-060101-0101	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	**1**		1368,40	--	1368	--	--	985	2542
		НР - 72%; СП - 8%				1368,40	--	1368	--		186	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	1,29	1062,69		1368,00				
35.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,1066	0,1066	--				--		
36	Е12-060101-0202	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	**2**		472,63	--	945	--	--	681	1756
		НР - 72%; СП - 8%				472,63	--	945	--		130	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	0,9222	1024,72		945,00				
36.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0342	0,0684	--				--		
37	Е12-060101-0301	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	м2	**0,69**		2593,40	--	1789	--	--	1288	3324
		НР - 72%; СП - 8%				2593,40	--	1789	--		246	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	2,76	1,9	940,77		1789,00				
37.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,134	0,09246	--				--		
38	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	**2**		2754,38	107,17	5509	214	2617	2499	8648
		НР - 90%; СП - 8%				1338,97	49,41	2678	99		641	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	2,22	1204,03		2678,00				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,0714							
38.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,3924		16,00		6,00			
38.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,0714		2770,00		198,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,0714		1384,00		98,82			
38.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	0,6046		17,00		10,00			
38.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	1,84	1422,00				2616,00		
39	С121-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**2**		22439,00	--	44878	--	44878	--	48468
		СП - 8%				--	--	--	--		3590	
40	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	**1,15**		1585,64	8,31	1823	10	1528	261	2251
		НР - 90%; СП - 8%				247,58	4,15	285	5		167	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	0,2459	1159,15		285,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0034							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00345		2770,00		10,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,00345		1384,00		4,77			
40.4	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	1,04305	1422,00				1483,00		
40.5	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	4,6	10,00				46,00		
41	С121-090205-0110	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	1,15		2864,00	--	3294	--	3294	--	3557
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
42	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	2		111,00	--	222	--	222	--	240
		СП - 8%				--	--	--	--		18	
43	Е11-150108-1901	**Откосы оконные пластиковые (прим) Устройство**	м	4,72		509,78	0,06	2406	--	175	1784	4526
		НР - 80%; СП - 8%				472,57	--	2231	--		335	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	1,85	1204,25		2231,00				
43.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,017936		16,00		0,29			
43.3	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,20296	864,00				175,00		
44	С	**Пластиковый откос**	м	4,72		4200,00	--	19824	--	19824	--	21410
		СП - 8%				--	--	--	--		1586	
45	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов снаружи здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	3		5729,56	--	17189	--	2756	10392	29787
		НР - 72%; СП - 8%				4811,15	--	14433	--		2206	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,85	11,56	1248,96		14433,00				
45.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,132	20873,00				2755,00		
45.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,081	0,243	--				--		
46	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,35		3015,73	1,94	1056	1	661	363	1532
		НР - 92%; СП - 8%				1125,58	0,97	394	--		113	
46.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	0,3402	1158,14		394,00				
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0002							
46.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,000245		2770,00		0,68			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,000245		1384,00		0,34			
46.4	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 *	кг	0,12	0,042	105,00				4,00		
46.5	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,014	348,00				5,00		
46.6	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,001995	326614,00				652,00		
47	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,8		2601,45	3,88	7284	11	1548	4584	12818
		НР - 80%; СП - 8%				2044,58	1,94	5725	5		949	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	4,14	1384,04		5725,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0039							
47.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,00392		2770,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,00392		1384,00		5,43			
47.4	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	35,896	41,00				1472,00		
47.5	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,0126	176,00				2,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.6	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	0,32788	227,00				74,00		
48	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	45,1		**570,72**	--	25739	--	**5648**	**16073**	**45157**
		НР - 80%; СП - 8%				**445,48**	--	20091	--		**3345**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	16,69	1203,99		20091,00				
48.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,2706	20873,00				5648,00		
49	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	47,9		**709,65**	**4,16**	**33992**	**199**	**10460**	**18746**	**56957**
		НР - 80%; СП - 8%				**487,11**	**2,08**	**23333**	**99**		**4219**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	18,68	1249,02		23333,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,0718							
49.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,07185		2770,00		199,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,07185		1384,00		99,44			
49.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,14849	90,00				13,00		
49.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,40236	170,00				68,00		
49.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,030177	267025,00				8058,00		
49.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	24,429	95,00				2321,00		
50	Е12-110101-0401	**Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	8,61		**3499,11**	--	**30127**	--	**5640**	**17630**	**51578**
		НР - 72%; СП - 8%				**2843,97**	--	**24487**	--		**3821**	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	2,28	19,6	1249,02		24487,00				
50.2	102690 С	Раствор готовый отделочный легкий известковый 1:2:5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0231	0,198891	28361,00				5641,00		
50.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,0338	0,291018	--				--		
51	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	8,61		**854,65**	**4,43**	**7359**	**38**	**2052**	**4231**	**12516**
		НР - 80%; СП - 8%				**612,01**	**2,21**	**5269**	**19**		**927**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	4,22	1248,90		5269,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,0138							
51.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,013776		2770,00		38,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,013776		1384,00		19,07			
51.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,026691	90,00				2,00		
51.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,072324	170,00				12,00		
51.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,005941	267025,00				1586,00		
51.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	4,7355	95,00				450,00		
52	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	8,61		**740,96**	--	**6380**	--	**3293**	**2901**	**10024**
		НР - 94%; СП - 8%				**358,49**	--	**3087**	--		**742**	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	3,07	1007,13		3087,00				
52.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,175644	18704,00				3285,00		
52.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	0,30135	26,00				8,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-110101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	8,61		99,82	--	859	--	821	36	967
		НР - 94%; СП - 8%				4,43	--	38	--		72	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,0379	1003,06		38,00				
53.2	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,043911	18704,00				821,00		
54	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	8,61		1632,85	24,35	14059	210	2118	11099	27170
		НР - 94%; СП - 8%				1362,45	8,86	11731	76		2013	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,13	9,74	1204,03		11731,00				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0064	0,0551							
54.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,030996		4563,00		141,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,030996		1384,00		42,90			
54.4	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0154	0,132594		11,00		1,00			
54.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,024108		2770,00		67,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,024108		1384,00		33,37			
54.6	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,04305	90,00				4,00		
54.7	249623 С	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	4,5	38,745	41,00				1589,00		
54.8	249697 С	Смеси сухие цементные для затирки швов плиток, серая СТ РК 1168-2006	кг	0,6	5,166	64,00				331,00		
54.9	279917 С	Керамические плитки	м2	1,02	8,7822	--				--		
54.10	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1	0,861	227,00				195,00		
55	С122-060301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	8,61		2422,00	--	20853	--	20853	--	22522
		СП - 8%				--	--	--	--		1668	
56	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	11,4		587,70	1,66	6700	19	3014	3456	10968
		НР - 94%; СП - 8%				321,67	0,83	3667	9		812	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	2,69	1362,99		3667,00				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0068							
56.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,00684		2770,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,00684		1384,00		9,47			
56.4	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,01824	16887,00				308,00		
56.5	249302 С	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	11,514	235,00				2706,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**254945**	**726**	**131402**	**97929**	**381103**
								122815	**327**	**--**	**28227**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**254945**				
	Материалы		Тенге					**42333**				
	Всего заработная плата		Тенге						**123142**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**89071**				
		Накладные расходы	Тенге					**97929**				
		Сметная прибыль	Тенге					**28230**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**381103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**101**
		Сметная заработная плата	Тенге						**123142**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**381103**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**101**
		Сметная заработная плата	Тенге						**123142**			

РАЗДЕЛ 4. ЭПУ,ЗИП,УТО

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	24,3		110,37	--	2682	--	--	1931	4982
						110,37	--	2682	--		369	
		НР - 72%; СП - 8%				969,01		2682,00				
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	2,77	--				--		
57.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,11421							
58	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	19,8		36,53	--	723	--	--	521	1344
						36,53	--	723	--		100	
		НР - 72%; СП - 8%				968,57		723,00				
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	0,7465	--				--		
58.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,02178							
59	**Е12-060101-0101**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2		1368,40	--	2737	--	--	1970	5084
						1368,40	--	2737	--		377	
		НР - 72%; СП - 8%				1063,08		2737,00				
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,29	2,57	--				--		
59.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,1066	0,2132							
60	**Е12-060101-0202**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	4		472,63	--	1891	--	--	1361	3512
						472,63	--	1891	--		260	
		НР - 72%; СП - 8%				1025,27		1891,00				
60.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,4611	1,84	--				--		
60.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0342	0,1368							
61	**Е12-060101-0301**	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	м2	1,38		2593,40	--	3579	--	--	2577	6648
						2593,40	--	3579	--		492	
		НР - 72%; СП - 8%				941,03		3579,00				
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	2,76	3,8	--				--		
61.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,134	0,18492							
62	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4		2754,38	107,17	11018	429	5233	4998	17297
						1338,97	49,41	5356	198		1281	
		НР - 90%; СП - 8%				1204,03		5356,00				
62.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	4,45							
62.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,1428							
62.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	0,7848		16,00		13,00			
62.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,1428		2770,00		396,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,1428		1384,00		197,64			
62.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,2092		17,00		21,00			
62.6	134848 С	Блоки оконные	м2	1	4	--				--		
62.7	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,68	1422,00				5233,00		
63	**С121-090201-0403**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4		22439,00	--	89756	--	89756	--	96936
						--	--	--	--		7180	
		СП - 8%										
64	**Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	2,3		1585,64	8,31	3647	19	3059	521	4502
						247,58	4,15	569	10		333	
		НР - 90%; СП - 8%				1157,12		569,00				
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	0,4917							
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0069							
64.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0069		2770,00		19,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0069		1384,00		9,55			
64.4	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	2,0861	1422,00				2966,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
64.5	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	9,2	10,00				92,00		
65	С121-090205-0110	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	2,3		2864,00	--	6587	--	6587	--	7114
		СП - 8%				--	--	--	--		527	
66	С121-090206-0301	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	4		111,00	--	444	--	444	--	480
		СП - 8%				--	--	--	--		36	
67	Е11-150108-1901	**Откосы оконные пластиковые (прим) Устройство**	м	9,44		509,78	0,06	4812	1	350	3569	9052
		НР - 80%; СП - 8%				472,57	--	4461	--		670	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	3,71	1203,98		4461,00				
67.2	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,035872		16,00		0,57			
67.3	135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,40592	864,00				351,00		
68	С	**Пластиковый откос**	м	9,44		4200,00	--	39648	--	39648	--	42820
		СП - 8%				--	--	--	--		3172	
69	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,7		3027,78	13,99	2119	10	1321	727	3074
		НР - 92%; СП - 8%				1125,58	3,74	788	3		228	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	0,6804	1158,14		788,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0019							
69.3	698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,0014		6023,00		8,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0014		1384,00		1,94			
69.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00049		2770,00		1,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00049		1384,00		0,68			
69.5	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,084	105,00				9,00		
69.6	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,028	348,00				10,00		
69.7	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,00399	326614,00				1303,00		
70	Е11-100402-0603 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С двумя дверными проемами. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	14,28		1759,28	13,22	25123	189	5195	17834	46394
		НР - 90%; СП - 8%				1382,28	5,40	19739	77		3437	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,09	15,52	1272,00		19739,00				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,0557							
70.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0348	0,496944		16,00		8,00			
70.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0039	0,055692		2770,00		154,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,055692		1384,00		77,08			
70.5	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0084	0,119952		204,00		24,00			
70.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0087	0,124236		17,00		2,00			
70.7	131274 С	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	1,4516	20,728848	--				--		
70.8	131287 С	Профили стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	2,7239	38,897292	--				--		
70.9	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,155	2,2134	38,00				84,00		
70.10	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,97	13,8516	7,00				97,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
70.11	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0381	0,544068	1598,00				869,00		
70.12	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,357	302,00				108,00		
70.13	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,872	12,45216	78,00				971,00		
70.14	248324 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00204	0,029131	47218,00				1376,00		
70.15	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	14,7084	--				--		
70.16	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0003	0,004284	176,00				0,75		
70.17	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,2107	17,288796	50,00				864,00		
70.18	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,0057	14,361396	32,00				460,00		
70.19	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	2,2373	31,948644	10,00				319,00		
70.20	249366 С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	2,35	33,558	--				--		
70.21	271926 С	Уголок для крепления несущих элементов	шт.	0,4	5,712	--				--		
70.22	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,014	0,19992	227,00				45,00		
71	**С122-030201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**33,558**		**472,00**	**--**	**15839**	**--**	**15839**	**--**	**17107**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1267**	
72	**С121-060902-0401**	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**38,89**		**155,00**	**--**	**6028**	**--**	**6028**	**--**	**6510**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**482**	
73	**С121-060902-0102**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	**м**	**20,72**		**135,00**	**--**	**2797**	**--**	**2797**	**--**	**3021**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**224**	
74	**Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 15**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**8,5**		**1573,77**	**28,24**	**13377**	**240**	**2275**	**9863**	**25099**
		НР - 90%; СП - 8%				**1277,85**	**11,43**	**10862**	**97**		**1859**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1	8,54	1272,03		10862,00				
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,0578							
74.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0289		5045,00		146,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0289		1977,00		57,14			
74.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	0,2618		16,00		4,00			
74.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,0289		2770,00		80,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0289		1384,00		40,00			
74.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,04505		204,00		9,00			
74.7	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,0476		17,00		0,81			
74.8	131274 С	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	1,2553	10,67005	--				--		
74.9	131287 С	Профили стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	2,0504	17,4284	--				--		
74.10	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	1,3345	38,00				51,00		
74.11	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	0,2856	1598,00				456,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
74.12	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,2125	302,00				64,00		
74.13	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	7,7418	78,00				604,00		
74.14	248659 С	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	8,755	--				--		
74.15	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,0034	176,00				0,60		
74.16	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,4045	11,93825	50,00				597,00		
74.17	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1344	9,6424	32,00				309,00		
74.18	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	2,0107	17,09095	10,00				171,00		
74.19	249366 С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	17,85	--				--		
74.20	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,012	0,102	227,00				23,00		
75	С122-030201-0105	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	17,85		472,00	--	8425	--	8425	--	9099
		СП - 8%				--	--	--	--		674	
76	С121-060902-0401	**Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	м	17,42		155,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%				--	--	--	--		216	
77	С121-060902-0102	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм**	м	10,67		135,00	--	1440	--	1440	--	1556
		СП - 8%				--	--	--	--		115	
78	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов снаружи здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	3		5729,56	--	17189	--	2756	10392	29787
		НР - 72%; СП - 8%				4811,15	--	14433	--		2206	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,85	11,56	1248,96		14433,00				
78.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,132	20873,00				2755,00		
78.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,081	0,243	--				--		
79	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,8		2607,08	9,50	7300	27	1548	4584	12835
		НР - 80%; СП - 8%				2044,58	1,94	5725	5		951	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	4,14	1384,04		5725,00				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0039							
79.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,00392		2770,00		11,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,00392		1384,00		5,43			
79.4	3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0423	0,11844		133,00		16,00			
79.5	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	35,896	41,00				1472,00		
79.6	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0045	0,0126	176,00				2,00		
79.7	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	0,32788	227,00				74,00		
80	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	128,6		570,72	--	73394	--	16105	45831	128763