7053744

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения

Основание: Договор № 19 от 19.04.11г

Акт № 4 от 19 июля 2011 года

сдачи-приемки выполненных работ

Строительство линии электроосвещения сквера площади Республики

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-56-1	Демонтаж металлических опор ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *т конструкций*	0,4	13472,73 3861	7544,14 1690,51	5389 1544	3018 676	1998 90	21,18 5,59	8 2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	235,32	218,93 218,93	– –	51519 51519	– –	58216 113	1,54 –	362 –
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	636	36,7 8,8	27,8 6,9	23341 5597	17681 4388	9486 95	0,06 0,04	38 25
4	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	540	26,4	3,1	14256	1674	10055	0,11	59

		м кабеля								
				19,1	0,5	10314	270	95	0	2
5	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	540	32,4	23,7	17496	12798	7439	0,06	32
		м кабеля								
				8,6	5,9	4644	3186	95	0,03	18
6	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,1	27450	–	2635	–	2899	175	17
		канало-километр трубопровода								
				27450	–	2635	–	110	–	–
7	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	96	27,7	2,1	2659	202	1842	0,1	10
		м кабеля								
				19,7	0,5	1891	48	95	0	–
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	162,34	134,1	–	21770	–	24600	0,97	158
		м3 грунта								
				134,1	–	21770	–	113	–	–
9	30-8-92	Песок природный	62,97	1050		66119				
		м3								
10	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	4,32	11000		47520				
		1000шт								
11	Ц8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	5	34,1	2,7	171	14	121	0,15	1
		м кабеля								
				25	0,4	125	2	95	0	–
12	Ц8-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	5054,8	3784	5055	3784	1965	7	7
		шт								
				1233	835	1233	835	95	4,88	5
13	16-10-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми жилами, до 1 кВ.	1	5070		5070				
		комплект								
14	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	64,68	218,93	–	14160	–	16001	1,54	100
		м3 грунта								
				218,93	–	14160	–	113	–	–
15	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	362	36,7	27,8	13285	10064	5400	0,06	22
		м кабеля								
				8,8	6,9	3186	2498	95	0,04	14

16	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	458	26,4	3,1	12091	1420	8528	0,11	50
		м кабеля		19,1	0,5	8748	229	95	0	1
17	Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	458	32,4	23,7	14839	10855	6309	0,06	27
		м кабеля		8,6	5,9	3939	2702	95	0,03	16
18	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,16	27450	–	4365	–	4802	175	28
		канало-километр трубопровода		27450	–	4365	–	110	–	–
		Всего прямые затраты				**321740**	**61510**			**919**
						135670	**14834**			**83**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				124564				
		Накладные расходы, тенге				159661				
		- заработная плата, тенге				23949				
		- трудоемкость, чел.*час.				80				
		Стоимость демонтируемых материалов				827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28934				
		Всего				**510335**				
		Временные здания и сооружения (2,8%)				14289				
		- заработная плата, тенге				2015				
		- трудоемкость, чел.*час.				11				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)				15214				
		- заработная плата, тенге				6998				
		- трудоемкость, чел.*час.				43				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				5246				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				2098				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**547182**				
		Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге				**899020**				
		- материалы, тенге				204659				
		- заработная плата, тенге				313501				

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 [illegible])	**917000**
НДС(12%)	110040
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**1027040**

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения раблот не имеет

Исполнитель :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия"
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300, РК ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Заказчик:
ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

РНН 181400214042
БИН 100940018283
РК, 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор ТОО "Энергия"

_____ **Рысев И.В.**

Начальник ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ **Агафонов В.И.**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения

Основание: Договор № 19 от 19.04.11г

Акт № 6 от 09 августа 2011 года

сдачи-приемки выполненных работ

Строительство линии электроосвещения сквера площади Республики

Составлен в уровне цен 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	30-8-92	Песок природный *м3*	0,63	1050		662				
2	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х16 мм2 *1000м*	0,64	122300		78394				
3	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под металлические опоры *м3*	2,07	6011,53	–	12444	–	1678	4,9	10
				771,75	–	1598	–	105	0,18	–
4	Е9-34-5	Монтаж металлических опор *т конструкций*	3	3015	–	9045	–	8141	17,3	52
				3015	–	9045	–	90	1,56	5
5	99-91-1	Опора освещения металлическая L=4 м - индивидуального изготовления *шт*	46	34774		1599604				
6	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	159	27,7	2,1	4404	334	3051	0,1	16
				19,7	0,5	3132	80	95	0	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	137,66	134,1	–	18460	–	20860	0,97	134
				134,1	–	18460	–	113	–	–

8	16-1-137	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ , число жил и сечение 4х16 мм2	0,44	122300		53690				
		1000м								
9	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
		шт		317	13,5	317	14	95	0,08	–
10	80-6-13	Ящик управления электроосвещением и учета электроэнергии (индивидуального исполнения)	1	49944		49944				
		шт								
11	Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	138	1745,38	1411,25	240862	194753	83006	2,01	277
		светильник		333	239,85	45954	33099	105	0,81	112
12	17-3-14	Светильники, тип РТУ01х125/53-02У1	138	4180		576840				
		шт								
13	17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления, ДРЛ-125	138	496		68448				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2714096**	**195155**			**491**
						78506	**33193**			**117**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2390492				
		оборудования, тенге				49944				
		Накладные расходы, тенге				117050				
		- заработная плата, тенге				17558				
		- трудоемкость, чел.*час.				59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166872				
		Всего				**2998018**				
		Временные здания и сооружения (2,8%)				82546				
		- заработная плата, тенге				11639				
		- трудоемкость, чел.*час.				66				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%)				87888				
		- заработная плата, тенге				40428				
		- трудоемкость, чел.*час.				246				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				30306				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				12122				

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3210880**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**5275476**
- материалы, тенге	3927578
- оборудование, тенге	82058
- заработная плата, тенге	367625
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**5380986**
НДС(12%)	645718
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**6026704**

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения раблот не имеет.

Исполнитель :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия"
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300, РК ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Заказчик:
ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

РНН 181400214042
БИН 100940018283
РК, 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

Директор ТОО "Энергия"

_____ **Рысев И.В.**

Начальник ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

_____ **Агафонов В.И.**