Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" " декабря 2017 года

Заказчик ИП «Томирис», руководитель Алишев Омирбек Куандыкулы, г.Актобе, ул. Асау Барака, д. 68
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Иншаб» Мукашев Е.М., ул. Некрасова, 147; ТОО «Омирбек», Ерназаров Е.К., ул.Шернияза, д. 67 А
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Строй-мах», Муханов Мухтар Абилгазиевич, пр-т А.Молдагуловой, 46/02,оф.006
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Иншаб», Имагамбетов О.С.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау-Барака и Айтеке би, г.Актобе»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Актюбинская область, г. Актобе, ул. Асау-Барака, д. 68
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановление Акимата г.Актобе, Актюбинской область «Об изменении целевого назначения земельного участка Алишеву Омирбеку Куандыкулы от 25 июля 2016 г. № 2904
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№ _____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий уведомление № KZ55REA00045954 от 30/01/2017 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ИНШАБ» Рабочий проект
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области № 04-0020/17 от 27.01.2017 г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 10.02. 2017 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц: 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
	$м^2$	1836,88		2925,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1836,88	2925,5
Число этажей	этаж	5	5+подвал
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	9130,0	11090
В том числе подземной части	$м^3$	1898,0	1136,6
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	142,67	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	13	703,86	258,89	22	1788,9	895,8
двухкомнатных	8	508,52	271,88	8	514,7	265,5
трехкомнатных	7	624,5	313,89	7	797,2	424,5
четырехкомнатная				1	143,1	76,9

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: по проекту;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего _____ () тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау-Барака и Айтеке би, г.Актобе» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Алишев О.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор Муханов М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Имагамбетов О.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Иншаб» Мукашев Е.М.

ТОО «Омирбек» Ерназаров Е.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесінде
ТІРКЕЛДІ
№ 2457 "29" 12 2017 ж.
Қолы
Маман Ондасынов Н.Т.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ИП "Томирис"

Подрядчик: ТОО "Иншаб"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау Барака и Айтеке би, г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2017 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник инансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау Барака и Айтеке би, г.Актобе	18097,643	16158,610	16158,610	16158,610					1939,033	18097,643
Итого за отчетный месяц (декабрь)	18097,643	16158,610	16158,610	16158,610					1939,033	18097,643

Заказчик:
ИП "Томирис"
Директор Алишев О.К.

Подрядчик:
ТОО "Иншаб"
Директор Имагамбетов О.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ИП "Томирис"

Подрядчик: ТОО "Иншаб"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау Барака и Айтеке би, г.Актобе

Договор

Акт №1

приемки выполненных работ за декабрь 2017 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1083,405	122,89	115,95	133145	125621	25356	0,00984	10,66071
		м3 грунта		6,83	32,77	7398	35505	59,1	0,02853	30,90954
2	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1566,3	13,63	13,63	21344	21344	4041	–	–
		м3 грунта		–	4,37	–	6837	59,1	0,0038	5,95194

3	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	1566,3	87,67	81,51	137325	127673	26226	0,00888	13,90874
		м3 грунта		6,16	22,17	9652	34724	59,1	0,0193	30,22959
4	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной более 3 м т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	81,95	2362,54	–	193610	–	114424	3,168	259,6176
		м3 грунта		2362,54	–	193610	–	59,1	–	–
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	81,95	658,97	–	54003	–	31916	0,972	79,6554
		м3 грунта		658,97	–	54003	–	59,1	–	–
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1566,3	120,24	51,16	188325	80133	84751	0,108	169,1604
		м3 уплотненного грунта		69,07	22,48	108192	35211	59,1	0,02625	41,11538
	Раздел 2 Фундаменты									
7	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	20,2	5255,25	1159,21	106156	23416	11190	0,85	17,17
		м3 основания		617,57	472,87	12475	9552	50,8	0,54	10,908
8	11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	81	1481,53	831,47	120004	67349	47166	0,825	66,825
		шт. сборных конструкций		650,06	287,6	52655	23296	62,1	0,3011	24,3891
9	11-070101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	44	2135,05	1157,61	93942	50935	37913	1,21	53,24
		шт. сборных конструкций		977,43	410,09	43007	18044	62,1	0,4352	19,1488

10	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	75,248	34531,3		2598411				
11	11-070101-0108	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м *шт. сборных конструкций*	87	1120,16	612,67	97454	53302	38809	0,652	56,724
				507,49	210,84	44152	18343	62,1	0,218	18,966
12	11-070101-0109	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м *шт. сборных конструкций*	275	1475,41	825,35	405739	226971	159631	0,825	226,875
				650,07	284,68	178768	78287	62,1	0,2977	81,8675
13	11-070101-0110	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м *шт. сборных конструкций*	168	2460,63	1483,2	413386	249178	144999	1,21	203,28
				977,43	412,41	164208	69285	62,1	0,4379	73,5672
14	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	22,897	23116,22		529292				
15	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	12,578	22022,03		276993				
16	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	115,929	20725,06		2402635				
17	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	40	300,23	150,25	12009	6010	3776	0,148	5,92
				115,2	36,83	4608	1473	62,1	0,043	1,72
18	21-040105-0126	Перемычки железобетонные брусковые 3ПБ16-37-п ГОСТ 948-84	40	2935,45		117418				

		шт.								
19	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,42	273983,62		115073				
		т								
20	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	22	21933,77	799,45	482543	17588	25191	2,82	62,04
		м3		2166,14	194,77	47655	4285	48,5	0,2261	4,9742
	Раздел 3 Стены									
21	11-080201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 580 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	75,1	22688,19	1141,98	1703883	85763	161011	5,07	380,757
		м3 кладки		3946,34	274,05	296370	20581	50,8	0,32	24,032
22	11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	129,29	39,72	0,72	5135	93	2735	0,056	7,24024
		м2 оштукатуриваемой поверхности		38,26	0,34	4946	44	54,8	0,0004	0,05172
23	21-110401-0403	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012К=1,030;	133,1687	20556,66		2737504				
		м3								
		Всего прямые затраты				**12945329**				**1613**
										368

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 221 699
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 135 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	355 467
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 588 254
Накладные расходы I уровня, тенге	919 135
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 864 464
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	587 853
Итого, тенге	14 452 317
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 156 185
Всего	**15 608 502**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	140 477
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	409 631
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**16 158 610**
НДС (12 %)	1 939 033
Всего по акту с учетом НДС	**18 097 643**

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ИП "Томирис"

_____ **Алишев О.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Иншаб"

_____ **Имагамбетов О.С.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор:
ТОО "Строй-Мах"

_____ **Муканов М.А.**

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау-Барака и Айтеке би, г.Актобе	$м^2$	5	674,0	9130,0	1836,88	844,66	992,22	498,0

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ж/б	Сил кирпич	Мягкая с организованным водостоком	Центр	Центр.	Центр	Центр	Центр	Центр

Заказчик Алишев О.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Имагамбетов О.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ИП "Томирис"

Подрядчик: ТОО "Иншаб"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау Барака и Айтеке би, г.Актобе

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за декабрь 2017 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник инансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (за ноябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2017г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау Барака и Айтеке би, г.Актобе	26474,819	24535,786	90938,231	23516,829	121,402				2836,588	26474,819
Итого за отчетный месяц (декабрь)	8377,176	8377,176	74779,621	7358,219	121,402				897,555	8377,176

Заказчик:
ИП "Томирис"
Директор Алишев О.К.

Подрядчик:
ТОО "Иншаб"
Директор Имагамбетов О.С.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Актюбинская обл.

Заказчик: ИП "Томирис"

Подрядчик: ТОО "Иншаб"

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного жилого дома с подземным паркингом на пересечении улиц Асау Барака и Айтеке би, г.Актобе

Договор

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Наружное освещение								
		1.1 Электротехническое оборудование								
1	13-080303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	1	4053	39	4053	39	1074	3	3
		шт.		2510	–	2510	–	42,8	–	–
2	23-070201-1101(о(	Щит наружного освещения (однофидерный) ЩУО-1-М-63 УХЛ3 IP54	1	49705,57		49706				
		шт.								
		1.2 Осветительное оборудование								
3	13-080305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах	7	3661,14	655,14	25628	4586	5270	1,5	10,5
		шт.		1324	434,86	9268	3044	42,8	0,5614	3,9298

4	29-230001-1000(пр	Светильник шар D 250 Opal *шт*	7	2232		15624			
5	23-070104-0404	Лампы энергосберегающие, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт, цоколь E27 *шт.*	7	615,11		4306			
	1.3 Стойки								
6	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка *опора*	7	12387,57	1264,86	86713	8854	44927	12	84
				9808,57	593,71	68660	4156	61,7	2,34	16,38
7	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *шт*	7	3334	112,86	23338	790	9000	3,41	23,87
				2964	40,14	20748	281	42,8	1,37	9,59
8	29-210005-1000(пр	Стойка под светильник с кронштейнами (Н=2,35м) Труба Type B(0) 2.35 ст matt blak с кронштейном *шт*	7	43818		306726			
9	29-210005-3000(пр	Анкерная крепь *шт*	7	6518		45626			
10	21-130205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х300 мм *шт.*	28	87,79		2458			
	1.4 Кабельно-проводниковые изделия								
11	13-100901-0301	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее *км*	0,14	44892,86	23892,86	6285	3345	1639	26	3,64
				21000	6357,14	2940	890	42,8	7,42	1,0388
12	23-060131-0301	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,051	52838,46		2695			
13	23-060137-0402	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,01938	395931,67		7673			
14	23-060137-0401	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020; *км*	0,01836	339103,83		6226			
15	23-060137-0302	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02652	301456,52		7995			

		км								
16	23-060137-0202	Кабели силовые АВБбШв 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	0,02754	251476,39		6926				
		км								
1.5 Изделия для кабельной линии										
17	13-100904-0101	Опознавательная лента. Прокладка в траншее ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	0,1	18030	12390	1803	1239	357	6,3	0,63
		км кабеля		5640	2710	564	271	42,8	2,712	0,2712
18	29-230001-2000(пр	Лента сигнальная ЛСЭ-150	100	37		3700				
		м								
19	13-080206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	7	198	6,43	1386	45	358	0,14	0,98
		м		117,14	2,29	820	16	42,8	0,0022	0,0154
20	23-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 ммК=1,010;	7,07	69,46		491				
		м								
21	11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. УкладкаК=5,000;	0,015	240933,33	5933,33	3614	89	2077	270	4,05
		км трубопровода		220666,67	2333,33	3310	35	62,1	2,59	0,03885
22	23-011201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009К=5,000;	15	653,67		9805				
		м								
1.6 Траншея Т-1 (100м)										
23	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18	880	–	15840	–	9361	1,18	21,24
		м3 грунта		880	–	15840	–	59,1	–	–
24	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	18	600	–	10800	–	6383	0,885	15,93
		м3 грунта		600	–	10800	–	59,1	–	–
25	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	100	332,76	281,38	33276	28138	6481	0,06	6
		м кабеля		51,38	100,05	5138	10005	42,8	0,0998	9,98

Раздел 2 Вертикальная планировка

2.0 Подраздел без наименования

26	11-010104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1003,6	37,42	37,42	37559	37559	7955	–	–
		м3 грунта		–	13,41	–	13461	59,1	0,0136	13,64896
27	11-010104-0111	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;	2007,2	28,34	28,34	56892	56892	12050	–	–
		м3 грунта		–	10,16	–	20389	59,1	0,0103	20,67416
28	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	1003,6	25,92	25,92	26015	26015	5510	–	–
		м3 грунта		–	9,29	–	9324	59,1	0,00942	9,45391
29	11-010104-0409	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3К=5,000;	5018	11,23	11,23	56339	56339	11933	–	–
		м3 грунта		–	4,02	–	20192	59,1	0,00408	20,47344

Раздел 3 Асфальтобетонное покрытие (790,4м2)

3.1 Асфальтобетонное покрытие (790,4м2)

30	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	79,04	2801,14	786,89	221402	62196	11635	0,144	11,38176
		м3 материала основания в плотном теле		102,69	141,43	8117	11179	60,3	0,1357	10,72573
31	11-270403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство	790,4	651,53	140,26	514970	110859	30970	0,0398	31,45792
		м2 основания		28,92	36,06	22856	28504	60,3	0,03315	26,20176
32	11-270403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502К=10,000;	7904	48,41	8,59	382614	67876	12816	0,00062	4,90048
		м2 основания								

			0,45	2,24	3560	17694	60,3	0,00216	17,07264
33 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,3952	1214,57	1214,57	480	480	136	–	–
	т								
			–	571,86	–	226	60,3	0,58	0,22922
34 11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	790,4	1315,83	66,43	1040030	52508	22571	0,0336	26,55744
	м2 покрытия								
			28,78	18,58	22744	14688	60,3	0,01677	13,25501
35 11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	3161,6	153,01	0,02	483754	51	147	0,00009	0,28454
	м2 покрытия								
			0,08	–	244	–	60,3	–	–
36 11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,23712	1214,57	1214,57	288	288	82	–	–
	т								
			–	573,55	–	136	60,3	0,58	0,13753
37 11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	790,4	1685,79	66,58	1332448	52626	22600	0,0336	26,55744
	м2 покрытия								
			28,78	18,64	22744	14735	60,3	0,01683	13,30243
38 11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	261	1624,21	19,98	423920	5215	83783	0,698	182,178
	м бортового камня								
			525	7,35	137025	1918	60,3	0,0065	1,6965
39 21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	11,223	42234,69		474000				
	м3								

Раздел 4 Озеленение территории

4.0 Подраздел без наименования

40 11-470104-0101	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	2	266	42	532	84	270	0,323	0,646
	яма								
			224	15,5	448	31	56,4	0,018	0,036

41	11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	2	906,5	91	1813	182	819	0,821	1,642
		шт.		703	23	1406	46	56,4	0,027	0,054
42	25-010204-4207	Тополь казахстанский, без кома, высотой от 1 м до 2 м	2	1366,63		2733				
		шт.								
43	11-470106-0101	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	10	173,1	35	1731	350	851	0,199	1,99
		яма		138,1	12,8	1381	128	56,4	0,015	0,15
44	11-470107-0101	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м	10	172,7	37	1727	370	800	0,166	1,66
		шт.		132,4	9,4	1324	94	56,4	0,011	0,11
45	25-010204-1304	Сирень , без кома	10	1366,45		13665				
		шт.								
46	11-470108-0111	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	55	315,05	–	17328	–	9773	0,454	24,97
		м траншеи		315,05	–	17328	–	56,4	–	–
47	11-470109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	55	385,29	57,22	21191	3147	10447	0,404	22,22
		м изгороди		322,22	14,56	17722	801	56,4	0,017	0,935
48	25-010204-4303	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /карагач/, без комаК=3,000;	165	1366,56		225482				
		шт.								
	Раздел 5 Малые архитектурные формы									
49	84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	2	26598	18	53196	36	96	–	–
		шт.		60	4	120	8	75	–	–
50	84-020303-0201	Урна, тип У-001	2	9860	–	19720	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	75	–	–

Всего прямые затраты	**6092522**	**510**
		189
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	397 617	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	580 198	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	172 252	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 993 305	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	121 402	
Накладные расходы I уровня, тенге	332 171	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 424 693	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	269 311	
Итого, тенге	6 694 004	
Сметная прибыль (8 %), тенге	535 520	
Всего	**7 229 524**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	63 865	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,601 %)	186 232	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 479 621**	
НДС (12 %)	897 555	
Всего по акту с учетом НДС	**8 377 176**	

ЗАКАЗЧИК:
Директор:
ИП "Томирис"

_____ **Алишев О.К.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор:
ТОО "Иншаб"

_____ **Имагамбетов О.С.**

ТЕХНАДЗОР:
Директор:
ТОО "Строй-Мах"

_____ **Муканов М.А.**