# Счет-фактура № 000000060 от 10.08.10 (1)

**Поставщик: ТОО "Караганды жолдары"** **(2)**

РНН и его адрес: РНН: 300400210767, Адрес: г. Караганда, ул. Ерубаева 50А, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 30001 № 0002377 от 29.10.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ84998HTB0000015425 в Филиал АО "ЦЕСНАБАНК", г. Караганда, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог. № 71 от 11.03.2010 г. ср.р.Кар-Аягуз-Коянды-Егин (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Г.Караганда ,ул.Толепова 14

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

*(РНН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: (9)

*(РНН, наименование и адрес)*

**Покупатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кар.обл.** **(10)**

РНН и адрес покупателя: РНН: 302000219915, Г.Караганда ,ул.Толепова 14 (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ85070102KSN3001000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена тенге | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ср.ремонт а/д "Караганда-Аягуз-Коянды -Егинд.-Буркутты" км0-10,110-120 за август 2010 г. | тг | 0 | 3 447 806,25 | 3 447 806,25 | 12% | 413 736,75 | 3 861 543,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **3 447 806,25** | | **413 736,75** | **3 861 543,00** | | |

**Руководитель организации Татищев К. Т.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер организации Мальцева Л. Ф.**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

зам. гл.бухгалтера

*(должность)*

Сабитова Н.Ж.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

**Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог** Форма №2

**Подрядчик: филиал ТОО "Караганды жолдары" ДЭУ-1**

**Акт приемки**

**выполненных объемов работ по среднему ремонту автодороги "Караганды-Аягуз-Коянды-Егиндыбулак-Буркутты" км.110-120, 0-10**

**от 10 августа 2010 года**

| № п/п | Шифр и№ позиции норматив | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | ст-сть единицы | | Общая ст-сть, тенге | | Наклад. расходы тенге | Затраты труда, ч/ч | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего осн.з/п | Экс.маш. в т.ч. з/п | Всего Осн. з/пл. | Эксп.маш. в т.ч. з/п | | на един. | всего |
| | | **Участок км.110-120** | | | | | | | | | |
| 1 | 27-72-1<br>к=1,2 | Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2 | тн | 9,27 | 407,51 | 407,51<br>169,13 | 3778<br>0 | 3778<br>1568 | 2085<br>133 | 0,696<br>0,696 | 6<br>6 |
| 2 | к | Стоимость битума жидкого | тн | 9,46 | 31169,42 | | 294863 | | | | |
| 3 | 27-16-2<br>к=1,2 | Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика | тн | 2200,0 | 302,86<br>116,64 | 180,10<br>67,36 | 666292<br>256608 | 396220<br>148192 | 538384<br>133 | 0,6552<br>0,23868 | 1441<br>525 |
| 4 | | Стоимость а/бетонной смеси с тр-том | тн | 2222,0 | 4539,65 | | 10087102 | | | | |
| 5 | 27-46-8<br>сб.27 к=1,2 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня | м2 | 57500,0 | 12,04<br>4,00 | 7,91<br>1,96 | 692300<br>230000 | 454825<br>112700 | 455791<br>133 | 0,02532<br>0,007092 | 1456<br>408 |
| 6 | к | Стоимость битума вязкого | тн | 41,40 | 31889,6 | | 1320229 | | | | |
| 7 | к | черный щебень | тн | 1150,0 | 2433,60 | | 2798640 | | | | |
| 8 | СН РК<br>сб.27 п.1.5 | Доставка битума автогудронаторами на расст. до 71км 2,3*71*(9,46+41,4)/100 | маш/час | 83,05 | 1171,00 | 1171,00<br>486,00 | 97252<br>0 | 97252<br>40362 | 53681<br>133 | 2 | 166<br>0 |
| 9 | 27-63-11 | Укрепление обочин толщ.10см. щебнем 0-70мм. (всего 5см.) | м2 | 30000,0 | 25,20<br>4,79 | 20,37<br>5,38 | 756000<br>143700 | 611100<br>161400 | 405783<br>133 | 0,0317<br>0,02033 | 951<br>610 |
| 10 | | естест. щебень | м3 | 1860,00 | 302,74 | | 563096 | | | | |
| | | **Итого прямые затраты по участку км.110-120** | | | | | **17 279 552**<br>**630 308** | **1 563 175**<br>**464 222** | **1 455 724** | | **5 569** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **1 455 724** | 218 359 | | | 728 |
| | | **Непредвиденные затраты 6%** | | | | | **1 124 117** | | | | |
| | | **Итого по участку км.110-120** | | | | | **19 859 393** | | | | |
| | | **Участок км.0-10** | | | | | | | | | |
| 1 | 27-72-1<br>к=1,2 | Производство дополнительных работ.Роз-лив битума из расчета 0,3тн на 1000м2 | тн | 9,27 | 407,51 | 407,51<br>169,13 | 3778<br>0 | 3778<br>1568 | 2085<br>133 | 0,696<br>0,696 | 6<br>6 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | к | Стоимость битума жидкого | тн | 9,46 | 31169,42 | | 294863 | | | | |
| 3 | 27-16-2<br>к=1,2 | Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения а/укладчика | тн | 2200,0 | 302,86<br>116,64 | 180,10<br>67,36 | 666292<br>256608 | 396220<br>148192 | 538384<br>133 | 0,6552<br>0,23868 | 1441<br>525 |
| 4 | | Стоимость а/бетонной смеси с тр-том | тн | 2222,0 | 4282,55 | | 9515826 | | | | |
| 5 | 27-46-8<br>сб.27 к=1,2 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня | м2 | 57500,0 | 12,04<br>4,00 | 7,91<br>1,96 | 692300<br>230000 | 454825<br>112700 | 455791<br>133 | 0,02532<br>0,007092 | 1456<br>408 |
| 6 | к | Стоимость битума вязкого | тн | 41,40 | 31889,6 | | 1320229 | | | | |
| 7 | к | черный щебень | тн | 1150,0 | 2439,90 | | 2805885 | | | | |
| 8 | СН РК<br>сб.27 п.1.5 | Доставка битума автогудронаторами на расст. до 11км 2,3*11*(9,46+41,4)/100 | маш/час | 12,87 | 1171,00 | 1171,00<br>486,00 | 15071<br>0 | 15071<br>6255 | 8319<br>133 | 2 | 26<br>0 |
| | | **Итого прямые затраты по участку км.0-10** | | | | | **15 314 244<br>486 608** | **869 894<br>268 715** | **1 004 579** | | **3 868** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **1 004 579** | 150 687 | | | 502 |
| | | **Непредвиденные затраты 6%** | | | | | **979 129** | | | | |
| | | **Итого по участку км.0-10** | | | | | **17 297 952** | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого прямые затраты по участкам** | | | | | **32 593 796<br>1 116 916** | **2 433 069<br>732 937** | **2 460 303** | | **9 437** |
| | | **Накладные расходы** | | | | | **2 460 303** | 369 045 | | | 1 230 |
| | | **Непредвиденные затраты 6%** | | | | | **2 103 246** | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **37 157 345** | | | | |
| | Выслуга лет 1% | | | | | | 371 573 | | | | |
| | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | | | 148 629 | | | | |
| | **Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.** | | | | | | **37 677 547** | | | | |
| | **Итого по сметному расчету в текущих ценах 2010г.** | | | | | | | | | | |
| | в текущих ценах 2010г., МРП =1413 тенге | | | | | | **68 694 676** | | | | |
| | **Налоги, сборы, обязательные платежи 2%** | | | | | | **1 373 894** | | | | |
| | **Сметная стоимость в текущем уровне цен** | | | | | | **70 068 570** | | | | |
| | **НДС 12%** | | | | | | **8 408 228** | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Всего по объекту** | | | | | **78 476 798** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | в том числе: май 2010 года | | | | | **9 219 262** | | | | |
| | июнь 2010 года | | | | | **14 472 983** | | | | |
| | июль 2010 года | | | | | **50 923 010** | | | | |
| | **выполнение за август 2010 года** | | | | | **3 861 543** | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**

И.о. начальника управления
пассажирского транспорта и автомобильных дорог

_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела Ф и РДИ
управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог

_____ Тусупов Е.К.

Гл.специалист отдела Ф и РДИ

_____ Ахметкалиева С.Т.

**ПОДРЯДЧИК:**

Зам.председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Озерова Е.М.

Исполнитель:
Начальник ДЭУ-1
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Мананбаев С.Т.