Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения
Основание: Договор № 19 от 19.04.11г

**Акт № 7 от 18 августа 2011 года**

**сдачи-приемки выполненных работ**

Строительство линии электроосвещения ст. Ульбастрой (ул. Лесная)

Составлен в уровне цен 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-12-8 | Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата", емкостью 0,65 м3 | 34,34 | 23,36 | 22,08 | 802 | 758 | 228 | 0,01 | – |
| | | *м3 грунта* | | 1,28 | 5,56 | 44 | 191 | 97 | 0,02 | 1 |
| 2 | Е1-164-2 | Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp=1,2; kзпр=1,2; | 2,62 | 262,72 | – | 688 | – | 777 | 1,85 | 5 |
| | | *м3 грунта* | | 262,72 | – | 688 | – | 113 | – | – |
| 3 | Е1-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы | 7,39 | 134,1 | – | 991 | – | 1120 | 0,97 | 7 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 134,1 | – | 991 | – | 113 | – | – |
| 4 | Е1-27-2 | Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м | 29,57 | 6,48 | 6,48 | 192 | 192 | 60 | – | – |
| | | *м3 грунта* | | | | | | | | |
| | | | | – | 2,1 | – | 62 | 97 | 0,01 | – |
| 5 | Е1-134-1 | Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками | 29,57 | 21,55 | 4,52 | 637 | 134 | 489 | 0,11 | 3 |
| | | *м3 уплотненного грунта* | | | | | | | | |
| | | | | 17,03 | – | 504 | – | 97 | – | – |
| 6 | Е9-62-8 | Изготовление металлических опор | 1,28 | 25987,18 | 4444,95 | 33274 | 5691 | 23621 | 110 | 141 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |
| | | | | 19800 | 697,37 | 25352 | 893 | 90 | 2,55 | 3 |
| 7 | Е33-204-1 | Установка стальных опор, массой до 0,5 т. | 11 | 3965,53 | 1831,4 | 43621 | 20145 | 30062 | 12 | 132 |
| | | *опора* | | | | | | | | |
| | | | | 1977,75 | 625,01 | 21755 | 6875 | 105 | 2,34 | 26 |
| 8 | 99-25-1 | Трубы электросварные прямошовные д=133х4,5 (ГОСТ 10705-80) | 44 | 929 | | 40876 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 9 | 99-25-2 | Трубы электросварные прямошовные д=102х4 (ГОСТ 10705-80) | 33 | 630 | | 20790 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 10 | 99-25-3 | Трубы электросварные прямошовные д=76х3,5 (ГОСТ 10705-80) | 44 | 623 | | 27412 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 11 | 99-25-4 | Трубы водогазопроводные д=40х3,5 (ГОСТ 3262-75) | 3,3 | 250 | | 825 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 12 | 99-25-5 | Прокат листовой горячекатанный, толщиной 5 мм. (ГОСТ 19903-74) | 0,03 | 53775 | | 1497 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 13 | 99-25-6 | Крюк КН-18 | 86 | 194,78 | | 16751 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 14 | Е13-16-2 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-068 за один раз | 41,69 | 41,4 | 0,09 | 1726 | 4 | 167 | 0,02 | 1 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 4,41 | 0,05 | 184 | 2 | 90 | 0 | – |
| 15 | Е13-26-11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785 | 125,07 | 54,52 | 0,09 | 6819 | 11 | 317 | 0,01 | 2 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| | | | | 2,77 | 0,05 | 346 | 6 | 90 | 0 | – |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е33-105-1 | Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ | 5 | 763,12 | 227,62 | 3816 | 1138 | 2796 | 2,76 | 14 |
| | | *оттяжка* | | 463,5 | 68,94 | 2318 | 345 | 105 | 0,28 | 1 |
| 17 | 99-7-36 | Оттяжка ОТ 1 | 1,34 | 96700 | | 129394 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| 18 | Ц8-149-1 | Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг | 3200 | 196,8 | 46,3 | 629760 | 148160 | 100016 | 0,14 | 448 |
| | | *м кабеля* | | 22,5 | 10,4 | 72000 | 33280 | 95 | 0,06 | 195 |
| 19 | 16-7-187 | Провода силовые для электроустановок, на напряжение до 380 В, с алюминиевыми жилами с несущим тросом, марка АВТ, число жил и сечение 4х16 мм2 | 3,2 | 138900 | | 444480 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-572-3 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 | 1299,3 | 68,3 | 1299 | 68 | 314 | 2 | 2 |
| | | *шт* | | 317 | 13,5 | 317 | 14 | 95 | 0,08 | – |
| 21 | 80-6-13 | Ящик управления электроосвещением и учета электроэнергии (индивидуального исполнения) | 1 | 49944 | | 49944 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-164-2 | Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2 | 1 | 5054,8 | 3784 | 5055 | 3784 | 1965 | 7 | 7 |
| | | *шт* | | 1233 | 835 | 1233 | 835 | 95 | 4,88 | 5 |
| 23 | 16-10-8 | Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми жилами, до 1 кВ. | 1 | 5070 | | 5070 | | | | |
| | | *комплект* | | | | | | | | |
| 24 | Е33-115-2 | Установка светильников с люминесцентными лампами | 19 | 1745,38 | 1411,25 | 33162 | 26814 | 11428 | 2,01 | 38 |
| | | *светильник* | | 333 | 239,85 | 6327 | 4557 | 105 | 0,81 | 15 |
| 25 | 17-3-5 | Светильники, тип РКУ01-250-011 | 19 | 6550 | | 124450 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 26 | 17-6-86 | Лампы ртутные дуговые высокого давления, ДРЛ-250 | 19 | 794 | | 15086 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 27 | Е9-62-8 | Изготовление стремянок, кронштейнов. | 0,46 | 25987,18 | 4444,95 | 11876 | 2031 | 8431 | 110 | 50 |
| | | *т конструкций* | | 19800 | 697,37 | 9049 | 319 | 90 | 2,55 | 1 |
| 28 | 99-1-505 | Сталь круглая 10 мм | 0,23 | 61380 | | 13811 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 8-6-22 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 6272-75), черные обыкновенные, 40х3,5 мм | 75 | 385 | | 28875 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 30 | Е7-20-3 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг | 0,46 | 13010,1 | 1826,1 | 5946 | 835 | 5625 | 42,7 | 20 |
| | | *т стальных элементов* | | | | | | | | |
| | | | | 8100 | 690,75 | 3702 | 316 | 140 | 3,37 | 2 |
| 31 | Ц8-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 172 | 27,7 | 2,1 | 4764 | 361 | 3300 | 0,1 | 17 |
| | | *м кабеля* | | | | | | | | |
| | | | | 19,7 | 0,5 | 3388 | 86 | 95 | 0 | 1 |
| 32 | 16-1-164 | Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2 | 0,17 | 42000 | | 7224 | | | | |
| | | *1000м* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **1710913** | **210126** | | | **887** |
| | | | | | | **148198** | **47781** | | | **250** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 1299515 | | | | |
| | | оборудования, тенге | | | | 49944 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 190716 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 28698 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел.*час. | | | | 96 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 111101 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **2012729** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,8%) | | | | 54979 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 7746 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел.*час. | | | | 44 | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%) | | | | 58537 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 26905 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел.*час. | | | | 164 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | | | | 20186 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | | | | 8067 | | | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | | | | **2154498** | | | | |
| | | **Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге** | | | | **3538937** | | | | |
| | | - материалы, тенге | | | | 2135103 | | | | |

| | |
|---|---|
| - оборудование, тенге | 82058 |
| - заработная плата, тенге | 473414 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **3609716** |
| НДС(12%) | 433166 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **4042882** |

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения раблот не имеет.

**Исполнитель** :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия"
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300, РК ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

**Заказчик**:
ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"

РНН 181400214042
БИН 100940018283
РК, 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000,
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

**Директор ТОО "Энергия"**

_____ **Рысев И.В.**

**Начальник ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"**

_____ **Агафонов В.И.**

Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Наименование объекта: Сети наружного освещения
Основание:Договор №19 от 19.04.11г

**Акт № 9 от 15 сентября 2011 года**
**сдачи-приемки выполненных работ**
Строительство линии электроосвещения п. Ульбастрой (ул. Лесная)

Составлен в уровне цен 2001 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е33-115-2 | Установка светильников с люминесцентными лампами | 67 | 1745,38 | 1411,25 | 116940 | 94554 | 40300 | 2,01 | 135 |
| | | *светильник* | | 333 | 239,85 | 22311 | 16070 | 105 | 0,81 | 54 |
| 2 | 17-3-5 | Светильники, тип РКУ01-250-011 | 67 | 6550 | | 438850 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| 3 | 17-6-86 | Лампы ртутные дуговые высокого давления, ДРЛ-250 | 67 | 794 | | 53198 | | | | |
| | | *шт* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **608988** | **94554** | | | **135** |
| | | | | | | **22311** | **16070** | | | **54** |
| | | В том числе стоимость: материалов, тенге | | | | 492124 | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | 40300 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 6045 | | | | |
| | | - трудоемкость, чел.*час. | | | | 20 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 38957 | | | | |
| | | **Всего** | | | | **688245** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (2,8%) | | | | 19271 | | | | |
| | | - заработная плата, тенге | | | | 2717 | | | | |

| | |
|---|---|
| - трудоемкость, чел.*час. | 15 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9%) | 20518 |
| - заработная плата, тенге | 9438 |
| - трудоемкость, чел.*час. | 57 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%) | 7075 |
| На оплату дополнительных отпусков (0,4%) | 2830 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **737939** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге** | **1212434** |
| - материалы, тенге | 808560 |
| - заработная плата, тенге | 109236 |
| **Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)** | **1226673** |
| НДС(12%) | 147201 |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **1373874** |

Вышеперечисленные работы выполнены полностью и в срок.Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

**Исполнитель :** Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергия",
РНН :181400009678
БИН :091140000021
Юр.адрес : 071300,РК, ВКО г.Риддер, ул.Айдарханова,6,
ИИК KZ96319B010000333487
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

**Заказчик :** ГУ" Отдел архитектуры, градостроительства и строительства города Риддера"
РНН 181400214042
БИН :100940018283
Юр.адрес : РК. 071300, ВКО, г.Риддер ул.Семеновой,19
ИИК KZ74070103KSN1814000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет казначейства МФ РК"

**Директор ТОО "Энергия"**

_____ **Рысев И.В.**

**Начальник ГУ "Отдел архитектуры, градострительства и строительства города Риддера"**

_____ **Агафонов В.И.**