Счет-фактура № 28 от 14 мая 2012 г. (1)

Поставщик: Акционерное общество "Ремиксер" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 22 от 28.03.2012г. доп.согл. № 1 от 05.04.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, Акционерное общество "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (7)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (9)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16 (10)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10а) (10б)

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодороги по ул.Бадина	тенге	1	28 815 808,04	28 815 808,04	12%	3 457 896,96	32 273 705,00	0	
Всего по счету:					**28 815 808,04**		**3 457 896,96**	**32 273 705,00**		

Руководитель: Косолапов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
от 14.05.2012г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: № 22 от 28 марта 2012 г.
Дополнительное соглашение: № 1 от 05 апреля 2012г.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ за май 2012 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 22 от 28 марта 2012г.; дополнительного соглашения № 1 от 05 апреля 2012г.*	340 502 532,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	102 150 759,60
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
5	*Виды исполняемых работ : Средний ремонт автодороги по ул. Бадина*	Средний ремонт
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	32 273 705,00
8	*Сумма выполненных работ за май 2012 г.*	32 273 705,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	9 682 111,50
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	22 591 593,50

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Ремиксер"
Косолапов М. А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик АО "Ремиксер"
Договор № 22 от 28.03.2012г.
Наименование объекта Средний ремонт автодороги по ул.Бадина

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	м2	38,69	1089,12	22,28	42138,00	862,00	1,44	56,00
					229,37	9,34	8874,00	361,00	0,04	1,00
2.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	м2	--	1000,98	22,28	1,00		0,93	
					141,23	9,34			0,04	
3.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	м2	375,40	794,02	21,85	298074,00	8201,00	1,05	393,00
					166,97	9,18	62681,00	3446,00	0,04	13,00
4.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия	м2	29,12	736,94	21,85	21460,00	636,00	0,71	21,00
					109,89	9,18	3200,00	267,00	0,04	1,00
5.	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия	м2	7,48	1310,25	43,25	9801,00	324,00	1,85	14,00
					297,56	18,19	2226,00	136,00	0,07	1,00
6.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного	м2	94,44	1196,29	43,25	112978,00	4085,00	1,21	115,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	[illegible]	ного двухслойного покрытия	м2	[illegible]	183,60	18,19	17339,00	1718,00	0,07	7,00
7.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без	т	184,65	5010,50	150,08	925190,00	27713,00	0,55	101,00
					97,20	56,13	17948,00	10364,00	0,20	37,00
8.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из	т	675,10	4924,81	126,94	3324745,00	85697,00	0,19	129,00
					34,65	46,35	23392,00	31289,00	0,19	129,00
9.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемы	т	4,46	39376,59	339,59	175757,00	1516,00	0,58	3,00
						140,94		629,00	0,58	3,00
10.	Е	Ремиксирование существующег	м2	11158,70	257,49	257,49	2873224,00	2873224,00		
						30,25		337582,00	0,18	1958,00
11.	Е	Перебазировка комплекса	м2	11158,70	7,38	7,38	82381,00	82381,00	--	--
					--	1,07	--	11973,00	0,01	69,00
12.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные	т	807,89	4710,00		3805161,00			
13.	Е	Доставка	м/ч	2,36	1171,00	1171,00	2765,00	2765,00	--	--
		--				486,00	--	1148,00	1,00	2,00
	ИТОГО:						11673675,00	3087403,00		830,00
							135660,00	398913,00		2220,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							697650,00		
	Всего накладных расходов:							697650,00		
	Итого с накладными							12371325,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							830,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							2220,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							349,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							3399,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							1160434,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							13531758,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774							28250792		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							565016		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							28815808		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							3457897		
	Итого с НДС							**32273705**		

Сдал:

Президент АО "Ремиксер"

_____ **Косолапов М. А.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Самекин Е. М.

Технадзор:

Директор ИП "Мадияр"

_____ Курмашев К. М.

_____ Жакенов А. Г.

Счет-фактура № 33 от 15 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Акционерное общество "Ремиксер" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 22 от 28.03.2012г. доп.согл. № 1 от 05.04.2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, Акционерное общество "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодороги по ул.Бадина,Сатпаева	тенге	1	51 291 664,29	51 291 664,29	12%	6 154 999,71	57 446 664,00	0	
Всего по счету:					**51 291 664,29**		**6 154 999,71**	**57 446 664,00**		

Руководитель: Косолапов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Белякова О.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
от 15.06.2012г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: № 22 от 28 марта 2012 г.
Дополнительное соглашение: № 1 от 05 апреля 2012г.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ за июнь 2012 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 22 от 28 марта 2012г.; дополнительного соглашения № 1 от 05 апреля 2012г.*	340 502 532,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	32 273 705,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	102 150 759,60
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	9 682 111,50
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодороги по ул. Бадина, ул. Сатпаева*	Средний ремонт
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	22 591 593,50
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	89 720 369,00
8	*Сумма выполненных работ за июнь 2012 г.*	57 446 664,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	17 233 999,20
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	40 212 664,80

ЗАКАЗЧИК
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

Косолапов М. А.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: № 22 от 28.03.2012г.
Наименование объекта: **Средний ремонт автодороги по ул. Бадина**

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0168-3-1	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2**	34,79	794,02	21,85	27624	760	7336	1,05	36		
		м2		166,97	9,18	5809	319	119,7	0,04	1		
2	E0168-3-2	**Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2**	266,96	736,94	21,85	196733	5832	38049	0,71	190		
		м2		109,89	9,18	29336	2451	119,7	0,04	9		
3	E0168-3-5	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2**	20,72	1310,25	43,25	27148	896	7831	1,85	38		
		м2		297,56	18,19	6165	377	119,7	0,07	1		
4	E0168-3-6	**Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2**	72,13	1196,29	43,25	86289	3120	17422	1,21	88		
		м2		183,60	18,19	13243	1312	119,7	0,07	5		
5	E0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	173,28	350,44	34,29	60724	5942	3412	0,04	7		
		м2		6,01	8,79	1041	1524	133	0,03	5		
6	E0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	9,05	39376,59	339,59	356471	3074	1697	0,58	5		
		т		--	140,94	--	1276	133	0,58	5		
7	E0127-16-2	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона**	71,48	5010,50	150,08	358151	10728	14577	0,55	39		
		т		97,20	56,13	6948	4012	133	0,20	14		
		Ремиксирование										
8	E0127-16-1	**Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)**	694,14	4924,81	126,94	3418528	88114	74778	0,19	133		
				34,65	46,35	24052	32172	133	0,19	132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
9	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,4 л/м2)	4,59	39376,59	339,59	180714	1559	860	0,58	3
				--	140,94	--	647	133	0,58	3
		т								
10	Е Произв.калькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	11473,46	257,49	257,49	2954271	2954271	461649	--	--
				--	30,25	--	347104	133	0,18	2013
		м2								
11	Е Произв.калькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	11473,46	7,38	7,38	84705	84705	16374	--	--
				--	1,07	--	12311	133	0,01	71
		м2								
12	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	830,68	4710,00	--	3912496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
13	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 23 км	2,43	1171,00	1171,00	2843	2843	1569	--	--
				--	486,00	--	1180	133	1,00	2
		м/ч								
		Поднятие смотровых колодцев								
14	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,12	408,11	169,61	864	359	683	1,55	3
				238,50	4,07	505	9	133	0,01	--
		м3								
15	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3,53	66,75	51,25	236	181	118	0,12	--
				15,50	9,62	55	34	133	0,04	--
		м3								
16	Е0123-24-1 укрупн	Демонтаж люков	3	122,34	17,71	367	53	434	0,66	2
				104,63	6,75	314	20	130	0,04	--
		шт								
17	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,0736	10361,02	316,01	762	23	115	8,25	1
				1368,00	119,39	101	9	105	0,58	--
		м3								
18	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированцым щебнем	0,3706	167,18	--	62	--	70	1,21	--
				167,18	--	62	--	113	--	--
		м3								
19	Е0123-24-1	Установка люков	3	288,27	35,42	865	106	869	1,31	4
				209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
		шт								
20	Спрайслист2011г.	Стоимость люков плавающего типа	3	20874,42	--	62623	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт.								
21	Е0127-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщиной 12 см	1,28	301,20	12,52	387	16	72	0,24	--
				38,03	4,39	49	6	133	0,02	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см,	1,28	383,78	–	493	–	42	0,14	–
		м2		24,75	–	32	–	133	–	–
23	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см, Н=4 см	1,28	383,78	–	493	–	42	0,14	–
		м2		24,75	–	32	–	133	–	–
24	Е0127-55-2 к=2	добавить 1 см до 4 см см	2,57	60,97	–	157	–	14	0,02	–
		м2		3,98	–	10	–	133	–	–
25	ЕС01031-А37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	13,66	122,80	36,84	1678	503	1682	0,70	10
		Т		85,96	6,63	1174	91	133	0,04	1
26	Е010333-А15-1	Перевозка разобранного материала	13,66	108,20	108,20	1478	1478	296	–	–
		т		–	21,64	–	296	100	0,45	6
		Установка дорожных знаков								
27	Е0127-83-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	4	878,35	175,43	3513	702	3412	3,84	15
		шт		607,50	33,86	2430	135	133	0,13	1
28	СпрайслистТОО "Сандра"2012г.	Стоимость стоек металлических	4	2164,67	–	8659	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
29	СпрайслистТОО "Сандра"2012г.	Стоимость дорожного знака 4.3 "круговое движение"	1	3370,01	–	3370	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	СпрайслистТОО "Сандра"2012г.	Стоимость дорожного знака 5.16.2"пешеходный переход"	1	3370,01	–	3370	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	СпрайслистТОО "Сандра"2012г.	Стоимость дорожного знака 1.11.1 "опасный поворот"	1	3226,32	–	3226	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	СпрайслистТОО "Сандра"2012г.	Стоимость дорожного знака 1.11.2"опасный поворот"	1	3226,32	–	3226	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Планировка обочин								
33	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	4960	1,82	1,82	9020	9020	1958	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	0,41	--	2019	97	--	7
		м2								
34	E0127-63-5	Укрепление обочин щебнем толщиной 5 см	--	226,50	61,36	--	--	--	0,20	--
				28,13	22,47	--	--	--	0,08	--
		м2								
		Разметка проезжей части								
35	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	4,08	13919,22	1692,25	56735	6898	5866	3,18	13
				450,00	632,07	1834	2576	133	2,85	12
		км								
36	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,94	5086,49	1692,25	9858	3280	2789	3,18	6
				450,00	632,07	872	1225	133	2,85	6
		км								
37	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,05	10974,97	1692,25	549	85	72	3,18	--
				450,00	632,07	23	32	133	2,85	--
		км								
38	E0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,05	8030,73	1692,25	402	85	72	3,18	--
				450,00	632,07	23	32	133	2,85	--
		км								
39	С11011-1164 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	183,5	263,00	--	48261	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11887347	3184632			595
			Тенге			94737	411207			2296
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11802872				
	Материалы -		Тенге			612584				
	Всего заработная плата -		Тенге				505945,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48261				
	Местные материалы -		Тенге			7862659				
		Накладные расходы -	Тенге			664160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1253
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				99624,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			890188				
	Всего, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13357220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4144
		Сметная заработная плата -	Тенге				605569,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			84475				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5068				
	Всего, Стоимость прочих работ -		Тенге			89543				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13446770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4144
		Сметная заработная плата -	Тенге				605569,00			
		С коэффициентом пересчета в цены 2012г.				28073359,6				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				561467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				28634827				
		НДС 12%				3436179				
		Итого:				**32071006**				

Сдал:

Президент АО "Ремиксер"

Косолапов М. А.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Самекин Е. М.

Технадзор:

Директор ИП "Мадияр"

Курмашев К. М.

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: № 22 от 28 марта 2012г.
Наименование объекта: Средний ремонт автодороги по ул.Сатпаева (от ул.Гоголя до ул. Поспелова)

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,75	408,11	169,61	716,00	298,00	1,55	3,00
					238,50	4,07	419,00	7,00	0,01	0,00
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	15,79	66,75	51,25	1054,00	810,00	0,12	2,00
					15,50	9,62	245,00	152,00	0,04	1,00
3.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	17,55	78,35	72,93	1375,00	1280,00	0,04	1,00
					5,42	26,97	95,00	473,00	0,11	2,00
4.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	34,94	108,20	108,20	3781,00	3781,00		
						21,64		756,00	0,45	16,00
5.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	8,78	280,88	248,35	2465,00	2179,00	0,22	2,00
					32,18	78,59	282,00	690,00	0,27	2,00
6.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	8,78	209,56		1839,00			
7.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 17 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	35,10	588,72	33,28	20664,00	1168,00	0,03	1,00
					5,00	11,49	176,00	403,00	0,04	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0127-25-1	Заклинка щебеночного основания щебнем фр.5-10мм	м2	35,10	25,97	2,88	912,00	101,00	0,02	1,00
					2,59	0,83	91,00	29,00	0,00	0,00
9.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	39376,59	339,59	415,00	4,00	0,58	0,00
					--	140,94	--	1,00	0,58	0,00
10.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	35,10	24,52	15,35	861,00	539,00	0,03	1,00
					5,94	5,06	208,00	178,00	0,02	1,00
11.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	35,10	0,16		6,00		0,00	0,00
					0,08		3,00			
12.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	70,00	761,91	21,85	53334,00	1529,00	0,71	50,00
					109,89	9,18	7692,00	643,00	0,04	2,00
13.	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	57,65	1350,13	43,25	77830,00	2493,00	1,85	107,00
					297,56	18,19	17153,00	1049,00	0,07	4,00
14.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	48,00	1236,17	43,25	59336,00	2076,00	1,21	58,00
					183,60	18,19	8813,00	873,00	0,07	3,00
15.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	3,40	39376,59	339,59	133880,00	1155,00	0,58	2,00
					--	140,94	--	479,00	0,58	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	196,24	5222,48	150,08	1024848,00	29452,00	0,55	107,00
					97,20	56,13	19074,00	11015,00	0,20	39,00
17.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1,41	408,11	169,61	576,00	239,00	1,55	2,00
					238,50	4,07	337,00	6,00	0,01	0,00
18.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	2,35	66,75	51,25	157,00	121,00	0,12	0,00
					15,50	9,62	36,00	23,00	0,04	0,00
19.	Е0123-24-	Демонтаж люков	шт	2,00	122,33	17,71	245,00	35,00	0,66	1,00
					104,63	6,75	209,00	14,00	0,04	0,00
20.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	м3	0,05	10361,02	316,01	508,00	16,00	8,25	0,00
					1368,00	119,39	67,00	6,00	0,58	0,00
	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	м3	0,25	167,18		41,00		1,21	0,00
					167,18		41,00			
22.	Е0123-24-	Установка люков	шт	2,00	288,27	35,42	577,00	71,00	1,31	3,00
					209,25	13,50	418,00	27,00	0,07	0,00
23.	Спрайслис т2011г.	Стоимость люков плавающего типа	шт.	2,00	20874,42		41749,00			
24.	Е0127-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщиной 12 см	м2	0,86	301,21	12,52	258,00	11,00	0,24	0,00
					38,03	4,39	33,00	4,00	0,02	0,00
25.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	0,86	47,49		41,00		0,14	0,00
					24,75		21,00			
26.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	0,86	47,49		41,00		0,14	0,00
					24,75		21,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0127-55-	добавить 1 см до 4	м2	1,71	3,98	--	7,00	--	0,02	0,00
					3,98	--	7,00	--	--	--
28.	ЕС01031-А 37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	Т	9,11	122,80	36,84	1118,00	336,00	0,70	6,00
					85,96	6,63	783,00	60,00	0,04	0,00
29.	Е010333-А 15-1	Перевозка разобранного материала	т	9,11	108,20	108,20	985,00	985,00		
						21,64		197,00	0,45	4,00
30.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	514,25	5136,79	126,94	2641593,00	65278,00	0,19	98,00
					34,65	46,35	17819,00	23834,00	0,19	98,00
31.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	3,40	39376,59	339,59	133880,00	1155,00	0,58	2,00
						140,94		479,00	0,58	2,00
32.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	8500,00	257,49	257,49	2188643,00	2188643,00		
						30,25		257149,00	0,18	1491,00
33.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	8500,00	7,38	7,38	62753,00	62753,00	--	--
					--	1,07	--	9120,00	0,01	53,00
34.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	615,40	4919,88		3027694,00			
35.	Е	Доставка битума на 19 км	м/ч	1,49	1171,00	1171,00	1740,00	1740,00	--	--
		--				486,00	--	722,00	1,00	1,00
	ИТОГО:						9485922,00	2368249,00		448,00
							74043,00	308389,00		1724,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							503249,00		
	Всего накладных расходов:							503249,00		
	Итого с накладными							9989171,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							448,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							1724,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							20749,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							22921,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							650366,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							10639537,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774							22212586		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							444252		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							22656838		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							2718821		
	Итого с НДС							**25375658**		

Сдал:

Президент АО "Ремиксер"

Косолапов М. А.

"РЕМИКСЕР"

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Самекин Е. М.

Технадзор:

Директор ИП "Мадияр"

Курмашев К. М.

Счет-фактура № 38 от 13 июля 2012 г. (1)

Поставщик: Акционерное общество "Ремиксер" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0013411, от 05.11.2009 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 22 от 28.03.2012г. доп.согл. № 1 от 05.04.2012г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, Акционерное общество "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодороги по ул.Сеченова-Сатпаева	тенге	1	34 652 141,96	34 652 141,96	12%	4 158 257,04	38 810 399,00	0	
Всего по счету:					**34 652 141,96**		**4 158 257,04**	**38 810 399,00**		

Руководитель: Косолапов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма 3
от 13.07.2012г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: № 22 от 28 марта 2012 г.
Дополнительное соглашение: № 1 от 05 апреля 2012г.

Справка № 3
о стоимости выполненных работ за июль 2012 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 22 от 28 марта 2012г.; дополнительного соглашения № 1 от 05 апреля 2012г.*	340 502 532,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	89 720 369,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	102 150 759,60
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	26 916 110,70
5	*Виды исполняемых работ : Средний ремонт автодороги по ул. Бадина, ул. Сатпаева , ул. Сеченова-Сатпаева*	Средний ремонт
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	62 804 258,30
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	128 530 768,00
8	*Сумма выполненных работ за июль 2012 г.*	38 810 399,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	11 643 119,70
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	27 167 279,30

ЗАКАЗЧИК :
Начальник Отдела ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____ Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

_____ Косолапов М. А.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик АО "Ремиссер"
Договор: № 22 от 28.03.2012г.
Наименование объекта Средний ремонт автодороги по ул.Сеченова-Сатпаева (от ул. Волгодонской до кольцевой развязки по ул. Терешковой)

А К Т № 4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	53,60	818,99	21,85	43898,00	1171,00	1,05	56,00
					166,97	9,18	8950,00	492,00	0,04	2,00
2.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	100,45	761,91	21,85	76534,00	2194,00	0,71	72,00
					109,89	9,18	11038,00	922,00	0,04	4,00
3.	Е0168-3-3	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	412,95	1123,96	22,28	464137,00	9199,00	1,44	594,00
					229,37	9,34	94718,00	3857,00	0,04	15,00
4.	Е0168-3-4	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 70 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	566,71	1035,82	22,28	587008,00	12624,00	0,93	524,00
					141,23	9,34	80036,00	5293,00	0,04	20,00
5.	Е0168-3-5	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	57,65	1350,13	43,25	77835,00	2494,00	1,85	107,00
					297,56	18,19	17154,00	1049,00	0,07	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0168-3-6	Ремонт асфальтобетонного двухслойного покрытия дорог,толщиной 80 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	√ 132,05	1236,17	43,25	163236,00	5712,00	1,21	160,00
					183,60	18,19	24244,00	2402,00	0,07	9,00
7.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	46,30	280,88	248,35	13004,00	11498,00	0,22	10,00
					32,18	78,59	1490,00	3638,00	0,27	13,00
8.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	√ 46,30	1440,00		66667,00			
9.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	1,73	39376,41	339,59	68044,00	587,00	0,58	1,00
					–	140,94	–	244,00	0,58	1,00
10.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	√ 130,79	5222,48	150,08	683059,00	19630,00	0,55	71,00
					97,20	56,13	12713,00	7341,00	0,20	26,00
11.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	784,09	4924,81	126,94	3861513,00	99532,00	0,19	150,00
					34,65	46,35	27169,00	36341,00	0,19	149,00
12.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	5,18	39376,41	339,59	204131,00	1760,00	0,58	3,00
						140,94		731,00	0,58	3,00
13.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	12960,23	257,49	257,49	3337095,00	3337095,00		
						30,25		392083,00	0,18	2274,00
14.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	12960,23	7,38	7,38	95682,00	95682,00	–	–
					–	1,07	–	13906,00	0,01	81,00
15.	С143010-10	3 сл Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б	т	938,32	4710,00		4419490,00			
16.	Е	Доставка битума на 15 км	м/ч	1,79	1171,00	1171,00	2094,00	2094,00	–	–
					–	486,00	–	869,00	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	шт	3,00	878,35	175,43	2635,00	526,00	3,84	12,00
					607,50	33,86	1822,00	102,00	0,13	0,00
18.	Спрайслис тТОО	Стоимость стоек металлических	шт.	1,00	2333,33		2333,00			
19.	Спрайслис тТОО	Стоимость дорожного знака 1.11.2 "опасный поворот"	шт.	2,00	3226,32		6453,00			
20.	Спрайслис тТОО	Стоимость дорожного знака 1.11.1 "опасный поворот"	шт.	1,00	3226,32		3226,00			
21.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	2,91	13919,22	1692,25	40505,00	4924,00	3,18	9,00
					450,00	632,07	1310,00	1839,00	2,85	8,00
22.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,36	5086,49	1692,25	1850,00	616,00	3,18	1,00
					450,00	632,07	164,00	230,00	2,85	1,00
23.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	1,09	10974,97	1692,25	11976,00	1847,00	3,18	3,00
					450,00	632,07	491,00	690,00	2,85	3,00
24.	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	43,65	263,00		11480,00			
25.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	5820,00	1,82	1,82	10584,00	10584,00		
						0,41		2369,00	0,00	8,00
	ИТОГО:						14254469,00	3619769,00		1773,00
							281299,00	474398,00		2623,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							970954,00		
	Всего накладных расходов:							970954,00		
	Итого с накладными							15225423,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							1773,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							2623,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							485,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							4881,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							1047047,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							16272470,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774							33972688		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							679454		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							34652142		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							4158257		
	Итого с НДС							**38810399**		

Сдал:

Президент АО "Ремиксер"

_____ Косолапов М. А.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Самекин Е. М.

Технадзор

Директор ИП "Мадияр"

_____ Курмашев К. М.

Счет-фактура № 47 от 14 августа 2012 г.

Поставщик: Акционерное общество "Ремиксер"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0008528, от 26.07.2012

ИИК поставщика: KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 22 от 28.03.2012г. доп.согл. № 1 от 05.04.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, Акционерное общество "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодороги по ул.Молокова-Асфальтная-Разрезовская, ул.Лихачева, ул.Камская-Резника	тенге	1	79 961 114,29	79 961 114,29	12%	9 595 333,71	89 556 448,00	0	
Всего по счету:					**79 961 114,29**		**9 595 333,71**	**89 556 448,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3
от 14.08.2012г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
РНН 302000215747
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: АО "Ремиксер"
РНН 301900000009
ИИК KZ32998HTB0000015391 в АО "Цеснабанк"
БИК TSESKZKA

Договор: № 22 от 28 марта 2012 г.
Дополнительное соглашение: № 1 от 05 апреля 2012г.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ за август 2012 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 22 от 28 марта 2012г.; дополнительного соглашения № 1 от 05 апреля 2012г.*	340 502 532,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	128 530 768,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	102 150 759,60
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	38 559 230,40
5	*Виды исполняемых работ : Средний ремонт автодороги по ул. Бадина, ул. Сатпаева , ул. Сеченова-Сатпаева,ул. Молокова-Асфальтная-Разрезовская; ул.Лихачева ; ул. Камская-Резника*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	89 971 537,60
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	218 087 216,00
8	*Сумма выполненных работ за август 2012 г.*	89 556 448,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	26 866 934,40
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных*	62 689 513,60

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик АО "Ремиксер"
Договор 22 от 28.03.2012г.
Наименование обьекта Средний ремонт автодороги Молокова - Асфальтная- Разрезовская

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	√ 107,62	818,99	21,85	88142,00	2351,00	1,05	113,00
					166,97	9,18	17970,00	988,00	0,04	4,00
2.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	√ 72,00	761,91	21,85	54858,00	1573,00	0,71	51,00
					109,89	9,18	7912,00	661,00	0,04	3,00
3.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фр.20-40 мм	м3	133,70	280,88	248,35	37555,00	33205,00	0,22	29,00
					32,18	78,59	4303,00	10507,00	0,27	37,00
4.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	√ 133,70	1439,95		192527,00			
5.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	77 √ 76,53	5222,48	150,08	399701,00	11487,00	0,55	42,00
					97,20	56,13	7439,00	4296,00	0,20	15,00
6.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	6383,02	519,00	13,29	3312774,00	84812,00	0,04	240,00
					6,51	1,32	41553,00	8426,00	0,00	30,00

раммный комплекс АВС-4 (редакция 3.7.Windows) Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	6383,02	120,19	1,09	767159,00	6934,00	0,00	1,00
					0,04	0,07	255,00	448,00	0,00	2,00
8.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	1200,00	1,82	1,82	2182,00	2182,00		
						0,41		488,00	0,00	2,00
9.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	3,53	408,11	169,61	1440,00	599,00	1,55	5,00
					238,50	4,07	842,00	14,00	0,01	0,00
10.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	5,88	66,75	51,25	393,00	301,00	0,12	1,00
					15,50	9,62	91,00	57,00	0,04	0,00
11.	Е0123-24-	Демонтаж люков	шт	5,00	122,33	17,71	612,00	89,00	0,66	3,00
					104,63	6,75	523,00	34,00	0,04	0,00
12.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	м3	0,12	10361,02	316,01	1271,00	39,00	8,25	1,00
					1368,00	119,39	168,00	15,00	0,58	0,00
13.	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	м3	0,62	167,18		103,00		1,21	1,00
					167,18		103,00			
14.	Е0123-24-	Установка люков	шт	5,00	288,27	35,42	1441,00	177,00	1,31	7,00
					209,25	13,50	1046,00	68,00	0,07	0,00
15.	Справочник г2011г.	Стоимость люков	шт.	5,00	20874,42		104372,00			
16.	Е0127-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщиной 12 см	м2	2,14	301,20	12,52	644,00	27,00	0,24	1,00
					38,03	4,39	81,00	9,00	0,02	0,00
17.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	2,14	398,77		853,00		0,14	0,00
					24,75		53,00			
18.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси 3 см	м2	2,14	398,77		853,00		0,14	0,00
					24,75		53,00			
19.	Е0127-55-	добавить 1 см до 4 см	м2	4,28	63,51	--	272,00	--	0,02	0,00
					3,98	--	17,00	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	ЕС01031-А 37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	Т	22,77	122,80 85,96	36,84 6,63	2796,00 1957,00	839,00 151,00	0,70 0,04	16,00 1,00
21.	Е010333-А 15-1	Перевозка разобранного материала	т	22,77	108,20	108,20 21,64	2464,00	2464,00 493,00	0,45	10,00
22.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	шт	3,00	878,35 607,50	175,43 33,86	2635,00 1822,00	526,00 102,00	3,84 0,13	12,00 0,00
23.	Спрайслис тТОО	Стоимость стоек металлических	шт.	1,00	2333,33		2333,00			
24.	Спрайслис тТОО	Стоимость дорожного знака 3.1"въезд запрещен"	шт.	1,00	3370,01		3370,00			
25.	Спрайслис тТОО	Стоимость дорожного знака 4.1.2 "движение направо"	шт.	1,00	3370,01		3370,00			
26.	Спрайслис тТОО	Стоимость дорожного знака 4.2.3 "объезд препятствия справа и слева"	шт.	1,00	3370,01		3370,00			
27.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	1,42	13919,22 450,00	1692,25 632,07	19737,00 638,00	2400,00 896,00	3,18 2,85	5,00 4,00
28.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,18	5086,49 450,00	1692,25 632,07	902,00 80,00	300,00 112,00	3,18 2,85	1,00 1,00
29.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,53	10974,97 450,00	1692,25 632,07	5836,00 239,00	900,00 336,00	3,18 2,85	2,00 2,00
30.	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	42,59	263,00		11202,00			
	ИТОГО:						5025167,00 87145,00	151206,00 28101,00		529,00 110,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						149156,00		
		Всего накладных расходов:						149156,00		
		Итого с накладными						5174323,00		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						529,00		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						110,00		
		- в накладных расходах, чел-ч.						719,00		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						1358,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						320895,00		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5495218,00		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						11472586,00		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						229452,00		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11702038,00		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1404245,00		
		Итого с НДС						**13106283,00**		

Сдал:

Президент АО "Ремиксер"

_____ **Мауленов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Самекин Е. М.**

Технадзор:

Директор ИП "Мадияр"

_____ **Курмашев К. М.**

рамный комплекс АВС-4 (редакция 3.7.Windows) Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: 22 от 28.03.2012г.
Наименование объекта: Средний ремонт автодороги по ул.Лихачева (от ул. Бабушкина до ул. Архитектурная)

А К Т № 6

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего / осн.З/П	Экспл.машин / в т.ч. З/П	Всего / осн.З/П	Экспл.машин / в т.ч. З/П	На ед. / осн./ мех	Всего / осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	152,00	794,02	21,85	120690,00	3321,00	1,05	159,00
					166,97	9,18	25379,00	1395,00	0,04	5,00
	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	113,00	736,94	21,85	83274,00	2469,00	0,71	81,00
					109,89	9,18	12418,00	1037,00	0,04	4,00
3.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	62,25	280,88	248,35	17485,00	15460,00	0,22	13,00
					32,18	78,59	2003,00	4892,00	0,27	17,00
4.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	62,25	1439,95		89637,00			
5.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	98,04	5010,50	150,08	491228,00	14714,00	0,55	54,00
					97,20	56,13	9529,00	5503,00	0,20	20,00
6.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,45	408,11	169,61	1000,00	416,00	1,55	4,00
					238,50	4,07	584,00	10,00	0,01	0,00
7.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	22,05	66,75	51,25	1472,00	1130,00	0,12	3,00
					15,50	9,62	342,00	212,00	0,04	1,00
8.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	24,50	78,35	72,93	1920,00	1787,00	0,04	1,00
					5,42	26,97	133,00	661,00	0,11	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	48,78	108,20	108,20 21,64	5278,00	5278,00 1056,00	0,45	22,00
10.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня несортированного Н-45 см	м3	22,26	280,88 32,18	248,35 78,59	6252,00 716,00	5528,00 1749,00	0,22 0,27	5,00 6,00
11.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	√ 22,26	209,56		4665,00			
12.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 17 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	√ 35,00	346,88 5,00	33,28 11,49	12141,00 175,00	1165,00 402,00	0,03 0,04	1,00 1,00
13.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	√ 0,02	39376,41 –	339,59 140,94	689,00 –	6,00 2,00	0,58 0,58	0,00 0,00
14.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	35,00	465,85 5,94	15,35 5,06	16305,00 208,00	537,00 177,00	0,03 0,02	1,00 1,00
15.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	35,00	441,02 0,08		15436,00 3,00		0,00	0,00
16.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	67,20	46,51 2,16	44,35 17,03	3125,00 145,00	2980,00 1144,00	0,02 0,07	1,00 5,00
17.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под трубу	м3	2,10	1886,27 123,75	100,89 38,25	3961,00 260,00	212,00 80,00	0,85 0,18	2,00 0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. E0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм	км	0,02	542651,84 261000,00	240633,09 90900,00	8384,00 4032,00	3718,00 1404,00	1369,00 443,96	21,00 7,00
19. E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 45 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	42,00	697,26	34,29 8,79	29285,00	1440,00 369,00	0,04 0,03	2,00 1,00
20. E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	42,00	379,32	34,29 8,79	15931,00	1440,00 369,00	0,04 0,03	2,00 1,00
21. E0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	39376,41 --	339,59 140,94	662,00 --	6,00 2,00	0,58 0,58	0,00 0,00
22. E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	945,62	519,00 6,51	13,29 1,32	490774,00 6156,00	12565,00 1248,00	0,04 0,00	36,00 5,00
E0127-102-3	На каждые 0.5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	945,62	120,19 0,04	1,09 0,07	113652,00 38,00	1027,00 66,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24. E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	372,13	4924,81 34,65	126,94 46,35	1832673,00 12894,00	47238,00 17247,00	0,19 0,19	71,00 71,00
25. E0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	2,73	39376,41	339,59 140,94	107645,00	928,00 385,00	0,58 0,58	2,00 2,00
26. E	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	6834,36	257,49	257,49 30,25	1759761,00	1759761,00 206759,00	0,18	1199,00
27. E	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	6834,36	7,38 --	7,38 1,07	50456,00 --	50456,00 7333,00	-- 0,01	-- 43,00
28. C143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б	т	494,81	4710,00		2330543,00			
E	Доставка битума на 15 км	м/ч	0,94	1171,00 --	1171,00 486,00	1104,00 --	1104,00 458,00	-- 1,00	-- 1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	шт	2,00	878,35	175,43	1757,00	351,00	3,84	8,00
					607,50	33,86	1215,00	68,00	0,13	0,00
31.	Спрайслис тТОО	Стоимость стоек металлических	шт.	2,00	2164,67		4329,00			
32.	Спрайслис тТОО	Стоимость дорожных знаков	шт.	2,00	3226,32		6453,00			
	ИТОГО:						7627967,00	1935031,00		464,00
							76230,00	254028,00		1414,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							432587,00		
	Всего накладных расходов:							432587,00		
	Итого с накладными							8060554,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							464,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							1414,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							216,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							2094,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							1612111,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							9672665,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774							20194010,00		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							403880,00		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							20597890,00		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							2471747,00		
	Итого с НДС							**23069637,00**		

Сдал:

Президент АО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Самекин Е.М.**

Технадзор: **Директор ИП "Мадияр"** _____ **Курмашев К. М.**

Форма N 2в

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: № 22 от 28 марта 2012г.
Наименование объекта: Средний ремонт автодороги по ул.Камская-Резника (от ул.Космонавтов до 7 магистрали)

А К Т № 7

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	2,80	408,11	169,61	1143,00	475,00	1,55	4,00
					238,50	4,07	668,00	11,00	0,01	0,00
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	14,00	66,75	51,25	935,00	718,00	0,12	2,00
					15,50	9,62	217,00	135,00	0,04	0,00
3.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	16,80	78,35	72,93	1316,00	1225,00	0,04	1,00
					5,42	26,97	91,00	453,00	0,11	2,00
4.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	33,91		108,20		3669,00		
					108,20		3669,00			
						21,64		734,00	0,45	15,00
5.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	3,92	280,88	248,35	1101,00	974,00	0,22	1,00
					32,18	78,59	126,00	308,00	0,27	1,00
6.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	3,92	209,56		821,00			
7.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	56,00	572,93	33,28	32084,00	1864,00	0,03	2,00
					5,00	11,49	280,00	643,00	0,04	2,00
	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,02	39376,59	339,59	662,00	6,00	0,58	0,00
					--	140,94	--	2,00	0,58	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	56,00	485,51	15,35	27189,00	860,00	0,03	2,00
					5,94	5,06	333,00	283,00	0,02	1,00
10.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	56,00	460,66		25797,00		0,00	0,00
					0,08		4,00			
11.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	15,93	408,11	169,61	6499,00	2701,00	1,55	25,00
					238,50	4,07	3798,00	65,00	0,01	0,00
12.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	222,95	66,75	51,25	14883,00	11427,00	0,12	26,00
					15,50	9,62	3456,00	2145,00	0,04	8,00
	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	238,88	78,35	72,93	18716,00	17421,00	0,04	9,00
					5,42	26,97	1295,00	6443,00	0,11	26,00
14.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза I	т	472,34	108,20	108,20	51107,00	51107,00		
						21,64		10221,00	0,45	215,00
15.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	140,55	280,88	248,35	39478,00	34905,00	0,22	30,00
					32,18	78,59	4523,00	11045,00	0,27	38,00
16.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	140,55	209,56		29453,00			
17.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	318,50	663,65	33,28	211372,00	10600,00	0,03	11,00
					5,00	11,49	1592,00	3659,00	0,04	13,00
18.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,10	39376,59	339,59	3762,00	32,00	0,58	0,00
					--	140,94	--	13,00	0,58	0,00

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	318,50	485,51	15,35	154636,00	4889,00	0,03	11,00
				5,94	5,06	1892,00	1612,00	0,02	6,00
'-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	318,50	460,66		146720,00		0,00	0,00
				0,08		25,00			
127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	2,88	39376,59	339,59	113405,00	978,00	0,58	2,00
				--	140,94	--	406,00	0,58	2,00
168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	355,42	761,91	21,85	270799,00	7765,00	0,71	253,00
				109,89	9,18	39057,00	3263,00	0,04	13,00
27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	226,04	5222,48	150,08	1180488,00	33925,00	0,55	123,00
				97,20	56,13	21971,00	12688,00	0,20	45,00
127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	134,83	280,53	248,35	37824,00	33485,00	0,22	29,00
				32,18	78,59	4339,00	10596,00	0,27	37,00
43008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	134,83	1439,95		194148,00			
127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	1122,83	4924,81	126,94	5529737,00	142531,00	0,19	214,00
				34,65	46,35	38906,00	52040,00	0,19	214,00
127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	9,28	39376,59	339,59	365399,00	3151,00	0,58	5,00
					140,94		1308,00	0,58	5,00
	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	18559,22	257,49	257,49	4778765,00	4778765,00		
					30,25		561469,00	0,18	3257,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	18559,22	7,38	7,38	137017,00	137017,00	--	--
					--	1,07	--	19914,00	0,01	116,00
30.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б	т	1343,69	4710,00		6328768,00			
31.	Е	Доставка битума на 15 км	м/ч	3,20	1171,00	1171,00	3749,00	3749,00	--	--
					--	486,00	--	1556,00	1,00	3,00
32.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	--	1,82	1,82	1,00			
						0,41			0,00	
33.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	шт	3,00	878,35	175,43	2635,00	526,00	3,84	12,00
					607,50	33,86	1822,00	102,00	0,13	0,00
34.	Спрайслис тТОО	Стоимость стоек металлических	шт.	3,00	2333,33		7000,00			
35.	Спрайслис тТОО	Стоимость дорожных знаков	шт.	3,00	3226,32		9679,00			
36.	Е0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	км	2,12	13768,02	1692,25	29206,00	3590,00	3,18	7,00
					450,00	632,07	955,00	1341,00	2,85	6,00
37.	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,53	5048,69	1692,25	2677,00	897,00	3,18	2,00
					450,00	632,07	239,00	335,00	2,85	2,00
38.	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	1,59	10861,57	1692,25	17281,00	2692,00	3,18	5,00
					450,00	632,07	716,00	1006,00	2,85	5,00
39.	С11011-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	кг	127,28	263,00		33474,00			
	ИТОГО:						19813395,00	5291944,00		775,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							126305,00	703796,00		4031,00
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1091807,00		
		Всего накладных расходов:						1091807,00		
		Итого с накладными						20905202,00		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						775,00		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						4031,00		
		- в накладных расходах, чел-ч.						546,00		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						5352,00		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1476250,00		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						22381452,00		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						46726653,00		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						934533,00		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						47661186,00		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5719342,00		
		Итого с НДС						**53380528,00**		

Сдал:

Президент АО "Ремиксер"

_____ **Мауленов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Самекин Е. М.**

Технадзор:

Директор ИП "Мадияр"

_____ **Курмашев К. М.**

Счет-фактура № 56 от 14 сентября 2012 г.

Поставщик: Акционерное общество "Ремиксер"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0008528, от 26.07.2012

ИИК поставщика: KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 22 от 28.03.2012г. доп.согл. № 1 от 05.04.2012г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, Акционерное общество "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодороги по ул.Бадина, ул.Сатпаева, ул.Сеченова-Сатпаева, ул.Молокова-Асфальтная-Разрезовская; ул.Лихачева; ул.Камская-Резника; объездная автодорога вокруг 23 микрорайона	тенге	1	109 299 389,29	109 299 389,29	12%	13 115 926,71	122 415 316,00	0	
Всего по счету:					**109 299 389,29**		**13 115 926,71**	**122 415 316,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер

(должность)

Рычагова В.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3
от 14.09.2012г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
РНН 302000215747
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: АО "Ремиксер"
РНН 301900000009
ИИК KZ32998HTB0000015391 в АО "Цеснабанк"
БИК TSESKZKA

Договор: № 22 от 28 марта 2012 г.

Дополнительное соглашение: № 1 от 05 апреля 2012г.

Справка № 5
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2012 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 22 от 28 марта 2012г.;* дополнительного соглашения № 1 от 05 апреля 2012г.	340 502 532,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	218 087 216,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	102 150 759,60
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	65 426 164,80
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт автодорог по ул. Бадина, ул. Сатпаева , ул. Сеченова-Сатпаева,ул. Молокова-Асфальтная-Разрезовская; ул.Лихачева ; ул. Камская-Резника; объездная автодорога вокруг 23 микрорайона*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	152 661 051,20
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	340 502 532,00
8	*Сумма выполненных работ за сентябрь 2012 г.*	122 415 316,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	36 724 594,80
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	85 690 721,20

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____ Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

_____ Мауленов К. М.

"РЕМИКСЕР"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 3.7.Windows) Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик АО "Ремиссер"
Договор № 22 от 28.03.2012г.
Наименование объекта Средний ремонт объездной автодороги вокруг 23 микрорайона от автостанции до ул. Методическая

АКТ № 8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего осн.З/П	Экспл.машин в т.ч. З/П	Всего осн.З/П	Экспл.машин в т.ч. З/П	На ед. осн./ мех	Всего осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е153-2	Кирковка покрытия при ширине покрытия 7 м	1000 м2	6,30	339,39	339,39 180,09	2138,00	2138,00 1135,00	1,04	7,00
2.	Е146-1	Ремонтная планировка проезжей части автогрейдером	км прохода	0,90	165,84	165,84 66,84	149,00	149,00 60,00	0,39	0,00
3	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	400,00	30,00		12000,00			
4.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	400,00	26,00	26,00 5,20	10400,00	10400,00 2080,00	0,11	44,00
5.	Е95-1	Очистка покрытия от пыли , мусора и грязи механической щеткой	1000м2	40,52	231,49	231,49 90,00	9381,00	9381,00 3647,00	0,52	21,00
6.	Е98-1	Очистка от мусора покрытий вручную	100 м2	16,00	345,28	345,28	5524,00	5524,00	--	--
7.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	56,70	408,11	169,61	23140,00	9617,00	1,55	88,00
8.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	1563,30	238,50 66,75	4,07 51,25	13523,00 104357,00	231,00 80125,00	0,01 0,12	1,00 183,00
9.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	1620,00	15,50 78,35 5,42	9,62 72,93 26,97	24231,00 126925,00 8780,00	15039,00 118145,00 43695,00	0,04 0,04 0,11	56,00 61,00 175,00
10.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	3182,25	26,00	26,00 5,20	82738,00	82738,00 16548,00	0,11	348,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня несортированного	м3	1458,00	280,88 32,18	248,35 78,59	409522,00 46918,00	362093,00 114578,00	0,22 0,27	315,00 399,00
12.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	1458,00	209,56		305534,00			
13.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	810,00	401,31 5,00	33,28 11,49	325062,00 4050,00	26958,00 9304,00	0,03 0,04	27,00 33,00
14.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,24	343,38 --	339,59 140,94	83,00 --	83,00 34,00	0,58 0,58	0,00 0,00
15.	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1173,20	6,84	6,84 2,37	8019,00	8019,00 2782,00	0,01	9,00
16.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	2933,00	1,82	1,82 0,41	5334,00	5334,00 1194,00	0,00	4,00
17.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	586,60	25,65 20,27	5,38	15044,00 11890,00	3154,00	0,13	76,00
18.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	850,00	261,39 6,01	34,29 8,79	222181,00 5108,00	29147,00 7476,00	0,04 0,03	34,00 26,00
19.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	850,00	299,11 6,01	34,29 8,79	254244,00 5108,00	29147,00 7476,00	0,04 0,03	34,00 26,00
20.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	320,00	739,17 109,89	21,85 9,18	236535,00 35165,00	6991,00 2938,00	0,71 0,04	228,00 11,00
21.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	554,46	4202,50 97,20	150,08 56,13	2330102,00 53893,00	83215,00 31122,00	0,55 0,20	303,00 110,00
22.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	5,07	343,38 --	339,59 140,94	1739,00 --	1720,00 714,00	0,58 0,58	3,00 3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	10131,16	43,74 6,51	13,29 1,32	443108,00 65954,00	134615,00 13373,00	0,04 0,00	381,00 48,00
24.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 см	м2	10131,16	4,51 0,16	4,35 0,28	45646,00 1621,00	44025,00 2845,00	0,00 0,00	7,00 10,00
25.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые	т	1943,16	3910,00		7597742,00			
26.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	10131,16	43,74 6,51	13,29 1,32	443108,00 65954,00	134615,00 13373,00	0,04 0,00	381,00 48,00
27.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	10131,16	1,13 0,04	1,09 0,07	11411,00 405,00	11006,00 711,00	0,00 0,00	2,00 2,00
28.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б	т	1223,84	4919,88		6021166,00			
29.	Е0101-145-3	Планировка площадей	м2	4196,25	1,82	1,82 0,41	7631,00	7631,00 1708,00	0,00	6,00
30.	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	шт	2,00	878,35 607,50	175,43 33,86	1757,00 1215,00	351,00 68,00	3,84 0,13	8,00 0,00
31.	Справочник ТОО	Стоимость стоек металлических	шт.	2,00	2333,33		4667,00			
32.	Справочник ТОО	Стоимость дорожного знака "Уступи дорогу"	шт.	2,00	3370,01		6740,00			
	ИТОГО:						19073127,00	1206324,00		2130,00
	Накладные расходы :						343815,00	292131,00		1385,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	На общестроительные работы							809376,00		
	Всего накладных расходов:							809376,00		
	Итого с накладными							19882503,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							2130,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							1385,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							405,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							3920,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							7012741,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							26895247,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774							56150284,49		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							1123005,69		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							57273290,18		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							6872794,82		
	Итого с НДС							**64146085,00**		

Сдал:

Президент АО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Самекин Е. М.**

Технадзор:

Директор ИП "Мадияр" _____ **Курмашев К. М.**

Форма N 2в

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик АО "Ремиссер"
Договор № 22 от 28.03.2012г.
Наименование объекта Средний ремонт автодороги по ул. Камская-Резника 2(от компенсатора до ул. Космонавтов)

А К Т № 9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2012 г.

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и №	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е153-2	Кирковка покрытия при ширине покрытия 7 м	1000 м2	3,85	339,39	339,39 180,09	1307,00	1307,00 693,00	1,04	4,00
2.	Е146-1	Ремонтная планировка проезжей части автогрейдером	км прохода	2,10	165,84	165,84 66,84	348,00	348,00 140,00	0,39	1,00
3.	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	338,80	30,00		10164,00			
4.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	338,80	346,24	346,24 69,25	117306,00	117306,00 23461,00	1,45	493,00
5.	Е95-1	Очистка покрытия от пыли , мусора и грязи механической щеткой	1000м2	22,98	231,49	231,49 90,00	5320,00	5320,00 2068,00	0,52	12,00
6.	Е98-1	Очистка от мусора покрытий вручную	100 м2	3,32	345,28	345,28	1146,00	1146,00	–	–
7.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,48	781,26 238,50	542,76 13,03	3500,00 1068,00	2432,00 58,00	1,55 0,01	7,00 0,00
8.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	123,52	179,51 15,50	164,01 30,78	22173,00 1915,00	20259,00 3802,00	0,12 0,04	14,00 4,00
9.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	128,00	238,79 5,42	233,37 86,31	30565,00 694,00	29872,00 11048,00	0,04 0,11	5,00 14,00
10.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	251,44	346,24	346,24 69,25	87057,00	87057,00 17411,00	1,45	366,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня несортированного Н-25 см	м3	110,08	365,14 41,83	322,85 102,16	40195,00 4605,00	35540,00 11246,00	0,28 0,36	31,00 39,00
12.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	110,08	209,56		23068,00			
13.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	64,00	521,71 6,50	43,27 14,93	33389,00 416,00	2769,00 956,00	0,04 0,05	3,00 3,00
14.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,01	40123,69 --	1086,69 451,01	421,00 --	11,00 5,00	0,58 0,58	0,00 0,00
15.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	64,00	519,29 5,94	49,12 16,19	33234,00 380,00	3144,00 1036,00	0,03 0,02	2,00 1,00
16.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	64,00	460,66 0,08		29482,00 5,00		0,00	0,00
17.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	9,66	781,26 238,50	542,76 13,03	7547,00 2304,00	5243,00 126,00	1,55 0,01	15,00 0,00
18.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	128,34	179,51 15,50	164,01 30,78	23039,00 1989,00	21049,00 3951,00	0,12 0,04	15,00 5,00
19.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	138,00	238,79 5,42	233,37 86,31	32953,00 748,00	32205,00 11911,00	0,04 0,11	5,00 15,00
20.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	273,06	346,24	346,24 69,25	94545,00	94545,00 18909,00	1,45	397,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня несортированного Н-25 см	м3	99,36	365,14	322,85	36281,00	32079,00	0,28	28,00
					41,83	102,16	4157,00	10151,00	0,36	35,00
22.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	99,36	209,56		20822,00			
23.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	138,00	521,71	43,27	71995,00	5971,00	0,04	6,00
					6,50	14,93	897,00	2061,00	0,05	7,00
24.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,04	40123,69	1086,69	1661,00	45,00	0,58	0,00
					–	451,01	–	19,00	0,58	0,00
25.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	138,00	519,29	49,12	71662,00	6779,00	0,03	5,00
					5,94	16,19	820,00	2234,00	0,02	2,00
26.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	138,00	460,66		63571,00		0,00	0,00
					0,08		11,00			
27.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	222,88	5552,67	480,27	1237569,00	107042,00	0,55	122,00
					97,20	179,62	21664,00	40032,00	0,20	44,00
28.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12,95	781,26	542,76	10117,00	7029,00	1,55	20,00
					238,50	13,03	3089,00	169,00	0,01	0,00
29.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	209,05	179,51	164,01	37527,00	34287,00	0,12	24,00
					15,50	30,78	3240,00	6435,00	0,04	7,00
30.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	222,00	238,79	233,37	53012,00	51809,00	0,04	8,00
					5,42	86,31	1203,00	19161,00	0,11	24,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	438,21	346,24	346,24 69,25	151726,00	151726,00 30345,00	1,45	637,00
32.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня несортированного Н-25 см	м3	170,20	365,14 41,83	322,85 102,16	62147,00 7120,00	54950,00 17388,00	0,28 0,36	48,00 60,00
33.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	170,20	209,56		35667,00			
34.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	185,00	521,71 6,50	43,27 14,93	96515,00 1202,00	8004,00 2763,00	0,04 0,05	8,00 10,00
35.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	40123,69 --	1086,69 451,01	2227,00 --	60,00 25,00	0,58 0,58	0,00 0,00
36.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	185,00	519,29 5,94	49,12 16,19	96068,00 1099,00	9088,00 2996,00	0,03 0,02	6,00 3,00
37.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	185,00	460,66 0,08		85222,00 15,00		0,00	0,00
38.	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	1173,20	21,87	21,87 7,59	25662,00	25662,00 8903,00	0,01	9,00
39.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	2933,00	5,82	5,82 1,30	17068,00	17068,00 3820,00	0,00	4,00
40.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	586,60	37,47 20,27	17,20	21982,00 11890,00	10092,00	0,13	76,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	3452,00	435,55	44,58	1503505,00	153882,00	0,05	179,00
					7,81	11,43	26970,00	39468,00	0,04	135,00
42.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 20 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	3452,00	500,93	44,58	1729209,00	153882,00	0,05	179,00
					7,81	11,43	26970,00	39468,00	0,04	135,00
43.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	435,00	867,05	69,91	377169,00	30410,00	1,05	455,00
					166,97	29,38	72632,00	12779,00	0,04	15,00
44.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	131,75	5552,67	480,27	731567,00	63276,00	0,55	72,00
					97,20	179,62	12806,00	23664,00	0,20	26,00
45.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	1,42	40123,69	1086,69	57121,00	1547,00	0,58	1,00
					--	451,01	--	642,00	0,58	1,00
46.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	3640,00	72,97	42,52	265607,00	154769,00	0,04	137,00
					6,51	4,22	23696,00	15375,00	0,00	17,00
47.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	3640,00	7,03	6,95	25599,00	25308,00	0,00	1,00
					0,08	0,45	291,00	1636,00	0,00	2,00
48.	С143010-14	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	т	523,43	4919,88		2575223,00			
49.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	5745,39	72,97	42,52	419235,00	244288,00	0,04	216,00
					6,51	4,22	37402,00	24269,00	0,00	27,00
50.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	5745,39	3,52	3,48	20203,00	19973,00	0,00	1,00
					0,04	0,22	230,00	1291,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б	т	694,04	4919,88		3414609,00			
52.	Е37-1	Ремонтная планировка обочин автогрейдером	1 км прохода	2,37	241,22	241,22 97,22	572,00	572,00 231,00	0,56	1,00
53.	Е27-2	Планировка обочин вручную без уплотнения	100 м2	10,00	1262,81	1262,81	12628,00	12628,00		
	ИТОГО:						13927507,00	1841781,00		1689,00
							271528,00	412146,00		2560,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							843212,00		
	Всего накладных расходов:							843212,00		
	Итого с накладными							14770719,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							1689,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							2560,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							422,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							4671,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							9660470,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							24431193,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,08774							51005979,52		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							1020119,59		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							52026099,11		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							6243131,89		
	Итого с НДС							58269231,00		

Сдал:

Президент АО "Ремиксер" _____ Мауленов К. М.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Самекин Е. М.

Технадзор:

Директор ИП "Мадияр" _____ Курмашев К. М.