Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Подрядчик ТОО "Биік шың-2050"
Договор №96 от 23.07.2018г.

Выполненные работы: Установка регулятора давления диам. 200мм по ул.Аргынбекова-Отегенова в мкр. Самал-2

АКТ
Приемки выполненных работ от "_____" _____2018г.

№п/п	Наименование работ	№ един. расцен.	Ед.изм.	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв. смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	Е11-010101-04021101-0101-0402 РСНБ РК 2015	м3 грунта	8	144	1 154	277
2	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	Е11-110101-11031111-0101-1103 РСНБ РК 2015	м2 стяжки	4	602	2 410	1 084
	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	Е11-110101-11041111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=56	м2 стяжки	4	4 575	18 301	730
4	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича -0,77, раствора-0,9	Е11-080201-01091108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	м3 кладки	1,2	16 761	20 113	5 943
5	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-01011122-1301-0101 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып. 6	м3 железобетонных и бетонных конструкции колодца	1,23	17 054	20 976	14 425
6	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-01152104-0301-0115 РСНБ РК 2015	шт.	2	11 788	23 576	-
	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-01142104-0302-0114 РСНБ РК 2015	шт.	1	25 261	25 261	-
8	Стремянка	С121-060208-0501-2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	т.	0,011	521 278	5 734	-
9	Люки. Установка	Е11-231201-01011123-1201-0101 РСНБ РК 2015	шт.	1	1 562	1 562	1 324
10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-03042303-0101-0304 РСНБ РК 2015	комплект	1	23 411	23 411	-
11	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	Е11-150203-01011115-0203-0101 РНСБ РК изм. и доп. вып.4	м2 оштукатуриваемой поверхности	18	904	16 278	9 023
12	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известкова по штукатурке	Е11-150401-02011115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	м2 окрашиваемой поверхности	18	86	1 544	1 149

13	Задвижки или клапаны обратные чугунные диам. 200мм. Установка	Е11-220901-01061122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижка или клапан	2	5 638	11 276	7 379
14	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 16, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	Е11-220901-01061122-0901-0106 РСНБ РК 2015	шт.	2	107 231	214 462	-
15	Фланцы к стальным трубопроводам диам. 200мм. Приварка	Е11-221201-01061122-1201-0106 РСНБ РК 2015	фланец	2	2 257	4 513	3 831
16	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200ГОСТ 12816-80	С123-020103-02132302-0103-0213 РСНБ РК 2015	шт.	4	5 518	22 072	-
17	Фасонные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка /Вставки/	Е11-220801-01051122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып 1	т фасонных частей	0,032	893 725	28 599	17 327
18	Демонтажная вставка фланцевая, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, PN 10, DN 200, типа Belgicast	С123-020803-18072302-0803-1807 РСНБ РК 2015	шт.	1	96 984	96 984	-
19	Регулятор давления диам№ 200мм. Установка	Е11-220901-02041122-0901-0204 РСНБ РК 2015	рег. давл	1	6 558	6 558	4 757
20	Регулятор давления "после себя" модели G60, PN 16, DN 200, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	С123-041010-34042304-1010-3404 РСНБ РК 2015	шт.	1	2 310 709	2 310 709	-
21	Фасонные части полиэтиленовые: бортовки. Установка	Е11-220801-02011122-0801-0201 РСНБ РК 2015	шт.	2	1 237	2 473	1 271
22	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 /Бортовки/	С123-010501-1318-2301-0501-1318 РСНБ РК 2015	м.	1	4 616	4 616	
23	Фасонные части стальные сварные диам. 100-250 мм. Установка /СТ.Трубы/	Е11-220801-01051122-0801-0105 РСНБ РК 2015 изм. и доп. вып 1	т фасонных частей	0,04242	893 725	37 912	22 969
24	Трубы стальные электросварные прямошовные, диам. 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0229-2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	м.	2	5 430	10 860	-
25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство /обваловка щебнем/	Е11-270401-01041127-0401-0104 РСНБ РК 2015	м3 материала основания в плотном теле	0,48	183	88	95
26	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	С121-010202-01022101-0202-0102 РСНБ РК 2015	м3	0,48	1 808	868	-
	Итого прямые затраты по смете:					**2 912 310,00**	**91 584,00**
	С накладными расходами					91 584	
	Итого:					3 003 894	
	Сметная прибыль					240 312	
	Итого:					3 244 206	
	Временные здания и сооружения 1,%					32 442	
	Итого:					3 276 648	
	Зимние удорожание 0,91%					29 823	
	Итого:					3 306 471	

	Непредвиденные работы и затраты 2%					66 129	
	Итого по смете:					3 372 600	
	НДС 12%					404 712	
	Итого к оплате					**3 777 312**	

"Сдал"
Директор ТОО "Бик шын-2050"
_____ А. Сапарова

"Принял"
Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
_____ Б. Байболов

Главный инженер
_____ М. Алимбетов

Ведущий инженер
_____ С. Исакулов

дата подписания (принятия) работ (услуг) "_____" _____2018г.