Заказчик: Восточный регион Сервисной фабрики - филиала АО «Казахтелеком»
Подрядчик: ТОО "Жарма-Курылыс-Газ"

Объект: Капитальный ремонт кровли и помещений производственного здания п. Глубокое Глубоковского района
Договор:№1/490В от 02.09.2019 г., Доп.соглашение №1 от 13.12.2019г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
1	**Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=0,6;0,7;0**	**Фасады вентилируемые. Разборка облицовки керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**15,3**		**2160,98**	**19,30**	**33063**	**295**	--	**26239**	**64046**
		НР - 80%, СП - 8%				**2141,68**	**2,03**	**32768**	**31**		**4744**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,55	23,68	1384,01		32768,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0051	0,0782							
1.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	5,39478		11,00		59,00			
1.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	1,46115		16,00		23,00			
1.5	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	0,57834		83,00		48,00			
1.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,03213		2770,00		89,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,03213		1384,00		44,47			
1.7	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	0,36873		204,00		75,00			
1.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	0,80325		17,00		14,00			
2	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**327,5**		**168,70**	--	**55250**	--	--	**39780**	**102633**
		НР - 72%, СП - 8%				**168,70**	--	**55250**	--		**7602**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1741	57,02	969,00		55250,00				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0102	3,3405	--				--		
3	**Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**51**		**88,18**	--	**4497**	--	--	**3238**	**8354**
		НР - 72%, СП - 8%				**88,18**	--	**4497**	--		**619**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,091	4,64	968,97		4497,00				
3.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,002	0,102	--				--		
4	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**8,16**		**29667,07**	--	**242083**	--	**201332**	**37898**	**302380**
		НР - 93%, СП - 8%				**4994,00**	--	**40751**	--		**22399**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	4,54	37,05	1100,00		40751,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	3,26							
4.3	102640 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	1,9584	16313,00				31947,00		
4.4	131555 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00408	18380,00				75,00		
4.5	245636 С	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	0,38	3,1008	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.6	249132 С	Вода техническая	м3	0,044	0,35904	26,00				9,00		
4.7	277479 М	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М175, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	3,1008	54599,0000				169301,00		
5	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м2 поверхности облицовки**	**35,7**		**6705,20**	**20,17**	**239376**	**720**	**111226**	**102027**	**368715**
		НР - 80%; СП - 8%				**3569,47**	**2,91**	**127430**	**104**		**27312**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,58	92,07	1384,00		127430,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,2606							
5.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	12,58782		11,00		138,00			
5.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	3,40935		16,00		55,00			
5.5	2445 С	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	1,34946		83,00		112,00			
5.6	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,07497		2770,00		208,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,07497		1384,00		103,76			
5.7	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	0,86037		204,00		176,00			
5.8	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	1,87425		17,00		32,00			
5.9	145992 С	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	0,12495	48138,00				6015,00		
5.10	150298 С	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	1,02	36,414	2805,00				102141,00		
5.11	280187 С	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	2,15985	1421,00				3069,00		
6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство б/у**	**м2 покрытия**	**25,5**		**1154,04**	**1,94**	**29428**	**49**	**677**	**26429**	**60325**
		НР - 92%; СП - 8%				**1125,58**	**0,97**	**28702**	**25**		**4469**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,972	24,79	1157,99		28702,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0688							
6.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,01785		2770,00		49,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01785		1384,00		24,70			
6.4	128061 С	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	3,06	105,00				321,00		
6.5	145975 С	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,02	348,00				355,00		
7	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**11,43**		**15558,67**	**--**	**177836**	**--**	**147821**	**27614**	**221885**
		НР - 92%; СП - 8%				**2625,99**	**--**	**30015**	**--**		**16436**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,71	30,98	969,00		30015,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	3,89							
7.3	100299 С	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	11,7729	12556,00				147821,00		
8	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**327,5**		**480,24**	**3,68**	**157278**	**1206**	**78957**	**70946**	**246482**
		НР - 92%; СП - 8%				**235,47**	**--**	**77115**	**--**		**18258**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,243	79,58	968,99		77115,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	6,35							
8.3	133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	7,729		156,00		1206,00			
8.4	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,01075	15692,00				78629,00		
8.5	249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	12,60875	26,00				328,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К =15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	327,5		253,17	--	82913	--	78629	3941	93803
		НР - 92%; СП - 8%				**13,08**	--	**4284**	--		**6948**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0135	4,42	968,96		4284,00				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0982							
9.3	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,01075	15692,00				78629,00		
10	**Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	327,5		361,57	3,14	118414	1030	68608	45291	176801
		НР - 92%; СП - 8%				**148,93**	**1,38**	**48776**	**453**		**13096**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,1237	40,51	1204,00		48776,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	1,05							
10.3	664 С	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	0,68775		87,00		60,00			
10.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,3275		2770,00		907,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,3275		1384,00		453,26			
10.5	2558 С	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	15,68725		4,00		63,00			
10.6	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	78,6	445,00				34977,00		
10.7	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,63	206,325	163,00				33631,00		
11	**Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212**	**м2 кровли**	327,5		121,07	1,49	39650	486	17083	20523	64987
		НР - 92%; СП - 8%				67,42	0,69	22081	227		4814	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,056	18,34	1203,98		22081,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,5011							
11.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,16375		2770,00		454,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,16375		1384,00		226,63			
11.4	2558 С	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,025	8,1875		4,00		33,00			
11.5	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,32	104,8	163,00				17082,00		
12	**С121-100403-1204 2110-0403-1204 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	376,63		676,00	--	254602	--	254602	--	274970
		СП - 8%				--	--	--	--		**20368**	
13	**С121-100403-0903 2110-0403-0903 РСНБ РК 2015**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	753,25		567,00	--	427093	--	427093	--	461260
		СП - 8%				--	--	--	--		**34167**	
14	**Е11-120101-0407 1112-0101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	51		617,71	2,19	31503	112	14743	15361	50614
		НР - 92%; СП - 8%				**326,43**	**0,97**	**16648**	**49**		**3749**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2764	14,1	1181,01		16648,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,1632							
14.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0357		2770,00		99,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0357		1384,00		49,41			
14.4	2558 С	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	3,1824		4,00		13,00			
14.5	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,2601	16887,00				4392,00		
14.6	135762 С	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (нижний слой) ГОСТ 30547-97	м2	0,65	33,15	--				--		
14.7	135763 С	Рулонные наплавляемые кровельные битумно-полимерные материалы (верхний слой) ГОСТ 30547-97	м2	0,85	43,35	--				--		
14.8	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	12,24	445,00				5447,00		
14.9	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	30,09	163,00				4905,00		
15	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство капельника**	**м планки**	**25**		**1612,41**	**1080,47**	**40310**	**27012**	**6054**	**12355**	**56878**
		НР - 92%, СП - 8%				**289,76**	**247,40**	**7244**	**6185**		**4213**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2278	5,7	1271,99		7244,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1258	3,15							
15.3	104 С	Автогидроподъемники, высота подъема 28 м	маш.-ч	0,125	3,125		8604,00		26888,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	3,125		1977,00		6178,13			
15.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,085	2,125		16,00		34,00			
15.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005		2770,00		14,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005		1384,00		6,92			
15.6	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,375		204,00		77,00			
15.7	135510 С	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	1,03	25,75	200,00				5150,00		
15.8	145799 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,00336	0,084	7348,00				617,00		
15.9	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,25	1149,00				287,00		
16	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	25		1940,71	2,49	48518	62	40408	7433	60427
		НР - 92%, СП - 8%				321,92	1,25	8048	31		4476	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,278	6,95	1157,99		8048,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,0625							
16.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0225		2770,00		62,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0225		1384,00		31,14			
16.4	127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,00169	0,04225	309850,00				13091,00		
16.5	145974 С	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,038	0,95	390,00				371,00		
16.6	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0033	0,0825	326614,00				26946,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1981813**	**30972**	**1447233**	**439075**	**2614560**
								503611	**7105**	--	**193670**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1981813**				
	Материалы		Тенге					**596235**				
	Всего заработная плата		Тенге						**510716**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**681695**				
	Местные материалы		Тенге					**169301**				
		Накладные расходы	Тенге					**439077**				
		Сметная прибыль	Тенге					**193671**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2614561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**459**
		Сметная заработная плата	Тенге						**510716**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2614561**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**459**
		Сметная заработная плата	Тенге						**510716**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**2615000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				503611				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30972			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7105			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1447233		
		- Накладные расходы	Тенге							439075	
		- Сметная прибыль	Тенге							193670	
		Скидка ТОО "Жарма-Курылс-Газ"	Тенге								392250
		Итого с учетом скидки подрядчика:	Тенге								2222750
	НДС 12 %:		Тенге								266 730
	Всего с учетом НДС:		Тенге								2 489 480

ЗАКАЗЧИК:

Региональный Директор Восточного Региона

_____ Кемиргалиев К.Н.

13.12.2019г.

Директор Восточно-Казахстанского

_____ Раимханов Г.Ж.

13.12.2019г.

Начальник Центра ПХО

_____ Чалгимбаев Р.А.

13.12.2019г.

Инженер Центра ПХО

_____ Букабаев А.М.

13.12.2019г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жарма-Курылыс-Газ"

_____ Исабаев В.С.

13.12.2019г.