Счет-фактура № 63 от 15 октября 2012 г.

Поставщик: Акционерное общество "Ремиксер"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0008528, от 26.07.2012

ИИК поставщика: KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №60 от 03.10.2012г.-ср.ремонт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, Акционерное общество "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт подъездных автодорог к ЦОНу ул. Муканова	тенге	1	13 250 710,71	13 250 710,71	12%	1 590 085,29	14 840 796,00	0	
Всего по счету:					**13 250 710,71**		**1 590 085,29**	**14 840 796,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Белякова О.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3
от 15.10.2012г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
РНН 302000215747
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: АО "Ремиксер"
РНН 301900000009
ИИК KZ32998HTB0000015391 в АО "Цеснабанк"
БИК TSESKZKA

Договор: № 60 от 03 октября 2012 г.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ за октябрь 2012 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 60 от 03 октября 2012г.;*	56 795 845,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт подъездных автодорог к ЦОНу ул. Муканова*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	14 840 796,00
8	*Сумма выполненных работ за октябрь 2012 г.*	14 840 796,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	14 840 796,00

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК :
Президент АО "Ремиксер"

Мауленов К. М.

Заказчик : ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Подрядчик: АО «Ремиксер»
Субподрядчик: ТОО «Led service"
Договор: № 60 от 03 октября 2012г.

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автодороги к ЦОНу по ул.Муканова (освещение)

Наименование обьекта: Средний ремонт автодороги к ЦОНу по ул.Муканова (освещение)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п	Общая сметная стоимость, тенге: Монтажа	Зар.плата основных рабочих	Экспл.маш. В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
1.	Е0133-251-11	Установка стальных опор наружного освещения при глубине бурения 1,5 м	опора	8,00	13141,27	355,50	12785,76 18,00	105130	2844	102286 144
2.	СПрайс-лист	Опора освещения СТ-8-4,0 с покрытием "горячее цинкование"	шт	8,00	115469,94	--	--	923759	--	--
3.	СПрайс-лист	Кронштейн "Ива" "горячее цинкование"	шт	8,00	4701,62	--	--	37613	--	--
4.	Е0133-258-1	Установка анкерных фундаментов	опора	8,00	3138,00	288,00	2850,00	25104	2304	22800
5.	СПрайс-лист	Анкерный фундамент Ф-А-СТ 1800/300	шт	8,00	12013,15	--	--	96105	--	--
6.	Е0133-256-1	Омоноличивание анкерных фундаментов	опора	8,00	348,75	348,75	--	2790	2790	--
7.	С11011-10-16	Шлакопортландцемент /ШПС/, марка 300	т	0,20	9100,00	--	--	1820	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0133-115 -2	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	8,00	15095,78	333,00	14761,65 22,50	120766	2664	118093 180
9.	СПрайс-ли ст	Светильник светодиодный СДС ММЗ 70-03	шт	8,00	81256,62	--	--	650053	--	--
10.	СПрайс-ли ст	Лампа натриевая ДНаТ	шт	8,00	783,06	--	--	6264	--	--
11.	Е0101-149 -4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	8,00	2163,86	18,86	2145,00	17311	151	17160
12.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	8,00	1035,00	149,00	625,00 83,91	8280	1192	5000 671
13.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	24,00	266,93	23,00	208,33 25,25	6406	552	5000 606
14.	Ц0108-572 -4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт	1,00	6671,00	486,00	4000,00 910,12	6671	486	4000 910
15.	Ц0108-526 -3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	1,00	4976,00	441,00	4000,00 550,44	4976	441	4000 550
16.	Ц0108-600 -2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,00	5161,50	158,00	5000,00 2129,65	5162	158	5000 2130
17.	СПрайс-ли ст	Корпус щита	шт	1,00	5739,28	--	--	5739	--	--
18.	СПрайс-ли ст	Выключатель автоматический ВА 57-31, Jрасц. 50А	шт	1,00	3683,06	--	--	3683	--	--
19.	СПрайс-ли ст	Электросчетчик "Меркурий 230"	шт	1,00	12402,33	--	--	12402	--	--
20.	СПрайс-ли	Клеммный блок БЗ 24-4П25-В/В-10	шт	1,00	136,85	--	--	137	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст						--			--
21.	Ц0108-573 -5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт	1,00	6511,00	349,00	6000,00	6511	349	6000
							1243,44			1243
22.	СПрайс-ли ст	Ящик управления ЯУО 9602-3674У3	шт	1,00	38489,98	--	--	38490	--	--
							--			--
23.	Е0151-5-1	Механизированная разработка грунта в стесненных условиях	м2	340,00	680,92	236,25	444,67	231513	80325	151188
							2,90			987
24.	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	20,40	112,50	112,50	--	2295	2295	--
							--			--
25.	Е010333-А 15-1	Перевозка лишнего автомобилями-самосвалами	т	33,66	108,20	--	108,20	3642	--	3642
							21,64			728
26.	Е0134-113 -1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1,00	93299,06	2184,75	90858,33	93299	2185	90858
							--			--
27.	Е0134-113 -2	Вычитается позиция: Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять /до 12м/	переход	-1,00	15068,42	318,60	14244,46	-15068	-319	-14244
							--			--
28.	Е0134-113 -1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1,00	93299,06	2184,75	90858,33	93299	2185	90858
							--			--
29.	Е0134-113 -2	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять /до 25м/	переход	1,00	113013,12	2389,50	106833,42	113013	2390	106833
							--			--
30.	Е0134-113 -1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	1,00	93299,06	2184,75	90858,33	93299	2185	90858
							--			--
31.	Е0134-113 -2	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять /до 55м/	переход	1,00	339039,37	7168,50	320500,27	339039	7168	320500
							--			--
32.	С130806-8 7	Трубы /ГОСТ 10704-91/ из стали д-152х5 мм	м	92,00	1260,00	--	--	115920	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							--			--
33.	Е0134-114 -1	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр	м	92,00	129,11	56,93	-- --	11878	5238	-- -- --
34.	С130802-2 5	Трубы асбестоцементные, Dy 100 мм, Dв 100 мм	м	92,00	193,00	--	-- --	17756	--	-- -- --
35.	Е0134-101 -1	Укладка асбестоцементных труб /пересечение кабельной линии с сетями/	кан.-км	0,02	230100,38	27450,00	-- --	4602	549	-- -- --
36.	У2-8-1	Постель для кабеля, устройство постели для одного кабеля в траншее	км каб	0,34	52584,64	7586,64	44118,00 11045,11	17879	2579	15000 3755
37.	С143008-9 2	Песок природный	м3	2,04	735,00	--	-- --	1499	--	-- -- --
38.	Е0122-11- 1	Прокладка труб	км	0,34	67746,03	29700,00	38037,03 99,00	23034	10098	12933 34
39.	СПрайс-ли ст	Стоимость труб	м	340,00	405,86	--	-- --	137991	--	-- -- --
40.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	316,00	43,52	19,70	17,92 4,27	13752	6225	5663 1348
41.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	84,00	85,92	19,10	62,62 10,10	7217	1604	5260 848
42.	С151601-4 91	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,41	150500,00	--	-- --	61404	--	-- -- --
43.	У2-9-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	км каб	0,08	89966,16	8241,36	80952,00 20324,65	7557	692	6800 1707
44.	С143006-6	Кирпич /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	0,34	14800,00	--	-- --	4973	--	-- -- --
45.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг /монтаж в опоре	м	80,00	102,70	19,70	77,10 18,36	8216	1576	6168 1469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		освещения/								
46.	С151601-117	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	1000м	0,08	26000,00	--	--	2080	--	--
47.	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	12,00	1796,00	1046,00	250,00	21552	12552	3000
48.	СПрайс-лист	Муфты соединительные EKs-1CT4-35/50-ВЛ-М, EKs-1CT4-70/120-ВЛ-М	шт	12,00	5260,30	--	--	63124	--	--
49.	Ц0108-545-1прим.	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	шт	8,00	843,50	479,00	19,50 2,30	6748	3832	156 18
50.	СПрайс-лист	Смотровой переходной колодец с крышкой для двустенных труб /смотровое устройство 335х240х255/	шт	8,00	4681,24	--	--	37450	--	--
51.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	15,00	420,50	238,50	102,00	6307	3578	2730
52.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	15,00	931,12	21,38	100,99	13967	321	1515
53.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	15,00	349,80	5,00	82,30	5247	75	1235
54.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	15,00	735,33	7,88	280,63 84,96	11030	118	4210 1274
55.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	15,00	537,60	5,94	165,22 48,73	8064	89	2478 731
56.	Е0127-54-7	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям,	м2	15,00	361,12	0,08	--	5417	1	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
57.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	15,00	654,81	5,94	165,22 48,73	9822	89	2478 731
58.	Е010333-А 190-2	Транспортные расходы по перевозке опор освещения	т	20,00	2000,00	--	2000,00 400,00	40000	--	40000 8000
	ИТОГО:							3703989	161561	1239456 28064
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						48108		
		На общестроительные работы						148287		
		Всего накладных расходов:						196395		
		Итого с накладными						3900384		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						234023		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4134407		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4150945		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4192289		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,088						8753502		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						175070		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8928572		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1071428		
		Итого с НДС						10000000		

Сдал:
Президент АО «Ремиксер»

Мауленов К. М.

Принял:
Заместитель начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Самекин Е. М.

Технадзор: Директор ИП «Мадияр»
Курмашев К. М.

Форма № 2в

Наименование стройки - Строительство светофорного объекта г. Караганда, подъездная автодорога к ЦОН , ул. Муканова
Наименование объекта - Строительство светофорного объекта г.Караганда , подъездная автодорога к ЦОН , ул. Муканова

Акт

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 г.

Сметная стоимость в ценах 2012 г. 4840,796 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1205 чел.-ч
Сметная заработная плата 8847,673 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прим коэф согласно СН РК 8.02-02-2002 прил.4 Кст=1,15								
		Оборудование								
1	Прайс	Командоконтролер дорожный	1	202392,26	--	202392	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
2	Прайс	Светофор транспортный 3х секц.210мм. светодиод	10	56359,05	--	563590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Прайс	Светофор пешеходный	4	48844,92	--	195380	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы								
4	Ц0108-317-3 к=1,5 к=0,5	Демонтаж светофора транспортного трехлинзового	6	871,99	117,30	5232	704	4479	4,31	26
				754,69	31,05	4528	186	95	0,18	1
		шт								
5	Ц0108-317-3 к=0,5	Демонтаж светофора пешеходного	2	581,33	78,20	1163	156	995	2,88	6
				503,13	20,70	1006	41	95	0,12	--
		шт								
6	Ц0108-301-1 к=0,4	Кронштейн односторонний(демонтаж)	16	523,48	379,50	8376	6072	3482	0,92	15
				143,98	85,10	2304	1362	95	0,49	8
		шт								
7	Ц0108-88-3 к=0,4	Демонтаж станины под опору (2шт)	0,14	4669,00	860,20	654	120	523	23,92	3
				3808,80	124,20	533	17	95	0,72	--
		т								
8	Е0133-253-3	Демонтаж стальных опор массой до 1 т	2	824,26	625,03	1649	1250	766	1,18	2
				199,24	165,60	398	331	105	0,58	1
		опора								
9	Ц0108-301-4 к=0,4	Металлические консоли(демонтаж)	2	897,00	638,02	1794	1276	761	1,38	3
				258,98	141,68	518	283	95	0,82	2
		шт								
10	Ц0111-1-7 к=0,4	Демонтаж шкафа расключения	1	235,08	57,06	235	57	161	0,92	1
				178,02	1,04	178	1	90	0,01	--
		шт								
11	Ц0110-122-1 к=0,5	Демонтаж контроллера	1	8020,33	10,58	8020	11	7213	45,43	45
				8009,75	5,17	8010	5	90	0,03	--
		устройс								
12	Ц0108-88-3 к=0,4	Демонтаж станины под шкаф	0,05	4669,00	860,20	233	43	187	23,92	1
				3808,80	124,20	190	6	95	0,72	--
		т								
13	Ц0108-149-1 к=0,4	Демонтаж кабеля, подвешиваемого на тросе, масса 1 м до 1 кг	39	31,65	21,30	1234	831	561	0,06	3
				10,35	4,78	404	187	95	0,03	1
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-303-7	Трос продольно-несущий(демонтаж)								
	к=0,4		0,039	3394,34	1200,14	132	47	92	13,34	1
				2194,20	275,54	86	11	95	1,60	--
		км								
15	Ц0111-233-1	Отсоединение проводов, жил, электрических кабелей и								
	к=0,4	заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2	120	9,36	--	1123	--	1010	0,05	6
				9,36	--	1123	--	90	--	--
		конец								
16	Ц0108-156-1	Демонтаж короба кабельного								
	к=0,4		4	403,51	35,97	1614	144	1432	3,22	13
				367,54	9,34	1470	37	95	0,05	--
		шт								
17	Ц0108-407-4	Демонтаж трубы защитной								
	к=0,4		4	90,25	47,38	361	190	210	0,26	1
				42,87	12,51	171	50	95	0,07	--
		м								
18	Е0127-84-1 к=0,4	Демонтаж знаков на кронштейне	2	70,21	--	140	--	146	0,32	1
				54,75	--	110	--	133	--	--
		шт								
19	Е0127-83-1 к=0,4	Демонтаж знаков на стойках	2	300,12	67,25	600	134	654	1,47	3
				232,88	12,98	466	26	133	0,13	--
		шт								
		Строительно-монтажные работы и материалы								
20	Ц0108-88-3	Конструкции металлические(станина под шкаф)	0,05	11672,50	2150,50	584	108	467	59,80	3
				9522,00	310,51	476	16	95	1,80	--
		т								
21	С калькулятор	Станина под шкаф расключения	1	4074,23	--	4074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	Ц0111-1-7	Конструкции для установки приборов и средств								
		автоматизации, массой до 40 кг	1	1875,27	142,66	1875	143	403	2,30	2
				445,05	2,59	445	3	90	0,02	--
		шт								
23	С прайс	Шкаф расключения	1	55820,85	--	55821	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	36	644,22	17,02	23192	613	11418	2,30	83
				331,20	2,65	11923	95	95	0,02	1
		шт								
25	С Прайс	Выключатель автоматический	36	110,76	--	3987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Ц0110-122-1	Монтаж контроллера	1	17257,66	21,16	17258	21	14427	90,85	91
				16019,50	10,35	16020	10	90	0,06	--
		устройс								
27	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /настройка контроллера/	1	12074,67	--	12075	--	10867	36,80	37
				12074,67	--	12075	--	90	--	--
		шт								
28	Ц0108-317-3 к=1,5	Светофор транспортный трехлинзовый	10	1777,58	234,60	17776	2346	14929	8,63	86
				1509,38	62,10	15094	621	95	0,36	4
		шт								
29	Ц0108-317-3	Светофор пешеходный	4	1185,05	156,40	4740	626	3981	5,75	23
				1006,25	41,40	4025	166	95	0,24	1
		шт								
30	Ц0108-400-1	Провод в шкафу расключения	16	15,88	7,25	254	116	152	0,05	1
				7,94	2,07	127	33	95	0,01	--
		м								
31	С Прайс	Провод	16	10,67	--	171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
32	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м (для консолей)	2	240,36	208,01	481	416	185	0,23	--
				32,35	62,83	65	126	97	0,24	--
		яма								
33	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения (бетонитоание фундаментов стоек)	1,47	1085,46	299,55	1596	441	1250	4,53	7
				706,39	102,88	1039	151	105	0,40	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Бетон тяжелый класса В7.5 /М-100/ фракции 10-20 мм	1,5	6620,00	--	9930	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
35	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (станина под опору)	0,14	11672,50	2150,50	1634	301	1308	59,80	8
				9522,00	310,51	1333	43	95	1,80	--
		т								
36	С прайс	Станина(фундамент) под опору	2	3324,44	--	6649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
37	Е0133-204-2	Установка опор СТ8	2	5748,52	2570,39	11497	5141	7709	17,02	34
				2794,50	876,29	5589	1753	105	3,30	7
		опора								
38	С прайс	Опора СТ8	2	23916,13	--	47832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
39	Ц0108-301-4	Металлические консоли	2	2301,60	1595,05	4603	3190	1903	3,45	7
				647,45	354,20	1295	708	95	2,05	4
		шт								
40	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (станина под стойку светофорную)	0,25	11672,50	2150,50	2918	538	2335	59,80	15
				9522,00	310,51	2381	78	95	1,80	--
		т								
41	С прайс	Станина для светофорной стойки	5	2729,02	--	13645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
42	Е0133-251-1 1	Установка стоек светофоров(с бурением)	5	2101,28	1692,46	10506	8462	4485	2,60	13
				408,83	445,42	2044	2227	105	1,67	8
		стойка								
43	С прайс	Опора СТ-4-3,0	5	13744,33	--	68722	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
44	Е0101-165-3	Рытье траншей вручную в грунтах 3 группы	24,6	763,31	--	18777	--	21219	4,73	116
				763,31	--	18777	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,117	58834,91	23374,91	6884	2735	6328	205,85	24
				35448,75	6156,44	4148	720	130	23,74	3
		км								
46	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	11,7	2590,00	--	30303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
47	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,9	154,22	--	3840	--	4339	1,12	28
				154,22	--	3840	--	113	--	--
		м3								
48	Ц0108-156-1	Короб кабельный	7	4091,78	89,93	28642	630	6266	8,05	56
				918,85	23,34	6432	163	95	0,14	1
		шт								
49	С Прайс	Короб кабельный	7	3500,32	--	24502	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
50	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	200	30,97	2,42	6194	483	4414	0,12	23
				22,66	0,58	4531	115	95	--	1
		м								
51	С151603-62	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	0,142	349600,00	--	49643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
52	С151603-58	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,058	137800,00	--	7992	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
53	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	36	149,38	--	5378	--	3009	--	--
				87,98	--	3167	--	95	--	--
		шт								
54	Ц0108-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	6	273,20	--	1639	--	1180	1,15	7
				207,00	--	1242	--	95	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Ц0108-82-1	Монтаж клеммника	40	96,07	0,23	3843	9	3098	0,46	18
				81,54	--	3261	--	95	--	--
		шт								
56	С Прайс	Клемная пара	40	35,44	--	1418	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
57	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил. электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2.5 мм2	321	26,84	--	8616	--	6758	0,13	41
				23,39	--	7509	--	90	--	--
		конец								
58	Ц0108-301-1	Кронштейн односторонний	28	1337,10	948,75	37439	26565	15234	2,30	64
				359,95	212,75	10079	5957	95	1,23	35
		шт								
59	С Прайс	Крепление FUTYRIT (2шт в комплекте)	14	3066,16	--	42926	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Ц0108-317-1 1	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми	1	20720,90	9459,90	20721	9460	8891	42,55	43
				7245,00	2113,72	7245	2114	95	12,26	12
		шт								
61	Ц0110-950-1 К=0,1	Контрольные и приемосдаточные испытания	1	14152,95	4670,40	14153	4670	9603	28,90	29
				9482,55	1188,00	9483	1188	90	6,89	7
		объект								
		Установка дорожных знаков								
62	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков (на стойках)	3	845,73	168,12	2537	504	2452	3,68	11
				582,19	32,45	1747	97	133	0,13	--
		шт								
63	Е0127-84-1	Установка знаков на кронштейнах	13	175,52	--	2282	--	2367	0,79	10
				136,88	--	1779	--	133	--	--
		шт								
64	С кальк	Стойка дорожного знака	3	4913,28	--	14740	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
65	С кальк	Кронштейн	13	1864,78	--	24242	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
66	Сирайс	Знак 2.4		2	6942,99	--	13886	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
67	Сирайс	Знак 5.16		8	7178,70	--	57430	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
68	Сирайс	Знак 7.13		4	4293,14	--	17173	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
69	Сирайс	Знак 2.1		2	7178,70	--	14357	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			1775300	78551			1010
				Тенге			178663	18929			99
		Стоимость оборудования -		Тенге			961362				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			961362				
		Стоимость монтажных работ -		Тенге			658433				
		Материалы -		Тенге			45575				
		Всего заработная плата -		Тенге				152159,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			414729				
		Накладные расходы -		Тенге			141749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				21262,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			48011				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			848193				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							909
		Сметная заработная плата -		Тенге				173421,00			
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101549				
		Материалы -		Тенге			938				
		Всего заработная плата -		Тенге				33090,00			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54481				
		Местные материалы -		Тенге			9930				
		Накладные расходы -		Тенге			38939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				5841,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148917				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -		Тенге				38931,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			23652				
		Материалы -	Тенге			767				
		Всего заработная плата -	Тенге				12342,00			
		Накладные расходы -	Тенге			12960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1944,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2197				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			38808				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14286,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30303				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30303				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1818				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32121				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2029402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1205
		Сметная заработная плата -	Тенге				226639,00			
		Итого в ценах 2012г с К=2,088	Тенге			4 237 391	8 847 673			
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			84 748				
		Итого	Тенге			4 322 139				
		НДС 12%	Тенге			518 657				
		Всего с НДС	**Тенге**			**4 840 796**				

Сдал:
Президент АО "Ремиксер"
_____**Мауленов К. М.**

Принял:
Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
_____**Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
_____**Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
_____**Самекин Е. М.**

Технадзор: Директор ИП "Мадияр"
_____**Курмашев К. М.**

Счет-фактура № 72 от 14 ноября 2012 г.

Поставщик: Акционерное общество "Ремиксер"

РНН, БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0008528, от 26.07.2012

ИИК поставщика: KZ32998HTB0000015391, в банке АО Цеснабанк, БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №60 от 03.10.2012г.-ср.ремонт (ЦОН)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: РНН: 301900000009, БИН: 030440004011, Акционерное общество "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 302000215747, БИН: , ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды"

РНН, БИН и адрес места нахождения получателя: РНН: 302000215747, БИН: , г.Караганда, пр.Бухар-Жырау, 16

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт подъездных автодорог к ЦОНу ул. Муканова	тенге	1	37 459 865,18	37 459 865,18	12%	4 495 183,82	41 955 049,00	0	
Всего по счету:					**37 459 865,18**		**4 495 183,82**	**41 955 049,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Белякова О.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма № 3
от 14.11.2012г.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"
РНН 302000215747
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: АО "Ремиксер"
РНН 301900000009
ИИК KZ32998HTB0000015391 в АО "Цеснабанк"
БИК TSESKZKA

Договор: № 60 от 03 октября 2012 г.

Справка № 2
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2012 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 60 от 03 октября 2012г.;*	56 795 845,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	14 840 796,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
5	*Виды исполняемых работ :* *Средний ремонт подъездных автодорог к ЦОНу ул. Муканова*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	14 840 796,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	56 795 845,00
8	*Сумма выполненных работ за ноябрь 2012 г.*	41 955 049,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	41 955 049,00

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог города Караганды" _____ Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК:
Президент АО "Ремиксер" _____ Мауленов К. М.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2) 1

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»

Подрядчик: АО «Ремиксер»

Договор: № 60 о 03 октября 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Средний ремонт автодороги к ЦОНу по ул. Муканова

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средний ремонт автодороги к ЦОНу по ул. Муканова

ФОРМА 2В

АКТ № 1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Подготовительные работы								
1	E0101-24-5	Снятие растительного слоя почвы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1152,282	9,85	9,85	11347	11347	11007	-	-
				-	3,42	-	3937	97	0,01	13
2	E0101-24-14 К=2	Снятие растительного слоя почвы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1152,282 м3	16,56	16,56	19085	19085	18513	-	-
				-	5,75	-	6621	97	0,02	22
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1152,282 м3	26,21	25,02	30199	28831	29293	0,01	9
				1,15	6,79	1325	7819	97	0,02	27
4	EC010333-A1 0-1	Перевозка грузов (вывоз грунта) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	1382,7384 м3	76,6	76,6	105918	105918	-	-	-
				-	15,32	-	21184	-	0,09	123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
5	E0101-20-1	т -Работа на отвале 1 группы грунтов	1152,282	3,08	2,66	3544	3066	3437	-	3
				0,39	0,93	449	1072	97	-	4
		м3 Вырубка деревьев								
6	E0101-191-1	-Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	17	9,83	0,69	167	12	117	0,05	1
				9,14	0,25	155	4	70	-	-
7	E0101-193-1	дерево -Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	17	10,43	0,35	177	6	124	0,06	1
				10,08	0,14	171	3	70	-	-
8	E0101-192-4	дерево Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см	17	38,75	29,46	659	501	461	0,06	1
				9,29	11,29	158	192	70	0,04	1
9	E0101-192-1 0 K=2	хвост Дополнительная позиция: Трелевка древесины тракторами мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см, добавлять на каждые последующие 100 м	17	-17,43	-13,25	-296	-225	-207	-0,03	-
				-4,18	-5,08	-71	-86	70	-0,02	-
10	E0101-197-1	хвост -Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	17	20,39	20,39	347	347	243	-	-
				-	6,79	-	115	70	0,02	-
11	E0101-197-4 K=1,5	пень -Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см	17	4	4	68	68	48	-	-
				-	1,33	-	23	70	-	-
12	E0101-200-1	пень -Обивка земли с выкорчеванных пней	17	6,34	6,34	108	108	75	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см		-	2,11	-	36	70	0,01	-
13	EC01031-A37-1	пень Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	1,19	122,8 -	122,8 85,96	146 -	146 102	- -	- 0,5	- 1
14	E010333-A10-1	т Перевозка грузов (вывоз пней) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,51	76,6 -	76,6 15,32	39 -	39 8	39 100	- 0,32	- -
15	C01031-A20--1	т Погрузка леса пиленого при автомобильных перевозках	0,68	167,1 -	- -	114 -	- -	-	-	-
16	E010333-A10-1	т Перевозка грузов (вывоз леса пиленого) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,68	76,6 -	76,6 15,32	52 -	52 10	52 100	- 0,32	- -
17	E0101-205-3-	т Расчистка от кустов Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,0025	4986,91 -	4986,91 1661,58	12 -	12 4	9 70	- 5,43	- -
18	E0101-205-6-K=0,5	га Корчевка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,025	3896,3 -	3896,3 775,71	97 -	97 19	68 70	- 2,54	- -
19	EC01031-A37-1	га Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций при автомобильных перевозках	0,1	122,8 -	122,8 85,96	12 -	12 9	- -	- 0,5	- -
20	EC010333-A1-0-1	т Перевозка грузов (вывоз кустарника) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	0,1	76,6 -	76,6 15,32	8 -	8 2	- -	- 0,09	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 10 км, класс груза 1								
		т								
21	Е0101-20-3	-Работа на отвале 4 группы грунтов	0,5	4,13	3,54	2	2	2	-	-
				0,52	1,23	-	1	97	-	-
		м3								
		Планировка								
22	Е0101-30-3	-Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132 (до 180) кВт (л.с.)	1920,47	0,26	0,26	497	497	482	-	-
				-	0,05	-	100	97	-	-
		м2								
		Земляные работы								
23	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1152,282	19,95	15,58	22988	17953	30574	0,01	11
				1,03	5,5	1187	6338	133	0,03	31
		м2								
24	Е0127-82-3 К=8	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	1152,282	-7,68	-7,68	-8850	-8850	-11770	-	-
				-	-2,72	-	-3134	133	-0,01	-15
		м2								
25	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1920,47	1,41	1,41	2709	2709	2628	-	-
				-	0,3	-	577	97	-	2
		м2								
26	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1152,282	32,24	30,77	37149	35456	36034	0,01	11
				1,42	8,34	1636	9616	97	0,03	33
		м3								
27	ЕС010333-А1-0-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1693,85454	76,6	76,6	129749	129749	-	-	-
				-	15,32	-	25950	-	0,09	151
		т								
28	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	1152,282	3,08	2,66	3544	3066	3437	-	3
				0,39	0,93	449	1072	97	-	4
		м3								
		Дорожная одежда								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство новой дорожной одежды								
29	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из несортированного щебня	268,63	1419,93	73,75	381436	19812	507309	0,14	39
				21,38	11,67	5743	3139	133	0,04	11
		м3								
30	E0101-25-11 К=10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	268,63	97,35	97,35	26152	26152	25367	-	-
				-	26,62	-	7151	97	0,09	23
		м3								
31	C143008-27	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 0-80 мм	233,17	427,67	-	99719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
32	C143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция свыше 40 мм(скальный грунт)	36,41	209,56	-	7630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1920,47	38,43	33,28	73807	63916	98163	0,03	63
				5	11,49	9602	22060	133	0,04	78
		м2								
34	C143008-24	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 10-20 мм	56,41	1689,99	-	95333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	C143008-26	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 20-40 мм	420,74	1439,95	-	605846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,960235	39376,41	339,59	37811	326	50288	0,58	1
		т		-	140,94	-	135	133	0,58	1
37	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя	1920,47	515,06	13,29	989160	25518	1315583	0,04	72
				6,51	1,32	12502	2535	133	-	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 см								
38	Е0127-102-3 К=4	м2 -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	1920,47	238,41 0,08	2,17 0,14	457853 154	4173 270	608945 133	- -	1 1
39	Е0127-102-1	м2 -Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1920,47	519 6,51	13,29 1,32	996719 12502	25518 2535	1325636 133	0,04 -	72 9
40	Е27т.ч.п.1.5	м2 -Доставка битума на 10 км	0,960235	1171 -	1171 486	1124 -	1124 467	- -	- 2,82	- 3
41	Е0127-65-5	м/ч Разметка проезжей части -Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,2	4349,35 450	1692,25 632,07	870 90	338 126	1157 133	3,18 2,85	1 1
42	Е0127-71-2	км Установка бордюрного камня -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	48	210,91 108,68	6,63 1,76	10123 5217	318 84	13464 133	0,7 0,01	34 -
43	Спрайслист2 012г.ТОО "Улар МК"	м -Стоимость бордюрного камня	16	3335,8 -	- -	53373 -	- -	- -	- -	- -
44	Е0127-34-2	шт. -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	49	449,61 108,68	6,63 1,76	22031 5325	325 86	29301 133	0,7 0,01	34 -
45	Спрайслист2 012г.ТОО "Монолит"	м2 -Стоимость бордюрного камня	49	363,52 -	- -	17812 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0127-56-1	м Устройство тротуаров -Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	84,99	50,65 38,03	12,52 4,39	4305 3232	1064 373	5725 133	0,24 0,02	21 2
47	Е0127-56-2 К=13	м2 -Устройство оснований под тротуары из щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	84,99	10,79 10,79	- -	917 917	- -	1220 133	0,07 -	6 -

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
48	С143008-27	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 0-80 мм	м2	6,215	427,67	-	2658	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	С143008-24	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции 5-20 мм	м3	1,38	1689,99	-	2332	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	м3	0,042495	39376,41	339,59	1673	14	2225	0,58	-
			т		-	140,54	-	6	133	0,58	-
51	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см		84,99	379,7	-	32271	-	42921	0,14	12
					24,75	-	2104	-	133	-	-
52	Е0127-55-2 К-4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	84,99	254,04	-	21591	-	28716	0,09	8
					15,92	-	1353	-	133	-	-
53	Е27т.ч.п.1.-5	-Доставка битума на 10 км	м2	0,042495	1171	1171	50	50	-	-	-
			м/ч		-	486	-	21	-	2,82	-
54	Е0101-145-3-	Укрепление обочин -Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом		202,5	1,82	1,82	368	368	357	-	-
					-	0,41	-	82	97	-	-
55	С143008-32	-Щебень фр.0-80 мм	м2	18,97	427,67	-	8113	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4310669	519030			403
				Тенге			64202	120658			532
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3180846	-	-		-
		Материалы -		Тенге			137199	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге			-	137127	-		-
		Местные материалы -		Тенге			2697308	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге			4181045	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2091
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	627157	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12847497		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2749
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	764284	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1129823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47733	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			841871	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1971695	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		277
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47733	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			14819192	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	812017	-		-
		С коэффициентом пересчета в цены 2012г.				30938620				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				618772				
		Итого:				31557392				
		НДС 12%				3786887				
		Итого:				35344279				
		Проектно-изыскательские работы				1335290				
		К оплате:				36679569				

Сдал:
Президент ТОО «Ремиксер»
Мауленов К. М.

Принял:
Заместитель начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»
Самекин Е. М.

Технадзор: Директор ИП «Малияр»
Курмашев К. М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
Подрядчик: АО "Ремиксер"
Договор: № 60 от 03 октября 2012г.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство светофорного объекта г.Караганда ул. Муканова, ЦОН

Наименование объекта - Строительство светофорного объекта г.Караганда, ул. Муканова, ЦОН

Акт № 2

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2012г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Прим коэф согласно СН РК 8.02-02-2002 прил.4 Кст=1,15								
		Оборудование								
1	Прайс	Командоконтролер дорожный	1	180707,37	--	180707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
2	Прайс	Светофор транспортный 3х секц.210мм. светодиод	10	50320,58	--	503206	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
3	Прайс	Светофор пешеходный	8	43611,53	--	348892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		Строительно-монтажные работы и материалы								
4	Ц0108-88-3	Конструкции металлические(станина под шкаф)	0,05	11672,50	2150,50	584	108	467	59,80	3
				9522,00	310,51	476	16	95	1,80	--
		т								
5	С прайс	Станина под шкаф расключения	1	3688,56	--	3689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Ц0111-1-7	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 40 кг	1	1875,27	142,66	1875	143	403	2,30	2
				445,05	2,59	445	3	90	0,02	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С прайс	Шкаф расключения	1	53885,79	--	53886	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	44	644,22	17,02	28346	749	13955	2,30	101
				331,20	2,65	14573	116	95	0,02	1
		шт								
9	С Прайс	Выключатель автоматический	44	110,76	--	4873	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Ц0110-122-1	Монтаж контроллера	1	17257,66	21,16	17258	21	14427	90,85	91
				16019,50	10,35	16020	10	90	0,06	--
		устройс								
11	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /настройка контроллера/	1	12074,67	--	12075	--	10867	36,80	37
				12074,67	--	12075	--	90	--	--
		шт								
12	Ц0108-317-3 к=1,5	Светофор транспортный трехлинзовый	10	1777,58	234,60	17776	2346	14929	8,63	86
				1509,38	62,10	15094	621	95	0,36	4
		шт								
13	Ц0108-317-3	Светофор пешеходный	8	1185,05	156,40	9480	1251	7962	5,75	46
				1006,25	41,40	8050	331	95	0,24	2
		шт								
14	Ц0108-400-1	Провод в шкафу расключения	19	15,88	7,25	302	138	181	0,05	1
				7,94	2,07	151	39	95	0,01	--
		м								
15	С Прайс	Провод	19	11,08	--	210	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м (для консолей)	2	240,36	208,01	481	416	185	0,23	--
				32,35	62,83	65	126	97	0,24	--
		яма								
17	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения (бетонитоание фундаментов стоек)	1,96	1085,46	299,55	2128	587	1666	4,53	9
				706,39	102,88	1385	202	105	0,40	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В7,5 /М-100/ фракции 10-20 мм	2	6620,00	--	13240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
19	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (станина под опору)	0,14	11672,50	2150,50	1634	301	1308	59,80	8
				9522,00	310,51	1333	43	95	1,80	--
		т								
20	С прайс	Станина(фундамент) под опору	2	2968,25	--	5937	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
21	Е0133-204-2	Установка опор СТ8	2	5748,52	2570,39	11497	5141	7709	17,02	34
				2794,50	876,29	5589	1753	105	3,30	7
		опора								
22	С прайс	Опора СТ8	2	21353,69	--	42707	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	Ц0108-301-4	Металлические консоли	2	2301,60	1595,05	4603	3190	1903	3,45	7
				647,45	354,20	1295	708	95	2,05	4
		шт								
24	Ц0108-88-3	Конструкции металлические (станина под стойку светофорную)	0,79	11672,50	2150,50	9221	1699	7379	59,80	47
				9522,00	310,51	7522	245	95	1,80	1
		т								
25	С прайс	Станина для светофорной стойки	7	2436,62	--	17056	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	Е0133-251-1 1	Установка стоек светофоров(с бурением)	7	2101,28	1692,46	14709	11847	6279	2,60	18
				408,83	445,42	2862	3118	105	1,67	12
		стойка								
27	С прайс	Опора СТ-4-3,0	7	12271,73	--	85902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	Е0101-165-3	Рытье траншей вручную в грунтах 3 группы	17,55	763,31	--	13396	--	15138	4,73	83
				763,31	--	13396	--	113	--	--
		м3								
29	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,144	58834,91	23374,91	8472	3366	7788	205,85	30
				35448,75	6156,44	5105	887	130	23,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
30	С130804-12	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Дн 63 мм	14,4	2590,00	--	37296	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
31	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	17,55	154,22	--	2706	--	3058	1,12	20
				154,22	--	2706	--	113	--	--
		м3								
32	Ц0108-156-1	Короб кабельный	9	4091,78	89,93	36826	809	8056	8,05	72
				918,85	23,34	8270	210	95	0,14	1
		шт								
33	С Прайс	Короб кабельный	9	3125,29	--	28128	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
34	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	333	30,97	2,42	10313	804	7349	0,12	38
				22,66	0,58	7544	191	95	--	1
		м								
35	Ц0108-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг	187	207,12	53,24	38731	9957	6721	0,16	30
				25,88	11,96	4839	2236	95	0,07	13
		м								
36	С151603-62	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 19х2,5 мм2	0,142	349600,00	--	49643	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
37	С151603-58	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,378	137800,00	--	52088	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
38	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	4	472,42	433,55	1890	1734	512	--	--
				38,87	95,79	155	383	95	0,56	2
		шт								
39	С Кальк	Хомут	4	1024,49	--	4098	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
40	Ц0108-158-6	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 7 жил	40	149,38	--	5975	--	3343	--	--
				87,98	--	3519	--	95	--	--
		шт								
41	Ц0108-158-9	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 19 жил	8	273,20	--	2186	--	1573	1,15	9

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					207,00	--	1656	--	95	--	--
			шт								
42	Ц0108-82-1	Монтаж клеммника		50	96,07	0,23	4803	12	3873	0,46	23
					81,53	--	4077	--	95	--	--
			шт								
43	С Прайс	Клемная пара		50	31,64	--	1582	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
44	Ц0111-233-1	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2		320	26,84	--	8589	--	6737	0,13	40
					23,39	--	7485	--	90	--	--
			конец								
45	Ц0108-301-1	Кронштейн односторонний		36	1337,10	948,75	48136	34155	19586	2,30	83
					359,95	212,75	12958	7659	95	1,23	44
			шт								
46	С Прайс	Крепление FUTYRIT (2шт в комплекте)		18	2737,64	--	49278	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
47	Ц0108-317-1 1	Сигнализация автоматическая безопасности движения со светофорами трехочковыми		1	20720,90	9459,90	20721	9460	8891	42,55	43
					7245,00	2113,72	7245	2114	95	12,26	12
			шт								
48	Ц0110-950-1 К=0,1	Контрольные и приемосдаточные испытания		1	14152,95	4670,40	14153	4670	9603	28,90	29
					9482,55	1188,00	9483	1188	90	6,89	7
			объект								
		Установка дорожных знаков									
49	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков (на стойках)		4	845,73	168,12	3383	672	3270	3,68	15
					582,19	32,45	2329	130	133	0,13	1
			шт								
50	Е0127-84-1	Установка знаков на кронштейнах		21	175,52	--	3686	--	3823	0,79	17
					136,88	--	2875	--	133	--	--
			шт								
51	С кальк	Стойка дорожного знака		4	4913,28	--	19653	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
52	С кальк	Кронштейн		21	1864,78	--	39160	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			шт								
53	Спрайс	Знак 2.4		2	6942,99	--	13886	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Спрайс	Знак 5.16	шт 16 --	7178.70	-- --	114859 --	-- --	-- --	-- --	-- --
55	Спрайс	Знак 7.13	шт 4 --	4293.14	-- --	17173 --	-- --	-- --	-- --	-- --
56	Спрайс	Знак 2.1	шт 2 --	7178.70	-- --	14357 --	-- --	-- --	-- --	-- --
57	Спрайс	Знак 3.1	шт 1 --	8001.74	-- --	8002 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	шт Тенге Тенге			2065444 180575	93576 22330			1023 117
		Стоимость оборудования -	Тенге			1032805				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1032805				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			873000				
		Материалы -	Тенге			79666				
		Всего заработная плата -	Тенге				160379,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			577524				
		Накладные расходы -	Тенге			150025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22504,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61381				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1084406				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							966
		Сметная заработная плата -	Тенге				182883,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			96137				
		Материалы -	Тенге			1351				
		Всего заработная плата -	Тенге				29204,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			48644				
		Местные материалы -	Тенге			13240				
		Накладные расходы -	Тенге			34928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5239,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7864				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			138929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				34443,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			767				
		Всего заработная плата -	Тенге				13321,00			
		Накладные расходы -	Тенге			13987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2098,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2412				
		ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			42605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				15419,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			37296				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			37296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2238				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39534				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2338279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1239
		Сметная заработная плата -	Тенге				232745,00			
		Итого в ценах 2012г с К=2,0877	Тенге			4 881 625	485 902			
		Налоги, сборы, платежи 2%	Тенге			97 633				
		Итого	Тенге			4 979 258				
		НДС 12%	Тенге			597 511				
		Всего с НДС	Тенге			5 576 768				
		Возврат денежных средств по предыдущему объекту "Строительство светофорного объекта ул.Муканова-СШ №81"	Тенге			301288				
		К оплате:	**Тенге**			**5 275 480**				

Сдал:

Президент АО "Ремиссер" _____ **Мауленов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Самекин Е.М.**

Технадзор: Директор ИП "Мадияр" _____ **Курмашев К. М.**