Форма 4

Заказчик: Восточный регион Сервисной фабрики - филиала АО «Казахтелеком»

Подрядчик: ТОО "Жарма-Курылыс-Газ"

Объект: Капитальный ремонт технологических помещений здания АТС-47 ул. Ворошилова, 146 г. Усть-Каменогорск
Договор:№320742/2019/1 1/490В от 02.09.2019 г., Доп.соглашение №1 от 13.12.2019г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ за декабрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е12-150103-0310**	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 885/2780 мм. Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**148**		**345,08**	**--**	**51072**	**--**	**--**	**36772**	**94872**
		НР - 72%; СП - 8%				**345,08**	**--**	**51072**	**--**		**7028**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,298	44,1	1157,99		51072,00				
2	**Е12-060101-0301**	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	**м2**	**7,11**		**2593,40**	**--**	**18439**	**--**	**--**	**13276**	**34252**
		НР - 72%; СП - 8%				**2593,40**	**--**	**18439**	**--**		**2537**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	2,76	19,6	941,00		18439,00				
2.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,134	0,95274	--				--		
3	**Е11-460201-0601**	**Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3**	**м3**	**2,69**		**37466,49**	**--**	**100785**	**--**	**58951**	**35141**	**146799**
		НР - 84%; СП - 8%				**15551,69**	**--**	**41834**	**--**		**10874**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	14,63	39,35	1063,00		41834,00				
3.2	102641 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,6456	17270,00				11150,00		
3.3	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,4	1,076	44425,00				47801,00		
4	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**19,5**		**2754,38**	**107,17**	**53710**	**2090**	**25510**	**24366**	**84322**
		НР - 90%; СП - 8%				**1338,97**	**49,41**	**26110**	**963**		**6246**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,11	21,69	1204,01		26110,00				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,6961							
4.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	3,8259		16,00		61,00			
4.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,69615		2770,00		1928,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,69615		1384,00		963,47			
4.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	5,89485		17,00		100,00			
4.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	17,94	1422,00				25511,00		
5	**С121-090201-0402**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,5**		**20136,00**	**--**	**392652**	**--**	**392652**	**--**	**424064**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**31412**	

6	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	4,2		2346,26	104,46	9854	439	4240	4844	15875
		НР - 90%; СП - 8%				1232,17	49,41	5175	208		1176	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,02	4,3	1203,97		5175,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0357	0,1499							
6.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	0,55482		16,00		9,00			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,14994		2770,00		415,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,14994		1384,00		207,52			
6.5	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	0,8547		17,00		15,00			
6.6	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	2,982	1422,00				4240,00		
7	С121-090201-0604	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	4,2		23305,00	--	97881	--	97881	--	105711
		СП - 8%				--	--	--	--		7830	
8	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	3,6		1585,64	8,31	5708	30	4787	816	7046
		НР - 90%; СП - 8%				247,58	4,15	891	15		522	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2138	0,7697	1157,62		891,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0108							
8.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0108		2770,00		30,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0108		1384,00		14,95			
8.4	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	3,2652	1422,00				4643,00		
8.5	147780 С	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	14,4	10,00				144,00		
9	С121-090205-0110	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	3,6		2864,00	--	10310	--	10310	--	11135
		СП - 8%				--	--	--	--		825	
10	Е12-060101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	3		2009,31	--	6028	--	--	4340	11197
		НР - 72%; СП - 8%				2009,31	--	6028	--		829	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	1,96	5,88	1025,01		6028,00				
10.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,105	0,315	--				--		
11	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	11,4		1711,43	63,01	19510	718	5405	12350	34410
		НР - 90%; СП - 8%				1174,26	29,48	13387	336		2549	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	11,12	1204,04		13387,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,2428							
11.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	1,79664		11,00		20,00			
11.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,54378		16,00		9,00			
11.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,24282		2770,00		673,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,24282		1384,00		336,06			
11.6	2816 С	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,46512		37,00		17,00			
11.7	131630 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,0114	29863,00				340,00		
11.8	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,736	1422,00				3891,00		
11.9	145749 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм. х 120 мм.	шт.	3,03	34,542	34,00				1174,00		

11.10	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,082194	--				--		
12	С121-090102-0212	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП, ДН 42-13БП СТ РК 943-92**	м2	5,46		16420,00	--	89653	--	89653	--	96825
		СП - 8%				--	--	--	--		7172	
13	С121-090102-0217	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	3,78		15126,00	--	57176	--	57176	--	61750
		СП - 8%				--	--	--	--		4574	
14	С121-090102-0218	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92**	м2	2,16		14507,00	--	31335	--	31335	--	33842
		СП - 8%				--	--	--	--		2507	
15	С121-090404-0301	**Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011**	шт.	5		1612,00	--	8060	--	8060	--	8705
		СП - 8%				--	--	--	--		645	
16	С121-090404-1006	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	5		3544,00	--	17720	--	17720	--	19138
		СП - 8%				--	--	--	--		1418	
17	Е11-090403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	м2	227,3		7177,11	15,86	1631358	3604	1136	1123560	2975311
		НР - 69%; СП - 8%				7156,26	7,61	1626618	1730		220393	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	4,98	1131,95	1437,00		1626618,00				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	1,25							
17.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0566	12,86518		11,00		142,00			
17.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	1,25015		2770,00		3463,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	1,25015		1384,00		1730,21			
17.5	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00001	0,002273	499572,00				1136,00		
18	Е11-100402-0902 Изм. и доп. вып. 15	**Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	55,6		2928,06	21,17	162800	1177	29993	118952	304292
		НР - 90%; СП - 8%				2367,45	9,69	131630	539		22540	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,86	103,48	1272,00		131630,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	0,3892							
18.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0562	3,12472		16,00		50,00			
18.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,3892		2770,00		1078,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,3892		1384,00		538,65			
18.5	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,17792		204,00		36,00			
18.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0134	0,74504		17,00		13,00			
18.7	131274 С	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	1,4872	82,68832	--				--		
18.8	131287 С	Профили стоечные ПС для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	4,8426	269,24856	--				--		
18.9	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,318	17,6808	38,00				672,00		
18.10	145735 С	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1,4	77,84	7,00				545,00		
18.11	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,014	0,7784	1598,00				1244,00		
18.12	145912 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 35 мм	1000 шт.	0,0343	1,90708	2507,00				4781,00		
18.13	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,39	302,00				420,00		
18.14	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	1,4823	82,41588	78,00				6428,00		
18.15	248324 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00251	0,139556	47218,00				6590,00		
18.16	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,3226	73,53656	50,00				3677,00		

18.17	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	2,5525	141,919	32,00				4541,00			
18.18	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,9701	109,53756	10,00				1095,00			
18.19	249366 С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	4,49	249,644	--				--			
19	**С122-030201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**249,64**		**472,00**	**--**	**117830**	**--**	**117830**	**--**		**127256**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9426**		
20	**Е12-110101-0701**	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	**м2**	**5,8**		**5729,56**	**--**	**33231**	**--**	**5326**	**20091**		**57589**
		НР - 72%; СП - 8%				**4811,15**	**--**	**27905**	**--**		**4266**		
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,85	22,34	1249,02		27905,00					
20.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,2552	20873,00				5327,00			
20.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,081	0,4698	--				--			
21	**Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**27,8**		**2600,66**	**3,88**	**72298**	**108**	**15351**	**45515**		**127238**
		НР - 80%; СП - 8%				**2044,58**	**1,94**	**56839**	**54**		**9425**		
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	41,07	1383,99		56839,00					
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0389								
21.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,03892		2770,00		108,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,03892		1384,00		53,87				
21.4	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	356,396	41,00				14612,00			
21.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	3,25538	227,00				739,00			
22	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**252**		**570,72**	**--**	**143821**	**--**	**31560**	**89809**		**252320**
		НР - 80%; СП - 8%				**445,48**	**--**	**112261**	**--**		**18690**		
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	93,24	1204,00		112261,00					
22.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,512	20873,00				31560,00			
23	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**709,364**		**709,65**	**4,16**	**503399**	**2947**	**154914**	**277609**		**843488**
		НР - 80%; СП - 8%				**487,11**	**2,08**	**345538**	**1473**		**62481**		
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	276,65	1249,00		345538,00					
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	1,06								
23.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,064046		2770,00		2947,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,064046		1384,00		1472,64				
23.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	2,199028	90,00				198,00			
23.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,958658	170,00				1013,00			
23.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,446899	267025,00				119333,00			
23.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	361,77564	95,00				34369,00			
24	**Е12-120101-0705 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**225**		**742,90**	**1,66**	**167153**	**374**	**47468**	**86038**		**273447**
		НР - 72%; СП - 8%				**530,27**	**0,83**	**119311**	**187**		**20255**		
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,449	101,03	1181,00		119311,00					
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,135								
24.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,135		2770,00		374,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,135		1384,00		186,84				

24.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0018	0,405	90,00				36,00			
24.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	2,475	170,00				421,00			
24.6	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,057	12,825	563,00				7220,00			
24.7	249421 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,211	47,475	654,00				31049,00			
24.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,409	92,025	95,00				8742,00			
25	**Е12-120101-1705**	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %**	**м2**	**748,8**		**691,39**	**1,66**	**517716**	**1245**	**195900**	**231259**	**808893**
		НР - 72%; СП - 8%				**428,11**	**0,83**	**320571**	**622**		**59918**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,3625	271,44	1181,00		320571,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,4493							
25.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,44928		2770,00		1245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,44928		1384,00		621,80			
25.4	147147 С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,67	501,696	290,00				145492,00		
25.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,016	11,9808	170,00				2037,00		
25.6	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,68	509,184	95,00				48372,00		
26	**Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**28,2**		**1484,02**	**5,90**	**41849**	**166**	**13363**	**25547**	**72789**
		НР - 90%; СП - 8%				**1004,24**	**2,35**	**28320**	**66**		**5392**	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7895	22,26	1272,01		28320,00				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0479							
26.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,58938		16,00		9,00			
26.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,04794		2770,00		133,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,04794		1384,00		66,35			
26.5	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,09024		204,00		18,00			
26.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,33558		17,00		6,00			
26.7	131274 С	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,7774	21,92268	--				--		
26.8	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	59,23692	135,00				7997,00		
26.9	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	33,60876	23,00				773,00		
26.10	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	10,25352	64,00				656,00		
26.11	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	7,3038	38,00				278,00		
26.12	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,4512	1598,00				721,00		
26.13	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,705	302,00				213,00		
26.14	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	13,05378	78,00				1018,00		
26.15	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	80,60406	1,00				81,00		
26.16	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	9,49212	50,00				475,00		
26.17	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	25,4646	32,00				815,00		
26.18	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	29,9061	10,00				299,00		
26.19	249366 С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	29,61	--				--		
26.20	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,1692	227,00				38,00		
27	**С122-030201-0105**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**29**		**472,00**	**--**	**13688**	**--**	**13688**	**--**	**14783**

		СП - 8%				--	--	--	--		1095	
28	Е11-100111-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Установка решеток декоративных**	изделие	17		762,34	68,42	12960	1163	--	11140	26028
		НР - 90%; СП - 8%				693,93	34,18	11797	581		1928	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,677	11,51	1025,02		11797,00				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0247	0,4199							
28.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0247	0,4199		2770,00		1163,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0247	0,4199		1384,00		581,14			
28.4	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,12	2,04	--				--		
		РАЗДЕЛ 1. Электромонтажные работы										
29	Ц13-080305-0301	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	40		1517,03	2,98	60681	119	36995	17000	83896
		НР - 72%; СП - 8%				589,17	1,11	23567	44		6214	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,41	16,4	1437,01		23567,00				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,032							
29.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0008	0,032		3729,00		119,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,032		1384,00		44,29			
29.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00126	22237,00				28,00		
29.5	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,124	652,00				81,00		
29.6	147763 С	Хомутик	шт.	1,02	40,8	860,00				35088,00		
29.7	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0102	0,408	1007,00				411,00		
29.8	243009 С	Зажим люстровый ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	40,8	34,00				1387,00		
30	С123-070106-0820	**Светильники офисные светодиодные марки ДСО-4.1, мощность 28 Вт, световой поток 3360 лм, степень защиты IP 31, количество LED 144 штук, СТ РК 2595-2014**	шт.	40		9604,00	--	384160	--	384160	--	414893
		СП - 8%				--	--	--	--		30733	
31	Ц13-080305-0109	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	40		493,51	1,49	19740	60	137	14087	36534
		НР - 72%; СП - 8%				488,58	0,55	19543	22		2706	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,34	13,6	1436,99		19543,00				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,016							
31.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,016		3729,00		60,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,016		1384,00		22,14			
31.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,00126	22237,00				28,00		
31.5	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,168	652,00				110,00		
32	С123-070220-0511	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	40		472,00	--	18880	--	18880	--	20390
		СП - 8%				--	--	--	--		1510	
33	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	8		431,16	1,49	3449	12	103	2404	6321
		НР - 72%; СП - 8%				416,73	0,55	3334	4		468	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,29	2,32	1437,07		3334,00				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0032							
33.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0032		3729,00		12,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0032		1384,00		4,43			
33.4	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000252	22237,00				6,00		
33.5	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	8,16	12,00				98,00		

34	С123-070218-1501	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	8		303,00	--	2424	--	2424	--	2618
		СП - 8%				--	--	--	--		194	
35	Ц13-080305-1301	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	1		1514,44	77,44	1514	77	--	1055	2775
		НР - 72%; СП - 8%				1437,00	27,68	1437	28		206	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	1	1	1437,00		1437,00				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02							
35.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,26	0,26		11,00		3,00			
35.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,02		3729,00		75,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02		1384,00		27,68			
36	С123-070203-0601	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	шт.	1		10354,00	--	10354	--	10354	--	11182
		СП - 8%				--	--	--	--		828	
37	Ц13-080305-0903	**Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	2		6249,38	157,83	12499	316	687	8357	22524
		НР - 72%; СП - 8%				5748,00	55,36	11496	111		1668	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	4	8	1437,00		11496,00				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08							
37.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,08		3729,00		298,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,08		1384,00		110,72			
37.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,51	1,02		17,00		17,00			
37.5	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,08	450,00				36,00		
37.6	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,039	0,078	652,00				51,00		
37.7	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2807,00				112,00		
37.8	147733 С	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,196	0,392	374,00				147,00		
37.9	242794 С	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	0,08	4267,00				341,00		
38	С123-070201-0802	**Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		19106,00	--	19106	--	19106	--	20634
		СП - 8%				--	--	--	--		1528	
39	С123-070201-0701	**Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		11552,00	--	11552	--	11552	--	12476
		СП - 8%				--	--	--	--		924	
40	Ц13-080206-1904	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	м	1350		464,66	35,09	627295	47371	163854	310351	1012658
		НР - 72%; СП - 8%				308,20	11,09	416070	14973		75012	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,23	310,5	1340,00		416070,00				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	8,91							
40.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0033	4,455		5406,00		24084,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	4,455		1977,00		8807,53			
40.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	36,45		150,00		5468,00			
40.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	4,455		3729,00		16613,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	4,455		1384,00		6165,72			
40.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0526	71,01		17,00		1207,00			
40.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	28,35	379,00				10745,00		

40.8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	5,4	234,00				1264,00		
40.9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	180,9	192,00				34733,00		
40.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	180,9	284,00				51376,00		
40.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,01296	234319,00				3037,00		
40.12	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	24,3	1527,00				37106,00		
40.13	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	90,45	227,00				20532,00		
40.14	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	243	12,00				2916,00		
40.15	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	13,5	159,00				2147,00		
41	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**1350**	**100,06**	**0,75**	**135081**	**1007**	**25534**	**78418**	**230579**
		НР - 72%; СП - 8%				**80,40**	**0,28**	**108540**	**374**		**17080**	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,06	81	1340,00		108540,00				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,27							
41.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,27		3729,00		1007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,27		1384,00		373,68			
41.4	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	2,16	652,00				1408,00		
41.5	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,27	2807,00				758,00		
41.6	238444 С	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	67,5	33,00				2228,00		
41.7	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	164,7	12,00				1976,00		
41.8	242794 С	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	4,185	4267,00				17857,00		
41.9	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	10,8	121,00				1307,00		
42	**С**	**Гофрорукав**	м		**1350**	**100,00**	**–**	**135000**	**–**	**135000**	**–**	**145800**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**10800**	
43	**Ц13-080206-2202**	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м		**1350**	**100,06**	**0,75**	**135081**	**1007**	**25534**	**78418**	**230579**
		НР - 72%; СП - 8%				**80,40**	**0,28**	**108540**	**374**		**17080**	
43.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,06	81	1340,00		108540,00				
43.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,27							
43.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0002	0,27		3729,00		1007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,27		1384,00		373,68			
43.4	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0016	2,16	652,00				1408,00		
43.5	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0002	0,27	2807,00				758,00		
43.6	238444 С	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,05	67,5	33,00				2228,00		
43.7	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,122	164,7	12,00				1976,00		
43.8	242794 С	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,0031	4,185	4267,00				17857,00		
43.9	242809 С	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,008	10,8	121,00				1307,00		
44	**С123-060128-0801**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,274338**	**177615,00**	**–**	**48727**	**–**	**48727**	**–**	**52625**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**3898**	
45	**С123-060128-0802**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**1,02816**	**266613,00**	**–**	**274121**	**–**	**274121**	**–**	**296050**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**21930**	
46	**С123-060128-0803**	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км		**0,07446**	**433448,00**	**–**	**32275**	**–**	**32275**	**–**	**34857**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**2582**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1931939**	**49969**	**2619652**	**2671515**	**9710768**
							692527	**15930**	**--**	**719314**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1796939**				
		Материалы	Тенге				**252846**				
		Всего заработная плата	Тенге					**708457**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**801598**				
		Накладные расходы	Тенге				**510089**				
		Сметная прибыль	Тенге				**184562**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2491591**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**523**
		Сметная заработная плата	Тенге					**708457**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**135000**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**135000**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10800**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**145800**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2637391**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**523**
		Сметная заработная плата	Тенге					**708457**			
		РАЗДЕЛ 2. Компьютерная сеть									
47	**Ц13-080305-0108**	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**111**		**526,55**	**2,20**	**58447**	**244**	**780**	**41388**	**107822**
		НР - 72%; СП - 8%				**517,32**	**0,55**	**57423**	**61**		**7987**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,36	39,96	1437,01		57423,00				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0444							
47.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,064	7,104		11,00		78,00			
47.4	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,0444		3729,00		166,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0444		1384,00		61,45			
47.5	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	1,1322	450,00				509,00		
47.6	146047 С	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,000002	0,000178	359402,00				64,00		
47.7	146050 С	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,000003	0,000333	383306,00				128,00		
47.8	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0011	0,1221	652,00				80,00		
48	**С**	**Розетка двойная под компьютерную сеть и телефон**	**м**	**111**		**300,00**	**--**	**33300**	**--**	**33300**	**--**	**35964**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2664**	
49	**Ц13-080206-1901**	**Пласт канал по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**125**		**420,63**	**4,92**	**52579**	**616**	**15113**	**26669**	**85588**
		НР - 72%; СП - 8%				**294,80**	**1,52**	**36850**	**190**		**6340**	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	27,5	1340,00		36850,00				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1375							
49.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,1375		3729,00		513,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,1375		1384,00		190,30			
49.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	6,05		17,00		103,00			
49.5	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,625	379,00				995,00		
49.6	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,25	234,00				59,00		
49.7	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	16,75	192,00				3216,00		
49.8	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	16,75	284,00				4757,00		
49.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,0012	234319,00				281,00		
49.10	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	2,25	1527,00				3436,00		
49.11	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	8,375	227,00				1901,00		
49.12	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	22,5	12,00				270,00		

49.13	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	1,25	159,00				199,00			
50	С	**Пластканал 30х40**	м	125		80,00	--	10000	--	10000	--	10800
		СП - 8%				--	--	--	--		800	
51	Ц13-080206-1901	**Пласт канал по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	39		420,63	4,92	16405	192	4716	8321	26703
		НР - 72%; СП - 8%				294,80	1,52	11497	59		1978	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,22	8,58	1339,98		11497,00				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,0429							
51.3	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,0429		3729,00		160,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0429		1384,00		59,37			
51.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	1,8876		17,00		32,00			
51.5	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,819	379,00				310,00		
51.6	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,078	234,00				18,00		
51.7	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	5,226	192,00				1003,00		
51.8	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	5,226	284,00				1484,00		
51.9	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,000374	234319,00				88,00		
51.10	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	0,702	1527,00				1072,00		
51.11	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	2,613	227,00				593,00		
51.12	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	7,02	12,00				84,00		
51.13	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,39	159,00				62,00		
52	С	**Пластканал 60х40**	м	39		90,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%				--	--	--	--		281	
53	Ц13-100105-0509	**Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной**	м провода	1902		302,26	--	574903	--	178450	241836	882078
		НР - 61%; СП - 8%				208,44	--	396453	--		65339	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,18	342,36	1158,00		396453,00				
53.2	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0036	6,8472	112,00				767,00		
53.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000033	0,062766	22237,00				1396,00		
53.4	146051 С	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,026438	250685,00				6628,00		
53.5	242798 С	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	59,3424	2859,00				169660,00		
54	С	**кабель UTP 5E**	м	127,32		114,00	--	14514	--	14514	--	15676
		СП - 8%				--	--	--	--		1161	
55	С	**кабель оптический КС-ОКЭ 24/8ММ**	м	81,6		1635,00	--	133416	--	133416	--	144089
		СП - 8%				--	--	--	--		10673	
56	С	**Патч панель 24 порт**	шт	4		1289,00	--	5156	--	5156	--	5568
		СП - 8%				--	--	--	--		412	
57	С	**Патч гид (кабельный органайзер)**	шт	4		1289,00	--	5156	--	5156	--	5568
		СП - 8%				--	--	--	--		412	
58	С	**Патч корд 3м cat.5eRJ45 (для рабочих мест)**	шт	35		130,00	--	4550	--	4550	--	4914
		СП - 8%				--	--	--	--		364	
59	С	**Патч корд 1,5м cat.5eRJ45 (в стойку)**	шт	70		200,00	--	14000	--	14000	--	15120
		СП - 8%				--	--	--	--		1120	
60	С	**Конекторы RJ45**	шт	20		51,00	--	1020	--	1020	--	1102

		СП - 8%				--	--	--	--		82	
61	С	**Патчкорд FC-LC/SPC-duplex-50**	шт	1		1133,00	--	1133	--	1133	--	1224
		СП - 8%				--	--	--	--		91	
62	С	**Горизонтальный кабельный органайзер 19 (для оптики)**	шт	2		1289,00	--	2578	--	2578	--	2784
		СП - 8%				--	--	--	--		206	
63	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,95		1143,32	--	5659	--	1566	3274	9648
		НР - 80%; СП - 8%				826,80	--	4093	--		715	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,65	3,22	1272,11		4093,00				
63.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,074745	20873,00				1560,00		
63.3	144613 С	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,000297	22237,00				7,00		
63.4	276071 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	0,137115	--				--		
63.5	286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,003465	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					936326	1051	428958	321488	1358439
								506315	311	--	100625	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					702333				
	Материалы		Тенге					199059				
	Всего заработная плата		Тенге						502534			
		Накладные расходы	Тенге					318214				
		Сметная прибыль	Тенге					81644				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1102191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									419
		Сметная заработная плата	Тенге						502534			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					233993				
	Материалы		Тенге					1567				
	Всего заработная плата		Тенге						4093			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					228333				
		Накладные расходы	Тенге					3274				
		Сметная прибыль	Тенге					18981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					256248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						4093			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1358440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									422
		Сметная заработная плата	Тенге						506626			
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы										
64	Е12-110101-0701	**Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	м2	10,4		5729,56	--	59587	--	9551	36026	103262
		НР - 72%; СП - 8%				4811,15	--	50036	--		7649	
64.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	3,85	40,06	1249,00		50036,00				
64.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,044	0,4576	20873,00				9551,00		
64.3	147789 С	Мусор строительный	т	0,081	0,8424	--				--		
65	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,8		2600,66	3,88	82701	123	17560	52063	145546
		НР - 80%; СП - 8%				2044,58	1,94	65018	62		10781	
65.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,48	46,98	1384,01		65018,00				
65.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,0445							

65.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,04452		2770,00		123,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,04452		1384,00		61,62			
65.4	149850 С	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	12,82	407,676	41,00				16715,00		
65.5	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	3,72378	227,00				845,00		
66	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**276,8**		**570,72**	**--**	**157975**	**--**	**34666**	**98647**	**277152**
		НР - 80%; СП - 8%				**445,48**	**--**	**123309**	**--**		**20530**	
66.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,37	102,42	1204,00		123309,00				
66.2	102682 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	1,6608	20873,00				34666,00		
67	**Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**184,25**		**709,65**	**4,16**	**130753**	**766**	**40237**	**72106**	**219087**
		НР - 80%; СП - 8%				**487,11**	**2,08**	**89750**	**383**		**16229**	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	71,86	1249,00		89750,00				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,2764							
67.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,276375		2770,00		766,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,276375		1384,00		382,50			
67.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,571175	90,00				51,00		
67.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,5477	170,00				263,00		
67.6	149589 С	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,116078	267025,00				30996,00		
67.7	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	93,9675	95,00				8927,00		
68	**Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 12**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**124,35**		**798,68**	**3,05**	**99316**	**379**	**24912**	**59371**	**171383**
		НР - 80%; СП - 8%				**595,30**	**1,52**	**74025**	**189**		**12695**	
68.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	58,2	1272,00		74025,00				
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	0,1368							
68.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,136785		2770,00		379,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,136785		1384,00		189,31			
68.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0031	0,385485	90,00				35,00		
68.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,04454	170,00				178,00		
68.6	149237 С	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,009326	626975,00				5847,00		
68.7	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	14,05155	563,00				7911,00		
68.8	249392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	22,843095	479,00				10942,00		
68.9	276162 С	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,51	63,4185	--				--		
69	**Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**5**		**1484,06**	**5,90**	**7420**	**29**	**2370**	**4530**	**12906**
		НР - 90%; СП - 8%				**1004,24**	**2,35**	**5021**	**12**		**956**	
69.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,7895	3,95	1271,94		5021,00				
69.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0085							
69.3	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,1045		16,00		2,00			
69.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,0085		2770,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0085		1384,00		11,76			
69.5	2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,016		204,00		3,00			
69.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,0595		17,00		1,00			
69.7	131274 С	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,7774	3,887	--				--		

69.8	131286 С	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,1006	10,503	135,00				1418,00		
69.9	131379 С	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,1918	5,959	23,00				137,00		
69.10	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	1,818	64,00				116,00		
69.11	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	1,295	38,00				49,00		
69.12	145910 С	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,08	1598,00				128,00		
69.13	147019 С	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	0,125	302,00				38,00		
69.14	149908 С	Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	2,3145	78,00				181,00		
69.15	249098 С	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,8583	14,2915	1,00				14,00		
69.16	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,001	176,00				0,18		
69.17	249182 С	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	1,683	50,00				84,00		
69.18	249183 С	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	4,515	32,00				144,00		
69.19	249184 С	Лента армирующая бумажная	м	1,0605	5,3025	10,00				53,00		
69.20	249366 С	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	5,25	--				--		
69.21	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,006	0,03	227,00				7,00		
70	**С121-070508-0401**	**Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм**	**м2**	**5,35**		**1196,00**	**--**	**6399**	**--**	**6399**	**--**	**6910**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**512**	
71	**Е12-070101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**82,9**		**110,37**	**--**	**9150**	**--**	**--**	**6588**	**16996**
		НР - 72%; СП - 8%				**110,37**	**--**	**9150**	**--**		**1259**	
71.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1139	9,44	969,04		9150,00				
71.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0047	0,38963	--				--		
72	**Е12-070101-0301**	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	**м**	**98,65**		**36,53**	**--**	**3604**	**--**	**--**	**2595**	**6694**
		НР - 72%; СП - 8%				**36,53**	**--**	**3604**	**--**		**496**	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0377	3,72	969,05		3604,00				
72.2	147789 С	Мусор строительный	т	0,0011	0,108515	--				--		
73	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**82,9**		**742,23**	**1,27**	**61531**	**105**	**31707**	**27936**	**96624**
		НР - 94%; СП - 8%				**358,49**	**--**	**29719**	**--**		**7157**	
73.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	29,51	1007,00		29719,00				
73.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	7,51903		14,00		105,00			
73.3	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,69116	18704,00				31631,00		
73.4	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	2,9015	26,00				75,00		
74	**Е11-110101-1102**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**82,9**		**100,15**	**0,32**	**8302**	**27**	**7908**	**345**	**9339**
		НР - 94%; СП - 8%				**4,43**	**--**	**367**	**--**		**692**	
74.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	0,3648	1006,14		367,00				
74.2	404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	1,92328		14,00		27,00			
74.3	102637 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,42279	18704,00				7908,00		
75	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**82,9**		**3707,22**	**13,85**	**307329**	**1148**	**271346**	**33284**	**367861**
		НР - 94%; СП - 8%				**420,20**	**6,92**	**34835**	**574**		**27249**	
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	31,67	1100,01		34835,00				
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,4145							

75.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,4145		2770,00		1148,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,4145		1384,00		573,67				
75.4	135936 С	Клей Бустилат	кг	0,5	41,45	454,00				18818,00			
75.5	147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,4145	90,00				37,00			
75.6	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	84,558	2986,00				252490,00			
76	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**98,65**		**299,78**	**1,58**	**29574**	**155**	**20615**	**8327**	**40933**	
		НР - 94%; СП - 8%				**89,24**	**0,55**	**8804**	**55**		**3032**		
76.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	6,57	1340,01		8804,00					
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0395								
76.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0133	1,312045		11,00		14,00				
76.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0201	1,982865		16,00		32,00				
76.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,03946		2770,00		109,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,03946		1384,00		54,61				
76.6	145630 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,263	25,94495	38,00				986,00			
76.7	249765 С	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	99,6365	197,00				19628,00			
77	**Е12-120101-0801**	**Потолки. Окраска масляная улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 10 %**	**м2**	**82,9**		**502,06**	**1,66**	**41621**	**138**	**12268**	**21084**	**67721**	
		НР - 72%; СП - 8%				**352,41**	**0,83**	**29215**	**69**		**5016**		
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,2984	24,74	1181,01		29215,00					
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0497								
77.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,04974		2770,00		138,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,04974		1384,00		68,84				
77.4	147047 С	Ветошь	кг	0,0018	0,14922	90,00				13,00			
77.5	147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,011	0,9119	170,00				155,00			
77.6	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	1,658	563,00				933,00			
77.7	249421 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,157	13,0153	654,00				8512,00			
77.8	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,337	27,9373	95,00				2654,00			
78	**Е12-150102-0801**	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**1**		**1086,80**	**--**	**1087**	**--**	**--**	**782**	**2019**	
		НР - 72%; СП - 8%				**1086,80**	**--**	**1087**	**--**		**150**		
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,1)	чел-ч	1,1	1,1	988,18		1087,00					
79	**Е11-180301-0408 Изм. и доп. вып. 6**	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка**	**м труб нитки регистра**	**6**		**2833,07**	**24,08**	**16998**	**144**	**14975**	**1912**	**20423**	
		НР - 98%; СП - 8%				**313,13**	**11,97**	**1879**	**72**		**1513**		
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2462	1,48	1272,16		1879,00					
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	0,0519								
79.3	521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,010506	0,063036		11,00		0,69				
79.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008652	0,051912		2770,00		144,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008652	0,051912		1384,00		71,85				
79.5	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000067	0,000402	14831,00				6,00			
79.6	145664 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0275	0,165	1221,00				201,00			
79.7	187487 С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,00335	0,0201	5602,00				113,00			
79.8	187488 С	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,00335	0,0201	5829,00				117,00			
79.9	261380 С	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 108 мм ГОСТ 31311-2005	м	1	6	2423,00				14538,00			
80	**Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1,88**		**591,82**	**0,83**	**1113**	**2**	**260**	**681**	**1937**	
		НР - 80%; СП - 8%				**452,39**	**0,42**	**851**	**1**		**143**		

80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,369	0,6937	1226,72		851,00				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0006							
80.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000564		2770,00		2,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000564		1384,00		0,78			
80.4	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,00564	90,00				0,51		
80.5	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,05076	759,00				39,00		
80.6	249392 С	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,46248	479,00				222,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**1024458**	**3017**	**494774**	**426277**	**1566793**
								526668	**1415**		**116059**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1007460**				
		Материалы	Тенге					**473400**				
		Всего заработная плата	Тенге						**526132**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**6399**				
		Накладные расходы	Тенге					**424366**				
		Сметная прибыль	Тенге					**114546**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1546372**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**432**
		Сметная заработная плата	Тенге						**526132**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					**16998**				
		Материалы	Тенге					**14975**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1951**			
		Сдача и испытание	Тенге					**59**				
		Накладные расходы	Тенге					**1912**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1513**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**20423**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1951**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1566795**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**434**
		Сметная заработная плата	Тенге						**528083**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**12636000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**4669235**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**68098**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**24429**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**3543384**		
		- Накладные расходы	Тенге								**3419280**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**935998**	
		Скидка, предоставленная ТОО "Жарма-Курылыс-Газ"	Тенге									**1 895 400**
		Итого с учетом скидки	Тенге									**10 740 600**
		НДС 12%	Тенге									**1 288 872**
		Всего по акту с НДС:	Тенге									**12 029 472**

ЗАКАЗЧИК:

Региональный Директор Восточного Региона
_____ Темиргалиев К.Н.

Директор Восточно-Казахстанского технического узла местных сетей
_____ Раимханов Г.Ж.

Начальник Центра ПХО
_____ Чалгимбаев Р.А.

Инженер Цеха ПХО
_____ Букабаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Жарма-Курылыс-Газ"
_____ Исабаев В.С.