Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От «16» октября 2012г. город Актобе
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "12" октября 2012г. № 128 - Ѳ

ГУ «Акимат Мартукского района»
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя - представителя местного исполнительного органа

Кенжегулов Бекболат Курмангалиевич - заместитель акима Мартукского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя - представителя генерального проектировщика

Богомолов Игорь Сергеевич - директор ИП «Богомолов И.С.»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:

представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Примбетов Бердияр Автаевич - директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заказчика
Нуршин Канат Куанышевич - начальник ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
Абрамова Айнура Нуржановна - директор ТОО «АЭМК Жарык»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
Килибаев Батырбек Мусаевич - начальник ОЧС Мартукского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Шарафутдинова Айгуль Баяновна -начальник управления ГУ «Управление по Мартукскому району департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Иманкулов Жаксыгали Исламович - начальник ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Глухов Виктор Викторович - начальник ГУ «Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Торехан Нургул Шамшатовна - директор ТОО «Interrelatio-Tor-Icrom»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

Установила:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком)
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Подведение недостающей инфраструктуры к проекту «Создание систем орошения кормовых культур в целях увеличения производства молока ТОО «Айс» в Мартукском районе Актюбинской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружении)

по адресу: Актюбинская область, Мартукский район.
[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)]

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "29" декабря 2011 г. № 429

Акимата Актюбинской области
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «23» августа 2012 г. № 470

ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Актюбинской области»
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
ТОО «АЭМК Жарык»
(наименование организации)
Выполнившим
общестроительные работы
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «ИП Богомолов»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

выполнившим рабочие чертежи и сметную документацию
(наименование частей или разделов документации)

5. Исходные данные для проектирования выданы
ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект № 2012 - 00 - НВ- ЭС
[номер проекта, номер серии)

7. Проектная(проектно-сметная) документация утверждена приказом № 289 от 4.07. 2012 г. ГУ «Управление строительства Актюбинской области»
[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2012 г.; окончание работ сентябрь 2012 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС_____; фактически _____

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно - сметная документация, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты (паспорта) качества
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг]:

Мощность, производительность и т.д	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопроводных сетей	М	1380		1380	
Протяженность кабеля	М	11260		11260	
КТП	шт	3		3	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га.		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водоснабжение.

Расчетный расход - 6480 м³/ сут. Система орошения 3 участков ТОО «Айс» выполнено из разборных алюминиевых труб Испанской фирмы RAESA диаметром 200 мм. Трубопровод уложен открытым способом. Трубопровод легко разбирается и используется летний период, так же легко собираются и используется открытом способом. Общая протяженность трубопровода - 1380 м. Для подачи воды установлено насосная станция производительностью 285 м³/ч, Н = 70 м с энергопотреблением N = 90 кВт каждая насосная станция.

Электроснабжение.

ВЛ - 10 кВ выполнено на железобетонных опорах СВ - 105-3,5. Выполнено подвеска проводов марки АС - 50/9 АС - 70/11. Изоляция принята штыревыми изоляторами типа ШФ - 10 В и ШФ - 20 В. В центре нагрузок принято КТПН - 160кВА- 10/0,4 кВ, в количестве 3 штук. Выполнено заземление КТПН 10/0,4 кВ. Контур заземления принят из угловой стали размером 50 х 50 х 5мм длиной 2,5 м каждый и полосовой стали размером 40 х 4 мм ограждение КТП.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, Пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего 72349,66 тыс. тенге., в том числе: строительно-монтажных работ 49415,81 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 11155,38 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 70715,822 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 69649,000 тыс. тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11155,38 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений: технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект «Подведение недостающей инфраструктуры к проекту «Создание систем орошения кормовых культур в целях увеличения производства молока ТОО «Айс» в Мартукском районе Актюбинской области»

Принять в эксплуатацию.

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Кенжегулов Б. К.

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ (подпись) Богомолов И. С.

Члены Государственной приемочной комиссии: _____ (подпись) Примбетов Б. А.

_____ (подпись) Нуршин К. К.

_____ (подпись) Килибаев Б. М.

_____ (подпись) Иманкулов Ж. И.

_____ (подпись) Шарафутдинова А. Б.

_____ (подпись) Глухов В. В.

_____ (подпись) Торехан Н. Ш.

_____ (подпись) Абрамова А. Н.