Форма N 2в

Заказчик "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Подрядчик ТОО «Алгыс»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение №1 от 30 мая 2014 года к договору №32 от 19.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение Центральной котельной с переводом на мини-ТЭЦ г.Жанаозен(продолжение работ-4 этап).

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации./6-4-1/

А К Т N30

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	157,64	36,96 / 1,24	35,62 / 11,92	5826 / 195	5615 / 1879	0,01 / 0,04	1 / 7
2.	Е0101-163-6	Разработка грунта 5р группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	11,87	1803,60 / 1803,60	-- / --	21400 / 21400	-- / --	9,56 / --	113 / --
3.	Е0101-17-4	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	11,87	48,61 / 1,63	46,86 / 15,68	577 / 19	556 / 186	0,01 / 0,06	0 / 1
4.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	322,06	205,68 / --	205,68 / 41,14	66241 / --	66241 / 13248	-- / 0,86	-- / 278
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	169,50	3,80 / 0,48	3,24 / 1,12	644 / 81	550 / 190	0,00 / 0,00	1 / 1
6.	Е0101-17-	Разработка грунта 3 группы с	м3	140,09	36,96	35,62	5177	4990	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки			1,24	11,92	174	1670	0,04	6
7.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 для обратной засыпки	т	266,17	205,68 / --	205,68 / 41,14	54745 / --	54745 / 10949	-- / 0,86	-- / 230
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	140,09	6,48 / --	6,48 / 2,10	908 / --	908 / 295	-- / 0,01	-- / 1
9.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	140,09	18,22 / --	18,22 / 6,33	2552 / --	2552 / 887	-- / 0,02	-- / 3
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,80	13958,17 / 195,75	66,01 / 24,93	66999 / 940	317 / 120	1,35 / 0,12	6 / 1
11.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	14,00	15196,86 / 272,25	196,62 / 74,27	212756 / 3812	2753 / 1040	1,79 / 0,36	25 / 5
12.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	14,21	143,00 / --	-- / --	2032 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,31	407,00 / --	-- / --	2974 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	9,99	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	2451 / 373	38 / 14	0,21 / 0,01	2 / 0
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,24	13958,17 / 195,75	66,01 / 24,93	3350 / 47	16 / 6	1,35 / 0,12	0 / 0
16.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,80	16290,31 / 614,25	260,48 / 89,46	13032 / 491	208 / 72	3,94 / 0,35	3 / 0
17.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,82	143,00	--	117	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,82	407,00	--	332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	70437,87	304,24	1662	7	58,00	1
					9675,00	114,75	228	3	0,56	0
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,59	40,72	0,04	24	--	0,04	0
					8,32	--	5	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,20	245,44	3,82	1276	20	0,21	1
					37,35	1,44	194	7	0,01	0
22.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7.5	м3	7,02	13958,17	66,01	97986	463	1,35	9
					195,75	24,93	1374	175	0,12	1
23.	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм	м3	30,42	18479,69	936,14	562152	28477	10,45	318
					1827,00	327,38	55577	9959	1,30	40
24.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	30,88	143,00	--	4415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,02	10137,87	304,24	211	6	58,00	1
					9675,00	114,75	201	2	0,56	0
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,52	40,72	0,04	21	--	0,04	0
					8,32	--	4	--	--	--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	145,08	245,44	3,82	35608	554	0,21	31
					37,35	1,44	5419	209	0,01	1
28.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,61	13711,47	5475,87	8350	3335	28,90	18
					5040,00	1552,87	3069	946	5,46	3
29.	Е0101-17-5	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	49,38	65,78	63,44	3248	3133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3			2,21	21,23	109	1048	0,08	4
30.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	49,38	36,96	35,62	1825	1759	0,01	0
					1,24	11,92	61	589	0,04	2
31.	Е0101-163-6	Разработка грунта 5р группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	7,43	1803,60	--	13408	--	9,56	71
					1803,60	--	13408	--	--	--
32.	Е0101-17-4	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	106,20	48,61	46,86	5162	4977	0,01	1
					1,63	15,68	173	1665	0,06	6
33.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	201,77	205,68	205,68	41501	41501	--	--
					--	41,14	--	8300	0,86	174
34.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	106,20	3,80	3,24	404	345	0,00	0
					0,48	1,12	51	119	0,00	0
35.	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 для обратной засыпки	м3	72,90	36,96	35,62	2694	2597	0,01	1
					1,24	11,92	90	869	0,04	3
36.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 для обратной засыпки	т	138,50	205,68	205,68	28488	28488	--	--
					--	41,14	--	5698	0,86	120
37.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	58,32	6,48	6,48	378	378	--	--
					--	2,10	--	123	0,01	0
38.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	14,58	134,10	--	1955	--	0,97	14
					134,10	--	1955	--	--	--
39.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	58,32	21,55	4,52	1257	263	0,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					17,03	--	993	--	--	--
40.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона /в т. ч. опорные подушки/	м3	16,18	5319,21	418,23	86065	6767	7,92	128
					1296,00	152,98	20969	2475	0,69	11
41.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	16,18	143,00	--	2314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	16,18	407,00	--	6585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143001-7	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	м3	12,54	14300,00	--	179322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143001-4	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	м3	1,25	13300,00	--	16625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,14	13711,47	5475,87	1898	758	28,90	4
					5040,00	1552,87	698	215	5,46	1
46.	С12021-267	Стремянка	т	0,14	139640,00	--	19326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,05	70437,87	304,24	3649	16	58,00	3
					9675,00	114,75	501	6	0,56	0
48.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,20	64092,87	304,24	12508	59	20,00	4
					3330,00	114,75	650	22	0,56	0
49.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	6,17	40,72	0,04	251	--	0,04	0
					8,32	--	51	--	--	--
50.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности вертикальной	м	54,40	685,31	40,02	37281	2177	1,04	57
					170,10	15,12	9253	823	0,07	4
51.	Е0101-163-6	Разработка грунта 5р группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	м3	18,28	1503,00	--	27475	--	7,97	146
					1503,00	--	27475	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,58	134,10	--	345	--	0,97	3
					134,10	--	345	--	--	--
53.	Е0101-17-4	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /Вытесненного грунта/	м3	5,40	48,61	46,86	262	253	0,01	0
					1,63	15,68	9	85	0,06	0
54.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	10,26	205,68	205,68	2110	2110	--	--
					--	41,14	--	422	0,86	9
55.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5,40	3,80	3,24	21	18	0,00	0
					0,48	1,12	3	6	0,00	0
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,56	13958,17	66,01	7817	37	1,35	1
					195,75	24,93	110	14	0,12	0
57.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	3,40	16290,31	260,48	55387	886	3,94	13
					614,25	89,46	2088	304	0,35	1
58.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,47	143,00	--	496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,47	407,00	--	1411	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,17	70437,87	304,24	12143	52	58,00	10
					9675,00	114,75	1668	20	0,56	0
61.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,31	40,72	0,04	175	--	0,04	0
					8,32	--	36	--	--	--
62.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,19	17355,76	2191,28	3357	424	73,60	14
					12555,00	101,25	2429	20	0,49	0
63.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,35	13958,17	66,01	4885	23	1,35	0
					195,75	24,93	69	9	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,00	16290,31	260,48	32581	521	3,94	8
					614,25	89,46	1228	179	0,35	1
65.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	2,04	143,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,04	407,00	--	830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09	70437,87	304,24	6304	27	58,00	5
					9675,00	114,75	866	10	0,56	0
68.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,24	40,72	0,04	91	--	0,04	0
					8,32	--	19	--	--	--
69.	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 50 мм	шт	1,00	229,27	103,00	229	103	0,75	1
					126,27	38,90	126	39	0,19	0
70.	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	1сальник	1,00	3549,82	1,57	3550	2	3,01	3
					526,50	--	526	--	--	--
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	21,28	353,47	9,95	7522	212	0,36	8
					52,20	3,74	1111	80	0,02	0
72.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	м2	10,00	112,76	1,34	1128	13	0,01	0
					1,26	0,50	13	5	0,00	0
73.	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	м2	21,28	546,77	17,70	11635	377	0,05	1
					7,88	4,86	168	103	0,02	0
74.	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя добавлять до толщ. 100мм	м2	21,28	120,90	0,77	2573	16	0,00	0
					0,10	0,32	2	7	0,00	0
75.	Е0141-1-3	Штукатурная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	95,98	193,98	48,92	18618	4695	0,89	85
					144,90	18,47	13908	1773	0,09	9
76.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	1,77	16648,77	1042,70	29402	1841	8,42	15
					2135,25	387,08	3771	684	1,59	3

650

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С11011-64 7	Порошок минеральный	т	0,44	1990,00 ---	-- ---	879 ---	-- ---	-- ---	-- ---
78.	С143008-1 11	Глина /Зап.Каз.обл./	м3	0,29	418,00 ---	-- ---	123 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	Е0106-13- 1	Заделка проемов в существующих каналах	м3	0,40	15884,47 490,50	86,60 32,72	6354 196	35 13	3,06 0,16	1 0
80.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	0,41	143,00 ---	-- ---	58 ---	-- ---	-- ---	-- ---
81.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,41	407,00 ---	-- ---	166 ---	-- ---	-- ---	-- ---
ИТОГО:							1878181 198731	277215 67582		1138 927

Накладные расходы :

На общестроительные работы	286313
На металломонтажные работы	6638
Всего накладных расходов:	292951
Итого с накладными	2171132

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	130268
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2301400
Итого с временными, 2,88 %	2367680
Итого с зимними удорожаниями, 1,28 %	2397986
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2407457
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2431134
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5809626
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	116193
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5925819
Налог на добавленную стоимость, 12 %	711098
Итого с НДС	6636917

Принял: Сеитов

Сдал: АЛГЫС

Технический надзор: Усажанов К.

Начальник участка