Форма N 2в

Заказчик "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Алгыс»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение №1 от 30 мая 2014 года к договору №32 от 19.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция и расширение центральной котельной с переводом на мини теплоэлектроцентраль - (ТЭЦ) в городе Жанаозен, 4 этап"

Наименование объекта: Мини ТЭЦ./смета 2-2-1/

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: =КАНАЛЫ=								
1.	E0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,20	8108,11	5078,47	1645	1030	16,29	3
					2956,64	839,11	600	170	2,46	0
2.	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,20	114900,00	--	23314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,73	93997,62	304,24	68693	222	198,00	145
					33075,00	114,75	24171	84	0,56	0
4.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	2,53	70437,87	304,24	178187	770	58,00	147
					9675,00	114,75	24475	290	0,56	1
5.	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	1,25	17355,76	2191,28	21736	2744	73,60	92
					12555,00	101,25	15723	127	0,49	1
6.	C12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	1,25	114900,00	--	143897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	140,91	40,72	0,04	5738	6	0,04	6
					8,32	--	1172	--	--	--
8.	Е0108-12-3	Установка металлических щитов приямков	т	11,90	23544,60	1941,97	280188	23110	42,30	503
					6975,00	726,75	83005	8649	3,55	42
9.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	11,90	177400,00	--	2111113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	760,43	40,72	0,04	30963	30	0,04	32
					8,32	--	6327	--	--	--
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	244,99	353,47	9,95	86598	2438	0,36	87
					52,20	3,74	12788	916	0,02	4
12.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	244,99	112,76	1,34	27625	328	0,01	2
					1,26	0,50	309	122	0,00	1
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	449,56	46,24	3,82	20788	1717	0,21	95
					37,35	1,44	16791	647	0,01	3
14.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	8,27	16648,77	1042,70	137718	8625	8,42	70
					2135,25	387,08	17663	3202	1,59	13
15.	С11011-64-7	Порошок минеральный	т	2,07	1990,00	--	4115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143008-1-11	Глина / Зап.Каз.Обл. /	м3	1,38	418,00	--	576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона В7,5	м3	5,40	13958,17	66,01	75374	356	1,35	7
					195,75	24,93	1057	135	0,12	1
18.	Е0106-35-	Устройство лотков между	м3	27,00	18708,80	1092,57	505138	29499	10,03	271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	сооружениями при толщине стен более 100 мм			1658,25	375,98	44773	10151	1,42	38
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	32,91	143,00 ---	-- --	4707 --	-- --	-- --	-- --
20.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	27,41	407,00 ---	-- --	11154 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,21	70437,87 9675,00	304,24 114,75	14505 1992	63 24	58,00 0,56	12 0
22.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	1,56	2347,27 256,50	674,27 83,19	3662 400	1052 130	1,54 0,30	2 0
23.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	1,56	29100,00 ---	-- --	45396 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	3,09	17937,36 14197,50	627,68 101,25	55355 43813	1937 312	86,50 0,49	267 2
25.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	3,09	154200,00 ---	-- --	475860 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1862,66	39,28 6,26	0,04 --	73174 11660	75 --	0,03 --	60 --
27.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов/УМ-1/	м3	0,36	18175,43 1280,25	229,39 86,65	6543 461	83 31	8,14 0,42	3 0
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	65,13	353,47 52,20	9,95 3,74	23022 3400	648 244	0,36 0,02	23 1
29.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	65,13	112,76 1,26	1,34 0,50	7344 82	87 33	0,01 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	172,15	46,24	3,82	7960	658	0,21	36
					37,35	1,44	6430	248	0,01	1
31.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	3,17	16648,77	1042,70	52735	3303	8,42	27
					2135,25	387,08	6763	1226	1,59	5
32.	С11011-64 7	Порошок минеральный	т	0,79	1990,00	--	1576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143008-1 11	Глина / Зап.Каз.Обл. /	м3	0,53	418,00	--	221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона В7,5	м3	7,96	13958,17	66,01	111107	525	1,35	11
					195,75	24,93	1558	198	0,12	1
35.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	22,76	18708,80	1092,57	425812	24867	10,03	228
					1658,25	375,98	37742	8557	1,42	32
36.	С143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	31,22	143,00	--	4465	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	23,10	407,00	--	9402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	м3	7,72	21526,04	407,30	166181	3144	14,40	111
					2385,00	153,86	18412	1188	0,75	6
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,67	93997,62	304,24	62616	203	198,00	132
					33075,00	114,75	22033	76	0,56	0
40.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,46	70437,87	304,24	103093	445	58,00	85
					9675,00	114,75	14160	168	0,56	1
41.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток/щитов/ приямков/каналов/	т	2,30	23544,60	1941,97	54049	4458	42,30	97
					6975,00	726,75	16012	1668	3,55	8
42.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых	т	2,30	177400,00	--	407238	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения			--	--	--	--	--	--
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	122,46	40,72	0,04	4986	5	0,04	5
					8,32	--	1019	--	--	--
44.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	7,84	143,00	--	1121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,84	407,00	--	3189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	83,64	353,47	9,95	29564	832	0,36	30
					52,20	3,74	4366	313	0,02	2
47.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	83,64	112,76	1,34	9431	112	0,01	1
					1,26	0,50	105	42	0,00	0
48.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	166,26	46,24	3,82	7688	635	0,21	35
					37,35	1,44	6210	239	0,01	1
49.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	3,06	16648,77	1042,70	50931	3190	8,42	26
					2135,25	387,08	6532	1184	1,59	5
50.	С11011-647	Порошок минеральный	т	0,76	1990,00	--	1522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С143008-111	Глина / Зап.Каз.Обл. /	м3	0,51	418,00	--	213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Ц0108-409-8	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр 63-140 мм	м	43,76	69,70	5,50	3050	241	0,21	9
					34,90	0,70	1527	31	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	ТПрайс-листЗАО"Диэлектрические	Труба гофрированная двухстенная диаметр 63мм	м	2,04	129,83 ---	-- ---	265 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	ТПрайс-листЗАО"Диэлектрические	Труба гофрированная двухстенная диаметр 125мм	м	15,97	281,04 ---	-- ---	4489 ---	-- ---	-- ---	-- ---
55.	ТПрайс-листЗАО"Диэлектрические	Труба гофрированная двухстенная диаметр 140мм	м	26,62	353,92 ---	-- ---	9422 ---	-- ---	-- ---	-- ---
56.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетона В7,5	м3	0,80	13958,17 195,75	66,01 24,93	11167 157	53 20	1,35 0,12	1 0
57.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	3,20	18752,25 2137,50	1327,03 456,24	60007 6840	4247 1460	12,49 1,72	40 5
58.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	4,06	143,00 ---	-- ---	581 ---	-- ---	-- ---	-- ---
59.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3,25	407,00 ---	-- ---	1322 ---	-- ---	-- ---	-- ---
60.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,07	64092,87 3330,00	304,24 114,75	4546 236	22 8	20,00 0,56	1 0
61.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток/щитов/ приямков/каналов/	т	0,16	23544,60 6975,00	1941,97 726,75	3844 1139	317 119	42,30 3,55	7 1
62.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,07	177400,00 ---	-- ---	13086 ---	-- ---	-- ---	-- ---
63.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,93	64092,87 3330,00	304,24 114,75	59658 3100	283 107	20,00 0,56	19 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	34,28	40,72	0,04	1396	1	0,04	1
					8,32	--	285	--	--	--
65.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев/деревянные антисептированные брусья/	м3	3,10	22541,72	316,57	69879	981	22,50	70
					3487,50	119,25	10811	370	0,58	2
66.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,75	353,47	9,95	3093	87	0,36	3
					52,20	3,74	457	33	0,02	0
67.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8,75	112,76	1,34	987	12	0,01	0
					1,26	0,50	11	4	0,00	0
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	24,13	46,24	3,82	1116	92	0,21	5
					37,35	1,44	901	35	0,01	0
69.	Е0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	0,44	16648,77	1042,70	7390	463	8,42	4
					2135,25	387,08	948	172	1,59	1
70.	С11011-64-7	Порошок минеральный	т	0,11	1990,00	--	221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143008-1-11	Глина / Зап.Каз.Обл. /	м3	0,51	418,00	--	213	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: =КАНАЛЫ= 6214956

Раздел: =ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3.600 =
==========

72.	Е0106-54-2	Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке	м2	21,50	2169,91	14,46	46653	311	0,16	4
					24,75	3,92	532	84	0,02	0
73.	Е0106-55-1	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг	1т	1,54	4613,15	475,40	7089	731	28,29	43
					4137,75	128,67	6359	198	0,49	1
74.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,26	69000,00	--	17620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,61	73000,00	--	44815	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
76.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,67	68200,00 --	-- --	45525 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,13	93997,62 33075,00	304,24 114,75	12024 4231	39 15	198,00 0,56	25 0
78.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,20	40,72 8,32	0,04 --	130 27	-- --	0,04 --	0 --
79.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	179,11	112,45 51,08	34,24 8,45	20141 9149	6133 1513	0,32 0,03	57 5
80.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	179,11	1190,00 --	-- --	213136 --	-- --	-- --	-- --
81.	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00	899500,00 --	-- --	223 --	-- --	-- --	-- --
82.	С11011-89	Гвозди кровельные, оцинкованные	кг	10,88	125,00 --	-- --	1360 --	-- --	-- --	-- --
83.	С11011-2093	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х110 мм	шт	680,00	10,06 --	-- --	6841 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: =ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ. +3.600 =								415557
		Раздел: ==СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ==								
		==========								
84.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	77,44	338,14 58,05	4,19 1,58	26186 4495	324 122	0,38 0,01	30 1
85.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	83,23	2876,24 699,75	335,84 126,00	239378 58237	27951 10486	4,54 0,61	378 51
86.	ТПрайс-листТОО"КазТасLTD"	Камень ракушеблок"	м3	83,23	3500,00 --	-- --	291291 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,10	8679,65	422,15	875	43	56,40	6
					8257,50	157,50	832	16	0,77	0
88.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,10	29400,00	--	2964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций/устройство перемычек/	т	0,29	8679,65	422,15	2528	123	56,40	16
					8257,50	157,50	2405	46	0,77	0
90.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	45800,00	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	48300,00	--	686	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,27	154400,00	--	42441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,05	175710,10	1826,10	9109	95	42,70	2
					8100,00	690,75	420	36	3,37	0
94.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,30	40,72	0,04	53	--	0,04	0
					8,32	--	11	--	--	--
95.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	213,40	314,98	1,96	67216	418	0,61	130
					108,90	0,45	23239	96	0,03	6
96.	Е0115-63-1	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	213,40	311,20	3,77	66409	804	0,78	166
					130,28	0,72	27802	154	0,06	13
97.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из плит "Пеноплекс" на клее стен и колонн прямоугольных	м3	13,99	17153,78	185,63	239930	2596	18,17	254
					3264,75	69,75	45664	976	0,34	5
98.	Е0115-5-5	Облицовка цементно-песчанными плитами толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2	213,40	2063,82	32,76	440419	6991	8,40	1793
					1620,00	12,38	345708	2642	0,06	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	ТПрайс	Кирпичик облицовочный рельефный	шт.	6828,80	16,10	--	109970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали /4389-22-АР лист 6/	м2	50,90	715,87	1,24	36438	63	0,97	49
					153,23	0,47	7799	24	0,00	0
101.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	128,00	35,35	0,18	4525	23	0,06	8
					10,60	0,07	1357	9	0,00	0
102.	С11011-724	Резина прессованная	кг	45,06	425,00	--	19149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей/герметиком силиконовым/	м	126,80	92,69	63,44	11753	8044	0,17	22
					29,25	23,96	3709	3038	0,12	15
104.	С11011-2158	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	шт	20,29	126,98	--	2576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	0,50	530,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15/подбетонка/	м3	6,00	15883,15	311,32	95299	1868	2,82	17
					441,00	117,61	2646	706	0,57	3
107.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./доборный элемент ДЭ-Ц3/	м2	3,90	715,87	1,24	2792	5	0,97	4
					153,23	0,47	598	2	0,00	0
108.	С11011-2124	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	шт	423,00	0,51	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С11011-2125	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х25 мм	шт	254,00	0,55	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С11011-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем 6х40 мм	шт	2380,00	1,42	--	3380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,40	172357,31	536,06	69736	217	289,00	117
					47475,00	202,50	19208	82	0,99	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	С12023-43	Панели стеновые трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 100 мм	м2	2359,88	3900,00	--	9203528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ==СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ==								10989355
		Раздел: Полы								
113.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	47400,00	--	35550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	17,83	67700,00	--	1207346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								1242896
	ИТОГО:						18862770	180774		5935
							1042844	62978		295

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1117558
На металломонтажные работы	64268
Всего накладных расходов:	1181825
Итого с накладными	20044596

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1202675
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	21247271
Итого с временными, 2,88 %	21859192
Итого с зимними удорожаниями, 1,28 %	22138990
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	22226427
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	22445019
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	50132036
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1002641
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	51134677
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6136161
Итого с НДС	57270838

Принял: Сдал:

Технический надзор: