Заказчик "Жанаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Подрядчик ТОО «Алгыс»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение №1 от 30 мая 2014 года к договору №32 от 19.06.2013 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение Центральной котельной с переводом на мини-ТЭЦ г.Жанаозен(продолжение работ-4 этап).

Наименование объекта: Мини ТЭЦ./2-2-1/

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ==ПРОЕМЫ==								
1.	С11011-21 58	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	шт	-282,64	126,98	--	-35890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ==ПРОЕМЫ==								-35890
		Раздел: Полы								
2.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	722,60	155,48	2,62	112350	1893	0,07	49
					10,51	0,99	7595	715	0,00	3
3.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	144,52	15920,28	--	2300799	--	3,66	529
					567,00	--	81943	--	--	--
4.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	9,66	5239,08	327,33	50629	3163	11,60	112
					1890,00	123,75	18265	1196	0,60	6
5.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	722,59	451,24	13,43	326064	9704	0,37	264
					52,65	5,04	38044	3642	0,02	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0111-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	722,60	159,68	1,34	115385	968	0,01	6
					1,26	0,50	910	361	0,00	2
7.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	722,64	68,23	14,76	49306	10666	0,36	261
					52,43	5,54	37888	4003	0,03	20
8.	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	м	123,20	102,56	0,22	12636	27	0,44	55
					78,98	0,09	9731	11	0,00	0
9.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	62,10	155,48	2,62	9655	163	0,07	4
					10,51	0,99	653	61	0,00	0
10.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	8,15	15512,28	--	126363	--	3,66	30
					567,00	--	4619	--	--	--
11.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	62,20	609,54	14,76	37914	918	0,36	22
					52,43	5,54	3261	345	0,03	2
12.	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-62,20	161,80	1,34	-10064	-83	0,02	-1
					3,38	0,50	-210	-31	0,00	-0
13.	Е0111-39-3	Устройство плинтусов из террацевого раствора	м	26,80	102,56	0,22	2749	6	0,44	12
					78,98	0,09	2117	2	0,00	0
14.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	93,60	323,65	18,42	30294	1724	0,42	39
					85,95	6,91	8045	647	0,03	3
15.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	93,60	215,39	9,05	20160	847	0,25	23
					50,85	3,40	4760	318	0,02	2
16.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	м2	93,60	496,61	2,07	46483	194	1,38	129
					258,75	0,79	24219	74	0,00	0
17.	Е0126-33-2	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	5,02	2987,22	184,07	14984	923	9,27	46
					1608,75	69,75	8069	350	0,34	2
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	93,60	322,26	9,95	30164	931	0,36	33
					52,20	3,74	4886	350	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	93,60	1550,81	15,20	145156	1423	1,07	100
					173,30	7,37	16221	690	0,04	3
20.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	24,30	260,66	0,32	6334	8	0,24	6
					41,63	0,11	1012	3	0,00	0
21.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	16,00	155,48	2,62	2488	42	0,07	1
					10,51	0,99	168	16	0,00	0
22.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее	м2	16,40	496,61	2,07	8144	34	1,38	23
					258,75	0,79	4244	13	0,00	0
23.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	16,40	12020,53	5,55	197137	91	0,26	4
					42,98	2,07	705	34	0,01	0
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	16,40	322,26	9,95	5285	163	0,36	6
					52,20	3,74	856	61	0,02	0
25.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	16,40	48,58	0,67	797	11	0,00	0
					0,63	0,25	10	4	0,00	0
26.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	м2	16,40	662,78	4,90	10870	80	0,38	6
					58,50	1,85	959	30	0,01	0
27.	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	м	26,84	109,84	0,46	2948	12	0,08	2
					12,04	0,18	323	5	0,00	0
28.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	11,10	155,48	2,62	1726	29	0,07	1
					10,51	0,99	117	11	0,00	0
29.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,81	15512,28	--	12565	--	3,66	3
					567,00	--	459	--	--	--
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,10	322,26	9,95	3577	110	0,36	4
					52,20	3,74	579	42	0,02	0
31.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	11,10	323,65	18,42	3593	204	0,42	5
					85,95	6,91	954	77	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	11,10	215,39	9,05	2391	100	0,25	3
					50,85	3,40	564	38	0,02	0
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,10	322,26	9,95	3577	110	0,36	4
					52,20	3,74	579	42	0,02	0
34.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	11,10	1550,81	15,20	17214	169	1,07	12
					173,30	7,37	1924	82	0,04	0
35.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	41,40	260,66	0,32	10791	13	0,24	10
					41,63	0,11	1723	5	0,00	0
36.	Ц0108-407-7	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 40 мм	м	330,00	49,40	4,90	16302	1617	0,20	66
					32,60	1,00	10758	330	0,01	2
37.	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	68,00	57,40	6,00	3903	408	0,24	16
					38,50	1,30	2618	88	0,01	1
38.	Ц0108-407-9	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм	м	101,00	83,10	8,90	8393	899	0,36	36
					55,10	2,10	5565	212	0,01	1
39.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых/АР лист 11 прим./	м2	1,70	48,53	5,55	83	9	0,26	0
					42,98	2,07	73	4	0,01	0
		Итого по разделу: Полы								3739142
		Раздел: Отделочные работы								
40.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	193,00	326,29	2,21	62974	427	1,76	340
					319,50	0,83	61664	160	0,00	1
41.	С11011-65-1	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	193,00	1070,00	--	206510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-37-	Облицовка потолков	м2	109,50	670,87	2,86	73460	313	1,63	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	стекломагниевыми листами на металлическом каркасе			---	---	---	---	---	---
					282,04	0,94	30883	103	0,00	1
43.	ТПрайс-лист	Стекломагниевые листы	м2	109,50	230,26	--	25213	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	6,10	933,37	2,86	5694	17	1,63	10
					---	---	---	---	---	---
					282,04	0,94	1720	6	0,00	0
45.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	10,95	2139,46	330,46	23427	3619	10,58	116
					---	---	---	---	---	---
					1809,00	123,75	19809	1355	0,60	7
46.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	м3	11,17	4260,00	--	47580	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	611,80	370,04	4,07	226388	2487	0,74	453
					---	---	---	---	---	---
					135,68	0,97	83009	593	0,05	32
48.	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	60,60	125,69	1,19	7617	72	0,37	22
					---	---	---	---	---	---
					60,30	0,45	3654	27	0,00	0
49.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	115,60	325,41	2,33	37617	269	0,49	57
					---	---	---	---	---	---
					81,23	0,88	9390	102	0,00	0
50.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1879,40	306,50	2,10	576036	3947	0,39	733
					---	---	---	---	---	---
					65,03	0,79	122217	1485	0,00	7
51.	Е0115-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	м2	41,40	2577,07	7,00	106691	290	1,88	78
					---	---	---	---	---	---
					309,66	4,08	12820	169	0,02	1
52.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	60,60	1863,30	4,62	112916	280	1,52	92
					---	---	---	---	---	---
					254,97	3,14	15451	190	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	109,50	213,01	1,52	23324	166	0,70	77
					111,38	0,56	12196	61	0,00	0
		Итого по разделу: Отделочные работы								1535448
		Раздел: Разные работы								
54.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,17	22541,72	316,57	3719	52	22,50	4
					3487,50	119,25	575	20	0,58	0
55.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	9,20	622,52	4,64	5727	43	0,36	3
					58,05	1,76	534	16	0,01	0
56.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,17	1862,35	14,17	307	2	1,88	0
					303,75	5,40	50	1	0,03	0
57.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	9,20	20,48	0,91	188	8	0,03	0
					4,68	0,34	43	3	0,00	0
58.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	20,40	15196,86	196,62	310016	4011	1,79	37
					272,25	74,27	5554	1515	0,36	7
59.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/устройство глиняного замка/	м3	14,70	1274,32	274,19	18733	4031	6,93	102
					994,50	103,50	14619	1521	0,50	7
60.	Е0106-1-15	Устройство крыльца из бетона В7,5	м3	0,86	14926,22	100,65	12837	87	0,97	1
					146,25	38,03	126	33	0,19	0
61.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом более 4 кг	1т	0,05	70437,87	304,24	3673	16	58,00	3
					9675,00	114,75	504	6	0,56	0
62.	Е0108-12-3	Установка металлических щитов приямков	т	0,03	177944,60	1941,97	6225	68	42,30	1
					6975,00	726,75	244	25	3,55	0
63.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,18	40,72	0,04	89	--	0,04	0
					8,32	--	18	--	--	--
64.	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	3,60	58,37	0,23	210	1	0,29	1
					51,30	0,09	185	--	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной/устройство глиняного замка/	м3	2,34	1274,32	274,19	2982	642	6,93	16
					994,50	103,50	2327	242	0,50	1
66.	Е0127-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	262,80	670,62	20,10	176240	5282	0,06	16
					9,20	5,41	2418	1422	0,02	5
67.	Е0127-49-5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	м2	-262,80	250,19	1,72	-65750	-452	0,00	-0
					0,21	0,71	-55	-188	0,00	-1
68.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	21,02	15512,28	--	326130	--	3,66	77
					567,00	--	11921	--	--	--
69.	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при бетонных покрытиях	м	182,00	673,44	6,63	122566	1207	0,70	127
					108,68	1,76	19780	320	0,01	1
70.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали/костыль/	т	0,01	9850,48	1162,95	83	10	46,60	0
					7357,50	108,00	62	1	0,53	0
71.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,70	715,87	1,24	1217	2	0,97	2
					153,23	0,47	260	1	0,00	0
72.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	0,80	2139,46	330,46	1712	264	10,58	8
					1809,00	123,75	1447	99	0,60	0
73.	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей/герметиком силиконовым/	м	11,40	92,69	63,44	1057	723	0,17	2
					29,25	23,96	333	273	0,12	1
74.	Е0107-57-8	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой вулканизующейся тиоколовой	м	12,00	152,29	38,87	1827	466	0,15	2
					25,65	14,69	308	176	0,07	1
75.	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками/гернит шнур/ на клею в один ряд	м	12,00	38,15	0,18	458	2	0,06	1
					10,60	0,07	127	1	0,00	0
76.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./доборный элемент ДЭ-УЗ/	м2	1,80	715,87	1,24	1289	2	0,97	2
					153,23	0,47	276	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Разные работы								931533
ИТОГО:							6170237	65933		4484
							739675	23570		142

Накладные расходы :

На общестроительные работы	843711
На металломонтажные работы	56
Всего накладных расходов:	843767
Итого с накладными	7014004

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	420840
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7434844
Итого с временными, 2,88 %	7648968
Итого с зимними удорожаниями, 1,28 %	7746875
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7777471
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7853961
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	18768433
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	375369
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19143802
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2297256
Итого с НДС	21441058

Принял: Авилбаев

Сдал: