Заказчик "Жаңаөзен қалалық құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Алгыс»
Субподрядчик
Дополнительное соглашение №1 от 30 мая 2014 года к договору №32 от 19.06.2013 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение Центральной котельной с переводом на мини-ТЭЦ г.Жанаозен(продолжение работ-4 этап).

Наименование объекта: Генеральный план/7-1-1/

А К Т N8

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 года

N п/п	Наименование прейсконтантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		Раздел: ==АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ПОКРЫТИЯ==							
1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	1130,00	33,43 / 1,03	29,06 / 10,26	37776 / 1164	32838 / 11594	0,01 / 0,05 — 11 / 57
2.	Е0101-17-1	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	564,00	23,71 / 0,79	22,86 / 7,65	13371 / 446	12893 / 4315	0,01 / 0,03 — 3 / 16
3.	Е010333-А 25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	1050,00	205,68 / --	205,68 / 41,14	215964 / --	215964 / 43193	-- / 0,86 — -- / 907
4.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1130,00	401,26 / 6,41	17,83 / 5,07	453421 / 7243	20142 / 5726	0,04 / 0,02 — 47 / 21
5.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя до 20см	м2	1130,00	250,98 / --	-- / --	283603 / --	-- / --	-- / -- — -- / --
		Итого по разделу: ==АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И							1004135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЯ==								
		Раздел: =ОГРАЖДЕНИЕ=								
6.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2500,00	32,56	30,98	81412	77443	0,01	27
					1,53	9,01	3825	22522	0,03	77
7.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной траншей и котлованов до 2 м /Дороботка/	м3	80,00	200,88	--	16070	--	1,42	113
					200,88	--	16070	--	--	--
8.	Е0101-17-13	Погрузка грунта после ручной дороботки	м3	77,00	32,56	30,98	2508	2385	0,01	1
					1,53	9,01	118	694	0,03	2
9.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	4514,00	205,68	205,68	928440	928440	--	--
					--	41,14	--	185688	0,86	3899
10.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	2655,00	3,09	2,66	8202	7064	0,00	7
					0,39	0,93	1035	2469	0,00	8
11.	Е0101-138-5	Уплотнение грунта основания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну менее 100 м2	м2	954,00	106,56	57,94	101655	55272	0,11	108
					15,64	19,70	14921	18794	0,07	68
12.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/для обратной засыпки/	м3	1957,00	39,76	37,82	77817	74006	0,01	25
					1,87	11,00	3660	21523	0,04	74
13.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	3328,00	205,68	205,68	684503	684503	--	--
					--	41,14	--	136901	0,86	2875
14.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1566,00	5,55	5,55	8699	8699	--	--
					--	1,80	--	2824	0,01	11
15.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	390,00	122,18	--	47650	--	0,89	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	котлованов и ям в грунтах 1 группы								
					122,18	--	47650	--	--	--
16.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1566,00	21,55	4,52	33741	7072	0,11	169
					17,03	--	26669	--	--	--
17.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	35,00	13958,17	66,01	488536	2310	1,35	47
					195,75	24,93	6851	873	0,12	4
18.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	242,00	16650,20	112,36	4029348	27191	6,34	1534
					1021,50	42,44	247203	10270	0,21	50
19.	C143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	246,00	407,00	--	100122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	C143001-5 4	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	282,00	143,00	--	40326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,75	126994,77	680,89	95246	511	33,10	25
					5535,00	256,50	4151	192	1,26	1
22.	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,35	70437,87	304,24	24653	106	58,00	20
					9675,00	114,75	3386	40	0,56	0
23.	E0111-11-1	Устройство защитного слоя из цементного растворасостава 1:3 толщиной 20 мм	м2	345,00	353,47	9,95	121949	3433	0,36	123
					52,20	3,74	18009	1290	0,02	6
24.	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 30мм защитного слоя	м2	345,00	112,76	1,34	38902	462	0,01	3
					1,26	0,50	435	172	0,00	1
25.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1724,00	46,24	3,82	79718	6586	0,21	365
					37,35	1,44	64391	2483	0,01	12
26.	E0141-8-9	Приготовление холодной асфальтовой мастики	т	31,00	16648,77	1042,70	516112	32324	8,42	261
					2135,25	387,08	66193	11999	1,59	49
27.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,00	40,72	0,04	366	--	0,04	0
					8,32	--	75	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	1,00	3396,12	45,33	3396	45	1,66	2
					290,25	16,97	290	17	0,08	0
29.	Е0116-10-9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 250 мм	м	2,00	4244,46	70,85	8489	142	1,98	4
					351,00	26,53	702	53	0,13	0
30.	Е0122-8-1 1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	307552,18	115368,43	2214	831	857,00	6
					162000,00	55530,00	1166	400	271,21	2
31.	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,00	453445,54	80944,76	408	73	278,50	0
					48442,50	30577,50	44	28	149,34	0
32.	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,00	554510,04	94029,64	998	169	323,10	1
					56070,00	35520,75	101	64	173,48	0
33.	Е0122-20-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,01	1032578,82	181364,72	7435	1306	387,60	3
					66082,50	68512,50	476	493	334,61	2
34.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	26,00	13958,17	66,01	362912	1716	1,35	35
					195,75	24,93	5090	648	0,12	3
35.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	225,00	16150,77	353,46	3633981	79530	3,60	810
					585,00	133,52	131627	30042	0,65	147
		Итого по разделу: =ОГРАЖДЕНИЕ=								11545810

ИТОГО:

12549943	2283453	4096
672991	515307	8294

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1243010

Всего накладных расходов: 1243010

Итого с накладными 13792953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	827 577
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14 620 530
Итого с временными, 2,88 %	15 041 601
Итого с зимними удорожаниями, 1,28 %	15 234 133
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15 294 299
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15 444 715
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	36 907 886
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	738 158
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37 646 044
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4 517 525
Итого с НДС	42 163 569
Сумма согласно акту №1	21 441 058
Сумма согласно акту №2	41 574 017
Сумма согласно акту №3	17 678 975
Сумма согласно акту №4	6 898 630
Сумма согласно акту №5	7 011 675
Сумма согласно акту №6	2 230 171
Сумма согласно акту №7	14 896 642
Сумма согласно акту №8	42 163 569
ИТОГО:	153 894 737
С учетом удержанной гос.комиссии после сдачи 5% составляет:	7 694 737
Итого к оплате:	146 200 000

Принял: Сдал: