Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна Жарык"

Наименование объекта: Подведение недостающей инфраструктуры к проекту "Создание систем орошения кормовых культур в целях увеличения производства молока ТОО "Айс" в Актюбинской области Мартукского района.

Наружные сети электроснабжения 10кВ (Объект №2). Наружные сети водоснабжения

Акт №4

выполненных работ за сентябрь 2012 года

на наружные сети электроснабжения, наружные сети водоснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные сети электроснабжения								
		Раздел 1 ВЛ-10 кВ								
1	Е33-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	87	1534,11	878,23	133468	76406	68756	3,06	266
		опора		506,25	246,42	44044	21439	105	1,03	90
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	87	18500		1609500				
		шт								
3	Спрайс лист	Траверса ТМ-3	87	3375,19		293641				
		шт								
5	Спрайс лист	Изолятор ШФ-20В	261	672,35		175483				
		шт								
6	Спрайс лист	Колпачек К-6	435	10,3		4482				
		шт								
7	Е13-13-1	Гидроизоляция стоек	238	13,91	0,07	3310	17	1731	0,04	10
		м2								

8	Е13-13-2	Последующий слой гидроизоляции стоек		8,06	0,02	1918	5	90	–	–
			238	12,08	0,05	2875	12	1731	0,04	10
		м2								
9	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		8,06	0,02	1918	5	90	–	–
			300	61,9	3,3	18570	990	6669	0,14	42
		м								
10	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)		23	0,4	6900	120	95	–	1
			0,12	46400		5568				
		т								
11	Спрайс лист	Изолятор ШФ-10В	174	379,68		66064				
		шт								
12	Е33-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора								
13	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 .		1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
			6	18500		111000				
		шт								
14	Е33-107-1	Установка плит П-3и объемом до 0,2 м3	6	459,29	301,79	2756	1811	1517	0,91	5
		шт								
15	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		157,5	83,25	945	500	105	0,30	2
			1,2	17700		21240				
		м3								
16	Спрайс лист	Траверса ТМ-6	2	3468,53		6937				
		шт								
17	Спрайс лист	Накладка ОГ-2	4	1288,93		5156				
		шт								
18	Спрайс лист	Накладка ОГ-5	2	944,45		1889				
		шт								
19	Спрайс лист	Хомут Х-1	2	191,82		384				
		шт								
20	Спрайс лист	Болт Б-5	2	290,69		581				
		шт								
21	Спрайс лист	Кронштейн У-1	4	330,24		1321				

22	Спрайс лист	Стяжка Г-1	шт	6	1792,01		10752			
23	Спрайс лист	Проводник ЗП-1	шт	4	484,49		1938			
24	Спрайс лист	Изолятор ШФ-20В	шт	6	672,35		4034			
25	Спрайс лист	Колпачек К-6	шт	4	21,75		87			
26	Спрайс лист	Крепление провода НКБ-3	шт	12	873,26		10479			
27	Спрайс лист	Зажим ПС-2	шт	6	85,03		510			
28	Спрайс лист	Зажим ПА	шт	6	456,78		2741			
29	Спрайс лист	Изолятор ПСД-70Д	шт	24	754,12		18099			
30	Спрайс лист	Звено промежуточное ПРТ-7-1А	шт	12	798,91		9587			
31	Спрайс лист	Скоба СК-7	шт	24	108,61		2607			
32	Спрайс лист	Серьга СРС-7-17	шт	12	105,92		1271			
33	Е13-13-2	Последующий слой гидроизоляции стоек	шт	4,8	12,08	0,05	58	–	35	0,04	–
			м2		8,06	0,02	39	–	90	–	–
34	Ц8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	6	93,5	3,1	561	19	186	0,18	1
					32,4	0,3	194	2	95	–	–
35	2-1-41	Сталь круглая д.12мм	т	0,0053	147100		784				
36	Е33-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
					985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
37	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5		4	18500		74000				

38	Е33-107-1	Установка плит П-3и объемом до 0,2 м3	*шт*	4	459,29	301,79	1837	1207	1011	0,91	4
			шт		157,5	83,25	630	333	105	0,30	1
39	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	*м3*	0,8	17700		14160				
40	Спрайс лист	Траверса ТМ-6	*шт*	2	3468,53		6937				
41	Спрайс лист	Накладка ОГ-2	*шт*	2	1288,93		2578				
42	Спрайс лист	Накладка ОГ-5	*шт*	1	944,45		944				
43	Спрайс лист	Хомут Х-1	*шт*	2	191,82		384				
44	Спрайс лист	Болт Б-5	*шт*	2	290,69		581				
45	Спрайс лист	Кронштейн У-1	*шт*	12	330,24		3963				
46	Спрайс лист	Стяжка Г-1	*шт*	12	1792,01		21504				
47	Спрайс лист	Проводник ЗП-1	*шт*	24	484,49		11628				
48	Спрайс лист	Изолятор ШФ-20В	*шт*	6	672,35		4034				
49	Спрайс лист	Колпачек К-6	*шт*	6	21,75		131				
50	Спрайс лист	Крепление провода НКБ-3	*шт*	12	873,26		10479				
51	Спрайс лист	Зажим ПС-2	*шт*	12	85,03		1020				
52	Спрайс лист	Зажим ПА	*шт*	12	456,78		5481				
53	Спрайс лист	Изолятор ПСД-70Д	*шт*	24	754,12		18099				
54	Е13-13-2	Последующий слой гидроизоляции стоек	*шт*	14,4	12,08	0,05	174	1	105	0,04	1
			м2								

55	Ц8-472-9			8,06	0,02	116	–	90	–	–
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	м	30	93,5	3,1	2805	93	932	0,18	5
56	2-1-41	Сталь круглая д.12мм	т	0,0266	32,4 147100	0,3	972 3919	9	95	–	–
57	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1	568,5	25,5	569	25	436	2,00	2
58	Спрайс лист	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400	шт	1	452 25604,61	6,8	452 25605	7	95	0,04	–
59	Спрайс лист	Кронштейн РА-1	шт	1	1935,97		1936				
60	Спрайс лист	Кронштейн РА-2	шт	1	667,6		668				
61	Спрайс лист	Вал привода РА-3	шт	2	1746,13		3492				
62	Спрайс лист	Кронштейн РА-4	шт	1	549,35		549				
63	Спрайс лист	Кронштейн РА-5	шт	1	539,86		540				
64	Спрайс лист	Хомут Х7	шт	3	569,91		1710				
65	Спрайс лист	Хомут Х8	шт	1	577,43		577				
66	Спрайс лист	Проводник ЗП-1	м	4,5	484,49		2180				
67	Спрайс лист	Изолятор ШФ-10В	шт	3	672,35		2017				
68	Спрайс лист	Колпачек К-6	шт	3	21,75		65				
69	Спрайс лист	Крепление провода НКБ-3	шт	3	873,26		2620				
70	Спрайс лист	Привод ПРНЗ 10У1	шт	1	1661,1		1661				
71	Спрайс лист	Зажим аппаратный А2А	шт	6	500,31		3002				

72	Ц8-21-1	Ошиновка гибкая: шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе *пролет*	8	9311	3273	74488	26184	49917	28,00	224
73	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,3	5625 149300	942,98	45000 44790	7544	95	5,47	44
74	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие, 25х2,8 мм *м*	10	148		1480				
75	Ц8-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А *шт*	1	568,5	25,5	568	25	436	2,00	2
76	Спрайс лист	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 *шт*	1	452 25604,61	6,8	452 25605	7	95	0,04	–
77	Спрайс лист	Кронштейн РА-1 *шт*	1	1806,24		1806				
78	Спрайс лист	Кронштейн РА-2 *шт*	1	667,6		668				
79	Спрайс лист	Вал привода РА-3 *шт*	2	1746,13		3492				
80	Спрайс лист	Кронштейн РА-4 *шт*	1	549,35		549				
81	Спрайс лист	Кронштейн РА-5 *шт*	3	539,86		1620				
82	Спрайс лист	Хомут Х7 *шт*	3	569,91		1710				
83	Спрайс лист	Хомут Х8 *шт*	1	577,43		577				
84	Спрайс лист	Проводник ЗП-1 *м*	4,5	484,49		2180				
85	Спрайс лист	Изолятор ШФ-10В *шт*	3	672,35		2017				
86	Спрайс лист	Колпачек К-6 *шт*	3	21,75		65				
87	Спрайс лист	Крепление провода НКБ-3 *шт*	3	873,26		2620				
88	Спрайс лист	Привод ПРНЗ 10У1 *шт*	1	1661,1		1661				

89 Спрайс лист	Зажим аппаратный А2А	6	500,31		3002				
	шт								
90 Ц8-21-1	Ошиновка гибкая: шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, 1 провод в фазе	8	9311	3273	74488	26184	49917	28,00	224
	пролет								
			5625	942,98	45000	7544	95	5,47	44
91 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,3	149300		44790				
	т								
92 8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие, 25х2,8 мм	10	148		1480				
	м								
93 Спрайс лист	Изолятор ПСД-70Е	6	704,28		4226				
	шт								
	Итого прямые затраты по разделу 1:				3 069 447	143 329	191 546		826
					153 503	40 370			193

Раздел 2 КТП

Земляные работы

94 Е1-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (Срезка растительного грунта)	20	11,19	11,19	224	224	59	–	–
	м3								
			–	3,06	–	61	97	0,01	–
95 Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	20	39,72	37,82	794	756	250	0,01	–
	м3								
			1,87	11	37	220	97	0,04	1
96 Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	34	19,7	19,7	670	670	134	–	–
	т								
			–	3,94	–	134	100	0,08	3
97 Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы	20	3,07	2,66	61	53	26	–	–
	м3								
			0,39	0,93	8	19	97	–	–
98 Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6	27,84	26,18	167	157	52	0,01	–

		м3								
				1,66	7,2	10	43	97	0,03	–
99	Е1-164-2 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	0,2	262,72	–	53	–	60	1,85	–
		м3								
				262,72	–	53	–	113	–	–
100	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	4,8	6,83	6,83	33	33	9	–	–
		м3								
				–	1,87	–	9	97	0,01	–
101	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,15	134,1	–	20	–	23	0,97	–
		м3								
				134,1	–	20	–	113	–	–
102	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,11	1
		м3								
				17,03	–	102	–	97	–	–
103	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2,04	39,72	37,82	81	77	25	0,01	–
		м3								
				1,87	11	4	22	97	0,04	–
104	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2,04	19,7	19,7	40	40	8	–	–
		т								
				–	3,94	–	8	100	0,08	–
		Фундаменты								
105	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	724,2	389,08	724	389	407	0,94	1
		шт								
				153,9	136,92	154	137	140	0,55	1
109	Е11-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	2,5	1143,41	–	2859	–	1467	2,99	7
		м3								
				477	–	1192	–	123	–	–
110	Е11-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	1,25	1412,68	–	1766	–	730	3,10	4
		м3								

			474,75	–	593	–	123	–	–
		Монтажные работы и оборудование							
111	Е33-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам							
		шт	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
				600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
112	Е33-117-4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами							
		шт	1	4519,03	2804,53	4519	2805	2645	9,33	9
				1707,75	811,13	1708	811	105	3,37	3
114	Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм							
		шт	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,90	7
				149	2,9	1192	23	95	0,02	–
115	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2							
		м	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3
				23	0,4	460	8	95	–	–
118	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2							
		1 км	5,67	25922,88	17030,88	146896	96508	69911	43,70	248
				7650	4099,68	43350	23232	105	15,13	86
		Ограждение КТП							
120	Е1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы							
		м3	1,6	402,75	–	644	–	728	2,80	4
				402,75	–	644	–	113	–	–
121	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения, бетон В15							
		м3	0,52	8733,35	95,97	4541	50	441	4,90	3
				771,75	36,25	401	19	105	0,18	–
123	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы							
		м3	0,58	122,18	–	71	–	80	0,89	1
				122,18	–	71	–	113	–	–
124	Е1-166-1	Погрузка излишнего грунта	0,58	122,18	–	71	–	80	0,89	1

		м3								
				122,18	–	71	–	113	–	–
125	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние первозки 3 км, класс груза 1 излишний грунт	0,986	32,3	32,3	32	32	6	–	–
		т								
				–	6,46	–	6	100	0,14	–
126	Е1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	0,58	3,76	3,24	2	2	1	–	–
		м3								
				0,48	1,12	–	1	97	–	–
127	Е9-53-3	Монтаж металлического каркаса ограждения	0,29	16367,84	681,42	4747	198	3864	95,00	28
		т								
				14670	132,75	4254	38	90	0,65	–
135	Е9-48-3	Сварочные работы при мотаже ограждения	0,29	9739,2	3333,3	2824	967	1544	29,80	9
		т								
				5917,5	–	1716	–	90	–	–
136	Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	2,86	60,75	–	174	–	156	0,34	1
		м2								
				60,75	–	174	–	90	–	–
137	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,86	21,8	0,05	62	–	15	0,03	–
		м2								
				5,81	0,02	17	–	90	–	–
138	Е13-26-1 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 2 раза	2,86	124,8	0,1	357	–	14	0,03	–
		м2								
				5,54	0,04	16	–	90	–	–
		Ограждение опоры с разъединителем								
139	Е1-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,6	402,75	–	242	–	273	2,80	2
		м3								
				402,75	–	242	–	113	–	–
140	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки ограждения, бетон В15	0,4	8733,35	95,97	3493	38	339	4,90	2
		м3								
				771,75	36,25	309	14	105	0,18	–
142	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,3	122,18	–	37	–	41	0,89	–
		м3								

				122,18	–	37	–	113	–	–
143	Е1-166-1	Погрузка излишнего грунта	0,3	122,18	–	37	–	41	0,89	–
		м3								
				122,18	–	37	–	113	–	–
144	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние первозки 3 км, класс груза 1 излишний грунт	0,51	32,3	32,3	16	16	3	–	–
		т								
				–	6,46	–	3	100	0,14	–
145	Е1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	0,3	3,76	3,24	1	1	–	–	–
		м3								
				0,48	1,12	–	–	–	–	–
146	Е9-53-3	Монтаж металлического каркаса ограждения	0,11	16367,84	681,42	1800	75	1465	95,00	10
		т								
				14670	132,75	1614	15	90	0,65	–
153	Е9-48-3	Сварочные работы при мотаже ограждения	0,11	9739,2	3333,3	1071	367	586	29,80	3
		т								
				5917,5	–	651	–	90	–	–
154	Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	2,3	60,75	–	140	–	126	0,34	1
		м2								
				60,75	–	140	–	90	–	–
155	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,3	21,8	0,05	50	–	12	0,03	–
		м2								
				5,81	0,02	13	–	90	–	–
156	Е13-26-1 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 за 2 раза	2,3	124,8	0,1	287	–	12	0,03	–
		м2								
				5,54	0,04	13	–	90	–	–
			Прокладка кабеля							
157	Е1-40-2	Рытье и засыпка траншей роторными экскаваторами в грунтах 2 группы	0,05	236370,37	189795,37	11819	9490	3939	327,00	16
		км								
				46575	34637,64	2329	1732	97	114,96	6
158	Е1-18-5	Погрузка излишнего грунта экскаватором	19,61	56,25	52,36	1103	1027	442	0,03	1
		м3								
				3,89	19,37	76	380	97	0,08	2
159	Е010333-А3-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 2	19,61	40,7	40,7	798	798	160	–	–

		т								
160	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	19,61	–	8,14	–	160	100	0,17	3
				3,76	3,24	74	64	30	–	–
		м3		0,48	1,12	9	22	97	–	–
161	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	19,61	21,55	4,52	423	89	324	0,11	2
		м3		17,03	–	334	–	97	–	–
162	Ц8-142-1	Устройство постели в траншее	50	36,7	27,8	1835	1390	746	0,06	3
		м		8,8	6,9	440	345	95	0,04	2
164	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	50	26,4	3,1	1320	155	931	0,11	6
		м		19,1	0,5	955	25	95	–	–
168	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1,00	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	–
		Итого прямые затраты по разделу 2:				204 732	118 907	95 281		377
						64 204	28 056			110
		Итого прямые затраты по Наружным сетям электроснабжения:				**3 274 179**	**262 236**	**286 827**		**1 203**
						217 707	**68 426**			**303**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 794 236				
		Наружные сети водоснабжения								
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами	651	0,28	0,28	183	183	58	–	–
		м2		–	0,09	–	59	97	–	–
2	Е22-1-4	Укладка алюминиевых труб на быстроразъемном соединении вручную	1,38	61650	–	85077	–	110600	363	501
		км		61650	–	85077	–	130	–	–
11	Ц7-218-6	Монтаж насосной станции	3	10889	1497	32667	4491	20536	42	126
		шт								

				7313	292,99	21939	879	90	1,7	5
14	Е16-25-1	Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа	3	6276,26	1033,76	18829	3101	21617	30,6	92
		узел								
				5242,5	387	15728	1161	128	1,89	6
24	Е22-11-7	Устройство всасывающего трубопровода д. 250 мм из армированного гофрированного шланга с обвязкой	0,03	147942,61	97234,98	4438	2917	2784	296	9
		км трубопровода								
				49950	21436,6	1499	643	130	91,71	3
		Итого прямые затраты по Наружным сетям водоснабжения:				**141 194**	**10 692**	**155 595**		**728**
						124 243	**2 742**			**14**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				6 259				
		Итого по акту:				**3 415 373**	**272 928**	**442 422**		**1 931**
						341 950	**71 168**			**317**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2 800 495				
		Накладные расходы, тенге				442 422				
		- заработная плата, тенге				66 363				
		- трудоемкость, чел-ч				221				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				231 468				
		Всего				**4 089 263**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				73 607				
		- сметная заработная плата, тенге				10 379				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				59				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)				70 769				
		- сметная заработная плата, тенге				32 554				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				198				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41 629				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				16 651				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4 291 918**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**8 960 410**				

Итого по акту в текущих ценах с учетом k дог.стоимости	**8 676 286**
- материалы, тенге	5 846 705
- сметная заработная плата, тенге	1 212 337
Налог (2 %)	173 526
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8 849 812**
НДС (12 %)	1 061 978
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9 911 790**

Заказчик

Зам.начальника ГУ "Управление строительства Актюбинской области" _____ **Ибагалиев К.И.**

Соот.рас. 9-2 ... с Заке пров. Халуна.

Инженер технадзора

ТОО "Interrelation-Tor-Icrom"
Проверил, принял
Инженер технадзора
"___" ____ 20___ г. №01

ТОО "INTERRELATION-TOR-ICROM" _____ **Жунусов Н.А.**

Подрядчик

И.О. Генерального директора
ТОО "Актюбинская электросетевая механизированная колонна Жарык" _____ **Абрамова А.Н.**

«ЖАРЫК»