Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Стройка: Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен
наименование, адрес

Объект: Газоснабжения мкр.Астана ул. Жумабаева

Договор подряда

номер	54
дата	02.07.2012

Номер документа	Дата составления
	28.11.2012

Отчетный период	
с	по
01.11.2012	30.11.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	24,905	23,36	22,08	582	550	165	0,01	0
				м3	1,28	5,56	32	138	97	0,02	0
2	2	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	40,386	29,64	28,03	1197	1132	339	0,01	0
				м3	1,61	7,06	65	285	97	0,02	1
3	3	1-162-2	Дороботка и разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	2,019	294,75	0	595	0	673	1,89	4
				м3	294,75	0	595	0	113	0	0
4	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,6333	134,1	0	85	0	96	0,97	1
				м3	134,1	0	85	0	113	0	0
5	5	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	56,997	6,48	6,48	369	369	116	0	0
				м3	0	2,1	0	120	97	0,01	0
6	6	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	37,998	7,57	7,57	288	288	91	0	0
				м3	0	2,46	0	93	97	0,01	0
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	24,699	21,55	4,52	532	112	408	0,11	3
				м3	17,03	0	421	0	97	0	0
8	8	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	37,998	25,65	5,38	975	204	747	0,13	5
				м3	20,27	0	770	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,25	2825,2	152,52	6357	343	617	1,02	2
				м3	153,68	57,15	346	129	130	0,28	1
10	10	22-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	0,075	160329,25	60626,12	12025	4547	10284	442	33
				км	82575	22902,75	6193	1718	130	111,85	8
11	11	12-790-5	Задвижки стальные фланцевые предохранительные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 150 мм	1	1071,5	142	1072	142	858	6	6
				шт	920	33,8	920	34	90	0,2	0
12	12	22-33-5	Установка изолирующая фланец и отводы.м2	5	247994,13	49389,75	1239971	246949	529308	312,7	1564
				т	62775	18657	313875	93285	130	91,12	456
13	13	22-8-6	Укладка футляр из стальных труб диам. 219 мм.	0,001	154577,68	66009,8	155	66	124	376	0
				км	70200	24936,75	70	25	130	121,79	0
14	14	22-19-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 159 мм	0,075	289101,31	48220,56	21683	3617	4891	184	14
				км	31950	18216	2396	1366	130	88,96	7
15	15	22-27-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 159 мм	0,0857	510177,59	59923,71	43722	5135	3648	55	5
				км	10102,5	22637,25	866	1940	130	110,56	9
16	16	22-13-5	Обертивание изоляции бризолом.	0,0857	344129,7	48453,95	29492	4153	5624	185	16
				км	32175	18303,75	2757	1569	130	89,4	8
17	17	22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 377 мм с гидравлическим испыт анием	0,012	242737,18	102058,18	2913	1225	2402	615	7
				км	115425	38553,75	1385	463	130	188,29	2
18	18	22-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,012	996118,91	118444,16	11953	1421	921	80,6	1
				км	14310	44743,5	172	537	130	218,53	3
19	19	22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 159 мм	12	282,86	0,37	3394	4	2442	0,9	11
				м	156,38	0,14	1877	2	130	0	0
20	20	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 159 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	7,87	1138,6	76,33	8961	601	993	0,54	4
				м2	81	24,12	637	190	120	0,11	1
21	21	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
22	22	2-1-245	Металлоконструкция контрольная трубка под ковер.	0,0067	172800		-1160				
				т							
23	23	Спрайс	Стальных прожекторных с активатором. весом 30кг	11	10184,75		-112032				
				шт							
24	24	1-1-876	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 100-250 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0126	50100		-631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
25	25	16-1-611	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 660 В (ГОСТ16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 3х25 м	0,01	817700		-8177				
				т							
			ИТОГО:				1273558	271977			1692
							336104	101913			497
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				858				
			На общестроительные работы				567346				
			Всего накладных расходов:				568204				
			Итого с накладными				1841762				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				127322				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1969084				
			Итого с временными, 1,5 %				1998553				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,315 %				2004849				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2012843				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2032829				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				3965984				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				79320				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4045303				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				485436				
			Итого с НДС				4530740				

ПРИНЯЛ _____ СДАЛ _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Стройка: Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен
наименование, адрес

Объект: Перенос канализации (мкр.Арай ул.1-мкр.Оркен дом №31)

Договор подряда

номер	54
дата	02.07.2012

Номер документа	Дата составления
	28.11.2012

Отчетный период	
с	по
01.11.2012	30.11.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	237,903	23,36	22,08	5557	5253	1578	0,01	2
				м3	1,28	5,56	305	1322	97	0,02	5
2	2	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	385,788	29,64	28,03	11434	10813	3243	0,01	4
				м3	1,61	7,06	621	2722	97	0,02	9
3	3	1-162-2	Дороботка и разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	19,289	294,75	0	5686	0	6425	1,89	36
				м3	294,75	0	5686	0	113	0	0
4	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,808	134,1	0	779	0	880	0,97	6
				м3	134,1	0	779	0	113	0	0
5	5	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	226,528	6,48	6,48	1468	1468	462	0	0
				м3	0	2,1	0	477	97	0,01	2
6	6	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	348,504	7,57	7,57	2639	2639	831	0	0
				м3	0	2,46	0	857	97	0,01	3
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	226,528	21,55	4,52	4881	1023	3742	0,11	24
				м3	17,03	0	3858	0	97	0	0
8	8	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	348,504	25,65	5,38	8938	1874	6852	0,13	45
				м3	20,27	0	7064	0	97	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12,45	2825,2	152,52	35174	1899	3412	1,02	13
				м3	153,68	57,15	1913	712	130	0,28	3
10	10	23-3-3	Укладка трубопроводов из ПХВ канализационных труб диам. 250 мм	415	536,45	8,59	222628	3565	87243	0,95	396
				м	158,49	3,22	65773	1336	130	0,02	7
11	11	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,44	687,86	24,55	9933	355	871	0,26	4
				м2	39,83	9,2	575	133	123	0,04	1
12	12	23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	9,63	26876,57	2308,84	258821	22234	39443	13,87	134
				м3	2286	864,68	22014	8327	130	4,22	41
13	13	2-1-267	Переставные лестницы	0	133700		-2				
				т							
14	14	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,44	13958,17	66,01	20100	95	334	1,35	2
				м3	195,75	24,93	282	36	105	0,12	0
15	15	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен.	57,4	245,44	3,82	14088	219	2627	0,21	12
				м2	37,35	1,44	2144	83	118	0,01	0
16	16	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	42,4	687,86	24,55	29165	1041	2557	0,26	11
				м2	39,83	9,2	1689	390	123	0,04	2
17	17	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	42,4	494,9	0	20984	0	1396	0,14	6
				м2	24,75	0	1049	0	133	0	0
18	18	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	42,4	311,16	0	13193	0	898	0,09	4
				м2	15,92	0	675	0	133	0	0
19	19	22-8-10	Укладка кожуха диам. 426 мм	0,01	268907,88	115634,5	2689	1156	2206	662	7
				км	126000	43681,5	1260	437	130	213,34	2
20	20	22-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 426 мм	0,01	996118,91	118444,16	9961	1184	768	80,6	1
				км	14310	44743,5	143	447	130	218,53	2
21	21	22-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	10	313,94	0,42	3139	4	2035	0,9	9
				м	156,38	0,16	1564	2	130	0	0
22	22	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	7,85	1138,6	76,33	8938	599	990	0,54	4
				м2	81	24,12	636	189	120	0,11	1
23	23	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра.	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
			ИТОГО:				699430	56543			736
							120672	17489			78
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				172251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				172251				
			Итого с накладными				871681				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				229589				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1101270				
			Итого с временными, 1,5 %				1117789				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,315 %				1121310				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1125781				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1136959				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				2218169				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				44363				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2262532				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				271504				
			Итого с НДС				2534036				

ПРИНЯЛ _____ СДАЛ _____

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3)

Стройка Перенос существующих сетей водоснабжения и газоснабжения сел Кызылсай, Тенге и города Жанаозен

наименование, адрес

Объект Перенос хоз-питьевого водопровода(мкр.Астана от ул.Бибитшилик до маг.Астана и К мкр.Коктем дом №27)

Договор подряда

номер	54
дата	02.07.2012

Номер документа	Дата составления
	28.11.2012

Отчетный период	
с	по
01.11.2012	30.11.2012

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	236,467	23,36	22,08	5524	5221	1569	0,01	2
				м3	1,28	5,56	303	1314	97	0,02	5
2	2	1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	383,46	29,64	28,03	11365	10748	3223	0,01	4
				м3	1,61	7,06	617	2706	97	0,02	9
3	3	1-162-2	Дороботка и разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	19,173	294,75	0	5651	0	6386	1,89	36
				м3	294,75	0	5651	0	113	0	0
4	4	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,027	134,1	0	808	0	913	0,97	6
				м3	134,1	0	808	0	113	0	0
5	5	1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	235,069	6,48	6,48	1523	1523	480	0	0
				м3	0	2,1	0	495	97	0,01	2
6	6	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	361,644	7,57	7,57	2739	2739	862	0	0
				м3	0	2,46	0	889	97	0,01	3
7	7	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	235,069	21,55	4,52	5065	1062	3883	0,11	25
				м3	17,03	0	4003	0	97	0	0
8	8	1-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	361,644	25,65	5,38	9275	1944	7111	0,13	47
				м3	20,27	0	7331	0	97	0	0
9	9	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубо[illegible]оды	14,55	2825,2	152,52	41107	2219	3988	1,02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	153,68	57,15	2236	832	130	0,28	4
10	10	22-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
				шт	342	11,25	684	23	130	0,05	0
11	11	22-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов диам. 200 мм	3	1469,92	567,67	4410	1703	3396	3,91	12
				шт	657	213,75	1971	641	130	1,05	3
12	12	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм,с гидравлическим испытанием	0,08	58881,69	25695,31	4711	2056	4148	194	16
				км	33075	6813,45	2646	545	130	26,38	2
13	13	22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 315 мм,с гидравлическим испытанием	0,405	155788,86	103471,23	63094	41906	39212	306	124
				км	51300	23175,85	20777	9386	130	98,72	40
14	14	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулки, тройник.	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
				шт	69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
15	15	22-8-6	Укладка футляр из стальных труб диам. 219 мм.	0,0004	154577,68	66009,8	62	26	49	376	0
				км	70200	24936,75	28	10	130	121,79	0
16	16	22-8-10	Укладка футляр стальных труб диам. 426 мм.	0,0008	268907,88	115634,5	215	93	176	662	1
				км	126000	43681,5	101	35	130	213,34	0
17	17	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,29	1375,72	49,1	7278	260	638	0,26	1
				м2	79,66	18,4	421	97	123	0,04	0
18	18	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,3	39424,8	1879,87	90677	4324	5902	8,86	20
				м3	1435,5	538,43	3302	1238	130	2,06	5
19	19	6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,18	13958,17	66,01	2512	12	42	1,35	0
				м3	195,75	24,93	35	4	105	0,12	0
20	20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности, бетону стен, фундаментов	12	245,44	3,82	2945	46	549	0,21	3
				м2	37,35	1,44	448	17	118	0,01	0
21	21	11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	687,86	24,55	3646	130	320	0,26	1
				м2	39,83	9,2	211	49	123	0,04	0
22	22	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,3	494,9	0	2623	0	174	0,14	1
				м2	24,75	0	131	0	133	0	0
23	23	27-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостку однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	5,3	311,16	0	1649	0	112	0,09	0
				м2	15,92	0	84	0	133	0	0
24	24	22-8-8	Укладка футляр из стальных труб диам. 325 мм	0,016	203956,79	85907,16	3263	1375	2669	504	8
				км	95850	32451,75	1534	519	130	158,5	3
25	25	22-26-9	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 325 мм	0,016	888268,92	116336,92	14212	1861	1190	74,4	1
				км	13275	43947	212	703	130	214,64	3
26	26	22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 110 мм	16	244,98	0,28	3920	4	3058	0,84	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	146,93	0,11	2351	2	130	0	0
27	27	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 110мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	8,03	1138,6	76,33	9143	613	1013	0,54	4
				м2	81	24,12	650	194	120	0,11	1
28	28	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов.	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
				футляр	1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
29	29	22-8-11	Укладка футляр стальных труб диам. 530 мм.	0,016	307552,18	115368,43	4921	1846	4525	857	14
				км	162000	55530	2592	888	130	271,21	4
30	30	22-25-11	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 530 мм	0,016	759402,7	110157,57	12150	1763	1146	76,8	1
				км	13477,5	41613,75	216	666	130	203,24	3
31	31	22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 315 мм	16	439,99	0,69	7040	11	3319	0,91	15
				м	159,3	0,27	2549	4	130	0	0
32	32	25-32-1	Футеровка трубопровода диаметром 530 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	18,34	1138,6	76,33	20882	1400	2313	0,54	10
				м2	81	24,12	1486	442	120	0,11	2
			ИТОГО:				359856	91474			411
							67688	23133			96
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				110753				
			Всего накладных расходов:				110753				
			Итого с накладными				470609				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				374672				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				845281				
			Итого с временными, 1,5 %				857960				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,315 %				860663				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				864094				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				872674				
			Пересчет в текущих ценах, К-1,95097				1702560				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				34051				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1736611				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				208393				
			Итого с НДС				1945004				

ПРИНЯЛ _____ (должность)

СДАЛ _____ (должность)