Счет-фактура № 39 от 31 мая 2013 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ289143984118C03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 29.03.2013г (средний ремонт а/д г. Караганда)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002168, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002168, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог по ул. Комиссарова-Газалиева	тенге	1	48 188 274,11	48 188 274,11	12%	5 782 592,89	53 970 867,00	0	
Всего по счету:					**48 188 274,11**		**5 782 592,89**	**53 970 867,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Мусина А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" от 31.05.2013г.
БИН 010640002168
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ289143984l1BC03891 в АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 25 от 29 марта 2013 г.

Акт № 1
выполненных работ за
период с 02 мая по 31 мая 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 25 от 29 марта 2013г.;*	720 867 747,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	
5	*Виды исполняемых работ :*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	53 970 867,00
8	*Сумма выполненных работ*	53 970 867,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	5 397 086,70
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	48 573 780,30
11	Без НДС	43 369 446,70
12	НДС	5 204 333,60

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер" Мауленов К. М.

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Форма N 2в

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**

Договор: **№ 25 от 29 марта 2013г.**

Наименование обьекта **Средний ремонт автодороги по ул. Комиссарова-Газалиева**

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **период с 2 мая по 31 мая 2013г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	822,80	5136,79 34,65	126,94 46,35	4226549,00 28510,00	104445,00 38134,00	0,19 0,19	157,00 157,00
2.	E0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	6,80	33181,74	339,59 140,94	225636,00	2309,00 958,00	0,58 0,58	4,00 4,00
3.	E	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	17000,00	277,72	277,72 49,76	4721309,00	4721309,00 845877,00	0,29	4906,00
4.	E	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	17000,00	3,44 --	3,44 0,55	58536,00 --	58536,00 9296,00	-- 0,00	-- 54,00
5.	C143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-1	т	1642,20	4919,88		8079427,00			
6.	E	Доставка битума на 25 км	м/ч	3,91	1171,00 --	1171,00 486,00	4579,00 --	4579,00 1900,00	-- 1,00	-- 4,00
7.	E0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	120,00	814,78 166,97	21,85 9,18	97774,00 20036,00	2622,00 1102,00	1,05 0,04	126,00 4,00

12	НДС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	240,00	757,70	21,85	181849,00	5243,00	0,71	171,00
					109,89	9,18	26374,00	2203,00	0,04	8,00
9.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	43,20	27,10	27,10	1171,00	1171,00		
						18,97		820,00	0,11	5,00
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	43,20	76,60	76,60	3309,00	3309,00		
						15,32		662,00	0,32	14,00
11.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	100,00	5222,48	150,08	522248,00	15008,00	0,55	55,00
					97,20	56,13	9720,00	5613,00	0,20	20,00
12.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	10,00	408,11	169,61	4081,00	1696,00	1,55	16,00
					238,50	4,07	2385,00	41,00	0,01	0,00
13.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	70,00	66,75	51,25	4673,00	3588,00	0,12	8,00
					15,50	9,62	1085,00	673,00	0,04	2,00
14.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	80,00	78,35	72,93	6268,00	5834,00	0,04	3,00
					5,42	26,97	434,00	2158,00	0,11	9,00
15.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	160,10	108,20	108,20	17323,00	17323,00		
						21,64		3465,00	0,45	73,00
16.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	34,00	280,88	248,35	9550,00	8444,00	0,22	7,00
					32,18	78,59	1094,00	2672,00	0,27	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	34,00	209,56		7125,00			
18.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	200,00	572,93	33,28	114586,00	6656,00	0,03	7,00
					5,00	11,49	1000,00	2297,00	0,04	8,00
19.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,06	33181,74	339,59	1991,00	20,00	0,58	0,00
					--	140,94	--	8,00	0,58	0,00
20.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	200,00	485,51	15,35	97103,00	3070,00	0,03	7,00
					5,94	5,06	1188,00	1012,00	0,02	4,00
21.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	200,00	460,66		92132,00		0,00	0,00
					0,08		16,00			
22.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	14,12	408,11	169,61	5761,00	2394,00	1,55	22,00
					238,50	4,07	3367,00	57,00	0,01	0,00
23.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	23,53	66,75	51,25	1570,00	1206,00	0,12	3,00
					15,50	9,62	365,00	226,00	0,04	1,00
24.	Е0123-24-	Демонтаж люков	шт	20,00	122,33	17,71	2447,00	354,00	0,66	13,00
					104,63	6,75	2092,00	135,00	0,04	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	E0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	м3	0,49	10361,02	316,01	5082,00	155,00	8,25	4,00
					1368,00	119,39	671,00	59,00	0,58	0,00
26.	E0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	м3	2,47	167,18		413,00		1,21	3,00
					167,18		413,00			
27.	E0123-24-	Установка люков	шт	20,00	288,27	35,42	5765,00	708,00	1,31	26,00
					209,25	13,50	4185,00	270,00	0,07	1,00
28.	Сирайслис т2013г.	Стоимость люков плавающего типа	шт.	--	19512,14		1,00			
29.	E0127-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщиной 12 см	м2	8,56	301,20	12,52	2577,00	107,00	0,24	2,00
					38,03	4,39	325,00	38,00	0,02	0,00
	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	8,56	395,16		3381,00		0,14	1,00
					24,75		212,00			
31.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	8,56	395,16		3381,00		0,14	1,00
					24,75		212,00			
32.	E0127-55-	добавить 1 см до 4 см см	м2	17,11	63,51	--	1087,00	--	0,02	0,00
					3,98	--	68,00	--	--	--
33.	FC01031-A 37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	т	91,07	122,80	36,84	11184,00	3355,00	0,70	64,00
					85,96	6,63	7829,00	604,00	0,04	4,00
34.	E010333-A 15-1	Перевозка разобранного материала	т	91,07	108,20	108,20	9854,00	9854,00		
						21,64		1971,00	0,45	41,00
	ИТОГО:						18529722,00	4983294,00		700,00
							111581,00	922251,00		5329,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							1363861,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего накладных расходов:							1363861,00		
	Итого с накладными							19893583,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							700,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							5329,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.							2146,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							8175,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							1258129,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							21151712,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355							47243406,00		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							944868,00		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							48188274,00		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							5782593,00		
	Итого с НДС							53970867,00		

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер" _____ Мауленов К. М.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Самекин Е.М.

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" _____ Курмашев К. М.

Счет-фактура № 45 от 30 июня 2013 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ289143984l1BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 29.03.2013г (средний ремонт а/д г. Караганда)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002168, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002168, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог г.Караганды	тенге	1	160 857 183,70	160 857 183,70	12%	19 302 862,04	180 160 045,74	0	
Всего по счету:					**160 857 183,70**		**19 302 862,04**	**180 160 045,74**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Белякова О.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" от 30.06.2013г.
БИН 010640002168
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ28914398411BC03891 в АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 25 от 29 марта 2013 г.

Акт № 2
выполненных работ за
период с 01 июня по 30 июня 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 25 от 29 марта 2013г.;*	720 867 747,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	53 970 867,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	5 397 086,70
5	*Виды исполняемых работ :*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	53 970 867,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	234 130 912,74
8	*Сумма выполненных работ*	180 160 045,74
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	18 016 004,57
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	162 144 041,17
11	Без НДС	144 771 465,33
12	НДС	17 372 575,84

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Жакенов А. Г.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

"Ремиксер"

Мауленов К. М.

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Ремиксер"**

Договор **№ 25 от 29.03.2013г.**

Наименование объекта **Средний ремонт автодороги по 40 маршруту**

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **за период с 01 июня по 30 июня 2013г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	2708,66	5136,79	126,94	13913789,00	343834,00	0,19	517,00
					34,65	46,35	93855,00	125538,00	0,19	516,00
2.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	22,39	33181,74	339,59	742793,00	7602,00	0,58	13,00
						140,94		3155,00	0,58	13,00
3.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	55963,96	277,72	277,72	15542538,00	15542538,00		
						49,76		2784626,00	0,29	16151,00
4.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	55963,96	3,44	3,44	192699,00	192699,00	--	--
					--	0,55	--	30601,00	0,00	177,00
5.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	4051,79	4919,88		19934324,00			
6.	Е	Доставка битума на 25 км	м/ч	12,87	1171,00	1171,00	15073,00	15073,00	--	--
					--	486,00	--	6256,00	1,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	400,00	814,78	21,85	325913,00	8739,00	1,05	418,00
					166,97	9,18	66788,00	3672,00	0,04	14,00
8.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	353,00	757,70	21,85	267469,00	7712,00	0,71	252,00
					109,89	9,18	38791,00	3241,00	0,04	12,00
9.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	120,00	27,10	27,10	3252,00	3252,00		
						18,97		2276,00	0,11	13,00
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза I	т	120,00	76,60	76,60	9192,00	9192,00		
						15,32		1838,00	0,32	39,00
11.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	20,00	5222,48	150,08	104450,00	3002,00	0,55	11,00
					97,20	56,13	1944,00	1123,00	0,20	4,00
	ИТОГО:						51051492,00	16133642,00		1211,00
							201378,00	2962326,00		16952,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							4189130,00		
	Всего накладных расходов:							4189130,00		
	Итого с накладными							55240622,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							1211,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							16952,00		

12	НДС									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- в накладных расходах, чел-ч.							2095,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							20258,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							3314437,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							58555059,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355							130785652,03		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							2615713,04		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							133401365,07		
	Начисления обязательную прибыль, 12 %							16008163,81		
	Итого с П,ЗС							149409528,88		

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер" _____ **Маулепов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Темиржанов К. М.**

Технадзор: **Директор ТОО "Аманат Инжиниринг"** _____ **Курмашев К. М.**

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"** Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Ремиксер"**

Договор **№ 25 от 29 марта 2013г.**

менование обьекта **Средний ремонт автодороги по ул. Волочаевская (от кольцевой развязки "Орбита" до пр. Бухар-Жырау)**

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **период с 01 по 19 июня 2013г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	8708,80	202,84	196,64	1766529,00	1712534,00	0,03	304,00
					6,04	8,35	52601,00	72718,00	0,03	293,00
2.	E0127-101-7	Вычитается позиция: На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	-8708,80	26,75	25,93	-232951,00	-225801,00	0,00	-40,00
					0,80	1,10	6967,00	9562,00	0,00	38,00
3.	E010333-A 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 12 км, класс груза 1	т	822,11	89,20	89,20	73332,00	73332,00		
						17,84		14666,00	0,37	308,00
4.	E0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	568,75	4450,69	167,92	2531333,00	95507,00	0,19	109,00
					34,65	55,37	19707,00	31492,00	0,19	108,00
5.	E0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	2,66	39376,59	339,59	104899,00	905,00	0,58	2,00
					--	140,94	--	375,00	0,58	2,00

6.	E0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	8880,01	43,74	13,29	388387,00	117990,00	0,04	334,00
					6,51	1,32	57809,00	11722,00	0,00	42,00
7.	E0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	8880,01	2,25	2,17	20004,00	19294,00	0,00	3,00
					0,08	0,14	710,00	1247,00	0,00	4,00
8.	C143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	т	1287,60	4919,88		6334845,00			
9.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,55	408,11	169,61	224,00	93,00	1,55	1,00
					238,50	4,07	131,00	2,00	0,01	0,00
10.	E0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	10,45	66,75	51,25	698,00	536,00	0,12	1,00
					15,50	9,62	162,00	101,00	0,04	0,00
11.	E0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	11,00	78,35	72,93	862,00	802,00	0,04	0,00
					5,42	26,97	60,00	297,00	0,11	1,00
12.	E010333-A 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	21,68	108,20	108,20	2345,00	2345,00		
						21,64		469,00	0,45	10,00
13.	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	13,79	280,88	248,35	3873,00	3425,00	0,22	3,00
					32,18	78,59	444,00	1084,00	0,27	4,00
14.	C143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	13,79	209,56		2890,00			

12 НДС 102 144 041,17

15.	E0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	14,89	280,88	248,35	4182,00	3698,00	0,22	3,00
					32,18	78,59	479,00	1170,00	0,27	4,00
16.	C143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	14,89	1439,95		21441,00			
17.	E0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,00	39376,59	339,59	130,00	1,00	0,58	0,00
					--	140,94	--	--	0,58	0,00
18.	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	11,00	485,51	15,35	5341,00	169,00	0,03	0,00
					5,94	5,06	65,00	56,00	0,02	0,00
19.	E0127-54-8K-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	11,00	460,66		5067,00		0,00	0,00
					0,08		1,00			
20.	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	3200,00	1,82	1,82	5819,00	5819,00		
						0,41		1302,00	0,00	4,00
	ИТОГО:						11039250,00	1810652,00		721,00
							125202,00	127139,00		742,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							330023,00		
	Всего накладных расходов:							330023,00		
	Итого с накладными							11369273,00		

Показатели трудозатрат :	
- основных рабочих, чел-ч.	721,00
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	742,00
- в накладных расходах, чел-ч.	165,00
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1628,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	682156,00
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12051429,00
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	26917469,24
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	538349,38
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27455818,63
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3294698,24
Итого с НДС	**30750516,86**

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Самекин Е.М.**

Технадзор: **Директор ТОО "Аманат Инжиниринг"** _____ **Курмашев К. М.**

12	НДС		102 144 041,17

Счет-фактура № 51 от 31 июля 2013 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ289143988411BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 29.03.2013г (средний ремонт а/д г. Караганда)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002168, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002168, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог г.Караганды	тенге	1	76 123 517,36	76 123 517,36	12%	9 134 822,08	85 258 339,44	0	
Всего по счету:					**76 123 517,36**		**9 134 822,08**	**85 258 339,44**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ремиксер"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Белякова О.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

от 26.07.2013г.

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"**
БИН 010640002168
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**
БИН 030440004011
ИИК KZ289143984118C03891 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: **№ 25 от 29 марта 2013 г.**

Акт № 3
выполненных работ за период с 01 июля по 26 июля 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 25 от 29 марта 2013г.*	720 867 747,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	234 130 912,74
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	23 413 091,27
5	*Виды исполняемых работ:*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	234 130 912,74
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	319 389 252,18
8	*Сумма выполненных работ*	85 258 339,44
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	8 525 833,94
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	76 732 505,50
11	*без НДС*	68 511 165,62
12	*НДС*	8 221 339,88

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" _____ **Жакенов А. Г.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Заказчик: **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**
Подрядчик: **ТОО "Ремиксер"**
Объект: **Средний ремонт автодороги по ул. К. Маркса, ул. Магнитогорской**
Договор: **№ 25 от 29 марта 2013г.**

АКТ № 4
о приемке выполненных работ за период с 01 июля по 31 июля 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)	581,965	5136,79	126,94	2989428	73874	62693	0,19	111
				т	34,65	46,35	20165	26972	133	0,19	111
2	2	27-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,4 л/м2)	4,81	33181,74	339,59	159592	1633	902	0,58	3
				т	0	140,94	0	678	133	0,58	3
3	3	Е Произв.калькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	12024,06	277,72	277,72	3339371	3339371	795722	0	0
				м2	0	49,76	0	598287	133	0,29	3470
4	4	Е Произв.калькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	12024,06	3,44	3,44	41402	41402	8744	0	0
				м2	0	0,55	0	6575	133	0	38
5	5	30-10-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	870,542	4919,88		4282962				
				т							
6	6	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 25 км	2,766	1171	1171	3238	3238	1788	0	0
				м/ч	0	486	0	1344	133	1	3
7	7	68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	120	814,78	21,85	97774	2622	25302	1,05	126
				м2	166,97	9,18	20036	1102	119,7	0,04	4
8	8	68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	90	757,7	21,85	68193	1966	12827	0,71	64
				м2	109,89	9,18	9890	826	119,7	0,04	3
9	9	ЕС01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	25,2	27,1	27,1	683	683	0	0	0
				т	0	18,97	0	478		0,11	3
10	10	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	25,2	76,6	76,6	1930	1930	386	0	0
				т	0	15,32	0	386	100	0,32	8
11	11	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	625	5222,48	150,08	3264052	93803	127456	0,55	341
				т	97,2	56,13	60750	35081	133	0,2	124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				14248625,00	3560522			645
							110841,00	671729			3767
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1035819,00				
			Всего накладных расходов:				1035819,00				
			Итого с накладными				15284444,00				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				917067,00				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16201511,00				
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				36186884,89				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				723737,6979				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				36910622,59				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4429274,71				
			Итого с НДС				41339897,30				

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

_____ Мауленов К.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Самекин Е.М.

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" _____ Курмашев К. М.

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Форма N 2в

Подрядчик **ТОО "Ремиксер"**

Договор **№ 25 от 29.03.2013г.**

Наименование обьекта **Средний ремонт автодороги по 40 маршруту**

А К Т № **5**

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **период с 01 июля по 31 июля 2013 г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	552,21	5136,79	126,94	2836564,00	70096,00	0,19	105,00
					34,65	46,35	19134,00	25593,00	0,19	105,00
2.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	4,56	33181,74	339,59	151431,00	1550,00	0,58	3,00
						140,94		643,00	0,58	3,00
3.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	11409,21	277,72	277,72	3168612,00	3168612,00		
						49,76		567694,00	0,29	3293,00
4.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	11409,21	3,44	3,44	39285,00	39285,00	--	--
					--	0,55	--	6239,00	0,00	36,00
5.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	826,03	4919,88		4063953,00			
6.	Е	Доставка битума на 25 км	м/ч	2,62	1171,00	1171,00	3073,00	3073,00	--	--
					--	486,00	--	1275,00	1,00	3,00

Начальник ГУ "Отдел жих

221 339,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	247,00	757,70	21,85	187152,00	5396,00	0,71	176,00
					109,89	9,18	27143,00	2267,00	0,04	9,00
8.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	29,64	27,10	27,10	803,00	803,00		
						18,97		562,00	0,11	3,00
9.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	29,64	76,60	76,60	2270,00	2270,00		
						15,32		454,00	0,32	10,00
10.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	907,35	5222,48	150,08	4738596,00	136179,00	0,55	495,00
					97,20	56,13	88194,00	50929,00	0,20	180,00
ИТОГО:							15191739,00	3427264,00		780,00
							134471,00	655656,00		3641,00
Накладные расходы :										
На общестроительные работы								1046061,00		
Всего накладных расходов:								1046061,00		
Итого с накладными								16237800,00		
Показатели трудозатрат :										
- основных рабочих, чел-ч.								780,00		
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.								3641,00		
- в накладных расходах, чел-ч.								523,00		
Всего трудозатрат, чел-ч.:								4944,00		
Непормируемые и непредвиденные затраты :										
Всего непормируемые и непредвиденные затраты								974268,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							17212068,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355							38444014,48		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							768880,29		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							39212894,77		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							4705547,37		
	Итого с НДС							**43918442,14**		

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Самекин Е.М.**

Технадзор: **Директор ТОО "Аманат Инжиниринг"** _____ **Курмашев К. М.**

Счет-фактура № 53 от 15 августа 2013 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ289143984l1BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №25 от 29.03.2013г,доп.соглаш.№1 от 02.07.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010640002168, ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автодорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010640002168, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог г.Караганды	тенге	1	256 124 722,98	256 124 722,98	12%	30 734 966,76	286 859 689,74	0	
Всего по счету:					**256 124 722,98**		**30 734 966,76**	**286 859 689,74**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Белякова О.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" от 11.11.2013г.
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4902251
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ289143984 11BC03891 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 25 от 29 марта 2013 г. , дополнительное соглашение № 1 от 23 октября 2013 г. к договору № 25 от 29 марта 2013 г.

Акт № 4
выполненных работ за
период с 27 июля по 15 августа 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	653 325 913,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	319 389 252,18
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	31 938 925,21
5	*Виды исполняемых работ :*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	319 389 252,18
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	606 248 941,92
8	*Сумма выполненных работ*	286 859 689,74
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	28 685 968,97
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	258 173 720,77
11	Без НДС	230 512 250,69
12	НДС	27 661 470,08

ЗАКАЗЧИК :
И.о.руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Кисраунов Е. Д.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер" Мауленов К. М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
организация

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
организация

Объект: Средний ремонт автодороги К. Маркса - Магнитогорская
наименование

Договор: № 25 от 29 марта 2013г.

АКТ № 11

о приемке выполненных работ за период с 27 июля по 15 августа 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)	4018,972	5136,79	126,94	4975,2	20644607	510164	19995186	432949	0,19	768
				т	34,65	46,35	0	139257	186268	0	133	0,19	766
2	2	27-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,4 л/м2)	33,215	33181,74	339,59	32842,15	1102120	11279	1090840	6226	0,58	19
				т	0	140,94	0	0	4681	0	133	0,58	19
3	3	Е Произв.калькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	83036,617	277,72	277,72	0	23061266	23061266	0	5495152	0	0
				м2	0	49,76	0	0	4131693	0	133	0,29	23964
4	4	Е Произв.калькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	83036,617	3,44	3,44	0	285918	285918	0	60388	0	0
				м2	0	0,55	0	0	45404	0	133	0	263
5	5	30-10-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	6011,851	4919,88		4919,88	29577586		29577586			
				т									
6	6	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 25 км	19,098	1171	1171	0	22364	22364	0	12345	0	0
				м/ч	0	486	0	0	9282	0	133	1	19
7	7	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	499,965	5222,48	150,08	4975,2	2611058	75037	2487425	101957	0,55	273
				т	97,2	56,13	0	48597	28063	0	133	0,2	99
8	8	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	3250	122,85	0	0	399263	0	0	531019	0,77	2493
				м	122,85	0	0	399263	0	0	133	0	0
9	9	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	487,5	152,8	0	0	74490	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
10	10	С010333-А10-1	Перевозка грузов (вывоз бордюрного камня)автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	487,5	76,6		76,6	37343		37343			
				т									
11	11	27-34-2	Установка бордюрного камня	3100	221,89	6,63	106,58	687861	20555	330398	455331	0,7	2164
				м	108,68	1,76	0	336908	5446	0	133	0,01	19
12	12	СпрайслистТОО"Карагандастройконструкция"2013г.	Стоимость бордюрного камня	1033,333	3198,06		3198,06	3304657		3304657			
				шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней	150	562,89	6,63	447,58	84434	995	67137	22032	0,7	105
				м	108,68	1,76	0	16302	264	0	133	0,01	1
14	14	СпрайсистТОО"Кар агандастройконструкция"2013г.	Стоимость бордюрного камня	150	799,51		799,51	119927		119927			
				шт									
15	15	С01031-А11-11	Погрузка бордюрного камня массой до 5 т при автомобильных перевозках	500,667	152,8	0	0	76502	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
16	16	С010333-А15-1	Перевозка бордюрного камня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	500,667	108,2		108,2	54172		54172			
				т									
17	17	С01031-А11-21	Разгрузка бордюрного камня при автомобильных перевозках	500,667	140	0	0	70093	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0
18	18	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	100	408,11	169,61	0	40811	16961	0	32262	1,55	155
				м3	238,5	4,07	0	23850	407	0	133	0,01	1
19	19	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	700	66,75	51,25	0	46728	35878	0	23387	0,12	82
				м3	15,5	9,62	0	10850	6734	0	133	0,04	25
20	20	1-18-6	Погрузка асфальтобетонного бои на автомобили-самосвалы	800	78,35	72,93	0	62679	58343	0	25136	0,04	30
				м3	5,42	26,97	0	4336	21578	0	97	0,11	86
21	21	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1601	108,2	108,2	0	173228	173228	0	34646	0	0
				т	0	21,64	0	0	34646	0	100	0,45	728
22	22	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	340	280,88	248,35	0,35	95499	84439	119	50088	0,22	73
				м3	32,18	78,59	0	10941	26719	0	133	0,27	93
23	23	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	340	209,56	0	0	71249	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0	0
24	24	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2000	572,93	33,28	534,65	1145864	66563	1069301	43855	0,03	66
				м2	5	11,49	0	10000	22973	0	133	0,04	81
25	25	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6	33181,74	339,59	32842,15	19909	204	19705	112	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	85	0	133	0,58	0
26	26	27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2000	485,51	15,35	464,22	971028	30703	928446	29260	0,03	67
				м2	5,94	5,06	0	11880	10120	0	133	0,02	35
27	27	27-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2000	460,66	0	460,58	921322	0	921162	213	0	1
				м2	0,08	0	0	160	0	0	133	0	0
28	28	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	23,996	408,11	169,61	0	9793	4070	0	7742	1,55	37
				м3	238,5	4,07	0	5723	98	0	133	0,01	0
29	29	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	39,994	66,75	51,25	0	2670	2050	0	1336	0,12	5
				м3	15,5	9,62	0	620	385	0	133	0,04	1
30	30	23-24-1	Демонтаж люков	34	122,34	17,71	0	4159	602	0	4923	0,66	22
				шт	104,63	6,75	0	3557	230	0	130	0,04	1
31	31	6-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,8339	10361,02	316,01	8677,01	8640	264	7235	1302	8,25	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3	1368	119,39	0	1141	100	0	105	0,58	0
32	32	1-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	4,2	167,18	0	0	702	0	0	793	1,21	5
				м3	167,18	0	0	702	0	0	113	0	0
33	33	23-24-1	Установка люков	34	288,27	35,42	43,6	9801	1204	1482	9846	1,31	45
				шт	209,25	13,5	0	7115	459	0	130	0,07	2
34	34	Спрайсанст2013г.	Стоимость люков плавающего типа	34	19512,14	0	0	663413	0	0	0	0	0
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
35	35	27-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщиной 12 см	14,546	301,2	12,52	250,65	4381	182	3646	821	0,24	4
				м2	38,03	4,39	0	553	64	0	133	0,02	0
36	36	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	14,546	395,16	0	370,41	5748	0	5388	479	0,14	2
				м2	24,75	0	0	360	0	0	133	0	0
37	37	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	14,546	395,16	0	370,41	5748	0	5388	479	0,14	2
				м2	24,75	0	0	360	0	0	133	0	0
38	38	27-55-2	добавить 1 см до 4 см см	29,092	63,51	0	59,53	1848	0	1732	154	0,02	1
				м2	3,98	0	0	116	0	0	133	0	0
39	39	ЕС01031-А37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	154,827	122,8	36,84	0	19013	5704	0	19066	0,7	108
				т	85,96	6,63	0	13309	1027	0	133	0,04	6
40	40	Е010333-А15-1	Перевозка разобранного материала	154,827	108,2	108,2	0	16752	16752	0	3350	0	0
				т	0	21,64	0	0	3350	0	100	0,45	70
41	41	27-18-4	Разборка покрытий и оснований щебеночных	2,308	408,11	169,61	0	942	392	0	745	1,55	4
				м3	238,5	4,07	0	551	9	0	133	0,01	0
42	42	23-24-1	Демонтаж люков дождеприемных	51	122,34	17,71	0	6239	903	0	7384	0,66	33
				шт	104,63	6,75	0	5336	344	0	130	0,04	2
43	43	6-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,47	10361,02	316,01	8677,01	4870	149	4078	734	8,25	4
				м3	1368	119,39	0	643	56	0	105	0,58	0
44	44	1-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	1,682	167,18	0	0	281	0	0	318	1,21	2
				м3	167,18	0	0	281	0	0	113	0	0
45	45	23-24-1	Установка решеток	51	288,27	35,42	43,6	14702	1806	2224	14768	1,31	67
				шт	209,25	13,5	0	10672	689	0	130	0,07	4
46	46	Спрайсанст2013г.	Стоимость решеток	51	18595,89	0	0	948391	0	0	0	0	0
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
47	47	27-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщ. 12 см	15,422	301,2	12,52	250,65	4645	193	3866	870	0,24	4
				м2	38,03	4,39	0	587	68	0	133	0,02	0
48	48	27-56-2	исключить 2 см до 10 см	30,845	22,43	0	-21,6	-692	0	-666	-34	0,01	0
				м2	0,83	0	0	-26	0	0	133	0	0
49	49	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,422	395,16	0	370,41	6094	0	5713	508	0,14	2
				м2	24,75	0	0	382	0	0	133	0	0
50	50	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	15,422	395,16	0	370,41	6094	0	5713	508	0,14	2
				м2	24,75	0	0	382	0	0	133	0	0
51	51	27-55-2	добавить 1 см до 4 см см	30,845	63,51	0	59,53	1959	0	1836	163	0,02	1
				м2	3,98	0	0	123	0	0	133	0	0
52	52	ЕС01031-А37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	15,293	122,8	36,84	0	1878	563	0	1883	0,7	11
				т	85,96	6,63	0	1315	101	0	133	0,04	1
53	53	Е010333-А15-1	Перевозка разобранного материала	15,293	108,2	108,2	0	1655	1655	0	331	0	0
				т	0	21,64	0	0	331	0	100	0,45	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**87511702**	**24490387**				**7047**
								1084446	**4541674**				**26296**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**7453129,00**					
			Всего накладных расходов:					**7453129,00**					
			Итого с накладными					**94964831,00**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**5942089,00**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**100906920,00**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					**225380656,61**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**4507613,13**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**229888269,75**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**27586592,37**					
			Итого с НДС					**257474862,12**					

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

Мауленов К. М.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" Самекин Е.М.

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" Курмашев К. М.

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**
организация

Подрядчик **ТОО "Ремиксер"**
организация

Объект **Средний ремонт автодороги 40 маршрут**
наименование

Договор **№ 25 от 29 марта 2013г.**

АКТ № 10

о приемке выполненных работ за период с 27 июля по 15 августа 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)	70,043	5136,79	126,94	4975,2	359796	8891	348478	7545	0,19	13
				т	34,65	46,35	0	2427	3246	0	133	0,19	13
2	2	27-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,4 л/м2)	0,5789	33181,74	339,59	32842,15	19208	197	19011	109	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	82	0	133	0,58	0
3	3	Е Произв.калькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	1447,17	277,72	277,72	0	401914	401914	0	95770	0	0
				м2	0	49,76	0	0	72008	0	133	0,29	418
4	4	Е Произв.калькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	1447,17	3,44	3,44	0	4983	4983	0	1052	0	0
				м2	0	0,55	0	0	791	0	133	0	5
5	5	30-10-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-1	104,775	4919,88		4919,88	515481		515481			
				т									
6	6	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 25 км	0,3328	1171	1171	0	390	390	0	215	0	0
				м/ч	0	486	0	0	162	0	133	1	0
7	7	68-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	247	757,7	21,85	625,97	187152	5396	154614	35204	0,71	176
				м2	109,89	9,18	0	27143	2267	0	119,7	0,04	9
8	8	ЕС01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	29,64	27,1	27,1	0	803	803	0	0	0	0
				т	0	18,97	0	0	562	0		0,11	3
9	9	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	29,64	76,6	76,6	0	2270	2270	0	454	0	0
				т	0	15,32	0	0	454	0	100	0,32	10
10	10	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	16000	1,82	1,82	0	29097	29097	0	6317	0	0
				м2	0	0,41	0	0	6512	0	97	0	21
11	11	30-8-28	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 5-10 мм	800	1990		1990	1592000		1592000			
				м3									
12	12	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	9	13919,22	1692,25	11776,97	125273	15230	105993	12952	3,18	29
				км	450	632,07	0	4050	5689	0	133	2,85	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,125 км	5086,49 450	1692,25 632,07	2944,24 0	5722 506	1904 711	3312 0	1619 133	3,18 2,85	4 3
14	14	27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	3,375 км	10974,97 450	1692,25 632,07	8832,73 0	37041 1519	5711 2133	29810 0	4857 133	3,18 2,85	11 10
15	15	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	405 кг	263		263	106515		106515			
			ИТОГО:					3387645	476786				233
								35645	94617				518
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					166095,00					
			Всего накладных расходов:					166095,00					
			Итого с накладными					3553740,00					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					213224,00					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					3766964,00					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					8413704,68					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					168274,09					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					8581978,77					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1029837,45					
			Итого с НДС					9611816,22					

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

_____ Мауленов К. М.

"Ремиксер"

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Самекин Е.М.

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" _____ Курмашев К. М.

«АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ»

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Ремиксер"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Средний ремонт автодороги ул. Комиссарова - ул. Газалиева (от пр. Бухар-Жырау до ул. Ермекова)**
наименование, адрес

АКТ № 9
о приемке выполненных работ за период с 27 июля по 15 августа 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремиксер без стоимости асфальтоукладчика)	80,135	5136,79	126,94	4975,2	411636	10172	398687	8633	0,19	15
				т	34,65	46,35	0	2777	3714	0	133	0,19	15
2	2	27-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,4 л/м2)	0,6623	33181,74	339,59	32842,15	21975	225	21750	124	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	93	0	133	0,58	0
3	3	Е Произв.калькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	1655,68	277,72	277,72	0	459822	459822	0	109569	0	0
				м2	0	49,76	0	0	82382	0	133	0,29	478
4	4	Е Произв.калькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	1655,68	3,44	3,44	0	5701	5701	0	1204	0	0
				м2	0	0,55	0	0	905	0	133	0	5
5	5	30-10-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-1	159,939	4919,88		4919,88	786879		786879			
				т									
6	6	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 25 км	0,3808	1171	1171	0	446	446	0	246	0	0
				м/ч	0	486	0	0	185	0	133	1	0
7	7	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	453,725	5222,48	150,08	4975,2	2369573	68097	2257374	92528	0,55	248
				т	97,2	56,13	0	44102	25468	0	133	0,2	90
8	8	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	6,352	408,11	169,61	0	2592	1077	0	2049	1,55	10
				м3	238,5	4,07	0	1515	26	0	133	0,01	0
9	9	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	10,587	66,75	51,25	0	707	543	0	354	0,12	1
				м3	15,5	9,62	0	164	102	0	133	0,04	0
10	10	23-24-1	Демонтаж люков	9	122,34	17,71	0	1101	159	0	1303	0,66	6
				шт	104,63	6,75	0	942	61	0	130	0,04	0
11	11	6-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,2207	10361,02	316,01	8677,01	2287	70	1915	345	8,25	2
				м3	1368	119,39	0	302	26	0	105	0,58	0
12	12	1-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	1,112	167,18	0	0	186	0	0	210	1,21	1
				м3	167,18	0	0	186	0	0	113	0	0
13	13	23-24-1	Установка люков	9	288,27	35,42	43,6	2594	319	392	2606	1,31	12
				шт	209,25	13,5	0	1883	122	0	130	0,07	1
14	14	Сирайслист2013г.	Стоимость люков плавающего типа	5	19512,14	0	0	97561	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
15	15	27-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщиной 12 см	3,85	301,2	12,52	250,65	1160	48	965	217	0,24	1
				м2	38,03	4,39	0	146	17	0	133	0,02	0
16	16	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,85	395,16	0	370,41	1522	0	1426	127	0,14	1
				м2	24,75	0	0	95	0	0	133	0	0
17	17	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,85	395,16	0	370,41	1522	0	1426	127	0,14	1
				м2	24,75	0	0	95	0	0	133	0	0
18	18	27-55-2	добавить 1 см до 4 см см	7,701	63,51	0	59,53	489	0	458	41	0,02	0
				м2	3,98	0	0	31	0	0	133	0	0
19	19	EC01031-A37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	40,984	122,8	36,84	0	5033	1510	0	5047	0,7	29
				т	85,96	6,63	0	3523	272	0	133	0,04	2
20	20	E010333-A15-1	Перевозка разобранного материала	40,984	108,2	108,2	0	4434	4434	0	887	0	0
				т	0	21,64	0	0	887	0	100	0,45	19
21	21	27-18-4	Разборка покрытий и оснований щебеночных	0,4526	408,11	169,61	0	185	77	0	146	1,55	1
				м3	238,5	4,07	0	108	2	0	133	0,01	0
22	22	23-24-1	Демонтаж люков дождеприемных	10	122,34	17,71	0	1223	177	0	1448	0,66	7
				шт	104,63	6,75	0	1046	68	0	130	0,04	0
23	23	6-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,0922	10361,02	316,01	8677,01	955	29	800	144	8,25	1
				м3	1368	119,39	0	126	11	0	105	0,58	0
24	24	1-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	0,3298	167,18	0	0	55	0	0	62	1,21	0
				м3	167,18	0	0	55	0	0	113	0	0
25	25	23-24-1	Установка решеток	10	288,27	35,42	43,6	2883	354	436	2896	1,31	13
				шт	209,25	13,5	0	2093	135	0	130	0,07	1
26	26	Сирайсинст2013г.	Стоимость решеток	4	18595,89	0	0	74384	0	0	0	0	0
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
27	27	27-56-1	Устройство оснований из известнякового щебня толщ. 12 см	3,024	301,2	12,52	250,65	911	38	758	171	0,24	1
				м2	38,03	4,39	0	115	13	0	133	0,02	0
28	28	27-56-2	исключить 2 см до 10 см	6,048	22,43	0	-21,6	-136	0	-131	-7	0,01	0
				м2	0,83	0	0	-5	0	0	133	0	0
29	29	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из к/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,024	395,16	0	370,41	1195	0	1120	100	0,14	0
				м2	24,75	0	0	75	0	0	133	0	0
30	30	27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,024	395,16	0	370,41	1195	0	1120	100	0,14	0
				м2	24,75	0	0	75	0	0	133	0	0
31	31	27-55-2	добавить 1 см до 4 см см	6,048	63,51	0	59,53	384	0	360	32	0,02	0
				м2	3,98	0	0	24	0	0	133	0	0
32	32	EC01031-A37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	2,999	122,8	36,84	0	368	110	0	369	0,7	2
				т	85,96	6,63	0	258	20	0	133	0,04	0
33	33	E010333-A15-1	Перевозка разобранного материала	2,999	108,2	108,2	0	324	324	0	65	0	0
				т	0	21,64	0	0	65	0	100	0,45	1
34	34	27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	26,5	122,85	0	0	3256	0	0	4330	0,77	20
				м	122,85	0	0	3256	0	0	133	0	0
35	35	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	3,975	152,8	0	0	607	0	0	0	0	0
				т	0	0	0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С010333-А10-1	Перевозка грузов (вывоз бордюрного камня)автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3,975 т	76,6		76,6	304		304			
37	37	27-34-2	Установка бортовых бетонных камней	26,5 м	562,89 108,68	6,63 1,76	447,58 0	14917 2880	176 47	11861 0	3892 133	0,7 0,01	18 0
38	38	СпрайслистГОО"Карагандастройконструкция"2013г.	Стоимость бордюрного камня	26,5 шт	799,51		799,51	21187		21187			
39	39	С01031-А11-11	Погрузка бордюрного камня массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,65 т	152,8 0	0 0	0 0	405 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
40	40	С010333-А15-1	Перевозка бордюрного камня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,65 т	108,2		108,2	287		287			
41	41	С01031-А11-21	Разгрузка бордюрного камня при автомобильных перевозках	2,65 т	140 0	0 0	0 0	371 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
42	42	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,3 м3	408,11 238,5	169,61 4,07	0 0	1755 1026	729 18	0 0	1387 133	1,55 0,01	7 0
43	43	27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	68,8 м3	66,75 15,5	51,25 9,62	0 0	4593 1066	3526 662	0 0	2299 133	0,12 0,04	8 2
44	44	1-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	73,1 м3	78,35 5,42	72,93 26,97	0 0	5727 396	5331 1972	0 0	2297 97	0,04 0,11	3 8
45	45	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	144,308 т	108,2 0	108,2 21,64	0 0	15614 0	15614 3123	0 0	3123 100	0 0,45	0 66
46	46	27-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	66,22 м3	280,88 32,18	248,35 78,59	0,35 0	18600 2131	16446 5204	23 0	9755 133	0,22 0,27	14 18
47	47	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	66,22 м3	209,56 0	0 0	0 0	13877 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
48	48	27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	86 м2	38,43 5	33,28 11,49	0,15 0	3305 430	2862 988	13 0	1886 133	0,03 0,04	3 3
49	49	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20–40 мм	56,87 м3	1367,99 0	0 0	0 0	77797 0	0 0	0 0	0	0 0	0 0
50	50	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0258 т	33181,74 0	339,59 140,94	32842,15 0	856 0	9 4	847 0	5 133	0,58 0,58	0 0
51	51	27-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	86 м2	485,51 5,94	15,35 5,06	464,22 0	41754 511	1320 435	39923 0	1258 133	0,03 0,02	3 2
52	52	27-54-8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	86 м2	460,66 0,08	0 0	460,58 0	39617 7	0 0	39610 0	9 133	0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции больше 40 мм	186,39	229,5	34,29	189,2	42777	6391	35265	3670	0,04	7
				м2	6,01	8,79	0	1120	1639	0	133	0,03	6
54	54	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,34	349,16	339,59	9,57	119	115	3	64	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	48	0	133	0,58	0
55	55	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1150,25	499,78	15,35	478,49	574874	17658	550384	16828	0,03	39
				м2	5,94	5,06	0	6832	5820	0	133	0,02	20
56	56	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1150,25	119,1	0	119,08	136996	0	136973	31	0	0
				м2	0,02	0	0	23	0	0	133	0	0
57	57	27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	2	878,35	175,43	95,42	1757	351	191	1706	3,84	8
				шт	607,5	33,86	0	1215	68	0	133	0,13	0
58	58	СпрайслистТОО "Сандра"2013г.	Стоимость стоек металлических	2	2164,67	0	0	4329	0	0	0	0	0
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
59	59	СпрайслистТОО "Сандра"2013г.	Стоимость дорожных знаков	2	3078,13	0	0	6156	0	0	0	0	0
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
60	60	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	1150	1,82	1,82	0	2091	2091	0	454	0	0
				м2	0	0,41	0	0	468	0	97	0	2
61	61	С143008-34	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200, фракция 0-10 мм	190,58	916,37	0	0	174642	0	0	0	0	0
				м3	0	0	0	0	0	0		0	0
			Итого по разделу:					5469717					
			Раздел:										
62	62	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	5	13919,22	1692,25	11776,97	69596	8461	58885	7196	3,18	16
				км	450	632,07	0	2250	3160	0	133	2,85	14
63	63	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,625	5086,49	1692,25	2944,24	3179	1058	1840	899	3,18	2
				км	450	632,07	0	281	395	0	133	2,85	2
64	64	27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	1,875	10974,97	1692,25	8832,73	20578	3173	16561	2698	3,18	6
				км	450	632,07	0	844	1185	0	133	2,85	5
65	65	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	225	263		263	59175		59175			
				кг									
			Итого по разделу:					152528					
			ИТОГО:					5622244	639051				508
								84116	139810				762
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					295046					
			Всего накладных расходов:					295046					
			Итого с накладными					5917290					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					529313					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					6446603,00					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					14398810,13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					287976,20					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					14686786,33					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					1762414,36					
			Итого с НДС					16449200,69					

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

_____ Мауленов К. М.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ Самекин Е.М.

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" _____ Курмашев К. М.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
организация, адрес, телефон, факс

Объект: Средний ремонт автодороги по ул. Волочаевская

Договор: № 25 от 29.03.2013г.

Дополнение: № 1 от 02 июля 2013г.

АКТ № 8
о приемке выполненных работ за период с 27 июля по 15 августа 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3885	39376,59	339,59	39037	15299	132	15167	73	0,58	0
				т	0	140,94	0	0	55	0	133	0,58	0
2	2	27-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1295,068	43,74	13,29	23,94	56643	17208	31004	13487	0,04	49
				м2	6,51	1,32	0	8431	1709	0	133	0	6
3	3	27-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	1295,068	2,25	2,17	0	2917	2814	0	380	0	0
				м2	0,08	0,14	0	104	182	0	133	0	1
4	4	30-10-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-I	187,785	4919,88		4919,88	923879		923879			
				т									
5	5	68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	132,005	818,99	21,85	630,18	108111	2884	83186	27833	1,05	138
				м2	166,97	9,18	0	22041	1212	0	119,7	0,04	5
6	6	ЕС01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	15,841	27,1	27,1	0	429	429	0	0	0	0
				т	0	18,97	0	0	300	0		0,11	2
7	7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	15,841	76,6	76,6	0	1213	1213	0	243	0	0
				т	0	15,32	0	0	243	0	100	0,32	5
8	8	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	2,4	13919,22	1692,25	11776,97	33406	4061	28265	3454	3,18	8
				км	450	632,07	0	1080	1517	0	133	2,85	7
9	9	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	0,3	5086,49	1692,25	2944,24	1526	508	883	432	3,18	1
				км	450	632,07	0	135	190	0	133	2,85	1
10	10	27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,9	10974,97	1692,25	8832,73	9877	1523	7949	1295	3,18	3
				км	450	632,07	0	405	569	0	133	2,85	3
11	11	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	108	263		263	28404		28404			
				кг									
			ИТОГО:					1181704	30772				199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								32196	8977				29
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					47196,00					
			Всего накладных расходов:					47196,00					
			Итого с накладными					1228900,00					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					73734,00					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					1302634,00					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					2909498,17					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					58189,96					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					2967688,13					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					356122,58					
			Итого с НДС					3323810,71					

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер" Маулетов К. М.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" Темиржанов К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" Самскин Е.М.

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" Курмашев К. М.

Счет-фактура № 74 от 12 ноября 2013 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ289143984l1BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№25 от 29.03.2013г.,,дополнительное соглашение №1 от 23.10.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940019782, ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940019782, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог г.Караганды	тенге	1	26 785 714,29	26 785 714,29	12%	3 214 285,71	30 000 000,00	0	
Всего по счету:					**26 785 714,29**		**3 214 285,71**	**30 000 000,00**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Белякова О.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" от 12.11.2013г.
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4902251
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ289143984118C03891 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 25 от 29 марта 2013 г., дополнительное соглашение № 1 от 23 октября 2013 г. к договору № 25 от 29 марта 2013 г.

Акт № 1
выполненных работ за
период с 16 августа по 15 октября 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	653 325 913,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	606 248 941,92
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	60 624 894,18
5	*Виды исполняемых работ :*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	606 248 941,92
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	636 248 941,92
8	*Сумма выполненных работ*	30 000 000,00
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	11 461 880,52
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	18 538 119,48
11	Без НДС	16 551 892,39
12	НДС	1 986 227,09

ЗАКАЗЧИК :
И.о.руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Кисраунов Е. Д.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

Мауленов К. М.

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
организация

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
организация

Объект: Средний ремонт автодороги К. Маркса - Магнитогорская
наименование

Договор: № 25 от 29 марта 2013г.; дополнительное соглашение № 1 от 23 октября 2013г.
к договору № 25 от 29 марта 2013г.

АКТ № 1
о приемке выполненных работ
за период с 16 августа по 15 октября 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси (добавленного в ремикер без стоимости асфальтоукладчика)	443,392	5136,79	126,94	4975,2	2277609	56284	2205962	47765	0,19	85
				т	34,65	46,35	0	15364	20550	0	133	0,19	84
2	2	27-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона(0,4 л/м2)	3,664	33181,74	339,59	32842,15	121591	1244	120347	687	0,58	2
				т	0	140,94	0	0	516	0	133	0,58	2
3	3	Е Произв.калькул	Ремиксирование существующего асфальтобетона	9160,987	277,72	277,72	0	2544226	2544226	0	606251	0	0
				м2	0	49,76	0	0	455828	0	133	0,29	2644
4	4	Е Произв.калькул	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	9160,987	3,44	3,44	0	31544	31544	0	6662	0	0
				м2	0	0,55	0	0	5009	0	133	0	29
5	5	30-10-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	663,255	4919,88		4919,88	3263137		3263137			
				т									
6	6	Е 27 т.ч. п.1.5	Доставка битума на 25 км	2,107	1171	1171	0	2467	2467	0	1362	0	0
				м/ч	0	486	0	0	1024	0	133	1	2
7	7	27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона		5222,48	150,08	0	0	0	0	0	0,55	0
				т	97,2	56,13	0	0	0	0		0,2	0
8	8	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,036	349,16	339,59	9,57	362	352	10	194	0,58	1
				т	0	140,94	0	0	146	0	133	0,58	1
9	9	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3453,036	499,78	15,35	478,49	1725765	53009	1652245	50518	0,03	116
				м2	5,94	5,06	0	20511	17472	0	133	0,02	61
10	10	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3453,036	119,1	0	119,08	411260	0	411191	92	0	1
				м2	0,02	0	0	69	0	0	133	0	0
			ИТОГО:					10377962	2689127				204
								35944	500545				2823
			Накладные расходы :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			На общестроительные работы					713531,00					
			Всего накладных расходов:					713531,00					
			Итого с накладными					11091493,00					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					665802,00					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					11757294,08					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					26260504,20					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					525210,08					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					26785714,29					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					3214285,71					
			Итого с НДС					30000000,00					

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"
Мауленов К. М.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Темиркалиев К. М.

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Сламекин Е.М.

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" Курмашев К. М.

Счет-фактура № 77 от 6 декабря 2013 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ28914398411BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): дог.№25 от 29.03.2013г,дополнительное соглашение №1 от 23.10.2013г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940019782, ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940019782, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт автодорог г.Караганды	тенге	1	15 247 295,61	15 247 295,61	12%	1 829 675,47	17 076 971,08	0	
Всего по счету:					15 247 295,61		**1 829 675,47**	**17 076 971,08**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Белякова О. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Белякова О.В.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" от 06.12.2013г.
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4902251
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ289143988411BC03891 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 25 от 29 марта 2013 г. , дополнительное соглашение № 1 от 23 октября 2013 г. к договору № 25 от 29 марта 2013 г.

Акт № 2
выполненных работ за
период с 16 октября по 25 октября 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	653 325 913,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	636 248 941,92
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	72 086 774,70
5	*Виды исполняемых работ :*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	636 248 941,92
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	653 325 913,00
8	*Сумма выполненных работ*	17 076 971,08
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	0,00
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	17 076 971,08
11	Без НДС	15 247 295,61
12	НДС	1 829 675,47

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____ Шалтаков М.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

_____ Мауленов К. М.

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
организация

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
организация

Объект: Средний ремонт автодороги К. Маркса - Магнитогорская
наименование

Договор: № 25 от 29 марта 2013г.; дополнительное соглашение № 1 от 23 октября 2013г.
к договору № 25 от 29 марта 2013г.

АКТ № 2
о приемке выполненных работ
за период с 16 октября по 25 октября 2013г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	27-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,737	350,96	339,59	11,37	961	930	31	513	0,58	2
				т	0	140,94	0	0	386	0	133	0,58	2
2	2	27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	9124,484	499,79	15,35	478,5	4560357	140074	4366084	133491	0,03	307
				м2	5,94	5,06	0	54199	46170	0	133	0,02	161
3	3	27-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9124,484	119,1	0	119,08	1086763	0	1086580	243	0	2
				м2	0,02	0	0	182	0	0	133	0	0
4	4	27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	20	878,35	175,43	95,42	17567	3509	1908	17060	3,84	77
				шт	607,5	33,86	0	12150	677	0	133	0,13	3
5	5	СпрайслистТОО "Сандра"2013г.	Стоимость стоек металлических	20	2164,67	0	0	43293	0	0	0	0	0
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
6	6	СпрайслистТОО "Сандра"2013г.	Стоимость дорожных знаков	20	3078,13	0	0	61563	0	0	0	0	0
				шт.	0	0	0	0	0	0		0	0
7	7	27-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,12 м	12	13919,22	1692,25	11776,97	167031	20307	141324	17270	3,18	38
				км	450	632,07	0	5400	7585	0	133	2,85	34
8	8	27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	1,5	5086,49	1692,25	2944,24	7630	2538	4416	2159	3,18	5
				км	450	632,07	0	675	948	0	133	2,85	4
9	9	27-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,12 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	4,5	10974,97	1692,25	8832,73	49387	7615	39747	6476	3,18	14
				км	450	632,07	0	2025	2844	0	133	2,85	13
10	10	1-1-1164	Микрошарики стеклянные светоотражающие для дорожной разметки	540	263		263	142020		142020			
				кг									

11	Без НДС
12	НДС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**6136572**	**174972**				**444**
								74631	**58610**				**217**
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					**177212,00**					
			Всего накладных расходов:					**177212,00**					
			Итого с накладными					**6313784,00**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**378849,00**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**6692632,37**					
			Пересчет в текущих ценах, К-2,23355					**14948329,03**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**298966,58**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**15247295,61**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**1829675,47**					
			Итого с НДС					**17076971,08**					

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

Мауленов К. М.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" _____ **Кисрауов Е.Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" _____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" _____ **Самекин Е.М.**

Технадзор: **Директор ТОО "Аманат Инжиниринг"** _____ **Курмашов К. М.**