А К Т
приемки в эксплуатацию государственной комиссией
среднего ремонта автодороги

г. Караганда «30» октября 2013 г.

Наименование объекта и местонахождение:

- ***Автодорога по 40 маршруту***
- ***г. Караганда, Октябрьский район***

Государственная приемочная комиссия, назначенная ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»
Приказом № 76 от « 03 » сентября 2013г., в следующем составе:
Председатель – ***Жакенов А. Г.*** - *начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*
Заместитель председателя – ***Кисраунов Е. Д.-*** *заместитель начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*
Члены комиссии:
Темиржанов К.М. – *заведующий сектором автомобильных дорог ГУ « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*
Оспанов К. Н.. – *депутат Карагандинского городского Маслихата;*
Кошубаев Ж. А. – *заместитель начальника ОДП УВД г. Караганды;*
Шалдыбаев Б.Д. –*главный специалист отдела жилищной инспекции и благоустройства аппарата акима района им. Казыбек би ;*
Султанбеков А.М. –*директор ГУ «Карагандажоллаборатория»*
Рассолов А. Ю. – *инженер ГУ «Карагандажоллаборатория»;*
Курмашев К. М. – *директор ТОО «Аманат Инжиниринг»;*
Мауленов К. М. –*директор ТОО «Ремиксер»*
составили настоящий акт о нижеследующем :

предъявленные к приемке в эксплуатацию:

- ***Автодорога по 40 маршруту***

г. Караганда, Октябрьский район
средний ремонт осуществлялся подрядчиком: **ТОО «Ремиксер»,** и его субподрядной организацией ТОО «Зубр 21» (разметка),выполнившие**:**
Ямочный ремонт на проезжей части, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство асфальтобетонного покрытия , нанесение дорожной разметки.
Государственной приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

- *Исполнительная съемка;*
- *Акты на скрытые работы;*
- *Паспорта и сертификаты на используемые ДСМ.;*
- *Результаты лабораторных испытаний асфальтобетона.*

Средний ремонт был осуществлен в сроки:
Начат: 11.05.2013г. и окончен: 09.07. 2013г.
Фактическая продолжительность ремонта:2,0 *месяца.*

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленных к приемке автодорог (улицы), рабочая приемочная комиссия устанавливает следующее:

а) средний ремонт автодорог произведен на основании Протокола об итогах конкурса по закупке работ и услуг, договора № 25 от 29 марта 2013г. «О государственных закупках работ по среднему ремонту автодорог г. Караганды в 2013г

б) ведомость объемов работ на средний ремонт автодорог разработана ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»;

в) в процессе ремонта имели место изменения физических объемов в пределах сметной стоимости, согласно протоколов согласований (прилагаются) ;

г) мероприятия по охране труда, безопасности движения, технике безопасности, противопожарным и другим мероприятиям, выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан;

д) средний ремонт

- ***Автодорога по 40 маршруту***

г. Караганда, Октябрьский район

выполнен с оценкой: **хорошо**

е) имеющиеся недоделки:

особое мнение

Объяснение председателя комиссии по особому мнению

Полная сметная стоимость среднего ремонта автодороги (по утвержденной сметой документации) **202939787,24 тенге**

Фактические затраты (для заказчика) **202939787,24 тенге**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средний ремонт автодороги

(наименование объекта)

- ***Автодорога по 40 маршруту***

г. Караганда, Октябрьский район

выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, отвечает требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, изложенных в СНиП РК 3.03-9-2003 г. «Автомобильные дороги», а также ВСП 25-88 «Правила по контролю приемке и оценке качества работ при капитальном и среднем ремонте автодорог» и других нормативных актов.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке *средний ремонт автодороги*

- ***Автодорога по 40 маршруту***

г. Караганда, Октябрьский район

протяженностью 4,042 *км*, площадью 68820,34 м2 принять в эксплуатацию с общей оценкой: **хорошо.**

Приложение к акту:

1. Исполнительная съемка;
2. Акты на скрытые работы;

3. Паспорта и сертификаты на строительные материалы;
4. Результаты лабораторного испытания асфальтобетона.

Подписи:

Председатель государственной приемочной комиссии: Жакенов А. Г.

Заместитель председателя комиссии: Кисраунов Е. Д.

Члены комиссии:

Темиржанов К.М.

Оспанов К. Н.

Кошубаев Ж. А.

Шалдыбаев Б.Д.

Ултанбеков А. М.

Рассолов А. Ю.

Курмашев К. М.

Мауленов К. М.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" от 30.06.2013г.
БИН 010640002168
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ28914398411BC03891 в АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 25 от 29 марта 2013 г.

Акт № 2
выполненных работ за
период с 01 июня по 30 июня 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 25 от 29 марта 2013г.;*	720 867 747,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	53 970 867,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	5 397 086,70
5	*Виды исполняемых работ :*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	53 970 867,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	234 130 912,74
8	*Сумма выполненных работ*	180 160 045,74
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	18 016 004,57
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	162 144 041,17
11	Без НДС	144 771 465,33
12	НДС	17 372 575,84

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Жакенов А.Е.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

Мауленов К. М.

Форма N 2в

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Подрядчик **ТОО "Ремиксер"**

Договор **№ 25 от 29.03.2013г.**

Наименование обьекта **Средний ремонт автодороги по 40 маршруту**

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **за период с 01 июня по 30 июня 2013г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед, руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	т	2708,66	5136,79 34,65	126,94 46,35	13913789,00 93855,00	343834,00 125538,00	0,19 0,19	517,00 516,00
2.	Е0127-72-1	Добавка вяжущих материалов в ремиксируемый слой асфальтобетона	т	22,39	33181,74	339,59 140,94	742793,00	7602,00 3155,00	0,58 0,58	13,00 13,00
3.	Е	Ремиксирование существующего асфальтобетона	м2	55963,96	277,72	277,72 49,76	15542538,00	15542538,00 2784626,00	0,29	16151,00
4.	Е	Перебазировка комплекса "Ремиксер"	м2	55963,96	3,44	3,44	192699,00	192699,00	--	--
					--	0,55	--	30601,00	0,00	177,00
5.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	т	4051,79	4919,88		19934324,00			
6.	Е	Доставка битума на 25 км	м/ч	12,87	1171,00	1171,00	15073,00	15073,00	--	--
					--	486,00	--	6256,00	1,00	13,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	м2	400,00	814,78	21,85	325913,00	8739,00	1,05	418,00
					166,97	9,18	66788,00	3672,00	0,04	14,00
8.	Е0168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	м2	353,00	757,70	21,85	267469,00	7712,00	0,71	252,00
					109,89	9,18	38791,00	3241,00	0,04	12,00
9.	ЕС01031-А 26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	120,00	27,10	27,10	3252,00	3252,00		
						18,97		2276,00	0,11	13,00
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	120,00	76,60	76,60	9192,00	9192,00		
						15,32		1838,00	0,32	39,00
11.	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	т	20,00	5222,48	150,08	104450,00	3002,00	0,55	11,00
					97,20	56,13	1944,00	1123,00	0,20	4,00
	ИТОГО:						51051492,00	16133642,00		1211,00
							201378,00	2962326,00		16952,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							4189130,00		
	Всего накладных расходов:							4189130,00		
	Итого с накладными							55240622,00		
	Показатели трудозатрат :									
	- основных рабочих, чел-ч.							1211,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							16952,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- в накладных расходах, чел-ч.							2095,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:							20258,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							3314437,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							58555059,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355							130785652,03		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %							2615713,04		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами							133401365,07		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %							16008163,81		
	Итого с НДС							**149409528,88**		

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

Мауленов К. М.

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Кисраунов Е. Д.

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

Темиржанов К. М.

Технадзор: **Директор ТОО "Аманат Инжиниринг"** **Курмашев К. М.**