А К Т
приемки в эксплуатацию государственной комиссией
среднего ремонта автодороги

г. Караганда «30» октября 2013 г.

Наименование объекта и местонахождение:

- ***Автодорога по ул. Волочаевская (от кольцевой развязки «Орбита» до пр. Бухар-Жырау)***

г. Караганда, район им. Казыбек Би

Государственная приемочная комиссия, назначенная ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»

Приказом № 76 от « 03 » сентября 2013г., в следующем составе:

Председатель – *Жакенов А. Г.* *-начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*

Заместитель председателя – ***Кисраунов Е. Д.-*** *заместитель начальника ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*

Члены комиссии:

Темиржанов К.М. *– заведующий сектором автомобильных дорог ГУ « Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды»*

Оспанов К. Н.. *– депутат Карагандинского городского Маслихата;*

Кошубаев Ж. А. *– заместитель начальника ОДП УВД г. Караганды;*

Шалдыбаев Б.Д. *–главный специалист отдела жилищной инспекции и благоустройства аппарата акима района им. Казыбек би ;*

Султанбеков А.М*. –директор ГУ «Карагандажоллаборатория»*

Рассолов А. Ю. *– инженер ГУ «Карагандажоллаборатория»;*

Курмашев К. М. *– директор ТОО «Аманат Инжиниринг»;*

Мауленов К. М*. –директор ТОО «Ремиксер»*

составили настоящий акт о нижеследующем :

предъявленные к приемке в эксплуатацию:

- ***Автодорога по ул. . Волочаевская (от кольцевой развязки «Орбита» до пр. Бухар-Жырау)***

г. Караганда, район им. Казыбек Би

средний ремонт осуществлялся подрядчиком: **ТОО «Ремиксер»,** и его субподрядной организацией ТОО «Зубр 21» (разметка),выполнившие**:**

Ямочный ремонт на проезжей части, устройство подстилающего слоя из щебня, устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, устройство асфальтобетонного покрытия , ликвидация пучин, нанесение дорожной разметки.

Государственной приемочной комиссии предъявлена следующая документация:

- *Исполнительная съемка;*
- *Акты на скрытые работы;*
- *Паспорта и сертификаты на используемые ДСМ.;*
- *Результаты лабораторных испытаний асфальтобетона.*

Средний ремонт был осуществлен в сроки:

Начат: 11.05.2013г. и окончен: 25.06. 2013г.

Фактическая продолжительность ремонта: 1,5 *месяца.*

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленных к приемке автодорог (улицы), рабочая приемочная комиссия устанавливает следующее:

а) средний ремонт автодорог произведен на основании Протокола об итогах конкурса по закупке работ и услуг, договора № 25 от 29 марта 2013г. «О государственных закупках работ по среднему ремонту автодорог г. Караганды в 2013г.»

б) ведомость объемов работ на средний ремонт автодорог разработана ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды»;

в) в процессе ремонта имели место изменения физических объемов в пределах сметной стоимости, согласно протоколов согласований (прилагаются) :

г) мероприятия по охране труда, безопасности движения, технике безопасности, противопожарным и другим мероприятиям, выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами Республики Казахстан;

д) средний ремонт

- ***Автодорога по ул. . Волочаевская (от кольцевой развязки «Орбита» до пр. Бухар-Жырау)***

г. Караганда, район им. Казыбек Би
выполнен с оценкой: **хорошо**

е) имеющиеся недоделки:

особое мнение_____
_____
_____
_____-
Объяснение председателя комиссии по особому мнению_____
_____
_____
Полная сметная стоимость среднего ремонта автодороги (по утвержденной сметой документации) **34074327,57 тенге**

Физические затраты (для заказчика) **34074327,57 тенге**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Средний ремонт автодороги
(наименование объекта)

- ***Автодорога по ул. . Волочаевская (от кольцевой развязки «Орбита» до пр. Бухар-Жырау)***

г. Караганда, район им. Казыбек Би
выполнен в соответствии с проектом, строительными нормами и правилами, отвечает требованиям приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов, изложенных в СНиП РК 3.03-9-2003 г. «Автомобильные дороги», а также ВСН 25-88 «Правила по контролю приемке и оценке качества работ при капитальном и среднем ремонте автодорог» и других нормативных актов.

Решение государственной приемочной комиссии:
Предъявленный к приемке *средний ремонт автодороги*

- ***Автодорога по ул. . Волочаевская (от кольцевой развязки «Орбита» до пр. Бухар-Жырау)***

г. Караганда, район им. Казыбек Би

протяженностью 0,881 *км,* площадью 10175,07 м2 принять в эксплуатацию с общей оценкой: **хорошо.**

Приложение к акту:

1. Исполнительная съемка:
2. Акты на скрытые работы;
3. Паспорта и сертификаты на строительные материалы;
4. Результаты лабораторного испытания асфальтобетона.

Подписи:

Председатель государственной приемочной комиссии: **Жакенов А. Г.**

Заместитель председателя комиссии: **Кисраунов Е. Д.**

Члены комиссии:

Темиржанов К.М.

Оспанов К. Н.

Кошубаев Ж. А.

Палдыбаев Б.Д.

Султанбеков А. М.

Рассолов А. Ю.

Курмашев К. М.

Мауленов К. М.

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" от 30.06.2013г.
БИН 010640002168
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4582261
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ28914398411BC03891 в АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 25 от 29 марта 2013 г.

Акт № 2
выполненных работ за
период с 01 июня по 30 июня 2013 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора № 25 от 29 марта 2013г.;*	720 867 747,00
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	53 970 867,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю*	72 086 774,70
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	5 397 086,70
5	*Виды исполняемых работ :*	Средний ремонт автодорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	53 970 867,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	234 130 912,74
8	*Сумма выполненных работ*	180 160 045,74
9	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	18 016 004,57
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных*	162 144 041,17
11	Без НДС	144 771 465,33
12	НДС	17 372 575,84

ЗАКАЗЧИК :
Начальник ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды" Жакенов А.Г.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер" Мауленов К. М.

Форма N 2в

Заказчик **ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"**

Подрядчик **ТОО "Ремиксер"**

Договор **№ 25 от 29 марта 2013г.**

менование обьекта **Средний ремонт автодороги по ул. Волочаевская (от кольцевой развязки "Орбита" до пр. Бухар-Жырау)**

А К Т № 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за **период с 01 по 19 июня 2013г.**

№ п/п	Наименование прейскурантов, ценников и № позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования и видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоимость ед. руб		Общая стоимость, руб		Затраты труда, чел-ч	
					Всего	Экспл.машин	Всего	Экспл.машин	На ед.	Всего
					осн.З/П	в т.ч. З/П	осн.З/П	в т.ч. З/П	осн./ мех	осн./ мех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	8708,80	202,84	196,64	1766529,00	1712534,00	0,03	304,00
					6,04	8,35	52601,00	72718,00	0,03	293,00
2.	Е0127-101-7	Вычитается позиция: На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1	м2	-8708,80	26,75	25,93	-232951,00	-225801,00	0,00	-40,00
					0,80	1,10	6967,00	9562,00	0,00	38,00
3.	Е010333-А 12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/. расстояние перевозки 12 км. класс груза 1	т	822,11	89,20	89,20	73332,00	73332,00		
						17,84		14666,00	0,37	308,00
4.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	т	568,75	4450,69	167,92	2531333,00	95507,00	0,19	109,00
					34,65	55,37	19707,00	31492,00	0,19	108,00
5.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	2,66	39376,59	339,59	104899,00	905,00	0,58	2,00
					--	140,94	--	375,00	0,58	2,00

6.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	м2	8880,01	43,74	13,29	388387,00	117990,00	0,04	334,00
					6,51	1,32	57809,00	11722,00	0,00	42,00
7.	Е0127-102-3	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	м2	8880,01	2,25	2,17	20004,00	19294,00	0,00	3,00
					0,08	0,14	710,00	1247,00	0,00	4,00
8.	С143010-9	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-1	т	1287,60	4919,88		6334845,00			
9.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,55	408,11	169,61	224,00	93,00	1,55	1,00
					238,50	4,07	131,00	2,00	0,01	0,00
10.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	10,45	66,75	51,25	698,00	536,00	0,12	1,00
					15,50	9,62	162,00	101,00	0,04	0,00
11.	Е0101-18-6	Погрузка асфальтобетонного боя на автомобили-самосвалы	м3	11,00	78,35	72,93	862,00	802,00	0,04	0,00
					5,42	26,97	60,00	297,00	0,11	1,00
12.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	21,68	108,20	108,20	2345,00	2345,00		
						21,64		469,00	0,45	10,00
13.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	13,79	280,88	248,35	3873,00	3425,00	0,22	3,00
					32,18	78,59	444,00	1084,00	0,27	4,00
14.	С143008-27	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм	м3	13,79	209,56		2890,00			

					280,88	248,35	4182,00	3698,00	0,22	3,00
15.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	14,89						
					32,18	78,59	479,00	1170,00	0,27	4,00
16.	С143008-31	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-1000, фракция 20-40 мм	м3	14,89	1439,95		21441,00			
17.	Е0127-72-	Розлив вяжущих материалов	т	0,00	39376,59	339,59	130,00	1,00	0,58	0,00
					--	140,94	--	--	0,58	0,00
	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	11,00	485,51	15,35	5341,00	169,00	0,03	0,00
					5,94	5,06	65,00	56,00	0,02	0,00
19.	Е0127-54-8К-8	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	11,00	460,66		5067,00		0,00	0,00
					0,08		1,00			
20.	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	3200,00	1,82	1,82	5819,00	5819,00		
						0,41		1302,00	0,00	4,00
	ИТОГО:						11039250,00	1810652,00		721,00
							125202,00	127139,00		742,00
	Накладные расходы :									
	На общестроительные работы							330023,00		
	Всего накладных расходов:							330023,00		
	Итого с накладными							11369273,00		

	Показатели трудозатрат :					
	- основных рабочих, чел-ч.			721,00		
	- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.			742,00		
	- в накладных расходах, чел-ч.			165,00		
	Всего трудозатрат, чел-ч.:			1628,00		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :					
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты			682156,00		
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами			12051429,00		
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355			26917469,24		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			538349,38		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			27455818,63		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %			3294698,24		
	Итого с НДС			**30750516,86**		

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер" _____ **Мауленов К. М.**

Принял:

Заместитель начальника ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Темиржанов К. М.**

Главный специалист сектора автодорог ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды" _____ **Самекин Е.М.**

Технадзор: Директор ТОО "Аманат Инжиниринг" _____ **Курмашев К. М.**