Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жангалинского сельского округа"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства и его адрес: Работы по благоустройству парка по улице 30 лет Победы в п.Жангала

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№55 от 20 мая 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по благоустройству парка по улице 30 лет Победы в п.Жангала	6149999.99	2187499.99								262500	2449999.99

Заказчик: Аппарат акима Жангалинского сельского округа

М.П. (подпись) А.Г.Ахметов

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель ИП «Беккалиев С.Р.»

М.П. (подпись) С.Р. Беккалиев.

Беккалиев С.Р. РНН 271810576696

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Жангалинского сельского округа"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: Работы по благоустройству парка по улице 30 лет Победы в п.Жангала
Договор о государственных закупках работ №55 от 20 мая 2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за август месяц 2019 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Центр парка					
1	Е11-110101-2502 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	м2 покрытия	224,2050		1978,10	443499
		Итого оплата труда:				1372,04	307618
		Итого эксплуатация машин:				175,07	39251
		Итого материалов:				477,89	107145
		Накладные расходы (НП0=94)	%	94		1289,72	289161
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		261,42	58613
		Сметная стоимость:				3529,24	791273
2	Е11-270201-1001	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	85,0000		1783,01	151556
		Итого оплата труда:				725,40	61659
		Итого эксплуатация машин:				30,67	2607
		Итого материалов:				1038,28	88254
		Накладные расходы (НП0=108)	%	108		783,43	66591
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		205,31	17452
		Сметная стоимость:				2771,75	235599
3	С121-040508-9901	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 1000х200х80 ГОСТ 6665-91**	м3	1,3600		54396,00	73979
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		4351,68	5918
		Сметная стоимость:				58747,68	79897
		Шанырак					
4	Е11-130301-0409	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	13,0000		930,28	12094
		Итого оплата труда:				32,49	422
		Итого эксплуатация машин:				2,84	37
		Итого материалов:				895,45	11641
		Накладные расходы (НП0=69)	%	69		22,42	291
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		76,22	991
		Сметная стоимость:				1028,92	13376

	30301-1415	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХП-799	м2	13,0000	403,90	5251
		Итого оплата труда:			16,05	209
		Итого эксплуатация машин:			1,90	25
		Итого материалов:			386,32	5022
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69	11,07	144
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,20	432
		Сметная стоимость:			448,17	5826
6	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой панелями из алюкобонда	м2 поверхности облицовки	33,0460	8261,93	273024
		Итого оплата труда:			7962,26	263121
		Итого эксплуатация машин:			45,64	1508
		Итого материалов:			263,39	8704
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	6369,81	210497
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1170,54	38682
		Сметная стоимость:			15802,28	522202
7	С122-030102-0101	Система навесных фасадов из алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, Алюкобонд ГОСТ 22233-2001	м2	33,1000	13887,00	459660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1110,96	36773
		Сметная стоимость:			14997,96	496432
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1419061
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1419061
Материалы -			Тенге			220766
Всего заработная плата -			Тенге			633029
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			459660
Местные материалы -			Тенге			73979
Накладные расходы -			Тенге			566684
Сметная прибыль -			Тенге			158860
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2144605
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			545
Сметная заработная плата -			Тенге			633029
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			2144605
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			545
Сметная заработная плата -			Тенге			633029
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			1419061
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей			Тенге			621229
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге			43428
- в том числе зарплата машинистов			Тенге			11800
- материалов, изделий и конструкций			Тенге			754404
- перевозка грузов			Тенге			0
- оборудование			Тенге			0
Накладные расходы			Тенге			566684

		Тенге				1985745
ИТОГО по смете:		Тенге				158860
		Тенге				2144605

1.	ИТОГО	Тенге	2144605
2.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	42892
3.	Итого	Тенге	2187499,99
4.	НДС, 12%	Тенге	262500
5.	ИТОГО		2449999,99

Заказчик:

Аким Жангалинского сельского округа

_____ А. Ахметов

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

_____ С.Р.Беккалиев.

М.П.