Счет-фактура № 7 от 29 июля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АлЖа Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 930540000972, Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский р-н, с.Шарбулак, ул.Батырбекова, дом № 6,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 58001, № 0013735, от 04.03.2014

ИИК поставщика: KZ74998STB0000167215, в банке АО "Цеснабанк", БИК TSESKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12 от 19.05.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский р-н, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом № б/н

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 930540000972, Товарищество с ограниченной ответственностью "АлЖа Құрылыс",Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский р-н, с.Шарбулак, ул.Батырбекова, дом № 6

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 100240022761, ГУ "Отдел строительства и архитектуры по Казыгуртскому р-ну",Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский р-н, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом № б/н

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства и архитектуры по Казыгуртскому р-ну"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 100240022761, Республика Казахстан, ЮКО, Казыгуртский р-н, с.Казыгурт, ул.Конаева, дом № б/н

ИИК получателя: KZ78070103KSN5808000, в банке ГУ Комитет казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство средней школы "Каржан", выполнение за июль 2014г.	шт	1	13 055 849,11	13 055 849,11	12%	1 566 701,89	14 622 551,00		
Всего по счету:					**13 055 849,11**		**1 566 701,89**	**14 622 551,00**		

Руководитель: Тулеев Ж. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за июль2 месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	179 161 978	200 661 415	179 161 978	200 661 415	13 055 849	14 622 551
	Кроме того оплата через заказчика						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	2 420 479	2 710 936	2 420 479	2 710 936	176 385	197 551
3	Авторский надзор, 0,2%	358 325	401 323	358 325	401 323	26 112	29 245
	Итого	181 940 781	203 773 674	181 940 781	203 773 674	13 258 346	14 849 347

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"

Т.Калымбетов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

Ж.Абсеитов

Инженер-эксперт

А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование стройки - Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2014

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	52,281	6,48	6,48	339	339	107	--	--
		м3		--	2,10	--	110	97,00	0,01	--
5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,809	134,10	--	779	--	880	0,97	6
		м3		134,10	--	779	--	113,00	--	--
6	E0101-169-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	35,57	179,64	41,03	6 390	1 460	6 377	1,01	36
		м3		138,60	20,05	4 930	713	113,00	0,10	3
7	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	87,851	21,55	4,52	1 893	397	1 451	0,11	9
		м3		17,03	--	1 496	--	97,00	--	--
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	58,09	14,12	12,00	820	697	246	0,01	1
		м3		1,62	2,75	94	159	97,00	0,01	1
ФУНДАМЕНТЫ										
16	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ В12,5	0,7	10 407,99	--	7 286	--	488	3,66	3
		м3		567,01	--	397	--	123,00	--	--
17	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0092	5 249,77	328,26	48	3	19	11,60	--
		1т		1 889,99	123,75	17	1	105,00	0,60	--
18	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65 000,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0083	67 700,00	--	562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	E0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм ИЗ РАСТВОРА М-100 ТОЛЩ.50мм	1,69	214,67	1,80	363	3	125	0,42	1
		м2		69,75	0,68	118	1	105,00	0,00	--
25	E0106-9-2 К=3	На каждые 10 мм изменения толщины подливки (добавлять)(исключать)	1,69	267,97	2,25	453	4	118	0,36	1
		м2		65,49	0,87	111	1	105,00	0,00	--
26	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании А-1	0,0332	7 294,92	681,02	242	23	202	33,10	1
		1т		5 534,98	256,50	184	9	105,00	1,26	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-11 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 24 мм	0,0332	41 000,00	--	1 361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0561	70 438,08	304,46	3 952	17	577	58,00	3
		1т		9 674,98	114,75	543	6	105,00	0,56	--
29	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,0893	40 200,00	--	3 590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0111-2-9	Устройство подбетонки под котлы из бетона кл.В12,5	1	10 407,99	--	10 408	--	697	3,66	4
		м3		567,01	--	567	--	123,00	--	--
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
33	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА ЦЕМ.РАСТ-РЕ М50	40,97	6 605,04	335,84	270 608	13 759	39 921	4,54	186
		м3		699,75	126,00	28 669	5 162	118,00	0,61	25
34	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	136,22	-38,93	--	-5 303	--	-6 257	0,22	30
		м2		-38,93	--	-5 303	--	118,00	--	--
35	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,44	6 563,85	337,41	29 143	1 498	4 173	4,38	19
		м3		670,49	126,00	2 977	559	118,00	0,62	3
36	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	12,27	911,68	34,37	11 186	422	2 923	1,21	15
		м2		189,00	12,87	2 319	158	118,00	0,06	1
37	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1, СГ-2	0,0894	8 679,89	422,37	776	38	888	56,40	5
		т		8 257,52	157,50	738	14	118,00	0,77	--
38	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0054	64 100,00	--	346	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0714	41 200,00	--	2 942	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0126	61 200,00	--	771	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (МП-1, МП-2)										
41	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	0,18	16 546,50	367,50	2 978	66	443	13,10	2
		м3		2 202,77	138,83	396	25	105,00	0,68	--
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0043	69 000,00	--	297	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0068	71 100,00	--	483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ (ПР-1 - ПР-5)										
44	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ В15	1,285	16 546,52	367,51	21 262	472	3 159	13,10	17
		м3		2 202,76	138,83	2 831	178	105,00	0,68	1
45	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0201	69 000,00	--	1 387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0528	68 800,00	--	3 633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0206	64 400,00	--	1 327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (МС-1, МС-2, МС-3)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В12,5	3,47	13 589,47	884,81	47 155	3 070	6 973	9,96	35
		м3		1 579,46	334,34	5 481	1 160	105,00	1,63	6
49	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081	65 000,00	--	527	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,048	65 900,00	--	3 163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ										
51	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	3	2 124,48	586,05	6 373	1 758	2 670	2,76	8
		шт		458,99	176,74	1 377	530	140,00	0,72	2
52	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	54	1 870,00	--	100 980	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	11,24	55,91	0,07	628	1	836	0,30	3
		м2		53,10	0,02	597	--	140,00	0,00	--
54	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140,00	0,22	--
55	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,06	26 300,00	--	1 578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ (УМ-1, УМ-2)										
56	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,35	14 189,90	241,10	61 726	1 049	6 274	8,06	35
		м3		1 282,51	91,08	5 579	396	105,00	0,44	2
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0293	41 200,00	--	1 207	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0032	50 600,00	--	162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0648	67 700,00	--	4 387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0324	65 000,00	--	2 106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0944	71 100,00	--	6 712	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0269	69 000,00	--	1 856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ОПОРНАЯ ПОДУШКА - 8шт (АС-11)										
63	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В15	0,11	12 472,27	316,00	1 372	35	172	8,25	1
		м3		1 368,02	119,39	150	13	105,00	0,58	--
64	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0067	73 000,00	--	489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,0153	70 437,07	303,92	1 078	5	157	58,00	1
		1т		9 674,98	114,75	148	2	105,00	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0153	40 200,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
УЗЕЛ "1" (АС-12)										
67	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В12,5	2,03	12 259,08	316,01	24 886	642	3 170	8,25	17
		м3		1 368,02	119,39	2 777	242	105,00	0,58	1
68	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0576	69 000,00	--	3 974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1598	68 800,00	--	10 994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	56	189,44	4,72	10 609	264	4 842	0,40	23
		м2		70,88	1,78	3 969	100	119,00	0,01	--
71	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 С	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	5,768	12 800,00	--	73 830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20-110 мм из раствора М-50 ПО УКЛОНУ	56	197,92	15,94	11 084	893	2 706	0,24	14
		м2		34,65	5,96	1 940	334	119,00	0,03	2
73	Е0112-17-2 К=50	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 20мм до 110мм)	56	291,97	7,00	16 350	392	532	2,25	126
		м2		5,49	2,50	307	140	119,00	0,02	1
74	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм из раствора М-100 ТОЛЩ.25ММ	56	208,48	15,94	11 675	893	2 706	0,24	14
		м2		34,65	5,96	1 940	334	119,00	0,03	2
75	Е0112-17-2 К=10	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	56	65,43	1,40	3 664	78	107	0,09	5
		м2		1,10	0,50	62	28	119,00	0,00	--
76	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	56	1,89	--	106	--	141	0,01	1
		м2		1,89	--	106	--	133,00	--	--
77	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0582	64 100,00	--	3 731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0112-2-1 ПРИМ	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	56	1 096,14	9,15	61 384	512	3 257	0,26	15
		м2		45,45	3,42	2 545	192	119,00	0,02	1
79	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	12,8	595,08	3,73	7 617	48	618	0,23	3
		м2		39,15	1,40	501	18	119,00	0,01	
ТАМБУР										
80	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 20-70 мм из раствора М-100	4,55	208,48	15,94	949	73	220	0,24	1
		м2		34,65	5,96	158	27	119,00	0,03	--
81	Е0112-17-2 К=30	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 20мм до 110мм)	4,55	196,30	4,20	893	19	26	0,81	4
		м2		3,30	1,50	15	7	119,00	0,01	--
82	Е0112-1-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной антисептированной мастике	4,55	642,11	4,54	2 922	21	149	0,15	1
		м2		25,88	1,71	118	8	119,00	0,01	--
ПРОЕМЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	E0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	4,31	828,63	71,29	3 571	307	1 539	1,64	7
		м2		272,26	25,25	1 173	109	120,00	0,10	--
84	C12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,35	6 860,00	--	2 401	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
85	C12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	3,96	5 390,00	--	21 344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	C11011-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	4	1 020,00	--	4 080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
87	E0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	4,31	1 057,75	3,98	4 559	17	566	1,18	5
		м2		123,53	1,51	532	7	105,00	0,01	--
88	E0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	5,31	398,48	102,53	2 116	544	1 194	0,90	5
		м2		151,65	35,67	805	189	120,00	0,14	1
89	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	2,94	634,99	31,85	1 867	94	716	1,15	3
		м2		190,80	12,04	561	35	120,00	0,06	--
90	E0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,15	323,78	83,14	1 020	262	635	0,80	3
		м2		138,83	29,17	437	92	120,00	0,12	--
91	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,42	104,41	0,09	357	--	232	0,36	1
		м2		56,48	0,05	193	--	120,00	0,00	--
92	E0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,15	70,46	0,05	222	--	151	0,25	1
		м2		39,83	0,02	125	--	120,00	0,00	--
93	C12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	3,42	12 300,00	--	42 066	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	C12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП	3,15	16 500,00	--	51 975	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	C12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4 250,00	--	12 495	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4 010,00	--	7 579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2 980,00	--	2 980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
98	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1 960,00	--	3 920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
99	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1 380,00	--	4 140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
100	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2 532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ТИП Б, ДЕТАЛЬ 740, СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6										
101	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	40	51,34	2,62	2 054	105	566	0,07	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ	м2	10,51	0,99	420	40	123,00	0,00	--
			3,2	10 040,79	--	32 131	--	2 232	3,66	12
103	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой 2-СЛОЯ ИЗОЛА	м3	567,01	--	1 814	--	123,00	--	--
			40	365,09	18,42	14 604	737	4 569	0,42	17
104	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	85,95	6,91	3 438	276	123,00	0,03	1
			40	256,83	9,05	10 273	362	2 669	0,25	10
105	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	м2	50,85	3,40	2 034	136	123,00	0,02	1
			40	410,34	14,76	16 414	590	2 852	0,36	14
106	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	52,43	5,54	2 097	222	123,00	0,03	1
			40	-98,56	-1,34	-3 942	-54	-191	0,04	2
107	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м2	-3,38	-0,50	-135	-20	123,00	0,00	--
			42	30,29	0,22	1 272	9	960	0,10	4
108	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ	м2	18,50	0,09	777	4	123,00	0,00	--
			4	173,10	1,88	692	8	332	0,47	2
ТИП К, ДЕТАЛЬ 399, СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6			м2	78,30	0,72	313	3	105,00	0,00	--
109	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	51,34	2,62	204	10	56	0,07	--
			3,97	10,51	0,99	42	4	123,00	0,00	--
110	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ	м3	10 040,78	--	3 189	--	222	3,66	1
			0,3176	567,01	--	180	--	123,00	--	--
111	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО УКЛОНУ	м2	258,92	9,95	1 028	39	273	0,36	1
			3,97	52,20	3,74	207	15	123,00	0,02	--
112	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой 2-СЛОЯ ИЗОЛА	м2	365,09	18,42	1 449	73	453	0,42	2
			3,97	85,95	6,91	341	27	123,00	0,03	--
113	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	256,83	9,05	1 020	36	265	0,25	1
			3,97	50,85	3,40	202	13	123,00	0,02	--
114	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ПО УКЛОНУ	м2	258,92	9,95	1 028	39	273	0,36	1
			3,97	52,20	3,74	207	15	123,00	0,02	--
115	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	1 520,03	11,72	6 035	47	860	1,06	4
			3,97	171,68	4,39	682	17	123,00	0,02	--
116	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м2	257,59	0,32	1 074	1	214	0,24	1
			4,1685	41,63	0,11	174	--	123,00	0,00	--
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
117	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	м2	57,96	0,35	2 805	17	2 648	0,30	14
			48,39	51,98	0,14	2 515	7	105,00	0,00	--
118	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17,43	0,12	843	6	700	0,09	4
			48,39	13,73	0,05	664	2	105,00	0,00	--
119	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	248,91	3,39	41 916	570	20 815	0,65	109
			168,4	117,00	0,72	19 703	121	105,00	0,05	9
120	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	17,43	0,12	1 683	12	1 397	0,09	9
			96,54	13,73	0,05	1 326	5	105,00	0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	51,08	173,10	1,88	8 842	96	4 238	0,47	24
		м2		78,30	0,72	4 000	37	105,00	0,00	--
122	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,78	1 871,26	2,10	38 885	44	7 283	2,00	42
		м2		333,00	0,79	6 920	16	105,00	0,00	--
123	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,92	618,63	6,33	6 137	63	3 282	1,79	18
		м2		312,75	2,39	3 102	24	105,00	0,01	--
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
124	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	5,18	254,12	1,96	1 316	10	595	0,61	3
		м2		108,90	0,45	564	2	105,00	0,03	--
125	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная цоколя	5,18	42,61	0,85	221	4	59	0,06	--
		м2		10,44	0,32	54	2	105,00	0,00	--
126	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	110,52	254,12	1,96	28 085	216	12 689	0,61	68
		м2		108,90	0,45	12 035	50	105,00	0,03	3
127	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая с добавлением цветных пигментов	110,52	10,56	0,90	1 167	99	818	0,04	4
		м2		6,71	0,34	742	38	105,00	0,00	--
128	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	45,6	108,77	0,60	4 960	27	2 758	0,32	15
		м2		57,38	0,23	2 616	10	105,00	0,00	--
КРЫЛЬЦО КР-1										
129	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,9	134,10	--	121	--	136	0,97	1
		м3		134,10	--	121	--	113,00	--	--
130	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ В12,5 НА ССЦ	0,52	10 874,09	260,47	5 655	135	384	3,94	2
		м3		614,25	89,46	319	47	105,00	0,35	--
131	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0062	5 257,73	329,03	33	2	13	11,60	--
		1т		1 889,98	123,76	12	1	105,00	0,60	--
132	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1, d 5 мм	0,0062	41 200,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПАНДУС П-1										
133	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113,00	--	--
134	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ В12,5 НА ССЦ	0,7	10 874,09	260,48	7 612	182	517	3,94	3
		м3		614,25	89,46	430	63	105,00	0,35	--
135	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5 235,54	326,67	47	3	19	11,60	--
		1т		1 889,99	123,76	17	1	105,00	0,60	--
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41 200,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,7	58,37	0,23	158	1	146	0,29	1
		м2		51,30	0,09	139	--	105,00	0,00	--
ДЫМОВАЯ ТРУБА										
138	Е0109-56-1	Монтаж ДЫМОВОЙ ТРУБЫ	1,5447	23 199,34	10 777,34	35 836	16 648	12 303	35,30	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6 434,84	2 414,98	9 940	3 730	90,00	7,99	12
139	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 С	Трубы электросварные прямошовныеи спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	15	9 520,00	--	142 800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
140	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгорячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4846	155 944,00	--	75 570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027	149 300,00	--	403	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	28,7	157,64	0,07	4 524	2	71	0,01	--
		м2		2,72	0,02	78	1	90,00	0,00	--
УЗЕЛ 1,2										
143	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,127	13 009,86	1 825,67	1 652	232	1 563	42,70	5
		т		8 100,19	690,75	1 029	88	140,00	3,37	--
144	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0586	154 200,00	--	9 036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0684	44 300,00	--	3 030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ОТТЯЖКИ ОТ-1										
146	Е0134-23-1	Монтаж растяжек дымовой трубы	0,1971	17 314,21	8 716,98	3 413	1 718	1 426	32,36	6
		т		5 793,73	2 245,25	1 142	443	90,00	7,83	2
147	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т/Полоса 200х12/	0,0914	154 200,00	--	14 094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0085	149 300,00	--	1 269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0957	44 300,00	--	4 240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0115-172-4	Масляная окраска растяжек белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,7159	148,39	0,07	848	--	648	0,65	4
		м2		108,00	0,02	617	--	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-1			Тенге			**1 868 209**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-5 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	У65-14-17 СКЦЭ	Ящики с рубильниками и предохранителями, переключателями, предохранителями, пакетными выключателями и предохранителями типа ЯРП-25, устанавливаемые на стене или колонне	1	3 414,85	44,79	3 415	45	365	2,00	2
		устр-во		379,42	5,06	379	5	95,00	0,03	--
2	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95,00	0,12	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4 511	119	1 961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2 043	21	95,00	0,01	--
4	СПрайс-лист Электрокомплек	ЩИТ ЩРН-18	1	1 264,46	--	1 264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс-лист	АВТОМАТ ИЭК 3 25А ВА 47-29	1	210,74	--	211	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электрокомплек		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс-лист Электрокомплек	АВТОМАТ ИЭК 1 10А, 16А ВА 47-29	7	72,10	--	505	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс-лист Электрокомплек	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ АД12 2Р 10А 10мА	1	617,26	--	617	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
			шт	205,00	2,30	205	2	95,00	0,01	--
9	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4 720,00	--	4 720	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	10	216,30	120,00	2 163	1 200	944	0,41	4
			шт	65,00	34,40	650	344	95,00	0,20	2
11	С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП020Х100/Р2 0-01УХЛ4	3	214,00	--	642	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
12	С151701-15	Светильник подвесной, тип НСП03М-60-001-У3.5	3	143,00	--	429	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
13	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871,00	--	3 484	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	2	342,80	134,00	686	268	372	0,99	2
			шт	158,00	37,80	316	76	95,00	0,22	--
15	С151702-44	Светильники тип ЛС002-2х40-01-УХЛ4	2	1 850,00	--	3 700	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
16	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100, ЛОН-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
17	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60, ЛОН-60	7	24,00	--	168	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
			шт	57,80	0,10	58	--	95,00	0,00	--
19	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, наток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46,00	--	46	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметическиеи герметические	2	133,40	3,60	267	7	219	0,68	1
			шт	115,00	0,30	230	1	95,00	0,00	--
21	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	2	90,00	--	180	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47,00	0,20	282	1	260	0,29	2
			шт	45,50	0,10	273	1	95,00	0,00	--
23	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	6	156,00	--	936	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
24	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,007	16 300,00	--	114	--	--	--	--
			1000шт	--	--	--	--	--	--	--
25	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,006	60 400,00	--	362	--	--	--	--
			1000шт	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	9	8,50	0,10	77	1	62	0,05	--
		м2		7,30	--	66	--	95,00	--	--
27	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	97	10,60	0,10	1 028	10	820	0,06	6
		м2		8,80	0,10	854	10	95,00	0,00	--
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	50	27,70	2,10	1 385	105	960	0,10	5
		м2		19,70	0,50	985	25	95,00	0,00	--
29	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60 500,00	--	3 025	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 ПУНП	0,028	39 800,00	--	1 114	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 ПУНП	0,055	24 900,00	--	1 370	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	0,009	13 300,00	--	120	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	0,014	19 900,00	--	279	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
34	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	148	48,70	2,60	7 208	385	4 077	0,17	25
		м2		28,80	0,20	4 262	30	95,00	0,00	--
35	СПрайс-лист Электрокомплек	Труба из ПВХ гибкая диам.20 мм	11	11,09	--	122	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс-лист Электрокомплек	Труба из ПВХ гибкая диам.25 мм	137	16,27	--	2 229	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2 ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 25х4мм	36	88,90	3,10	3 200	112	964	0,16	6
		м2		27,90	0,30	1 004	11	95,00	0,00	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-5			Тенге			**66 040**				
в том числе оборудование			Тенге			**617**				

2-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ										
89	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	44	905,26	200,77	39 831	8 834	22 816	1,74	77
		шт		299,25	71,15	13 167	3 131	140,00	0,31	13
90	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	103	1 469,24	373,54	151 332	38 474	86 637	2,66	274
		шт		465,74	135,07	47 971	13 912	140,00	0,61	62
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1 - МУ-14										
98	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм ИЗ БМ В20	12,6357	12 768,99	269,20	161 345	3 402	19 021	8,21	104
		м3		1 331,99	101,70	16 831	1 285	105,00	0,50	6
99	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3334	62 000,00	--	20 671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,0353	58 700,00	--	119 472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм МУ-3, МУ-4	0,07	62 000,00	--	4 340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,218	58 700,00	--	12 797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1417	41 200,00	--	5 838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,0013	93 998,40	305,00	122	--	45	198,00	--
		1т		33 075,90	114,75	43	--	105,00	0,56	--
105	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,0013	40 200,00	--	52	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,8855	4 140,51	245,72	11 947	709	1 630	2,71	8
		м3		382,49	92,25	1 104	266	119,00	0,45	1
107	Е0106-19-2	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	30,2082	10 658,72	283,24	321 981	8 556	26 303	4,15	125
		м3		722,27	106,99	21 818	3 232	105,00	0,52	16
108	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Кр-1, Кр-2, Кр-3	1,0299	66 000,00	--	67 973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7511	68 800,00	--	120 476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 266 308**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**1 266 308**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ										
АКТОВЫЙ ЗАЛ										
123	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	158,16	1 190,00	--	188 210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
128	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	13,6424	2 890,00	--	39 427	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**241 295**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 400, ТИП К										
198	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 С	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	27,2791	12 800,00	--	349 172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**370 123**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**611 418**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 С	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	28,1	12 800,00	--	359 680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			381 261				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			381 261				
в том числе оборудование			Тенге							
6-4 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	243,76	1,48	1,48	361	361	122	--	--
		м3		--	0,51	--	125	97,00	0,00	--
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	219,384	3,35	3,35	735	735	247	--	--
		м3		--	1,16	--	255	97,00	0,00	1
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	24,376	134,10	--	3 269	--	3 694	0,97	24
		м3		134,10	--	3 269	--	113,00	--	--
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРОВ	64	28,89	27,85	1 849	1 782	588	0,01	--
		м3		1,04	8,44	67	540	97,00	0,03	2
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА ПОКРЫТИИ	64	134,10	--	8 582	--	9 698	0,97	62
		м3		134,10	--	8 582	--	113,00	--	--
СТЕНЫ, ДНИЩЕ										
17	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами ДНИЩА ИЗОЛОМ В ТРИ СЛОЯ первый слой	76,8	365,09	18,42	28 039	1 415	8 772	0,42	32
		м2		85,95	6,91	6 601	531	123,00	0,03	3
18	Е0111-4-2 К=2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами ИЗОЛОМ последующий слой	76,8	513,66	18,10	39 449	1 390	10 249	0,50	39
		м2		101,70	6,80	7 811	522	123,00	0,03	3
ПОКРЫТИЕ										
21	С14300I-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	7,68	134,00	--	1 029	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С14300I-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,68	310,00	--	2 381	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15мм ТОЛЩ.20ММ	66,6	208,48	15,94	13 885	1 062	3 218	0,24	16
		м2		34,65	5,96	2 308	397	119,00	0,03	2
24	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	66,6	32,72	0,70	2 179	47	63	0,00	--
		м2		0,55	0,25	37	17	119,00	0,00	--
25	Е0112-15-3 К=3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ИЗОЛОМ В ТРИ СЛОЯ	66,6	527,04	2,97	35 101	198	2 846	0,21	14
		м2		34,77	1,14	2 316	76	119,00	0,01	--
26	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	31,86	55,91	0,07	1 781	2	2 369	0,30	9
		м2		53,10	0,02	1 692	1	140,00	0,00	--
ГОРЛОВИНА										
27	Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки ИЗ БМ В12,5	0,17	10 445,57	283,24	1 776	48	148	4,15	1
		м3		722,27	106,99	123	18	105,00	0,52	--
28	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	2 831,04	1 856,14	396	260	277	4,93	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С14З018-33 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3	0,58	812,91	598,10	114	84	140,00	2,37	--
		м3		5 025,00	--	2 915	--	--	--	--
30	С14З018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	2	--	--	--	--	--	--	--
		м2		913,00	--	1 826	--	--	--	--
31	Е0123-24-1	Установка люков	2	--	--	--	--	--	--	--
		шт		13 694,03	35,42	27 388	71	579	1,31	3
32	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,114	209,25	13,50	418	27	130,00	0,07	--
		т		13 711,88	5 475,84	1 563	624	676	28,90	3
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКИ Ст-1	0,114	5 039,87	1 552,88	575	177	90,00	5,46	1
		т		133 700,00	--	15 242	--	--	--	--
34	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,306	--	--	--	--	--	--	--
		м2		21,83	0,05	72	--	17	0,03	--
35	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,306	5,81	0,02	19	--	90,00	0,00	--
		м2		40,72	0,04	135	--	25	0,04	--
ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1 - 1шт				8,32	--	28	--	90,00	--	--
36	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	2	91,62	43,92	183	88	129	0,27	1
		отверст.		47,70	16,58	95	33	100,00	0,08	--
37	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,004	341 347,78	1 735,00	1 365	7	320	361,00	1
		км		60 965,68	650,25	244	3	130,00	3,17	--
38	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	2	859,88	5,38	1 720	11	161	0,36	1
		шт		60,75	2,25	122	5	128,00	0,01	--
39	С11011-623	Поковки из квадратных заготовок ХОМУТ	0,0016	80 500,00	--	129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-1-1	Заделка трубы ДУ-1 бетоном класса В7,5	0,4	9 194,75	66,00	3 678	26	93	1,35	1
		м3		195,75	24,93	78	10	105,00	0,12	--
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
41	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен и днища	260,32	367,64	3,58	95 703	932	34 375	0,73	190
		м2		124,88	0,88	32 509	229	105,00	0,04	11
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	204	245,44	3,82	50 070	779	9 338	0,21	43
		м2		37,35	1,44	7 619	294	118,00	0,01	1
43	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,60	0,69	4 920	138	2 514	0,08	16
		м3		11,70	0,27	2 340	54	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4			Тенге			**464 533**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-5 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	135,8	27,84	26,18	3 780	3 555	1 167	0,01	2
		м3		1,66	7,20	225	978	97,00	0,03	3
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.18	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,2	262,71	--	1 103	--	1 247	1,85	8
		м3		262,71	--	1 103	--	113,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	140	6,01	6,01	841	841	283	--	--
		м3		--	2,08	--	292	97,00	0,01	1
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозер ами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	85	3,35	3,35	285	285	96	--	--
		м3		--	1,16	--	99	97,00	0,00	--
5	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	85	1,48	1,48	126	126	42	--	--
		м3		--	0,51	--	44	97,00	0,00	--
6	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	76,5	3,35	3,35	256	256	86	--	--
		м3		--	1,16	--	89	97,00	0,00	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,5	134,10	--	1 140	--	1 288	0,97	8
		м3		134,10	--	1 140	--	113,00	--	--
8	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 ПОДАЧА ГРУНТА НА ПОКРЫТИЕ ВЫГРЕБА	27,3	28,89	27,85	789	760	251	0,01	--
		м3		1,04	8,44	28	230	97,00	0,03	1
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы РАЗРАВНИВАНИЕ ГРУНТА НА ПОКРЫТИИ	27,3	134,10	--	3 661	--	4 137	0,97	27
		м3		134,10	--	3 661	--	113,00	--	--
10	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ЛИШНЕГО ГРУНТА	24,7	6,01	6,01	148	148	50	--	--
		м3		--	2,08	--	51	97,00	0,01	--
11	Е0111-13-3)	Устройство щебеночных ГРАВИЙНЫХ покрытий с пропиткой битумом ТОЛЩ.10СМ	22,75	597,32	24,55	13 589	559	1 372	0,26	6
		м2		39,83	9,20	906	209	123,00	0,04	1
12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5	2,4	9 147,85	66,01	21 955	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105,00	0,12	--
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В10	27	12 534,01	954,99	338 418	25 785	39 859	6,51	176
		м3		1 075,52	330,44	29 039	8 922	105,00	1,34	36
14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм С-4	0,8073	62 000,00	--	50 053	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм С-1-С-3, С-5, С-6	1,2908	60 500,00	--	78 093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	2	1 542,33	387,22	3 085	774	1 286	2,06	4
		шт		344,25	115,02	688	230	140,00	0,46	1
17	С14З017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	18	1 870,00	--	33 660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,12	2 830,99	1 856,10	340	223	237	4,93	1
		м3		812,91	597,85	98	72	140,00	2,37	--
19	С14З018-30 Изм. и доп.вып.7 СН	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ КЦ7-3-2шт	0,58	5 025,00	--	2 915	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С14З018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	1	916,30	--	916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0123-24-1	Установка люков тип "Л"	1	8 354,03	35,42	8 354	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130,00	0,07	--
22	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Л-1	0,075	13 711,31	5 475,88	1 028	411	445	28,90	2
		т		5 039,87	1 552,88	378	116	90,00	5,46	--
23	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,075	133 700,00	--	10 028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1747	148,39	0,07	323	--	247	0,65	1
		м2		108,00	0,02	235	--	105,00	0,00	--
25	Е0106-19-2	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы из бетона кл.В7,5	0,2	10 080,17	283,25	2 016	57	174	4,15	1
		м3		722,27	106,99	144	21	105,00	0,52	--
26	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0037	332 141,73	1 710,81	1 229	6	296	361,00	1
		км		60 965,68	650,27	226	2	130,00	3,17	--
27	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128,00	0,01	--
28	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,001	175 714,20	1 830,00	176	2	12	42,70	--
		т		8 100,20	690,70	8	1	140,00	3,37	--
29	Е0110-23-5	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,3	375,51	30,90	113	9	73	1,23	--
		м2		191,93	11,68	58	4	120,00	0,06	--
30	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П УТЕПЛЕННАЯ КРЫШКА ЛЮКА	0,3	12 300,00	--	3 690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0110-28-1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с двух сторон	1,2	949,20	4,64	1 139	6	352	1,60	2
		м2		243,01	1,76	292	2	120,00	0,01	--
33	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0024	97 200,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-7	Установка ходовых скоб	0,0025	33 691,92	300,00	84	1	87	198,00	--
		1т		33 075,92	114,76	83	--	105,00	0,56	--
35	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН Р I, d 10 мм	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-	0,0025	45 800,00	--	115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,0202	93 999,66	304,95	1 899	6	704	198,00	4
		1т		33 075,90	114,75	668	2	105,00	0,56	--
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0202	40 200,00	--	812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
38	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм)	14,56	121,68	9,38	1 772	137	937	0,24	4
		м2		48,83	3,51	711	51	123,00	0,02	--
39	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	14,56	136,47	14,58	1 987	212	1 026	0,25	4
		м2		51,84	5,46	755	79	123,00	0,03	--
40	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ДНИЩА И СТЕН	55,56	367,64	3,58	20 426	199	7 337	0,73	41
		м2		124,88	0,88	6 938	49	105,00	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е01О8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов ВНУТРЕННИХ СТЕН В ТРИ СЛОЯ	41	368,16	5,73	15 095	235	2 815	0,21	9
		м2		56,03	2,16	2 297	89	118,00	0,01	--
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов НАРУЖНЫХ СТЕН	64,7	245,44	3,82	15 880	247	2 961	0,21	14
		м2		37,35	1,44	2 417	93	118,00	0,01	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-5			Тенге			**755 629**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-1-2 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
1	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетныйв металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимовдля подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95,00	0,01	--
2	СПрайс-лист Электрокомплек	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ 1,6А	1	783,82	--	784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,30	120,00	1 298	720	567	0,41	2
		шт		65,00	34,40	390	206	95,00	0,20	1
4	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871,00	--	5 226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	30	66,80	18,10	2 004	543	687	0,12	4
		м2		20,30	3,80	609	114	95,00	0,02	1
8	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52 100,00	--	1 563	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-591-4	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	57,20	1,00	114	2	100	0,37	1
		шт		52,20	0,20	104	--	95,00	0,00	--
10	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	2	182,00	--	364	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельныхрозеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,002	28 100,00	--	56	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,01	24 200,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1-2			Тенге			**14 928**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**5 428 326**				
в том числе оборудование			Тенге			**617**				
в том числе СМР			Тенге			**5 427 709**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,40%	184 542				
Итого с временными			Тенге			**5 612 251**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	39 286				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	56 123				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	22 449				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			**5 730 108**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			**617**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			**5 730 725**				
Итого в текущих ценах 2013г.			Тенге		2,23355	12 799 852				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	255 997				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**13 055 849**				
НДС (12%)			Тенге		12%	1 566 702				
Стоимость строительства			Тенге			**14 622 551**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

_____ **Ж.Тулеев**

Инженер :

Инженер-эксперт
ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **А.Тайтелиев**