Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за МАРТ месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года, доп.соглашение №1 от 15.12.2014 года, доп.соглашение №2 от 27.03.2015г.

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	**Общестроительные работы**	**44 083 037**	**49 373 000**	**4 464 285**	**5 000 000**
	Кроме того оплата через заказчика	-	-	-	
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	595 562	667 029	60 313	67 550
3	Авторский надзор, 0,2%	88 167	98 746	8 929	10 000
	Итого	**44 766 764**	**50 138 775**	**4 533 528**	**5 077 550**

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
_____ Т.Калымбетов

Инженер
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
_____ Ж.Абсеитов
Инженер-эксперт
_____ А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"
_____ Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование стройки - Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ 2015

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
85	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема более 3 м2	3	341,63	23,23	1 025	70	505	0,79	2
		м2		131,98	8,17	396	25	120,00	0,04	--
87	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	8,16	323,78	83,14	2 642	678	1 645	0,80	7
		м2		138,83	29,17	1 133	238	120,00	0,12	1
90	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1 500,00	--	3 000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			9 346				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 131, ТИП Д										
91	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	273,76	469,81	6,38	128 614	1 747	24 218	0,45	122
		м2		69,53	2,39	19 035	654	123,00	0,01	3
92	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	273,76	3 417,66	5,32	935 620	1 456	33 857	0,55	149
		м2		98,55	2,00	26 978	548	123,00	0,01	3
93	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	292,9232	109,84	0,46	32 175	135	4 403	0,08	22
		м2		12,04	0,18	3 527	53	123,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			1 228 419				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			1 237 765				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП КГ										
84	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	19,5645	1 721,48	11,72	33 680	229	4 237	1,06	21
		м2		171,68	4,39	3 359	86	123,00	0,02	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 740, ТИП Б										
87	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	4,93	410,34	14,76	2 023	73	352	0,36	2
		м2		52,43	5,54	258	27	123,00	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,93	-98,56	-1,34	-486	-7	-24	0,04	--
		м2		-3,38	-0,50	-17	-2	123,00	0,00	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 109, ТИП Д										
90	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	32,59	469,81	6,38	15 311	208	2 883	0,45	15
		м2		69,53	2,39	2 266	78	123,00	0,01	--
91	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	32,59	1 905,05	11,03	62 085	359	3 981	0,60	20
		м2		95,18	4,14	3 102	135	123,00	0,02	1
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП К										
93	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	55,08	51,34	2,62	2 828	144	779	0,07	4
		м2		10,51	0,99	579	55	123,00	0,00	--
94	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,4064	10 040,79	--	44 244	--	3 073	3,66	16
		м3		567,01	--	2 498	--	123,00	--	--
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	55,08	258,92	9,95	14 261	548	3 790	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2 875	206	123,00	0,02	1
96	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	55,08	1 486,88	11,72	81 897	646	11 928	1,06	58
		м2		171,68	4,39	9 456	242	123,00	0,02	1
97	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	44,2	1 416,06	0,32	62 590	14	2 269	0,24	10
		м2		41,63	0,11	1 840	5	123,00	0,00	--
98	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	23	122,02	0,16	2 807	4	460	0,09	2
		м2		16,18	0,07	372	2	123,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**376 266**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ										
103	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	5,28	634,99	31,85	3 353	168	1 285	1,15	6
		м2		190,80	12,04	1 007	64	120,00	0,06	--
106	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1 380,00	--	4 140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	9,68	363,04	22,07	3 514	214	1 874	0,92	9
		м2		153,73	7,58	1 488	73	120,00	0,04	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**15 016**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
129	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов поподготовленной поверхности поливинилацетатная	91,24	73,83	1,65	6 736	151	1 041	0,06	6
		м2		10,24	0,63	934	57	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**8 244**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**399 526**				
в том числе оборудование			Тенге							
4-1 на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
РАЗДЕЛ 3. ЛЭП 0,4КвТ										
ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 18шт										
95	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	18	209,01	180,88	3 762	3 256	1 445	0,20	4
		яма		28,13	54,63	506	983	97,00	0,21	4
96	Е0133-255-1	Устройство монолитных бетонных фундаментов ИЗ БМ В15	1,764	10 039,97	132,50	17 711	234	521	1,48	3
		м3		231,75	49,50	409	87	105,00	0,24	--
97	Е0109-53-3	Монтаж опоры наружного освещения	2,2725	16 367,74	681,42	37 196	1 549	30 275	95,00	216
		т		14 669,90	132,75	33 337	302	90,00	0,65	1
99	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, количество окрасок 2	52,2675	100,69	0,07	5 263	4	3 310	0,37	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		60,30	0,02	3 152	1	105,00	0,00	--
100	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	18	1 745,38	1 411,25	31 417	25 403	10 827	2,01	36
		шт		333,00	239,85	5 994	4 317	105,00	0,81	15
102	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	18	619,00	--	11 142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0108-545-1	Коробка протяжная	18	843,51	19,50	15 183	351	8 230	3,00	54
		шт		479,01	2,30	8 622	41	95,00	0,01	--
104	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	18	244,00	--	4 392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0108-61-1	Предохранитель	18	276,50	18,60	4 977	335	3 497	1,00	18
		шт		200,00	4,50	3 600	81	95,00	0,03	--
106	Прайс Электрокомплект	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 220В, 6,3А	18	125,71	--	2 263	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	216	27,70	2,10	5 983	454	4 145	0,10	22
		м2		19,70	0,50	4 255	108	95,00	0,00	1
108	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,0909	54 100,00	--	4 918	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**218 844**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			**218 844**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**1 856 135**				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			**1 856 137**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,40%	63 109				
Итого с временными			Тенге			**1 919 246**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	13 435				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	19 192				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	7 677				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			**1 959 550**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			**-**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			**1 959 550**				
Итого в текущих ценах 2013г.			Тенге		2,23355	4 376 750				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	87 535				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**4 464 285**				
НДС (12%)			Тенге		12%	535 714				
Стоимость строительства			Тенге			**5 000 000**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

Ж.Тулеев

Инженер

Инженер-эксперт

ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

А.Тайтелиев