Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за июнь2 месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	62 570 646	70 079 123	89 545 786	100 291 280	62 570 646	70 079 123
	Кроме того оплата через заказчика						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	845 329	946 769	1 209 764	1 354 935	845 329	946 769
3	Авторский надзор, 0,2%	125 141	140 158	179 092	200 583	125 141	140 158
	Итого	63 541 116	71 166 050	90 934 641	101 846 798	63 541 116	71 166 050

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"

Т.Калымбетов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

Ж.Абсеитов

Инженер эксперт

А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование стройки - Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2014

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Блок А								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	1710	6,48	6,48	11080	11080	3489	--	--
		м3		--	2,10	--	3597	97	0,01	14
13	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	1601,4	134,10	--	214748	--	242665	0,97	1557
		м3		134,10	--	214748	--	113	--	--
14	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	1710	21,55	4,52	36844	7722	28248	0,11	185
		м3		17,03	--	29121	--	97	--	--
15	Е0101-24-2	**Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ**	550	8,32	8,32	4576	4576	1441	--	--
		м3		--	2,70	--	1486	97	0,01	6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			575676				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	21,84494	9147,85	66,01	199834	1442	5062	1,35	29
		м3		195,75	24,93	4276	545	105	0,12	3
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	395,475	10856,53	353,46	4293486	139785	298365	3,60	1424
		м3		585,00	133,52	231353	52804	105	0,65	257
39	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 200 мм ГИЛЬЗЫ Гл-1	8,4	624,72	45,33	5248	381	3303	1,66	14
		м		290,25	16,97	2438	143	128	0,08	1
40	С130806-275 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 219х6 мм	8,4336	2410,00	--	20325	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	196,09	226,64	4,19	44442	822	13798	0,38	75
		м2		58,05	1,58	11383	310	118	0,01	1
42	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	754,68	245,44	3,82	185229	2883	34543	0,21	160
		м2		37,35	1,44	28187	1087	118	0,01	5
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5409853				
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
55	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	165,14	6341,04	335,84	1047159	55461	804550	4,54	750
		м3		699,75	126,00	115557	20808	118	0,61	101
56	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	323,804	-38,93	--	-12606	--	-14875	-0,22	-71
		м2		-38,93	--	-12606	--	118	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1933683				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ								
91	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2616,8	3160,00	--	8269088	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	2352,2	45,00	--	105849	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С143017-8-А К=4	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1058,4	45,00	--	47628	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С143017-74-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 7,06-7,35 м	1302,96	488,00	--	635844	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
95	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	817,4	306,00	--	250124	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	С143017-61-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	231,84	20,00	--	4637	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	С143017-64-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 4,06-4,35 м	264,6	97,00	--	25666	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9899166				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге			17818378				

Локальная смета 2-2 Блок Б

РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ

17	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	55,6	722,66	11,21	40180	623	2343	0,20	11
		м2		31,50	4,21	1751	234	118	0,02	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			45074				

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	295,3	3160,00	--	933148	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	295,3	45,00	--	13289	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	254,88	306,00	--	77993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С143017-66-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	40,42	104,00	--	4204	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1090352				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	Тенге			1135426				
		Локальная смета 2-3 Блок В								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
14	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	52,2	226,64	4,19	11831	219	3673	0,38	20
		м2		58,05	1,58	3030	82	118	0,01	--
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	289,8	245,44	3,82	71129	1107	13265	0,21	61
		м2		37,35	1,44	10824	417	118	0,01	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			105892				
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ								
26	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	70,835	6532,34	281,14	462718	19915	65823	4,42	313
		м3		681,75	105,75	48292	7491	118	0,51	36
27	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	186,41	-38,93		-7257	0	-8563	-0,22	-41
		м2		-38,93		-7257	0	118		0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,14795	8679,65	422,15	1284	62	1469	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1222	23	118	0,77	0
29	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0174	64100,00		1115	0	--	--	--
		т				0	0	--	--	--
30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,13055	41200,00		5379	0	--	--	--
		т				0	0	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			553287				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	Тенге			659179				
		Локальная смета 2-4 Блок Г								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	17,917	226,64	4,19	4061	75	1261	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1040	28	118	0,01	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	248,4	245,44	3,82	60967	949	11370	0,21	53
		м2		37,35	1,44	9278	358	118	0,01	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82319				
		РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЕ								
60	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	137,6	3160,00	--	434816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	137,6	45,00	--	6192	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	92,8	223,00	--	20694	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			489404				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	Тенге			571723				
		Локальная смета 3-1 СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УГЛЯ (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 в траншеях с откосами	33,95	28,89	27,85	981	945	312	0,01	--
		м3		1,04	8,44	35	286	97	0,03	1
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,05	262,72	--	276	--	312	1,85	2
		м3		262,72	--	276	--	113	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5	1,8	9051,97	66,01	16294	119	417	1,35	2
		м3		195,75	24,93	352	45	105	0,12	--
9	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В12,5	11,4	10493,50	311,32	119626	3549	6687	2,82	32
		м3		441,00	117,61	5027	1341	105	0,57	7
10	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,07624	5239,08	327,33	399	25	161	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	144	9	105	0,60	--
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0096	65000,00	--	624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06664	67700,00	--	4512	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов ТОЛЬЮ	10,8	374,06	11,21	4040	121	455	0,20	2
		м2		31,50	4,21	340	45	118	0,02	--
		СТЕНЫ								
14	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м из кирпича	18,035	6578,64	335,84	118646	6057	17573	4,54	82
		м3		699,75	126,00	12620	2272	118	0,61	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	72	-38,93	--	-2803	--	-3307	-0,22	-16
		м2		-38,93	--	-2803	--	118	--	--
16	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,005667	8679,65	422,15	49	2	56	56,40	--
		т		8257,50	157,50	47	1	118	0,77	--
17	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,000548	64100,00	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005118	41200,00	--	211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15 Прм-1	1,525	16546,47	367,51	25233	560	3749	13,10	20
		м3		2202,75	138,83	3359	212	105	0,68	1
20	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06075	65000,00	--	3949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0955	68800,00	--	6570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1:	Тенге			344560				
		Локальная смета 4-1 СЕТИ ВЛ-10КВ, СЕТИ КЛ-0,4КВ, НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПГ-250/10/0,4кВА 250кВ								
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	75-4-5 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу -кабельный	1	750000,00	--	750000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-3-6	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм	1	323400,00	--	323400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1073400				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1084104				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВЛ-10кВ								
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,16	218,93	--	473	--	534	1,54	3
		м3		218,93	--	473	--	113	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,44	134,10	--	193	--	218	0,97	1
		м3		134,10	--	193	--	113	--	--
7	Е0101-166-1	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	0,72	122,18	--	88	--	99	0,89	1
		м3		122,18	--	88	--	113	--	--
8	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	9	36,70	27,80	330	250	134	0,06	1
		м		8,80	6,90	79	62	95	0,04	--
9	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	9	32,40	23,70	292	213	124	0,06	1
		м		8,60	5,90	77	53	95	0,03	--
10	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	0,067	9010,00	--	604	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	9	31,50	7,50	284	68	183	0,12	1
		м		19,80	1,60	178	14	95	0,01	--
12	Ц0108-146-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	2	93,40	32,30	187	65	73	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		31,30	7,00	63	14	95	0,04	--
13	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	10	46,20	5,30	462	53	335	0,22	2
		м		34,40	0,90	344	9	95	0,01	--
14	С151601-95	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААШвУ, число жил и сечение 3х70 мм2	0,042	998500,00	--	41937	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	5054,80	3784,00	10110	7568	3929	7,00	14
		шт		1233,00	835,02	2466	1670	95	4,84	10
16	С151610-11	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ,типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ	2	5340,00	--	10680	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-158-15	Заделка концевая внутренней установки	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
18	С151610-13 ПРИМ	Муфты концевые	2	3870,00	--	7740	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали	6	176,80	27,80	1061	167	875	1,00	6
		шт		149,00	4,50	894	27	95	0,03	--
20	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,04416	44300,00	--	1956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
22	ПРАЙС-ЛИСТ "ENSTO"	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ SZ 24	1	44239,17	--	44239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	50	51,70	2,80	2585	140	1320	0,16	8
		м		27,50	0,30	1375	15	95	--	--
24	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,173333	41504,56	31105,06	7194	5392	2834	51,10	9
		1км		9157,50	6414,57	1587	1112	105	22,72	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Прайс Электрокомплект	Провод силовой СИП-3 1Х50 мм2	520	58,05	--	30184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПоБ10-1 -1 шт								
26	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
27	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 110-1	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ	Оголовок ОГs54	1	4326,33	--	4326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим плашечный SL 37.2	1	236,26	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-лист "ENSTO"	Кожух защитный SP15	1	102,41	--	102	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайс-лист "ENSTO"	Изолятор штыревой SDI 37	3	2290,08	--	6870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс-лист "ENSTO"	Вязка спиральная SO115.5085	6	618,00	--	3708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УАтБ10-20 - 2 шт								
33	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9,00	18
		опора		1476,00	878,40	2952	1757	105	3,63	7
34	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 110-3,5	6	18000,00	--	108000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	2	3063,42	--	6127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	2	747,56	--	1495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	2	181,32	--	363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	4	184,51	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	4	1033,87	--	4135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление изолятора КИs1	2	461,26	--	923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	8	143,15	--	1145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002 ПРИМ	Гайка ГОСТ5915-70 М20	6	101,33	--	608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим плашечный SL 37.2	12	236,26	--	2835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПрайс-лист "ENSTO"	Кожух защитный SP15	12	102,41	--	1229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист "ENSTO"	Изолятор штыревой SDI 37	6	2290,08	--	13741	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-лист "ENSTO"	Вязка спиральная SO115.5085	12	618,00	--	7416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-лист ТК "Норма-кабель"	Скоба СК7	12	145,27	--	1743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-лист "ENSTO"	Изолятор натяжной SDI90.150	12	2713,79	--	32565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим натяжной SO235	48	1412,35	--	67793	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим прокалывающий SL 25.2	6	857,03	--	5142	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	СПрайс-лист "ENSTO"	Кожух защитный SP16	6	203,72	--	1222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА КОНЦЕВАЯ КтБ10-20 -2 шт								
52	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
53	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 110-3,5	4	18000,00	--	72000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ73	2	3063,42	--	6127	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМs60	2	747,56	--	1495	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	ПРАЙС-ЛИСТ	Накладка ОГ52	2	181,32	--	363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х51	4	184,51	--	738	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У52	2	1033,87	--	2068	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП21	4	143,15	--	573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-2109 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002 ПРИМ	Гайка ГОСТ5915-70 М20	2	101,33	--	203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим плашечный SL 37.2	10	236,26	--	2363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист "ENSTO"	Кожух защитный SP15	10	102,41	--	1024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист "ENSTO"	Изолятор штыревой SDI 37	2	2290,08	--	4580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	СПрайс-лист "ENSTO"	Вязка спиральная SO115.5085	4	618,00	--	2472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ТК "Норма-кабель"	Скоба СК7	6	145,27	--	872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист "ENSTO"	Изолятор натяжной SDI90.150	12	2713,79	--	32565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист "ENSTO"	Зажим натяжной SO235	6	1412,35	--	8474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
Стоимость оборудования -			Тенге			44239				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			664095				

РАЗДЕЛ 3. ЛЭП 0,4КвТ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

68	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	165,69	28,89	27,85	4786	4614	1523	0,01	1
		м3		1,04	8,44	172	1398	97	0,03	5
69	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	115,86	6,48	6,48	751	751	236	--	--
		м3		--	2,10	--	244	97	0,01	1
70	Е0101-166-2	ПОДСЫПКА МЯГКОЙ ЗЕМЛИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ	49,85	134,10	--	6685	--	7554	0,97	48
		м3		134,10	--	6685	--	113	--	--
71	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	559	36,70	27,80	20515	15540	8337	0,06	34
		м		8,80	6,90	4919	3857	95	0,04	22
72	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	475	11,20	7,90	5320	3753	2392	0,02	10
		м		3,30	2,00	1568	950	95	0,01	6
73	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	559	32,40	23,70	18112	13248	7700	0,06	34
		м		8,60	5,90	4807	3298	95	0,03	19
74	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	467	18,80	14,20	8780	6631	3549	0,03	14
		м		4,50	3,50	2102	1635	95	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250x120x65 мм, М-75	4,148	9010,00	--	37373	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	92	27,70	2,10	2548	193	1765	0,10	9
		м		19,70	0,50	1812	46	95	--	--
77	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	726	26,40	3,10	19166	2251	13518	0,11	80
		м		19,10	0,50	13867	363	95	--	2
78	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	308	31,50	7,50	9702	2310	6262	0,12	37
		м		19,80	1,60	6098	493	95	0,01	3
79	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	29	66,80	18,10	1937	525	664	0,12	3
		м		20,30	3,80	589	110	95	0,02	1
80	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	92	180,30	91,60	16588	8427	7027	0,33	30
		м		57,40	23,00	5281	2116	95	0,13	12
81	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	9,2	6470,00	--	59524	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-181	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x95+1x50 мм2	0,326	673800,00	--	219659	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	С151601-127	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x6+1x4 мм2	0,24	57400,00	--	13776	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-164	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3x4 мм2	0,54	42000,00	--	22680	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	Прайс-лист ТОО "ВИЛЬСОН КАЗАХСТАН"	Дизельная электростанция "POWER WIZARD"	1	391909,80	--	391910	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	3	603,80	--	1811	--	1502	3,00	9
		шт		527,00	--	1581	--	95	--	--
87	С151610-15	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х120-10УЗ	3	5290,00	--	15870	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ	42	509,40	7,00	21395	294	17169	2,00	84
		шт		428,00	2,30	17976	97	95	0,01	1
89	Ц0108-158-15	Заделка концевая внутренней установки	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
90	С151610-13 ПРИМ	Муфты концевые ПКВЭ-3	4	3870,00	--	15480	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
91	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	16	330,10	24,10	5282	386	1801	0,70	11
		шт		116,00	2,50	1856	40	95	0,01	--
92	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 СЕЧ. 40х4мм	90	61,90	3,30	5571	297	2001	0,14	13
		м		23,00	0,40	2070	36	95	--	--
93	Ц0108-317-4	Реле	1	3104,10	34,10	3104	34	1612	10,00	10
		шт		1688,00	9,00	1688	9	95	0,05	--
94	Прайс-лист "Алагеум Электрик"	Фотореле ФР-2	1	823,01	--	823	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
Стоимость оборудования -			Тенге			392733				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1052987				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1										
Стоимость оборудования -			Тенге			1510372				
ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:			Тенге			2801186				
Локальная смета 6-1-1 КОТЕЛЬНАЯ (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	209,52	28,89	27,85	6052	5834	1926	0,01	2
		м3		1,04	8,44	218	1767	97	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,48	262,72	--	1702	--	1924	1,85	12
		м3		262,72	--	1702	--	113	--	--
3	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	97,75	89,00	88,73	8700	8674	2357	--	--
		м3		0,25	24,61	24	2406	97	0,08	8
		ФУНДАМЕНТЫ								
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В12,5 НА ССЦ	2,65	9051,97	66,01	23988	175	614	1,35	4
		м3		195,75	24,93	519	66	105	0,12	--
10	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ В12,5 НА СЦЦ	14,53	10493,50	311,32	152471	4523	8522	2,82	41
		м3		441,00	117,61	6408	1709	105	0,57	8
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-1, С-2, С-3, Ав-1, Ав-2	0,132108	5239,08	327,33	692	43	279	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	250	16	105	0,60	--
12	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,018485	73000,00	--	1349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,103896	65900,00	--	6847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ав-1, Ав-2	0,00096	65000,00	--	62	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм Ав-1, Ав-2	0,00896	65900,00	--	590	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5 ПОД ФМ-1, ФМ-2	0,99	9051,97	66,01	8961	65	229	1,35	1
		м3		195,75	24,93	194	25	105	0,12	--
21	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	5,76	11260,55	112,36	64861	647	6435	6,34	37
		м3		1021,50	42,44	5884	244	105	0,21	1
22	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-1	0,01444	65000,00	--	939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-2	0,02443	67700,00	--	1654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов 1:2	15,53	242,99	4,19	3774	65	1093	0,38	6
		м2		58,05	1,58	902	25	118	0,01	--
32	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов битумом в 2 слоя	70,7	245,44	3,82	17353	270	3236	0,21	15
		м2		37,35	1,44	2641	102	118	0,01	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1-1:	Тенге			346207				
		Локальная смета 6-4 ПОЖАРНЫЙ РЕЗЕРВУАР НА 100М3 - 2шт (ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)								
1	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	512,0824	28,89	27,85	14792	14259	4707	0,01	4
		м3		1,04	8,44	533	4320	97	0,03	16
2	Е0101-163-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м ДОРАБОТКА	15,8376	423,90	--	6714	--	7586	2,80	44
		м3		423,90	--	6714	--	113	--	--
3	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	527,92	6,01	6,01	3171	3171	1067	--	--
		м3		--	2,08	--	1100	97	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозер ами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 м ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	243,76	3,35	3,35	817	817	275	--	--
		м3		--	1,16	--	283	97	--	1
		СТЕНЫ, ДНИЩЕ								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5 НА ССПЦ	9	9147,85	66,01	82331	594	2085	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1762	224	105	0,12	1
11	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В20 W6	118,58	13031,34	954,99	1545257	113242	175052	6,51	772
		м3		1075,50	330,44	127533	39184	105	1,34	159
12	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по вОдонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	120,3587	133,00	--	16008	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	120,3587	310,00	--	37311	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,27842	69000,00	--	19211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,47942	77000,00	--	36915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,12754	41200,00	--	46455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-4:	Тенге			2119739				
		Локальная смета 7-2 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-24-5	Срезка растительного грунта h-0,2м под зданиями и покрытием	2126	4,85	4,85	10313	10313	3471	--	--
		м3		--	1,68	--	3578	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерамимощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2126	4,75	4,75	10107	10107	3401	--	--
		м3		--	1,65	--	3506	97	0,01	11
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	7075	9,24	9,24	65407	65407	20599	--	--
		м3		--	3,00	--	21236	97	0,01	81
4	Е0101-24-10 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7075	15,82	15,82	111932	111932	35250	--	--
		м3		--	5,14	--	36341	97	0,02	139
5	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	153,26	33,67	32,10	5160	4920	2066	0,01	2
		м3		1,57	12,33	241	1889	97	0,05	8
6	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ	4,74	218,93	--	1038	--	1173	1,54	7
		м3		218,93	--	1038	--	113	--	--
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м УСТРОЙСТВО КОРЫТА	165	9,24	9,24	1525	1525	480	--	--
		м3		--	3,00	--	495	97	0,01	2
8	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	165	7,91	7,91	1305	1305	411	--	--
		м3		--	2,57	--	424	97	0,01	2
9	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В РАЙОНЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ	1005	6,01	6,01	6036	6036	2031	--	--
		м3		--	2,08	--	2094	97	0,01	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-2:	Тенге			298609				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			26 095 007				
		в том числе оборудование	Тенге			1 510 372				
		в том числе СМР	Тенге			24 584 635				
		Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,40%	835 878				
		Итого с временными	Тенге			**25 420 512**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	177 944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	254 205				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	101 682				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			**25 954 343**				
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**1 510 372**				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**27 464 715**				
		Итого в текущих ценах 2013г.	Тенге		2,23355	61 343 770				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	1 226 875				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**62 570 646**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	7 508 477				
		Стоимость строительства	Тенге			**70 079 123**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

Ж.Тулеев

Инженер-эксперт

ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

Инженер

А.Тайтелиев