Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за июль месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	166 106 129	186 038 864	166 106 129	186 038 864	76 560 343	85 747 584
	Кроме того оплата через заказчика						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	2 244 094	2 513 385	2 244 094	2 513 385	1 034 330	1 158 450
3	Авторский надзор, 0,2%	332 213	372 078	332 213	372 078	153 121	171 495
	Итого	168 682 435	188 924 327	168 682 435	188 924 327	77 747 794	87 077 529

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртекого р-на ЮКО"
Т.Калымбетов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
Ж.Абсеитов
Инженер-эксперт
А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"
Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование стройки - Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ 2014

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ										
23	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ В12,5	5,25	10 503,87	--	55 145	--	3 661	3,66	19
		м3		567,01	--	2 977	--	123,00	--	--
24	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2475	5 239,44	327,35	1 297	81	523	11,60	3
		1т		1 889,99	123,75	468	31	105,00	0,60	--
25	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,036	62 000,00	--	2 232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1388	67 700,00	--	9 397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	65 000,00	--	273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0685	65 900,00	--	4 514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**81 665**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
55	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100 НА Ц-П Р-РЕ М50	170	6 341,04	335,84	1 077 977	57 093	165 646	4,54	772
		м3		699,75	126,00	118 958	21 420	118,00	0,61	104
56	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	210,4726	-38,93	--	-8 194	--	-9 668	0,22	46
		м2		-38,93	--	-8 194	--	118,00	--	--
57	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	369,9402	6 563,85	337,41	2 428 232	124 822	347 693	4,38	1 620
		м3		670,49	126,00	248 041	46 613	118,00	0,62	229
58	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100	545,265	963,96	34,73	525 612	18 937	153 136	1,43	780
		м2		225,00	13,01	122 683	7 094	118,00	0,06	35
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,6732	8 679,68	422,16	5 843	284	6 685	56,40	38
		т		8 257,52	157,50	5 559	106	118,00	0,77	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0568	64 100,00	--	3 641	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,6164	41 200,00	--	25 396	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-20-3	Крепление перегородок к перекрытию ИМ-1	0,0059	175 710,30	1 826,11	1 037	11	73	42,70	--
		т		8 100,19	690,75	48	4	140,00	3,37	--
63	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ П-1, П-2	0,0661	47 400,00	--	3 133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-14-1	Устройство бетонных СЕРДЕЧНИКОВ в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1,2,3	2,3126	13 803,67	884,81	31 922	2 046	4 647	9,96	23
		1м3		1 579,46	334,34	3 653	773	105,00	1,63	4
65	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м	1,5523	14 851,14	955,03	23 053	1 482	4 549	15,20	24
		м3		2 430,02	360,77	3 772	560	105,00	1,76	3
66	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	1,5088	15 930,64	1 032,29	24 036	1 558	5 840	20,60	31
		м3		3 296,21	389,84	4 973	588	105,00	1,90	3
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1294	62 000,00	--	8 023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3231	65 900,00	--	21 292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	15,2385	16 546,48	367,51	252 144	5 600	37 466	13,10	200
		м3		2 202,76	138,83	33 567	2 116	105,00	0,68	10
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0145	65 000,00	--	943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0806	62 000,00	--	66 997	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0507	65 900,00	--	3 341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,0762	64 400,00	--	69 307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн СТОЕК РАМ в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В25	8,9331	14 734,16	990,15	131 622	8 845	18 936	10,40	93
		м3		1 644,76	374,08	14 693	3 342	105,00	1,83	16
75	Е0106-18-2	Устройство РИГЕЛЯ РАМЫ на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В25	7,7385	17 106,11	407,30	132 376	3 152	20 630	14,40	111
		м3		2 385,07	153,86	18 457	1 191	105,00	0,75	6
76	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4878	62 000,00	--	30 244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1722	71 100,00	--	12 243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0615	68 800,00	--	4 231	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН	т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3586	62 100,00	--	22 269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,203	56 200,00	--	123 809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РИГЕЛИ РАСПОРНЫЕ Рр-1,Рр-2,Рр-3,Рр-4										
81	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В25	14,9424	17 106,11	407,30	255 606	6 086	39 835	14,40	215
		м3		2 385,07	153,86	35 639	2 299	105,00	0,75	11
82	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5006	62 000,00	--	31 037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2149	71 100,00	--	15 279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,5141	56 200,00	--	141 292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0106-14-3	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м Км-1, Км-2 ИЗ БЕТОНА В20	32,9175	11 712,58	447,08	385 549	14 717	32 979	4,95	163
		м3		785,27	168,89	25 849	5 559	105,00	0,82	27
86	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,86	62 000,00	--	115 320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,7804	58 700,00	--	163 209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5187	56 200,00	--	29 151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**7 229 489**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ										
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1 - МУ-14										
130	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 С	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	113,3	12 800,00	--	1 450 240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 537 254**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.ОКНА										
КРОВЛЯ В ОСЯХ 27-28, Е-И (АС-103)										
204	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	298,68	6 920,00	--	2 066 866	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	189,8	2 030,00	--	385 294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2 599 289**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 11.ДВЕРИ										
КРОВЛЯ В ОСЯХ 27-28, Е-И (АС-103)										
210	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	70,4	3 760,00	--	264 704	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	34,65	3 540,00	--	122 661	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
212	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	41,4	4 010,00	--	166 014	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
218	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	45,08	13 000,00	--	586 040	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
219	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,53	12 700,00	--	133 731	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 349 539**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 14.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 130, ТИП Д										
239	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	249,02	51,34	2,62	12 784	652	3 522	0,07	17
		м2		10,51	0,99	2 617	247	123,00	0,00	1
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 740, ТИП Б										
243	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	102,51	51,34	2,62	5 263	269	1 450	0,07	7
		м2		10,51	0,99	1 077	101	123,00	0,00	--
244	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм	8,2008	10 040,79	--	82 342	--	5 719	3,66	30
		м3		567,01	--	4 650	--	123,00	--	--
245	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	102,51	410,34	14,76	42 064	1 513	7 310	0,36	37
		м2		52,43	5,54	5 375	568	123,00	0,03	3
246	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	102,51	-98,56	-1,34	-10 103	-137	-489	0,04	4
		м2		-3,38	-0,50	-346	-51	123,00	0,00	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП КГ										
247	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	418,57	51,34	2,62	21 489	1 097	5 921	0,07	29
		м2		10,51	0,99	4 399	414	123,00	0,00	2
248	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	33,4856	10 040,79	--	336 222	--	23 353	3,66	123
		м3		567,01	--	18 987	--	123,00	--	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 531, ТИП Л										
251	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	132,57	51,34	2,62	6 806	347	1 875	0,07	9
		м2		10,51	0,99	1 393	131	123,00	0,00	1
252	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,6056	10 040,79	--	106 489	--	7 397	3,66	39
		м3		567,01	--	6 013	--	123,00	--	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 375, ТИП К										
255	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	54,31	51,34	2,62	2 788	142	768	0,07	4
		м2		10,51	0,99	571	54	123,00	0,00	--
256	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,3448	10 040,79	--	43 625	--	3 030	3,66	16
		м3		567,01	--	2 464	--	123,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			752 202				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 339, ТИП К										
292	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 С	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	103,8477	12 800,00	--	1 329 251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			1 409 006				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЦА Л-1, Л-2 (АС73-80)										
МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК Мк-1 (АС-95А)										
333	С12021-146	Косоуры	1,2148	108 500,00	--	131 806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			139 714				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			15 098 158				
в том числе оборудование			Тенге							
2-2 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-20)										
26	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	355,08	6 268,33	281,14	2 225 759	99 827	329 954	4,42	1 569
		м3		681,74	105,75	242 073	37 549	118,00	0,51	181
27	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	534,2	-38,93	--	-20 796	--	-24 539	0,22	117
		м2		-38,93	--	-20 796	--	118,00	--	--
28	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	86,7	6 563,85	337,41	569 086	29 253	81 486	4,38	380
		м3		670,49	126,00	58 132	10 924	118,00	0,62	54
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	0,3247	8 679,64	422,11	2 818	137	3 224	56,40	18
		т		8 257,52	157,50	2 681	51	118,00	0,77	--
30	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0186	64 100,00	--	1 192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3061	41 200,00	--	12 611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0106-14-1	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1,2,3	4,204	13 803,67	884,81	58 031	3 720	8 448	9,96	42
		1м3		1 579,46	334,34	6 640	1 406	105,00	1,63	7
33	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0258	65 000,00	--	1 677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0346	62 000,00	--	2 145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3428	65 900,00	--	22 591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	3,409	16 546,49	367,51	56 407	1 253	8 382	13,10	45
		м3		2 202,77	138,83	7 509	473	105,00	0,68	2
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1482	65 000,00	--	9 633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2896	65 900,00	--	19 085	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн СТОЕК РАМ в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20	7,04	14 328,16	990,15	100 870	6 971	14 923	10,40	73
		м3		1 644,76	374,08	11 579	2 634	105,00	1,83	13
40	E0106-18-2	Устройство РИГЕЛЯ РАМЫ на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	9,03	16 706,11	407,30	150 856	3 678	24 073	14,40	130
		м3		2 385,07	153,86	21 537	1 389	105,00	0,75	7
41	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,087	65 000,00	--	5 655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2633	62 000,00	--	16 325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	C12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1408	71 100,00	--	10 011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,6101	62 100,00	--	99 987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ МСт-6шт										
45	E0106-14-1	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,38	13 803,67	884,81	60 460	3 875	8 802	9,96	44
		м3		1 579,46	334,34	6 918	1 464	105,00	1,63	7
46	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,108	65 000,00	--	7 020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	C12041-78 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,4512	55 500,00	--	25 042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1208	70 437,81	304,22	8 509	37	1 242	58,00	7
		1т		9 674,98	114,75	1 169	14	105,00	0,56	--
49	C12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1208	40 200,00	--	4 856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПЕРЕГОРОДКИ										
50	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	225,65	911,68	34,37	205 721	7 756	53 752	1,21	273
		м2		189,00	12,87	42 648	2 904	118,00	0,06	14
51	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	0,3247	8 679,64	422,11	2 818	137	3 224	56,40	18
		т		8 257,52	157,50	2 681	51	118,00	0,77	--
52	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0186	64 100,00	--	1 192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,3061	41 200,00	--	12 611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**4 436 250**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ В ОСЯХ А-В,5-7										
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1-УМ-4										
84	E0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м,ФМ-1 (1ШТ)	1,86	9 523,49	4 795,68	17 714	8 920	8 503	23,00	43
		т		3 712,43	1 367,17	6 905	2 543	90,00	5,24	10
85	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,86	2 497,79	545,76	4 646	1 015	2 060	5,25	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1 230,76	--	2 289	--	90,00	--	--
86	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	1,86	65 100,00	--	121 086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,3	13 864,69	4 022,39	45 753	13 274	30 180	56,50	186
		т		9 089,72	1 071,87	29 996	3 537	90,00	3,81	13
88	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,3	2 452,14	545,76	8 092	1 801	3 655	5,25	17
		т		1 230,76	--	4 061	--	90,00	--	--
89	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	3,3	65 100,00	--	214 830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	237,36	20,36	0,02	4 832	5	889	0,02	5
		м2		4,16	--	987	--	90,00	--	--
91	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,6248	5 030,49	2 020,03	13 204	5 302	6 555	14,10	37
		т		2 272,50	502,44	5 965	1 319	90,00	1,79	5
92	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	2,6248	70 000,00	--	183 736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,6248	2 452,14	545,76	6 436	1 433	2 907	5,25	14
		т		1 230,76	--	3 230	--	90,00	--	--
94	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	120,7426	20,36	0,02	2 458	2	452	0,02	3
		м2		4,16	--	502	--	90,00	--	--
95	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали СТОЛИК СТ-1	0,2541	9 850,99	1 162,93	2 503	295	1 707	46,60	12
		т		7 357,67	108,00	1 870	27	90,00	0,53	--
96	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2564	154 200,00	--	39 537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	11,6886	20,36	0,02	238	--	44	0,02	--
		м2		4,16	--	49	--	90,00	--	--
98	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3854	70 437,85	304,23	27 147	117	3 962	58,00	22
		1т		9 674,98	114,75	3 729	44	105,00	0,56	7
99	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0168	149 300,00	--	2 508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,11	22 541,49	316,55	2 480	35	476	22,50	2
		м3		3 487,50	119,25	384	13	120,00	0,58	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**804 107**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ОКНА										
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
138	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	4,47	5 240,00	--	23 423	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
139	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	29,7	6 920,00	--	205 524	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**242 684**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.ДВЕРИ										
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
148	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	29,71	13 000,00	--	386 230	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
149	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	22,12	12 700,00	--	280 924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,4	4 010,00	--	21 654	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**730 136**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**6 213 177**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
26	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	70,835	6 532,33	281,14	462 718	19 915	65 823	4,42	313
		м3		681,74	105,75	48 291	7 491	118,00	0,51	36
27	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	186,41	-38,93	--	-7 257	--	-8 563	0,22	41
		м2		-38,93	--	-7 257	--	118,00	--	--
28	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,148	8 679,66	422,14	1 285	62	1 470	56,40	8
		т		8 257,52	157,50	1 222	23	118,00	0,77	--
29	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0174	64 100,00	--	1 115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1305	41 200,00	--	5 377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м МСт-1	13,568	14 851,14	955,03	201 500	12 958	39 759	15,20	206
		м3		2 430,02	360,77	32 971	4 895	105,00	1,76	24
32	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2976	72 000,00	--	21 427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,6288	59 900,00	--	97 565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м МС-1, МС-2	9,69	14 851,14	955,03	143 908	9 254	28 395	15,20	147
		м3		2 430,02	360,77	23 547	3 496	105,00	1,76	17
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0815	65 000,00	--	5 298	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4061	65 900,00	--	26 762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5 ПО-1, ПО-2	8,85	12 259,09	316,01	108 493	2 797	13 822	8,25	73
		м3		1 368,02	119,39	12 107	1 057	105,00	0,58	5
38	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1153	69 000,00	--	7 956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2229	71 100,00	--	15 848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2011	70 437,83	304,23	14 165	61	2 067	58,00	12
		1т		9 674,98	114,75	1 946	23	105,00	0,56	--
41	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2011	40 200,00	--	8 084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АН-1	0,0208	127 784,19	5 172,60	2 658	108	164	30,90	1
		1т		5 557,37	1 953,03	116	41	105,00	9,54	--
43	Е0106-18-9	Устройство перемычек Прм-1 - Прм-4 ИЗ БМ В15	3,298	16 546,48	367,51	54 570	1 212	8 109	13,10	43
		м3		2 202,77	138,83	7 265	458	105,00	0,68	2
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0939	65 000,00	--	6 104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2036	68 800,00	--	14 008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0393	62 100,00	--	2 441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 425 771**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3.ПОКРЫТИЕ										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
47	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м Ф-1	4,9326	9 523,48	4 795,68	46 976	23 655	22 550	23,00	113
		т		3 712,43	1 367,17	18 312	6 744	90,00	5,24	26
48	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м П-1, П-2, П-3	7,3356	5 030,51	2 020,02	36 902	14 818	18 320	14,10	103
		т		2 272,50	502,44	16 670	3 686	90,00	1,79	13
49	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	6,66	13 864,69	4 022,39	92 339	26 789	60 909	56,50	376
		т		9 089,72	1 071,87	60 538	7 139	90,00	3,81	25
50	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	18,9282	2 452,14	545,76	46 415	10 330	20 966	5,25	99
		т		1 230,76	--	23 296	--	90,00	--	--
51	С12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т	4,9326	143 700,00	--	708 815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	7,3356	101 700,00	--	746 031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	6,66	65 100,00	--	433 566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	435,3495	40,72	0,04	17 726	17	3 260	0,09	37
		м2		8,32	--	3 622	--	90,00	--	--
55	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали СТОЛИК СТ-1	0,2564	9 850,64	1 162,97	2 526	298	1 723	46,60	12
		т		7 357,67	108,00	1 887	28	90,00	0,53	--
56	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,2564	154 200,00	--	39 537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	5,8974	40,73	0,04	240	--	44	0,09	1
		м2		8,32	--	49	--	90,00	--	--
58	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0471	149 300,00	--	7 032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,1	22 541,75	316,60	2 254	32	433	22,50	2
		м3		3 487,50	119,25	349	12	120,00	0,58	--
60	Е0106-3-1	Устройство опорных подушек ИЗ БМ В15 ОП-1 - 10ШТ.	0,14	11 088,28	260,48	1 552	36	103	3,94	1
		м3		614,25	89,46	86	13	105,00	0,35	--
61	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,0116	93 998,31	304,31	1 090	4	404	198,00	2
		1т		33 075,90	114,75	384	1	105,00	0,56	--
62	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ МР-1, МР-2	0,465	9 850,72	1 162,92	4 581	541	3 124	46,60	22
		т		7 357,67	108,00	3 421	50	90,00	0,53	--
63	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,4289	114 900,00	--	49 281	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,025	50 600,00	--	1 265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	45,05	257,00	--	11 578	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,6939	148,39	0,07	1 587	1	1 213	0,65	7
		м2		108,00	0,02	1 155	--	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2 527 401**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
77	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	320,2	1 190,00	--	381 038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**403 900**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
81	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,76	5 240,00	--	14 462	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	34,06	6 920,00	--	235 695	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3	13 000,00	--	39 000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	3,6	3 760,00	--	13 536	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	4,56	3 660,00	--	16 690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**338 546**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**4 695 619**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ										
ПЕРЕГОРОДКИ										
50	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	125,86	911,68	34,37	114 744	4 326	29 981	1,21	152
		м2		189,00	12,87	23 788	1 620	118,00	0,06	8
51	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0048	64 100,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0528	50 800,00	--	2 682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.30ММ	31,67	197,92	15,94	6 268	505	1 530	0,24	8
		м2		34,65	5,96	1 097	189	119,00	0,03	1
54	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	31,67	87,59	2,10	2 774	67	90	0,20	6
		м2		1,65	0,75	52	24	119,00	0,00	--
55	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0861	5 239,00	327,29	451	28	182	11,60	1
		1т		1 889,99	123,75	163	11	105,00	0,60	--
56	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0048	64 100,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0813	41 200,00	--	3 350	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
29	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	15,184	6 605,04	335,84	100 291	5 099	14 795	4,54	69
		м3		699,75	126,00	10 625	1 913	118,00	0,61	9
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м ПАРАПЕТ	6,086	6 605,04	335,84	40 198	2 044	5 930	4,54	28
		м3		699,75	126,00	4 259	767	118,00	0,61	4
31	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	64,3	-38,93	--	-2 503	--	-2 954	0,22	14
		м2		-38,93	--	-2 503	--	118,00	--	--
32	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	7,524	6 563,85	337,41	49 386	2 539	7 072	4,38	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		670,49	126,00	5 045	948	118,00	0,62	5
33	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,0925	8 679,69	422,16	803	39	919	56,40	5
		т		8 257,52	157,50	764	15	118,00	0,77	--
34	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0062	64 100,00	--	397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0863	41 200,00	--	3 556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0106-14-1	Устройство бетонных СЕРДЕЧНИКОВ в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1, МС-2	3,942	13 803,67	884,81	54 414	3 488	7 921	9,96	39
		м3		1 579,46	334,34	6 226	1 318	105,00	1,63	6
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0246	65 000,00	--	1 599	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0132	62 000,00	--	818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2291	65 900,00	--	15 098	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БМ В15 Прм-1 - Прм-4	0,202	16 546,62	367,52	3 342	74	497	13,10	3
		м3		2 202,76	138,83	445	28	105,00	0,68	--
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0619	65 000,00	--	4 024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1171	65 900,00	--	7 717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн СТОЕК РАМ в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БМ В20	5,92	14 328,16	990,15	84 823	5 862	12 549	10,40	62
		м3		1 644,76	374,08	9 737	2 215	105,00	1,83	11
44	Е0106-18-2	Устройство РИГЕЛЯ РАМЫ на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БМ В20	8,796	16 706,11	407,30	146 947	3 583	23 449	14,40	127
		м3		2 385,07	153,86	20 979	1 353	105,00	0,75	7
45	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3311	62 000,00	--	20 528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0448	77 000,00	--	3 450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2917	64 400,00	--	18 785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,6266	62 100,00	--	38 912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1971	56 200,00	--	11 077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			886 699				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
15	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ В7,5	4,23	10 040,79	--	42 473	--	2 950	3,66	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,01	--	2 398	--	123,00	--	--
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм С-4	0,0132	65 000,00	--	858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0935	65 900,00	--	6 162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10,74	4 512,35	261,86	48 463	2 812	7 906	3,44	37
		м3		499,49	99,00	5 365	1 063	123,00	0,48	5
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5	1,91	9 051,97	66,01	17 289	126	443	1,35	3
		м3		195,75	24,93	374	48	105,00	0,12	--
22	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БМ В12,5	4,89	13 362,64	1 327,03	65 343	6 489	13 318	12,49	61
		м3		2 137,54	456,34	10 453	2 232	105,00	1,72	8
23	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм С-1	0,1032	73 000,00	--	7 534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	7	113,38	37,48	794	262	741	0,41	3
		шт		64,80	10,81	454	76	140,00	0,04	--
25	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П5-5-6шт	0,96	26 000,00	--	24 960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П7д-3-1шт	0,06	28 000,00	--	1 680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,02	-134,00	--	-137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,02	-250,00	--	-255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**254 952**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП К										
100	С12061-189 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	26,2	6 920,00	--	181 304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
104	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,6	4 010,00	--	14 436	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	4 250,00	--	7 140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	9,68	13 000,00	--	125 840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			348 443				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			1 490 095				
в том числе оборудование			Тенге							
3-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	11,664	6,48	6,48	76	76	24	--	--
		м3		--	2,10	--	25	97,00	0,01	--
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,296	134,10	--	174	--	196	0,97	1
		м3		134,10	--	174	--	113,00	--	--
5	Е0101-166-2	ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ	23	134,10	--	3 084	--	3 485	0,97	22
		м3		134,10	--	3 084	--	113,00	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,96	21,55	4,52	279	59	214	0,11	1
		м3		17,03	--	221	--	97,00	--	--
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	12,96	14,12	12,00	183	155	55	0,01	--
		м3		1,62	2,75	21	36	97,00	0,01	--
СТЕНЫ										
22	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ИЗ БЕТОНА В12,5	0,21	12 259,08	316,00	2 574	66	328	8,25	2
		м3		1 368,02	119,39	287	25	105,00	0,58	--
23	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0088	73 000,00	--	642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0323	93 998,50	304,33	3 036	10	1 126	198,00	6
		1т		33 075,90	114,75	1 068	4	105,00	0,56	--
25	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке УЗЕЛ "1" ИЗ БМ В12,5	1,98	12 259,09	316,01	24 273	626	3 092	8,25	16
		м3		1 368,02	119,39	2 709	236	105,00	0,58	1
26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,036	69 000,00	--	2 484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0036	68 800,00	--	248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПОКРЫТИЕ										
28	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м БАЛКИ Б-1	0,5094	7 285,79	3 593,42	3 711	1 830	1 539	14,30	7
		т		2 384,95	971,08	1 215	495	90,00	3,51	2
29	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м П-1	0,6416	5 030,38	2 020,01	3 227	1 296	1 602	14,10	9
		т		2 272,50	502,44	1 458	322	90,00	1,79	1
30	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	1,1509	162 700,00	--	187 251	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0139	175 703,61	1 819,42	2 442	25	171	42,70	1
		т		8 100,19	690,75	113	10	140,00	3,37	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E0115-172-3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	33,7778	100,69	0,07	3 401	2	2 139	0,37	12
		м2		60,30	0,02	2 037	1	105,00	0,00	--
33	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	91,4	112,46	34,24	10 278	3 130	4 897	0,32	29
		м2		51,08	8,45	4 669	772	90,00	0,03	3
34	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	91,4	1 190,00	--	108 766	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ПРОЕМЫ										
35	E0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2 ФРАМУГИ Ф-1	0,8	758,52	62,79	607	50	216	1,32	1
		м2		202,73	22,52	162	18	120,00	0,10	--
36	C12061-151	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12 для сельхозяйственных зданий	0,8	1 630,00	--	1 304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер ДМ-1	0,1779	14 805,69	1 133,06	2 634	202	2 128	82,10	15
		т		12 892,16	398,25	2 294	71	90,00	1,95	--
38	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,1779	154 200,00	--	27 432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2 980,00	--	5 960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
40	C11011-818	Петля врезная	8	21,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1 688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	E0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	11,04	65,24	1,84	720	20	222	0,11	1
		м2		18,45	0,70	204	8	105,00	0,00	--
БЕТОННЫЕ, деталь 245, серия 2.244-1, вып.4										
43	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	67,56	51,34	2,62	3 468	177	956	0,07	5
		м2		10,51	0,99	710	67	123,00	0,00	--
44	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкаминодстилающих слоев бетонных	5,4048	10 040,79	--	54 268	--	3 769	3,66	20
		м3		567,01	--	3 065	--	123,00	--	--
45	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм, ТОЛЩ.20мм	67,56	410,34	14,76	27 723	997	4 817	0,36	24
		м2		52,43	5,54	3 542	374	123,00	0,03	2
46	E0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	67,56	-98,56	-1,34	-6 659	-91	-322	0,04	3
		м2		-3,38	-0,50	-228	-34	123,00	0,00	--
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
47	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	91	17,43	0,12	1 586	11	1 317	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1 249	5	105,00	0,00	--
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
48	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	7,2	254,12	1,96	1 830	14	827	0,61	4
		м2		108,90	0,45	784	3	105,00	0,03	--
49	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	87	254,12	1,96	22 108	170	9 989	0,61	53
		м2		108,90	0,45	9 474	39	105,00	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	E0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	87	10,56	0,90	919	78	644	0,04	4
		м2		6,71	0,34	584	30	105,00	0,00	--
51	E0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	14,8	108,77	0,60	1 610	9	895	0,32	5
		м2		57,38	0,23	849	3	105,00	0,00	--
ПАНДУС П-1-2шт										
52	E0106-3-4	Устройство ПАНДУСА ИЗБМ В12,5	2,08	10 851,42	257,71	22 571	536	1 586	4,05	8
		м3		634,51	91,69	1 320	191	105,00	0,40	1
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0176	41 200,00	--	725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	E0106-36-4	Железнение поверхности	8	58,37	0,23	467	2	432	0,29	2
		м2		51,30	0,09	410	1	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 3-1			Тенге			**608 021**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-4 на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
2	Спрайс-лист ТОО "Z"	Стоимость КОТЛА Z-300	2	317 635,06	--	635 270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Спрайс-лист ООО	Стоимость НАСОСА WILO TOP-S 40/4	2	21 749,35	--	43 499	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-4			Тенге			**681 379**				
в том числе оборудование			Тенге			**635 270**				
6-4 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ПОКРЫТИЕ										
19	E0107-3-6	Укладка плит покрытия	8	3 409,31	414,99	27 274	3 320	5 246	2,01	16
		шт		339,75	128,68	2 718	1 029	140,00	0,54	4
20	С143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 НА БЕТОНЕ В25 W6	7,68	33 600,00	--	258 048	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4			Тенге			**308 003**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	163,251	28,89	27,85	4 716	4 546	1 501	0,01	1
		м3		1,04	8,44	170	1 377	97,00	0,03	5
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.18	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,049	262,71	--	1 326	--	1 499	1,85	9
		м3		262,71	--	1 326	--	113,00	--	--
3	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	101	3,35	3,35	339	339	114	--	--
		м3		--	1,16	--	117	97,00	0,00	--
4	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	101	21,55	4,52	2 176	456	1 668	0,11	11
		м3		17,03	--	1 720	--	97,00	--	--
5	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	101	14,12	12,00	1 426	1 212	428	0,01	1
		м3		1,62	2,75	164	277	97,00	0,01	1
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27	134,10	--	3 621	--	4 091	0,97	26
		м3		134,10	--	3 621	--	113,00	--	--
СТЕНЫ										
33	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	12,924	6 605,04	335,84	85 364	4 340	12 593	4,54	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		699,75	126,00	9 044	1 628	118,00	0,61	8
34	E0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	51,7	-38,93	--	-2 013	--	-2 375	0,22	11
		м2		-38,93	--	-2 013	--	118,00	--	--
35	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1	0,0518	8 679,34	421,81	450	22	514	56,40	3
		т		8 257,52	157,50	428	8	118,00	0,77	--
36	C12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0223	64 100,00	--	1 429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0624	41 200,00	--	2 571	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	E0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,08	6 563,85	337,41	26 781	1 377	3 835	4,38	18
		м3		670,49	126,00	2 736	514	118,00	0,62	3
39	E0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	11,25	989,26	34,73	11 129	391	3 160	1,43	16
		м3		225,00	13,01	2 531	146	118,00	0,06	1
40	E0106-18-9	Устройство перемычек из бетона В15 МП-1	0,106	16 546,72	367,55	1 754	39	261	13,10	1
		м3		2 202,77	138,83	233	15	105,00	0,68	--
41	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0098	65 900,00	--	646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0053	50 600,00	--	268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	E0106-14-1	Устройство бетонных СЕРДЕЧНИКОВ в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м МС-1	0,528	13 803,68	884,81	7 288	467	1 061	9,96	5
		1м3		1 579,46	334,34	834	177	105,00	1,63	1
44	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,009	65 000,00	--	585	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0475	65 900,00	--	3 130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	4,8	12 259,09	316,01	58 844	1 517	7 497	8,25	40
		м3		1 368,02	119,39	6 566	573	105,00	0,58	3
47	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ХМ-1	0,0165	69 000,00	--	1 139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	C12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,079	64 700,00	--	5 111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	C12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм АС-1, АС-2	0,0158	44 300,00	--	700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	E0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В15 ПМ-1	1,74	16 141,02	379,21	28 085	660	4 130	13,00	23
		м3		2 117,31	143,26	3 684	249	105,00	0,70	1
51	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1107	65 900,00	--	7 295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0582	41 200,00	--	2 398	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	E0106-18-2	Устройство балок перекрытий из бетона В15 БМ-1	0,533	16 426,08	407,30	8 755	217	1 421	14,40	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2 385,07	153,86	1 271	82	105,00	0,75	--
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0126	65 000,00	--	819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0261	60 500,00	--	1 579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0686	56 200,00	--	3 855	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПРОЕМЫ										
66	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3,24	828,63	71,29	2 685	231	1 157	1,64	5
		м2		272,26	25,25	882	82	120,00	0,10	--
67	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	3,24	6 860,00	--	22 226	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	180,00	--	1 080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	3,24	767,75	3,04	2 488	10	242	0,45	1
		м2		69,98	1,15	227	4	105,00	0,01	--
70	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	398,48	102,53	1 506	388	850	0,90	3
		м2		151,65	35,67	573	135	120,00	0,14	1
71	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	3,78	104,41	0,09	395	--	256	0,36	1
		м2		56,48	0,05	214	--	120,00	0,00	--
72	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	3,78	5 470,00	--	20 677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1 960,00	--	3 920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
92	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	33	384,13	4,48	12 676	148	4 290	0,67	22
		м2		106,65	1,69	3 519	56	120,00	0,01	--
93	Е0115-163-9	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску потолков	30,4	100,25	2,43	3 048	74	1 092	0,21	6
		м2		33,30	0,92	1 012	28	105,00	0,00	--
94	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100,7	248,91	3,39	25 065	341	12 447	0,65	65
		м2		117,00	0,72	11 782	73	105,00	0,05	5
95	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	100,7	17,43	0,12	1 755	12	1 457	0,09	9
		м2		13,73	0,05	1 383	5	105,00	0,00	--
96	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	4,56	618,63	6,33	2 821	29	1 509	1,79	8
		м2		312,75	2,39	1 426	11	105,00	0,01	--
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
97	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ ПОД РУСТОВКУ	8,5	661,79	2,74	5 625	23	3 661	2,00	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		409,50	0,72	3 481	6	105,00	0,03	--
98	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	74,8	254,12	1,96	19 008	147	8 588	0,61	46
		м2		108,90	0,45	8 146	34	105,00	0,03	2
99	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	74,8	10,56	0,90	790	67	554	0,04	3
		м2		6,71	0,34	502	25	105,00	0,00	--
100	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	22,8	108,77	0,60	2 480	14	1 379	0,32	7
		м2		57,38	0,23	1 308	5	105,00	0,00	--
ФУНДАМЕНТЫ										
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	1,33	9 051,97	66,01	12 039	88	308	1,35	2
		м3		195,75	24,93	260	33	105,00	0,12	--
8	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В7,5	14	10 128,09	311,32	141 793	4 358	8 211	2,82	39
		м3		440,99	117,61	6 174	1 647	105,00	0,57	8
9	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0369	5 234,43	326,83	193	12	78	11,60	--
		1т		1 889,99	123,75	70	5	105,00	0,60	--
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006	65 000,00	--	390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0309	67 700,00	--	2 092	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании АВ-1 (АС-14)	0,0914	143 778,74	587,53	13 141	54	1 922	118,00	11
		1т		19 800,40	222,75	1 810	20	105,00	1,08	--
13	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0175	47 400,00	--	830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0739	52 400,00	--	3 872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм СТУПЕНИ ИЗ БМ В12,5 ТОЛЩ.50ММ	2,6	974,80	14,05	2 534	37	99	0,20	1
		м2		31,05	5,31	81	14	105,00	0,03	--
16	Е0106-10-2 К=5	добавлять на каждые 10 мм изменения толщины	2,6	-475,39	-7,10	-1 236	-18	-34	0,06	--
		м2		-9,80	-2,70	-25	-7	105,00	0,01	--
17	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	15,22	326,67	4,19	4 972	64	1 071	0,38	6
		м2		58,05	1,58	884	24	118,00	0,01	--
ВЫГРЕБ										
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5	2,27	9 051,97	66,01	20 548	150	526	1,35	3
		м3		195,75	24,93	444	57	105,00	0,12	--
19	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В7,5	23,42	12 073,20	954,99	282 754	22 366	34 574	6,51	152
		м3		1 075,52	330,44	25 189	7 739	105,00	1,34	31
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1554	41 200,00	--	6 402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА										
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов В 3 СЛОЯ	31,68	368,16	5,73	11 663	182	2 175	0,21	7
		м2		56,03	2,16	1 775	68	118,00	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	31,68	336,31	3,78	10 654	120	5 630	0,89	28
		м2		149,18	1,42	4 726	45	118,00	0,01	--
23	Е0106-36-4	Железнение поверхности	31,68	58,37	0,23	1 849	7	1 709	0,29	9
		м2		51,30	0,09	1 625	3	105,00	0,00	--
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	36,3	245,44	3,82	8 909	139	1 662	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1 356	52	118,00	0,01	--
25	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	12,87	264,36	4,19	3 402	54	906	0,38	5
		м2		58,05	1,58	747	20	118,00	0,01	--
26	Е0106-36-4	Железнение поверхности	12,87	58,37	0,23	751	3	694	0,29	4
		м2		51,30	0,09	660	1	105,00	0,00	--
27	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	15,94	2 205,84	274,19	35 161	4 371	20 653	6,93	110
		м3		994,52	103,50	15 853	1 650	118,00	0,50	8
28	Е0110-5-1	Оголовок выгреба из брусьев	0,03	22 539,57	316,67	676	10	130	22,50	1
		м3		3 487,50	119,25	105	4	120,00	0,58	--
29	Е0110-9-2	Устройство вытяжного короба	8,56	834,73	14,05	7 145	120	1 885	1,19	10
		м2		178,20	5,31	1 525	45	120,00	0,03	--
30	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,51	30,89	240	20	156	1,23	1
		м2		191,93	11,68	123	7	120,00	0,06	--
31	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	0,64	12 300,00	--	7 872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-774	Скобы ходовые	0,8	129,00	--	103	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
КРОВЛЯ										
57	Е0110-14-1	Установка стропил	0,71	21 304,89	334,28	15 126	237	3 002	22,10	16
		м3		3 397,43	126,00	2 412	89	120,00	0,62	--
58	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,71	573,74	28,11	407	20	114	0,78	1
		м3		123,75	10,58	88	8	120,00	0,05	--
59	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	5,6	71,91	8,39	403	47	316	0,27	2
		м2		43,88	3,17	246	18	120,00	0,02	--
60	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,14	12 700,00	--	1 778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	50,3	486,76	8,20	24 484	412	4 238	0,42	21
		м2		67,73	3,08	3 407	155	119,00	0,02	1
62	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,193	12 200,00	--	2 355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗАЩИТА	50,3	20,48	0,91	1 030	46	303	0,03	1
		м2		4,68	0,34	235	17	120,00	0,00	--
64	С11011-774	Скобы ходовые	7,4	129,00	--	955	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,0686	93 998,49	304,23	6 448	21	2 391	198,00	14
		1т		33 075,90	114,75	2 269	8	105,00	0,56	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ТИП А										
74	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	15,9	51,34	2,62	816	42	225	0,07	1
		м2		10,51	0,99	167	16	123,00	0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ	1,272	10 040,79	--	12 772	--	887	3,66	5
		м3		567,01	--	721	--	123,00	--	--
76	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,9	258,92	9,95	4 117	158	1 094	0,36	6
		м2		52,20	3,74	830	59	123,00	0,02	--
77	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой 2-СЛОЯ ИЗОЛА	15,9	365,09	18,42	5 805	293	1 816	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1 367	110	123,00	0,03	1
78	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	15,9	256,83	9,05	4 084	144	1 061	0,25	4
		м2		50,85	3,40	809	54	123,00	0,02	--
79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,9	258,92	9,95	4 117	158	1 094	0,36	6
		м2		52,20	3,74	830	59	123,00	0,02	--
80	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,9	1 520,03	11,72	24 168	186	3 443	1,06	17
		м2		171,68	4,39	2 730	70	123,00	0,02	--
81	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	21,2	30,29	0,22	642	5	485	0,10	2
		м2		18,50	0,09	392	2	123,00	0,00	--
82	Е0115-163-8	Окраска ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ	2,12	88,67	1,42	188	3	69	0,19	--
		м2		30,38	0,54	64	1	105,00	0,00	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ТИП Б										
83	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,32	258,92	9,95	2 413	93	641	0,36	3
		м2		52,20	3,74	487	35	123,00	0,02	--
84	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой 2-СЛОЯ ИЗОЛА	9,32	365,09	18,42	3 403	172	1 065	0,42	4
		м2		85,95	6,91	801	64	123,00	0,03	--
85	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,32	256,83	9,05	2 394	84	622	0,25	2
		м2		50,85	3,40	474	32	123,00	0,02	--
86	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,32	258,92	9,95	2 413	93	641	0,36	3
		м2		52,20	3,74	487	35	123,00	0,02	--
87	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,32	1 520,03	11,72	14 167	109	2 018	1,06	10
		м2		171,68	4,39	1 600	41	123,00	0,02	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ТИП В										
88	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,9	51,34	2,62	200	10	55	0,07	--
		м2		10,51	0,99	41	4	123,00	0,00	--
89	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80мм	0,312	10 040,78	--	3 133	--	218	3,66	1
		м3		567,01	--	177	--	123,00	--	--
90	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30 мм, ТОЛЩ.20ММ	3,9	410,34	14,76	1 600	58	278	0,36	1
		м2		52,43	5,54	204	22	123,00	0,03	--
91	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3,9	-98,56	-1,34	-384	-5	-19	0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-13	-2	123,00	0,00	--
АРМИРОВАНИЕ ФРОНТОНА (АС-16)										
101	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,578	6 578,64	335,84	10 381	530	1 538	4,54	7
		м3		699,75	126,00	1 104	199	118,00	0,61	1
102	Е0108-12-1	Армирование кладкистен и других конструкций	0,0285	8 680,33	422,81	247	12	283	56,40	2
		т		8 257,52	157,49	235	4	118,00	0,77	--
103	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0285	41 200,00	--	1 174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0106-14-7	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м МС-2	0,286	14 851,15	955,04	4 247	273	838	15,20	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м3		2 430,02	360,77	695	103	105,00	1,76	1
105	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0047	62 000,00	--	291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0108	60 500,00	--	653	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	0,44	12 472,22	316,00	5 488	139	687	8,25	4
		м3		1 368,02	119,39	602	53	105,00	0,58	--
108	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0133	66 000,00	--	878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0286	71 100,00	--	2 033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,0078	143 778,60	587,18	1 121	5	164	118,00	1
		1т		19 800,40	222,74	154	2	105,00	1,08	--
111	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d10 мм	0,0078	45 800,00	--	357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1-1			Тенге			**1 415 389**				
в том числе оборудование			Тенге							
7-5 на ОГРАЖДЕНИЕ										
1	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	388,5	1 619,78	133,05	629 285	51 690	63 772	0,44	172
		м2		73,26	43,99	28 462	17 090	140,00	0,22	84
2	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	388,5	1 191,71	2,09	462 981	812	49 564	0,82	319
		м2		141,11	0,64	54 823	249	90,00	0,00	1
3	У1-34-17	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, строительные работы	1	6 539,52	544,98	6 540	545	1 044	3,30	3
		ворота		551,10	194,58	551	195	140,00	0,95	1
4	У1-34-18	Ворота металлические сетчатые с двумя калитками по металлическим столбам, высотой 1,7 м, типа ВМ5Б, монтаж металлоконструкций	1	59 245,23	101,79	59 245	102	6 388	41,00	41
		ворота		7 065,94	31,79	7 066	32	90,00	0,12	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-5			Тенге			**1 355 547**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**31 865 388**				
в том числе оборудование			Тенге			**635 270**				
в том числе СМР			Тенге			**31 230 118**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,40%	1 061 824				
Итого с временными			Тенге			**32 291 942**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	226 044				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	322 919				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	129 168				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			**32 970 073**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			**635 270**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			**33 605 343**				
Итого в текущих ценах 2013г.			Тенге		2,23355	75 059 160				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	1 501 183				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**76 560 343**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НДС (12%)			Тенге		12%	9 187 241				
Стоимость строительства			Тенге			**85 747 584**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

_____ **Ж.Тулеев**

Инженер :

Инженер-эксперт
ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **А.Тайтелиев**