Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	282 486 959	316 385 394	282 486 959	316 385 394	59 143 341	66 240 542
	Кроме того оплата через заказчика						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	3 816 400	4 274 367	3 816 400	4 274 367	799 027	894 910
3	Авторский надзор, 0,2%	564 975	632 771	564 975	632 771	118 287	132 481
	Итого	286 868 332	321 292 532	286 868 332	321 292 532	60 060 654	67 267 932

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
_____ Т.Калымбетов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
_____ Ж.Абсеитов

Инженер-эксперт
_____ А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"
_____ Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование стройки - Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2014

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЕ										
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1 - МУ-14										
106	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,8585	4 140,51	245,72	24 257	1 440	3 310	2,71	16
		м3		382,49	92,25	2 241	540	119,00	0,45	3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			29 221				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ										
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1 - МУ-14										
119	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали РЕШЕТКИ МР-1	0,6257	9 850,66	1 162,94	6 164	728	4 204	46,60	29
		т		7 357,67	108,00	4 604	68	90,00	0,53	--
120	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,5664	114 900,00	--	65 079			--	--
		т		--	--				--	--
123	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,1447	148,39	0,07	2 693	1	2 058	0,65	12
		м2		108,00	0,02	1 960		105,00	0,00	--
134	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	18,53	573,74	28,11	10 631	521	2 987	0,78	14
		м3		123,75	10,58	2 293	196	120,00	0,05	1
136	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	3,93	573,74	28,11	2 255	110	633	0,78	3
		м3		123,75	10,58	486	42	120,00	0,05	--
146	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	1 352	20,48	0,91	27 692	1 230	8 144	0,03	39
		м2		4,68	0,34	6 327	460	120,00	0,00	2
147	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	85	6,60	0,90	561	77	588	0,03	3
		м2		5,42	0,34	461	29	120,00	0,00	--
150	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	33,92	167,97	1,88	5 697	64	2 814	0,47	16
		м2		78,30	0,72	2 656	24	105,00	0,00	--
151	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	170	13,42	2,49	2 281	423	2 144	0,06	10
		м2		9,68	0,92	1 646	156	119,00	0,00	1
152	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,4107	44 700,00	--	18 358			--	--
		т		--	--				--	--
153	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,4029	44 300,00	--	17 848			--	--
		т		--	--				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	23,6147	40,72	0,04	962	1	177	0,09	2
		м2		8,32	--	196		90,00	--	--
СЛУХОВЫЕ ОКНА - 2 шт										
155	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	1 156,00	81,61	2 312	163	2 387	6,08	12
		шт		963,01	31,50	1 926	63	120,00	0,15	--
156	С11021-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,2946	10 200,00	--	3 005			--	--
		м3		--	--				--	--
157	С11021-76	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	0,2438	9 700,00	--	2 365			--	--
		м3		--	--				--	--
158	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий ВЖ-1	0,96	3 960,00	--	3 802			--	--
		м2		--	--				--	--
159	С12061-154	Блоки оконные двустворные с одинарными створками, открывающимися вовнутрь помещения, СВО 12-12 для сельхозяйственных зданий	0,84	2 870,00	--	2 411			--	--
		м2		--	--				--	--
160	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4мм окон с одинарным переплетом	0,8	382,25	1,65	306	1	29	0,22	--
		м2		33,30	0,63	27	1	105,00	0,00	--
161	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций-каркасов, эстакад	0,5384	1 862,35	14,17	1 003	8	200	1,88	1
		м3		303,75	5,40	164	3	120,00	0,03	--
162	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	715,87	1,24	4 582	8	1 171	0,97	6
		м2		153,23	0,47	981	3	119,00	0,00	--
163	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,022	22 538,44	316,36	496	7	95	22,50	--
		м3		3 487,50	119,25	77	3	120,00	0,58	--
164	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,022	572,40	28,18	13	1	4	0,78	--
		м3		123,75	10,58	3		120,00	0,05	--
КРОВЛЯ В ОСЯХ М/1-Н/1 (АС-101)										
165	Е0110-14-1	Установка стропил	0,2823	21 304,50	334,29	6 014	94	1 194	22,10	6
		м3		3 397,43	126,00	959	36	120,00	0,62	--
166	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,2823	573,67	28,13	162	8	46	0,78	--
		м3		123,75	10,58	35	3	120,00	0,05	--
167	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ЮТАКОН	7,82	78,58	0,99	614	8	111	0,07	1
		м2		11,59	0,38	91	3	119,00	0,00	--
168	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	7,82	1 709,20	8,20	13 366	64	2 569	1,71	13
		м2		272,95	3,08	2 134	24	119,00	0,02	--
169	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,058	13 200,00	--	766			--	--
		м3		--	--				--	--
170	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	7,82	20,49	0,91	160	7	47	0,03	--
		м2		4,68	0,34	37	3	120,00	0,00	--
171	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,98	715,87	1,24	1 417	2	362	0,97	2
		м2		153,23	0,47	303	1	119,00	0,00	--
КРОВЛЯ В ОСЯХ 27-28, Е-И (АС-103)										
172	Е0110-14-1	Установка стропил	0,268	21 304,52	334,29	5 710	90	1 133	22,10	6
		м3		3 397,43	126,00	911	34	120,00	0,62	--
173	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,268	573,81	28,10	154	8	43	0,78	--
		м3		123,75	10,58	33	3	120,00	0,05	--
174	Е0112-15-3 ПРИМ	Устройство прокладной пароизоляции в один слой ЮТАКОН	8,15	78,58	0,99	640	8	116	0,07	1
		м2		11,59	0,38	94	3	119,00	0,00	--
175	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	8,15	1 709,21	8,20	13 930	67	2 677	1,71	14
		м2		272,95	3,08	2 225	25	119,00	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, II сорта	0,0512	13 200,00	--	676			--	--
		м3		--	--				--	--
177	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам ОГНЕЗИЩИТА	8,15	20,49	0,91	167	7	49	0,03	--
		м2		4,68	0,34	38	3	120,00	0,00	--
178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,4	715,87	1,24	1 718	3	439	0,97	2
		м2		153,23	0,47	368	1	119,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**278 175**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ										
137	Е0110-50-7	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	27,81	96,88	16,15	2 694	449	1 795	0,30	8
		м2		47,70	6,10	1 327	170	120,00	0,03	1
138	С11021-71	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,89	13 200,00	--	11 748	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов ОБШИВКА КАРНИЗА	52,8	228,95	7,54	12 089	398	13 781	1,43	76
		м2		214,64	2,86	11 333	151	120,00	0,01	1
140	С11021-67	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	1,32	12 700,00	--	16 764	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С11021-75	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	2,18	12 200,00	--	26 596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных потолков	52,8	196,12	2,70	10 355	143	6 106	0,65	35
		м2		109,13	1,01	5 762	53	105,00	0,01	--
144	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1 352	1 709,20	8,20	2 310 834	11 086	444 099	1,71	2 312
		м2		272,95	3,08	369 029	4 164	119,00	0,02	20
148	С11021-73	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, IV сорта	1,65	7 940,00	--	13 101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
149	С11021-15	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,102	8 200,00	--	836	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**3 043 048**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.ОКНА										
199	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,48	498,05	19,17	1 235	48	706	1,38	3
		м2		230,93	6,18	573	15	120,00	0,03	--
200	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	6,44	427,49	19,32	2 753	124	1 485	1,11	7
		м2		185,82	6,39	1 197	41	120,00	0,03	--
201	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	298,68	348,93	18,88	104 219	5 638	63 649	1,02	306
		м2		171,01	6,57	51 077	1 964	120,00	0,03	10
205	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	301,16	110,32	5,58	33 223	1 680	34 754	0,59	176
		м2		94,05	2,12	28 323	638	120,00	0,01	3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**256 546**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.ВЕНТШАХТЫ(АС-32-38В)										
КРОВЛЯ В ОСЯХ 27-28, Е-И (АС-103)			18,313	8 302,29	379,78	152 040	6 955	44 878	11,90	218
182	Е0108-41-1	Кладка дымовых кирпичных труб		1 935,06	141,75	35 437	2 596	118,00	0,70	13
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-3	0,0455	8 679,50	421,98	395	19	452	56,40	3
		т		8 257,52	157,50	376	7	118,00	0,77	--
184	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0037	64 100,00	--	237			--	--
		т		--	--				--	--
185	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0418	41 200,00	--	1 722			--	--
		т		--	--				--	--
186	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0481	53 000,00	--	2 549			--	--
		т		--	--				--	--
187	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ПОЯС ОБВЯЗКИ	1,444	12 259,08	316,01	17 702	456	2 255	8,25	12
		м3		1 368,02	119,39	1 975	172	105,00	0,58	1
188	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0075	65 000,00	--	488			--	--
		т		--	--				--	--
189	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0596	68 200,00	--	4 065			--	--
		т		--	--				--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**240 390**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.ОКНА										
КРОВЛЯ В ОСЯХ 27-28, Е-И (АС-103)										
202	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,48	5 240,00	--	12 995			--	--
		м2		--	--				--	--
203	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	6,44	8 050,00	--	51 842			--	--
		м2		--	--				--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**68 727**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 12.ВИТРАЖИ В-1, В-2										
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Дм-1 (АС-108)										
227	E0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ	19,19	965,97	28,84	18 533	553	16 182	4,98	246
		м2		926,98	10,15	17 785	195	90,00	0,04	2
228	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	28,39	5 240,00	--	148 764			--	--
		м2		--	--				--	--
229	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	21,05	12 700,00	--	267 335			--	--
		м2		--	--				--	--
230	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	6	583,00	--	3 498			--	--
		шт		--	--				--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**481 571**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 15.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
278	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2 597,624	309,82	4,07	804 799	10 560	372 710	0,74	1 922
		м2		135,68	0,97	352 443	2 519	105,00	0,05	134
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**1 248 160**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
288	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	2 297,35	108,77	0,60	249 872	1 378	138 966	0,32	735
		м2		57,38	0,23	131 820	528	105,00	0,00	3
290	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	1 680,384	974,49	4,92	1 637 518	8 267	343 918	1,15	1 932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	324 399	3 142	105,00	0,01	15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2 512 491**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 339, ТИП К										
291	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	1 680,384	164,72	50,15	276 796	84 271	186 034	0,53	897
		м2		92,03	18,68	154 645	31 389	100,00	0,09	155
293	Е0115-79-2	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм АСПОЛ	1 680,384	516,41	2,51	867 769	4 218	189 058	0,51	862
		м2		106,20	0,95	178 459	1 596	105,00	0,00	8
294	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1 680,384	-19,22	-0,05	-32 297	-84	-33 859	0,11	183
		м2		-19,17	-0,02	-32 213	-34	105,00	0,00	--
295	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	2 139,854	73,83	1,65	157 986	3 531	24 424	0,06	132
		м2		10,24	0,63	21 913	1 348	105,00	0,00	6
296	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1 925,68	150,62	0,62	290 038	1 194	157 489	0,44	838
		м2		69,08	0,23	133 022	443	118,00	0,00	2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2 208 445**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЦА Л-1, Л-2 (АС73-80)										
334	Е0109-18-1	Монтаж балок массой до 1 т Б1,Б2	1,1448	7 285,76	3 593,45	8 341	4 114	3 458	14,30	16
		т		2 384,95	971,08	2 730	1 112	90,00	3,51	4
336	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,1039	154 400,00	--	170 442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0106-3-1	Устройство опорных подушек из бетона ПО-1 ИЗ БМ В15	0,448	11 088,26	260,47	4 968	117	331	3,94	2
		м3		614,25	89,46	275	40	105,00	0,35	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**198 792**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**10 565 566**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-2 на ВОДОПРОВОД										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
ВОДОПОВОД В1										
6	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	107	328,00	--	35 096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	371,00	--	2 968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	6	471,00	--	2 826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584,00	--	1 168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
13	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471,00	--	1 413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВОДОПРОВОД Т3										
24	СПрайслист ТОО	Электроводонагреватель "АРИСТОН"емк.50л	3	14 814,19	--	44 443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	СПрайслист ТОО	Электроводонагреватель "АРИСТОН"емк.100л	3	17 494,85	--	52 485	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**143 354**				
в том числе оборудование			Тенге			**96 927**				
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
ВОДОПОВОД В1										
32	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	35	328,00	--	11 480	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	471,00	--	942	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
34	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	584,00	--	1 168	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
ВОДОПРОВОД Т3										
46	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	104	302,00	--	31 408	--	--	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
47	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	27	328,00	--	8 856	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайслист ТОО	Электроводонагреватель "АРИСТОН"емк.50л	1	14 814,19	--	14 814	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
50	СПрайслист ТОО	Электроводонагреватель "АРИСТОН"емк.100л	4	17 494,85	--	69 979	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**141 879**				
в том числе оборудование			Тенге			**84 794**				
РАЗДЕЛ 3. БЛОК Г										
ВОДОПРОВОД Т3										
63	СПрайслист ТОО	Электроводонагреватель "АРИСТОН"емк.100л	1	17 494,85	--	17 495	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**17 495**				
в том числе оборудование			Тенге			**17 495**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			**302 728**				
в том числе оборудование			Тенге			**199 216**				
2-1-3 на КАНАЛИЗАЦИЯ										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
ПРИБОРЫ										
19	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	29	1 430,00	--	41 470	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**43 958**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
ПРИБОРЫ										
39	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	10	1 750,00	--	17 500	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
41	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	10	1 430,00	--	14 300	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
42	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	10	1 700,00	--	17 000	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
44	С131101-99 ПРИМ	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	10	1 430,00	--	14 300	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**66 886**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. БЛОК Г										
ПРИБОРЫ										
58	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	3	1 750,00	--	5 250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шлс душевой сеткой на гибком шланге	4	1 650,00	--	6 600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	С131101-99	Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, саэратором	29	1 430,00	--	41 470	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**56 519**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			**167 363**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-4 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
ОТОПЛЕНИЕ										
11	СПрайс-лист СТР.19	Кран воздухоспускной RA 2990	22	1 107,75	--	24 371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс-лист СТР.20	Клапан термостатический прямой диам.15мм RA-N-П	22	1 923,65	--	42 320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПрайс-лист СТР.21	Запорный клапан диам.15мм RLV-П	22	710,81	--	15 638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
СИСТЕМЫ В1-В6										
30	СПрайслист	Вентилятор канальный KD355XL1	1	98 152,34	--	98 152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПрайслист	Вентилятор канальный KD355S1	1	93 109,23	--	93 109	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайслист	Вентилятор канальный RVK250E2-L1	1	15 430,39	--	15 430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайслист	Вентилятор канальный KD250L1	1	42 301,85	--	42 302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПрайслист СТР.	Вентилятор канальный K100/1	1	9 333,50	--	9 334	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайслист СТР.	Вентилятор канальный K160/1	1	10 387,29	--	10 387	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
П1										
47	СПрайслист VTS	Вентиляционный агрегат VS-55-R-H/S	1	297 400,36	--	297 400	--	--	--	--
		агрегат		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайслист VTS	Автоматика AS-1R	1	136 234,12	--	136 234	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
П2										
53	СПрайслист VTS	Вентиляционный агрегат VS-10-R-H/S-T	1	83 048,43	--	83 048	--	--	--	--
		агрегат		--	--	--	--	--	--	--
54	СПрайслист VTS	Автоматика AS-1R	1	101 475,25	--	101 475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ										
57	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2,5 мм	85	160,00	--	13 600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**988 557**				
в том числе оборудование			Тенге			**886 873**				
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
П3										
92	СПрайслист VTS	Вентиляционный агрегат VS-15-R-H/S-T	1	92 676,48	--	92 676	--	--	--	--
		агрегат		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	СПрайслист VTS	Автоматика AS-1R	1	101 475,25	--	101 475	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			194 152				
в том числе оборудование			Тенге			194 152				
РАЗДЕЛ 3. БЛОК В										
ОТОПЛЕНИЕ										
105	СПрайс-лист СТР.19	Кран воздухоспускной RA 2990	12	1 107,75	--	13 293	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс-лист СТР.20	Клапан термостатический прямой диам.15мм RA-N-П	12	1 923,65	--	23 084	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс-лист СТР.21	Запорный клапан диам.15мм RLV-П	12	710,81	--	8 530	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			47 601				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			1 230 310				
в том числе оборудование			Тенге			1 081 024				
2-1-5 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
2	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120 700,00	--	120 700	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
4	75-6-54	Распределительная панель, типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60	1	75 600,00	--	75 600	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ 25А ВА 47-100	2	1 009,35	--	2 019	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс Электрокомпле	ЩИТ ЩРВ-24	3	1 297,74	--	3 893	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 3 10А ВА 47-100	2	1 009,35	--	2 019	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 1 10А, 16А, 25А ВА 47-100	3	105,37	--	316	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТЫ УЗО ВД-63/4/30мА 25А, 40А	1	1 387,36	--	1 387	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ 32А ВА 47-100	3	1 009,35	--	3 028	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТЫ УЗО ВД-63/2/25/30мА	8	1 015,05	--	8 120	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс Электрокомпле	СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЦЭ6803В	1	4 506,96	--	4 507	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс Электрокомпле	ЩИТ ЩРВ-36	1	1 874,51	--	1 875	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ 100А ВА 47-100	1	987,17	--	987	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 3 10А, 25А, 32А, 40А ВА 47-100	4	1 009,35	--	4 037	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 1 25А ВА 47-100	1	105,37	--	105	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс Электрокомпле	ЩИТ ЩРВ-12	1	1 105,48	--	1 105	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс Электрокомпле	ЩИТ ЩРН-12	1	1 105,48	--	1 105	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 1 16А, 25А ВА 47-100	2	105,37	--	211	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 3 10А, 25А, 32А, 40А ВА 47-100	2	1 009,35	--	2 019	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--
37	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4 720,00	--	4 720	--	--	--	--
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	3	757,00	--	2 271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С151701-12	Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-500-004-У3	3	810,00	--	2 430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151701-6	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-002-УХЛ4	22	573,00	--	12 606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	12	365,00	--	4 380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	17	871,00	--	14 807	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	142	269,90	98,00	38 326	13 916	20 370	0,76	108
		шт		122,00	29,00	17 324	4 118	95,00	0,17	24
48	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	483	342,80	134,00	165 574	64 722	89 844	0,99	478
		шт		158,00	37,80	76 316	18 257	95,00	0,22	106
49	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	4	467,79	183,00	1 871	732	1 086	1,46	6
		шт		233,99	51,80	936	207	95,00	0,30	1
50	С151702-40	Светильники тип ЛП031-2х36, OPL/S-2x36	314	2 290,00	--	719 060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151702-41	Светильники тип ЛП034-4х36, OPL/S-4x36	4	5 430,00	--	21 720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151702-32	Светильники тип ЛП0-01, 1Х36	78	1 290,00	--	100 620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151702-33	Светильники тип ЛП018-2Х40/11-01-УХЛ4.2, ЛПО-01, 2Х36	77	2 290,00	--	176 330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151702-13	Светильники тип ЛСП18-58-001-УХЛ4	45	3 850,00	--	173 250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С151702-11	Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	19	4 770,00	--	90 630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151702-10	Светильники тип ЛСП18-36-001-УХЛ4	22	3 300,00	--	72 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4 ASM/S 1Х36	42	1 290,00	--	54 180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151702-54	Светильники тип ЛСП13-2Х65-008У3	28	4 040,00	--	113 120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1 872	46,00	--	86 112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	117	156,00	--	18 252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	58	182,00	--	10 556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,1815	16 300,00	--	2 958	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,3	24 200,00	--	7 260	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	5 009	10,60	0,10	53 096	501	42 352	0,06	301
		м2		8,80	0,10	44 080	501	95,00	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	96	14,60	0,20	1 402	19	1 085	0,07	7
		м2		11,80	0,10	1 133	10	95,00	0,00	--
76	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	187	19,60	0,50	3 665	94	2 931	0,10	19
		м2		16,40	0,10	3 067	19	95,00	0,00	--
77	Ц0108-412-5	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	119,5	27,00	0,80	3 227	96	2 395	0,13	16
		м2		20,90	0,20	2 498	24	95,00	0,00	--
78	С151601-180	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2	0,002	508 200,00	--	1 016	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-179	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,0425	365 300,00	--	15 525	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1,62	52 100,00	--	84 402	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	3,2725	60 500,00	--	197 986	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
82	С151601-595 Изм. и доп.вып.5 С	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	0,075	593 100,00	--	44 483	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
83	С151601-594 Изм. и доп.вып.5 С	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	0,121	360 600,00	--	43 633	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
84	С151601-593 Изм. и доп.вып.5 С	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,066	248 700,00	--	16 414	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-592 Изм. и доп.вып.5 С	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,013	159 700,00	--	2 076	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-591 Изм. и доп.вып.5 С	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,083	99 700,00	--	8 275	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0108-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	5 165	48,70	2,60	251 534	13 429	142 294	0,17	878
		м2		28,80	0,20	148 750	1 033	95,00	0,00	6
88	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 32 мм	121	58,80	4,30	7 115	520	3 701	0,19	23
		м2		31,70	0,50	3 836	60	95,00	0,00	--
89	Ц0108-409-7	Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм	117,5	58,80	4,30	6 909	505	3 594	0,19	22
		м2		31,70	0,50	3 725	59	95,00	0,00	--
90	Прайс Электрокомпле	Труба из ПВХ гибкая диам.16 мм	4 890	8,50	--	41 583	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс Электрокомпле	Труба из ПВХ гибкая диам.20 мм	209	11,09	--	2 318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс Электрокомпле.	Труба из ПВХ гибкая диам.25 мм	66	16,27	--	1 074	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс Электрокомпле	Труба из ПВХ гибкая диам.32 мм	121	25,88	--	3 131	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	Прайс	Труба из ПВХ гибкая диам.40 мм	75	38,82	--	2 912	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электрокомпле	м2		--	--	--	--	--	--	--
95	Прайс Электрокомпле	Труба из ПВХ гибкая диам.50 мм	42,5	48,06	--	2 043	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
96	Ц0108-407-11	Трубы стальные по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр до 25 мм	92,5	99,20	3,90	9 176	361	4 139	0,28	26
		м2		46,40	0,70	4 292	65	95,00	0,00	--
97	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1 мм	92,5	33,00	--	3 053	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	3	663,00	152,00	1 989	456	1 084	2,00	6
		шт		349,00	31,50	1 047	94	95,00	0,18	1
102	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	45	501,20	13,20	22 554	594	9 803	1,00	45
		шт		227,00	2,30	10 215	103	95,00	0,01	1
103	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2 586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1 020	13	95,00	0,03	--
104	Прайс Электрокомпле	ЩИТ ЩРВ-П-36	3	1 874,51	--	5 624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 3 32А ВА 47-29	3	210,74	--	632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29	35	72,10	--	2 524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Прайс Электрокомпле	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ АД12 2Р 16А 10мА	10	617,26	--	6 173	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663,00	152,00	1 326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95,00	0,18	--
109	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4 511	119	1 961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2 043	21	95,00	0,01	--
110	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1 724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95,00	0,03	--
111	Прайс Электрокомпле	ЩИТ ЩРВ-П-12	2	1 105,48	--	2 211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 3 32А ВА 47-29	2	210,74	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29	6	72,10	--	433	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс Электрокомпле	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ АД12 2Р 25А 10мА	3	617,26	--	1 852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	31	95,00	0,18	--
116	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4 010	106	1 743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1 816	18	95,00	0,01	--
117	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95,00	0,03	--
118	Прайс Электрокомпле	ЩИТ ЩРВ-П-18	1	1 264,46	--	1 264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Прайс Электрокомпле	АВТОМАТ ИЭК 3 32А ВА 47-29	1	210,74	--	211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Прайс	АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29	6	72,10	--	433	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Электрокомпле	шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Прайс	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АВТОМАТЫ АД12 2Р 25А 10мА	2	617,26	--	1 235	--	--	--	--
	Электрокомпле	шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	31	95,00	0,18	--
123	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3 508	92	1 525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1 589	16	95,00	0,01	--
124	Прайс	ЩИТ ЩРВ-П-12	1	1 105,48	--	1 105	--	--	--	--
	Электрокомпле	шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Прайс	АВТОМАТ ИЭК 3 25А ВА 47-29	1	210,74	--	211	--	--	--	--
	Электрокомпле	шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Прайс	АВТОМАТ ИЭК 1 16А ВА 47-29	6	72,10	--	433	--	--	--	--
	Электрокомпле	шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге			**3 522 125**				
в том числе оборудование			Тенге			**219 574**				
2-2 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ										
ОСНОВНОЙ БЛОК										
101	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	339,4	207,95	1,19	70 580	404	11 086	0,16	53
		м2		27,00	0,45	9 164	153	119,00	0,00	1
102	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	59,2932	4 140,51	245,72	245 504	14 570	33 497	2,71	161
		м3		382,49	92,25	22 679	5 470	119,00	0,45	27
103	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(20мм)	339,4	204,04	15,94	69 252	5 410	16 402	0,24	82
		м2		34,65	5,96	11 760	2 023	119,00	0,03	10
104	Е0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	339,4	31,24	0,70	10 602	238	323	0,02	8
		м2		0,55	0,25	187	85	119,00	0,00	1
105	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0762	5 240,91	327,56	399	25	161	11,60	1
		1т		1 889,99	123,75	144	9	105,00	0,60	--
106	С12041-39 Изм.	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0762	42 800,00	--	3 261	--	--	--	--
	и доп.вып.9 СН	т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	339,4	42,86	18,33	14 547	6 221	12 678	0,14	47
		м2		24,53	6,86	8 325	2 328	119,00	0,03	11
ПЕРЕХОДНОЙ БЛОК										
110	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	41	207,95	1,19	8 526	49	1 339	0,16	6
		м2		27,00	0,45	1 107	18	119,00	0,00	--
111	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,12	4 140,51	245,72	21 199	1 258	2 892	2,71	14
		м3		382,49	92,25	1 958	472	119,00	0,45	2
112	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(20мм)	41	204,04	15,94	8 366	654	1 981	0,24	10
		м2		34,65	5,96	1 421	244	119,00	0,03	1
116	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	41	42,86	18,33	1 757	752	1 532	0,14	6
		м2		24,53	6,86	1 006	281	119,00	0,03	1
УЗЛЫ 1,2,3,4										
119	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	123,12	42,86	18,33	5 277	2 257	4 599	0,14	17
		м2		24,53	6,86	3 020	845	119,00	0,03	4
АКТОВЫЙ ЗАЛ										
122	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	158,16	112,46	34,24	17 786	5 416	8 474	0,32	50
		м2		51,08	8,45	8 079	1 336	90,00	0,03	5
УЗЛЫ 5,6,7										
124	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой	19,34	42,86	18,33	829	355	722	0,14	3
		м2		24,53	6,86	474	133	119,00	0,03	1
126	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	48,45	715,87	1,24	34 684	60	8 861	0,97	47
		м2		153,23	0,47	7 424	23	119,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**654 144**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЕ										
63	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	39	1 469,24	373,54	57 300	14 568	32 804	2,66	104
		шт		465,74	135,07	18 164	5 268	140,00	0,61	24
64	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	905,26	200,77	7 242	1 606	4 148	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2 394	569	140,00	0,31	2
69	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,035	175 710,19	1 826,00	6 150	64	431	42,70	1
		т		8 100,19	690,75	284	24	140,00	3,37	--
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1-УМ-4										
70	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,18	12 484,79	269,20	39 702	856	4 787	8,21	26
		м3		1 331,99	101,70	4 236	323	105,00	0,50	2
71	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0014	65 000,00	--	91	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0769	62 000,00	--	4 768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0094	67 700,00	--	636	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4214	58 700,00	--	24 736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0838	41 200,00	--	3 453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	22	399,66	24,15	8 792	531	5 566	1,03	23
		шт		171,90	8,83	3 782	194	140,00	0,04	1
77	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,54	17 300,00	--	26 642	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5 ПО-2,3	3,705	12 259,10	316,01	45 420	1 171	5 786	8,25	31
		м3		1 368,02	119,39	5 068	442	105,00	0,58	2
79	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0296	65 000,00	--	1 924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1283	60 500,00	--	7 762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	15,24	12 259,08	316,01	186 828	4 816	23 801	8,25	126
		м3		1 368,02	119,39	20 849	1 820	105,00	0,58	9
82	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1896	65 000,00	--	12 324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,5158	60 500,00	--	31 206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**574 839**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ОКНА										
134	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,72	498,05	19,17	359	14	205	1,38	1
		м2		230,93	6,19	166	4	120,00	0,03	--
135	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	3,75	378,28	18,54	1 419	70	730	0,93	4
		м2		156,07	6,18	585	23	120,00	0,03	--
136	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	3,24	485,69	19,79	1 574	64	977	1,46	5
		м2		244,63	6,57	793	21	120,00	0,03	--
137	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	26,46	348,87	18,88	9 231	499	5 637	1,02	27
		м2		170,94	6,57	4 523	174	120,00	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	34,17	110,32	5,58	3 770	191	3 943	0,59	20
		м2		94,05	2,12	3 214	72	120,00	0,01	--
141	С12061-194 Изм. и	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	21,6	2 030,00	--	43 848	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**75 992**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
186	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	855,14	309,82	4,07	264 941	3 476	122 697	0,74	633
		м2		135,68	0,97	116 025	829	105,00	0,05	44
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**410 895**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
194	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	101,5	108,77	0,60	11 040	61	6 140	0,32	32
		м2		57,38	0,23	5 824	23	105,00	0,00	--
196	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	441,41	974,49	4,92	430 150	2 172	90 342	1,15	508
		м2		193,05	1,87	85 214	825	105,00	0,01	4
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**569 931**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 12.Разные работы										
КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2, КР-3										
211	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦА	5,6	134,10	--	751	--	849	0,97	5
		м3		134,10	--	751	--	113,00	--	--
212	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5	13,33	10 506,90	260,48	140 057	3 472	9 849	3,94	53
		м3		614,25	89,46	8 188	1 193	105,00	0,35	5
213	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1227	5 239,05	327,30	643	40	259	11,60	1
		1т		1 889,99	123,75	232	15	105,00	0,60	--
214	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1227	41 200,00	--	5 055	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0106-11-7	Установказакладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0704	93 998,49	304,26	6 617	21	2 453	198,00	14
		1т		33 075,90	114,75	2 329	8	105,00	0,56	--
216	С12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,0704	40 200,00	--	2 830	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**179 526**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**2 465 329**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ										
67	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	529,8	207,95	1,19	110 174	630	17 306	0,16	82
		м2		27,00	0,45	14 304	238	119,00	0,00	1
68	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	264,9	189,44	4,72	50 184	1 250	22 905	0,40	107
		м2		70,88	1,78	18 776	472	119,00	0,01	2
70	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	264,9	208,48	15,94	55 226	4 223	12 801	0,24	64
		м2		34,65	5,96	9 179	1 579	119,00	0,03	8
71	Е0112-17-2 К=10	Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	264,9	65,43	1,40	17 333	371	504	0,09	24
		м3		1,10	0,50	291	132	119,00	0,00	1
72	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие	0,2733	1,89	--	1	--	1	0,01	--
		м2		1,89	--	1	--	133,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,2733	64 100,00	--	17 519	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0110-50-5	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 40 мм сплошного	264,9	84,24	13,00	22 315	3 444	16 225	0,29	75
		м2		46,13	4,91	12 220	1 301	120,00	0,02	6
75	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, II сорта	8,76	9 700,00	--	84 972	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	320,2	112,46	34,24	36 008	10 965	17 156	0,32	102
		м2		51,08	8,45	16 356	2 706	90,00	0,03	10
78	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	48,8	715,87	1,24	34 934	61	8 925	0,97	47
		м2		153,23	0,47	7 477	23	119,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**555 958**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ										
79	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,76	498,04	19,17	1 375	53	785	1,38	4
		м2		230,93	6,18	637	17	120,00	0,03	--
80	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	34,06	348,87	18,88	11 882	643	7 255	1,02	35
		м2		170,94	6,57	5 822	224	120,00	0,03	1
83	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	36,82	233,57	5,58	8 600	205	4 249	0,59	22
		м2		94,05	2,12	3 463	78	120,00	0,01	--
84	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	27,2	2 860,00	--	77 792	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**118 655**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
97	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	308,3	309,82	4,07	95 518	1 253	44 235	0,74	228
		м2		135,68	0,97	41 830	299	105,00	0,05	16
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**148 138**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
105	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	454,2	974,49	4,92	442 614	2 235	92 960	1,15	522
		м2		193,05	1,87	87 684	849	105,00	0,01	4
107	С11031-593 Изм. и доп.вып.10 С	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-150 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	28,0696	12 800,00	--	359 291	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**948 556**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.Разные работы										
КРЫЛЬЦО КР-1										
120	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦА	1,1	134,10	--	148	--	167	0,97	1
		м3		134,10	--	148	--	113,00	--	--
121	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В12,5 Кр-1	0,89	10 874,10	260,48	9 678	232	658	3,94	4
		м3		614,25	89,46	547	80	105,00	0,35	--
122	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0159	5 231,50	326,42	83	5	34	11,60	--
		1т		1 889,99	123,75	30	2	105,00	0,60	--
123	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0159	41 200,00	--	655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1, МН-1	0,0058	94 000,03	305,17	545	2	202	198,00	1
		1т		33 075,90	114,74	192	1	105,00	0,56	--
125	C12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,0058	40 200,00	--	233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**13 146**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**1 784 454**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ										
75	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ПО УКЛОНУ ТОЛЩИНОЙ 137 ММ	161	208,48	15,94	33 565	2 566	7 780	0,24	39
		м2		34,65	5,96	5 579	960	119,00	0,03	5
76	E0112-17-2 К=27	Добавлять или исключать на каждый 1мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	161	176,67	3,78	28 444	609	828	0,66	106
		м2		2,97	1,35	479	217	119,00	0,01	1
77	E0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	201	42,86	18,33	8 615	3 684	7 508	0,14	28
		м2		24,53	6,86	4 930	1 379	119,00	0,03	7
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**91 945**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
113	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	371,13	309,82	4,07	114 984	1 509	53 250	0,74	275
		м2		135,68	0,97	50 355	360	105,00	0,05	19
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**178 328**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ										
99	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	26,2	348,87	18,88	9 140	495	5 581	1,02	27
		м2		170,94	6,57	4 479	172	120,00	0,03	1
101	E0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	26,2	233,57	5,58	6 119	146	3 023	0,59	15
		м2		94,05	2,12	2 464	56	120,00	0,01	--
102	C12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	16	2 860,00	--	45 760	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**73 802**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**344 075**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-3 на СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
1	E0124-2-3	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,265	131 565,97	47 716,90	34 865	12 645	33 298	440,00	117
		км		79 648,80	17 008,42	21 107	4 507	130,00	88,36	23
2	C130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	267,65	515,00	--	137 840			--	--
		м2		--	--				--	--
3	C130901-109	Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 20 мм (ВОЗДУШНИК)	2	4 440,00	--	8 880			--	--
		шт		--	--				--	--
4	C130901-51 ПРИМ	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм (СПУСКНИК)	2	502,00	--	1 004			--	--
		шт		--	--				--	--
5	C12021-262	Опоры скользящие	0,1265	107 900,00	--	13 649			--	--
		т		--	--				--	--
6	C12021-263	Опоры неподвижные	0,008	107 900,00	--	863			--	--
		т		--	--				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 80 мм	2	749,94	85,07	1 500	170	1 550	3,11	6
		шт		584,99	11,25	1 170	23	130,00	0,06	--
8	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	12	515,00	--	6 180			--	--
		м2		--	--				--	--
9	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	16	321,00	--	5 136			--	--
		шт		--	--				--	--
10	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ В 2 СЛОЯ	74	497,56	5,38	36 819	398	12 587	0,94	70
		м2		186,75	2,25	13 819	167	90,00	0,01	1
11	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ	74	275,90	1,57	20 416	116	4 945	0,40	30
		м2		74,25	--	5 495		90,00	--	--
12	Е0126-11-1	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 40 мм	265	121,13	31,97	32 101	8 472	19 499	0,34	91
		м2		61,65	11,93	16 337	3 161	100,00	0,06	15
13	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	4,3	5 520,00	--	23 736			--	--
		м3		--	--				--	--
14	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	265	114,31	6,39	30 293	1 693	8 589	0,19	51
		м2		29,93	2,48	7 932	657	100,00	0,01	3
15	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,141	185 900,00	--	26 212			--	--
		1000м2		--	--				--	--
УЗЕЛ ДРЕНАЖА ТЕПЛОСЕТИ УТ1										
16	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13	--	56		58	0,12	--
		комплект		22,50	--	45		128,00	--	--
17	С130904-19 ПРИМ	Краны проходные сальниковые фланцевые латунные 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4 440,00	--	8 880			--	--
		шт		--	--				--	--
18	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,004	62 564,10	6 787,50	250	27	251	253,00	1
		км		45 674,10	2 564,98	183	10	130,00	12,52	--
19	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	4,016	126,00	--	506			--	--
		м2		--	--				--	--
20	Е0122-6-5	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 150 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,0025	1 055 548,52	1 968,00	2 639	5	219	397,00	1
		км		66 600,72	744,76	167	2	130,00	3,63	--
21	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ	4	495,73	5,38	1 983	22	680	0,94	4
		м2		186,75	2,25	747	9	90,00	0,01	--
22	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ	4	275,90	1,57	1 104	6	267	0,40	2
		м2		74,25	--	297		90,00	--	--
ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1										
23	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,4	2 696,84	--	1 079		235	2,99	1
		м3		476,99	--	191		123,00	--	--
24	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бутовый камень	0,4	531,00	--	212		261	3,24	1
		м3		531,00	--	212		123,00	--	--
25	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	0,4	620,00	--	248			--	--
		м3		--	--				--	--
26	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	0,9	10 622,19	--	9 560		628	3,66	3
		м3		567,01	--	510		123,00	--	--
27	С12041-72 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0028	67 700,00	--	190			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и доп.вып.9 СН	т		--	--				--	--
28	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,87	1 893,97	1 247,36	3 542	2 333	2 415	3,00	6
		м3		503,54	418,78	942	783	140,00	1,76	3
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП-1-15-1шт	0,27	32 800,00	--	8 856			--	--
		м3		--	--				--	--
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-15-9-4шт	3,56	8 530,00	--	30 367			--	--
		м2		--	--				--	--
31	Е0123-24-1	Установка люков Т	1	13 694,03	35,42	13 694	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130,00	0,07	--
32	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,038	13 710,66	5 475,93	521	208	225	28,90	1
		т		5 039,87	1 552,88	192	59	90,00	5,46	--
33	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,038	133 700,00	--	5 081			--	--
		т		--	--				--	--
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ										
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,05	9 051,97	66,01	109 076	795	2 792	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2 359	300	105,00	0,12	1
35	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов ИЗ БМ В15	4,86	12 998,94	229,39	63 175	1 115	6 975	8,14	40
		м3		1 280,26	86,65	6 222	421	105,00	0,42	2
36	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0577	65 000,00	--	3 751			--	--
		т		--	--				--	--
37	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,3146	61 300,00	--	19 285			--	--
		т		--	--				--	--
38	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,2834	41 200,00	--	11 676			--	--
		т		--	--				--	--
39	Е0106-35-2	Устройство лотков	7	14 130,79	1 588,34	98 916	11 118	20 064	13,20	92
		м3		2 186,98	542,85	15 309	3 800	105,00	2,00	14
НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1 - 8шт										
40	Е0109-18-1	Монтаж НЕПОДВИЖНОЙ ОПОРЫ	0,0458	7 286,17	3 593,84	334	165	138	14,30	1
		т		2 384,95	971,08	109	44	90,00	3,51	--
41	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0458	147 100,00	--	6 737			--	--
		т		--	--				--	--
42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0181	93 998,00	303,87	1 701	5	631	198,00	4
		1т		33 075,90	114,75	599	2	105,00	0,56	--
43	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0181	40 200,00	--	728			--	--
		т		--	--				--	--
ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ ОП-1										
44	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек ОП-1	0,056	1 796,38	564,44	101	32	60	3,33	--
		м3		567,00	195,49	32	11	140,00	0,75	--
45	С143018-145 Изм. и	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5, ОП-1(В7,5)	0,056	24 600,00	--	1 378			--	--
		м3		--	--				--	--
46	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,056	-134,00	--	-8			--	--
		м3		--	--				--	--
47	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 15 до 20	0,056	-250,00	--	-14			--	--
		м3		--	--				--	--
48	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 12,5 до 15	0,056	-125,00	--	-7			--	--
		м3		--	--				--	--
49	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 10 до 12,5	0,056	-125,00	--	-7			--	--
		м3		--	--				--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кромеячеистого: выше 7,5 до 10	0,056	-125,00	--	-7			--	--
		м3		--	--				--	--
51	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	11,18	1 986,57	564,43	22 210	6 310	11 934	3,33	37
		м3		567,00	195,49	6 339	2 186	140,00	0,75	8
52	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	1,82	26 600,00	--	48 412			--	--
		м3		--	--				--	--
53	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	9,36	26 000,00	--	243 360			--	--
		м3		--	--				--	--
54	С143001-46	Надбавка или скидка ксметной стоимости за изменение класса бетона всехвидов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,18	-134,00	--	-1 498			--	--
		м3		--	--				--	--
55	С143001-45	Надбавка или скидка ксметной стоимости за изменение класса бетона всехвидов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,18	-250,00	--	-2 795			--	--
		м3		--	--				--	--
ТЕПЛОВАЯ КАМЕРА УТ-1										
56	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,575	9 051,98	66,02	5 205	38	133	1,35	1
		м3		195,75	24,93	113	14	105,00	0,12	--
57	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	5,82	13 654,44	418,23	79 469	2 434	11 807	7,92	46
		м3		1 296,03	152,98	7 543	890	140,00	0,69	4
58	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0166	65 000,00	--	1 079			--	--
		т		--	--				--	--
59	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,049	68 200,00	--	3 342			--	--
		т		--	--				--	--
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм С-1, С-2, С-3	0,312	67 700,00	--	21 122			--	--
		т		--	--				--	--
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм АРТМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,0387	52 400,00	--	2 028			--	--
		т		--	--				--	--
62	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8 060,00	--	16 120			--	--
		комплект		--	--				--	--
63	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,04	2 831,07	1 856,10	113	74	79	4,93	--
		м3		812,91	598,10	33	24	140,00	2,37	--
64	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	2	913,00	--	1 826			--	--
		шт		--	--				--	--
65	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов ПО-1	1	1 450,86	296,60	1 451	297	1 211	5,95	6
		м3		915,76	110,25	916	110	118,00	0,54	1
66	С143001-9 Изм. и доп.вып.6 СН	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В22,5 /М-300/	0,7	9 880,00	--	6 916			--	--
		м3		--	--				--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-3			Тенге			1 457 772				
в том числе оборудование			Тенге							
7-3 на ПОКРЫТИЯ										
ДВУХСЛОЙНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП1										
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН	Камни бетонные бортовые М-300	37,367	24 600,00	--	919 228			--	--
		м3		--	--				--	--
АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП2										
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН	Камни бетонные бортовые М-300	8,304	24 600,00	--	204 278			--	--
		м3		--	--				--	--
ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП3										
16	С143003-28 Изм. и	Плиты тротуарные из тяжелого бетона М-400-450, толщина 50 мм	287	1 030,00	--	295 610			--	--
		м2		--	--				--	--
18	С143003-9 Изм.	Камни бетонные бортовые М-300	1,456	24 600,00	--	35 818			--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	и доп.вып.6 СН	м3		--	--				--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-3			Тенге			1 542 230				
в том числе оборудование			Тенге							
7-7 на ИРРИГАЦИЯ										
2	С143018-158 Изм. и	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм	1 119	971,00	--	1 086 549			--	--
		м2		--	--				--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-7			Тенге			1 151 742				
в том числе оборудование			Тенге							
7-8 на СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ										
УСТРОЙСТВО БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ										
8	С143008-111	Глина	12,64	810,00	--	10 238			--	--
		м3		--	--				--	--
9	С143008-92	Песок природный	12,64	1 980,00	--	25 027			--	--
		м3		--	--				--	--
ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА										
47	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,864	24 600,00	--	21 254			--	--
		м3		--	--				--	--
СПОРТЯДРО										
52	С143008-111	Глина	25,65	810,00	--	20 777			--	--
		м3		--	--				--	--
53	С143008-92	Песок природный	25,65	1 980,00	--	50 787			--	--
		м3		--	--				--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-8			Тенге			135 769				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**24 669 463**				
в том числе оборудование			Тенге			**1 499 814**				
в том числе СМР			Тенге			**23 169 649**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,40%	787 768				
Итого с временными			Тенге			**23 957 417**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	167 702				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	239 574				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	95 830				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			**24 460 522**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			**1 499 814**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			**25 960 336**				
Итого в текущих ценах 2013г.			Тенге		2,23355	57 983 667				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	1 159 673				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**59 143 341**				
НДС (12%)			Тенге		12%	7 097 201				
Стоимость строительства			Тенге			**66 240 542**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

Ж.Тулеев

Инженер-эксперт

ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

А.Тайтелиев