Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за июнь месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	26 975 139	30 212 157	26 975 140	30 212 157	26 975 140	30 212 157
	в том числе:						
	оборудование	-	-	-	-	-	
	Кроме того оплата через заказчика						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	364 434	408 166	364 434	408 166	364 434	408 166
3	Авторский надзор, 0,2%	53 950	60 424	53 950	60 424	53 950	60 424
	Итого	27 393 525	30 680 748	27 393 525	30 680 748	27 393 525	30 680 748

Заказчик:

Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"

Т.Калымбетов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

Ж.Абсеитов

Инженер-эксперт

А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование стройки - Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ 2014

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 1-1 Подготовка территории										
1	Е0107-24-10 К=0,6	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м ДЕМОНТАЖ	195	285,41	142,31	55654	27750	49584	0,81	158
		м		143,10	38,53	27905	7513	140	0,14	27
2	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см,стрелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	53	54,90	45,11	2910	2391	979	0,07	3
		дерево		9,79	16,59	519	879	70	0,05	3
3	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	186,32	27,10	27,10	5049	5049	3534	--	--
		т		--	18,97	--	3534	100	0,11	21
4	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	186,32	68,94	68,94	12845	12845	2569	--	--
		т		--	13,79	--	2569	100	0,29	54
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1:	Тенге			141112				
Локальная смета 2-1-1 Блок А										
РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11832,669	27,84	26,18	329362	309720	101692	0,01	136
		м3		1,66	7,20	19642	85195	97	0,03	296
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	890,631	262,72	--	233983	--	264401	1,85	1646
		м3		262,72	--	233983	--	113	--	--
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВЪЕЗД	84,4	9,24	9,24	780	780	246	--	--
		м3		--	3,00	--	253	97	0,01	1
4	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ	11123,3	7,86	7,86	87408	87408	27527	--	--
		м3		--	2,55	--	28379	97	0,01	128
5	Е0101-24-10	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м В ОТВАЛ	11123,3	6,72	6,72	74791	74791	23554	--	--
		м3		--	2,18	--	24282	97	0,01	109
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	7122	3,76	3,24	26747	23104	11053	--	24
		м3		0,48	1,12	3419	7977	97	--	26
7	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	7122	89,00	88,73	633878	631955	171741	--	13
		м3		0,25	24,61	1781	175272	97	0,08	604
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	7122	14,12	12,00	100545	85446	30155	0,01	87
		м3		1,62	2,75	11538	19550	97	0,01	87
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3311,4	3,76	3,24	12436	10742	5139	--	11
		м3		0,48	1,12	1589	3709	97	--	12
10	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	3311,4	8,32	8,32	27552	27552	8677	--	--
		м3		--	2,70	--	8945	97	0,01	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-24-10	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	3311,4	7,12	7,12	23575	23575	7424	--	--
		м3		--	2,31	--	7654	97	0,01	33
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2334826				
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ								
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	46,15506	9147,85	66,01	422220	3047	10695	1,35	92
		м3		195,75	24,93	9035	1151	105	0,12	8
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	131,825	10856,53	353,46	1431162	46595	99455	3,60	475
		м3		585,00	133,52	77118	17601	105	0,65	86
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0454	65000,00	--	2951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13056	65900,00	--	8604	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04536	58700,00	--	2663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,15008	62000,00	--	71305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКИ С1,2,3,4	2,904026	65900,00	--	191375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 ПОД ФМ-1 - ФМ-3	20,814	9147,85	66,01	190403	1374	4823	1,35	28
		м3		195,75	24,93	4074	519	105	0,12	3
30	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1 - ФМ-3	126,44	11212,22	98,32	1417673	12432	97235	4,41	558
		м3		695,25	37,15	87907	4697	105	0,18	23
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,78434	5239,08	327,33	9348	584	3773	11,60	21
		1т		1890,00	123,75	3372	221	105	0,60	1
32	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,78434	65900,00	--	117588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании Ав-3, Ав-4	1,37698	143778,76	587,63	197980	809	28949	118,00	162
		1т		19800,00	222,75	27264	307	105	1,08	1
34	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1295	50600,00	--	6553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,80704	48300,00	--	38980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,44044	45800,00	--	20172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,37698	40200,00	--	55355	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм НАД ОТВЕРСТИЯМИ	0,11948	52400,00	--	6261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4701653				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:	Тенге			7036479				
		Локальная смета 2-2 Блок Б								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
		ФМ -1 - ФМ-6								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	3,657	9051,97	66,01	33103	241	847	1,35	5
		м3		195,75	24,93	716	91	105	0,12	--
2	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ИЗ БЕТОНА В12,5	16,886	11260,55	112,36	190146	1897	18864	6,34	107
		м3		1021,50	42,44	17249	717	105	0,21	4
3	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,31384	65900,00	--	20682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,70268	89004,33	5172,70	62542	3635	5541	30,90	22
		1т		5557,50	1953,00	3905	1372	105	9,54	7
5	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АВ-1	0,0726	50600,00	--	3674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм АВ-1	0,63008	48300,00	--	30433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕНТОЧНЫЕ								
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	13,8	9051,97	66,01	124917	911	3198	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2701	344	105	0,12	2
8	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм,ИЗ БЕТОНА В12,5	129,8	10761,12	353,46	1396793	45879	97927	3,60	467

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		585,00	133,52	75933	17331	105	0,65	85
9	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,08515	73000,00	--	6216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,46505	65900,00	--	30647	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,1012	89004,33	5172,70	9007	523	798	30,90	3
		1т		5557,50	1953,00	562	198	105	9,54	1
12	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм АВ-2	0,016	50600,00	--	810	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм АВ-2	0,0852	48300,00	--	4115	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2162676				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:	**Тенге**			**2162676**				
		Локальная смета 2-3 Блок В								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,5	9051,97	66,01	40734	297	1043	1,35	6
		м3		195,75	24,93	881	112	105	0,12	1
2	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ В12,5	45,57	10493,50	311,32	478189	14187	26729	2,82	129
		м3		441,00	117,61	20096	5359	105	0,57	26
3	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,0102	5239,08	327,33	10532	658	4250	11,60	23
		1т		1890,00	123,75	3799	249	105	0,60	1
4	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм С-1	0,323	73000,00	--	23579	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,6872	65900,00	--	111186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ав-1, Ав-2	0,06543	65000,00	--	4253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,14058	65900,00	--	9264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,7424	56200,00	--	41723	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ В3,5 НА ССЦ ПОД ФМ-1 - ФМ-5	5,21	9051,97	66,01	47161	344	1207	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1020	130	105	0,12	1
10	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны НА ССЦ ФМ-1 - ФМ-5	21,45	11473,70	112,36	246111	2410	23963	6,34	136
		м3		1021,50	42,44	21911	910	105	0,21	4
11	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм С-1 - С-5	0,48216	61300,00	--	29556	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ав-2	0,01197	69000,00	--	826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08094	68800,00	--	5569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1172228				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	Тенге			1172228				
		Локальная смета 2-4 Блок Г								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
1	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5	3,05	9051,97	66,01	27609	201	707	1,35	4
		м3		195,75	24,93	597	76	105	0,12	--
2	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных ИЗ БМ В12,5	31,3	10493,50	311,32	328447	9744	18359	2,82	88
		м3		441,00	117,61	13803	3681	105	0,57	18
3	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С-1	0,18707	5239,08	327,33	980	61	396	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	354	23	105	0,60	--
4	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,024809	73000,00	--	1811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,162261	61300,00	--	9947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В3,5 ПОД ФМ-1 - ФМ-2	2,9	9051,97	66,01	26251	191	672	1,35	4
		м3		195,75	24,93	568	72	105	0,12	--
7	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1 - ФМ-3	16,82	11116,34	98,32	186977	1654	12935	4,41	74
		м3		695,25	37,15	11694	625	105	0,18	3
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Ав-1	0,0495	66000,00	--	3267	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,21348	62100,00	--	13257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ав-2	0,0147	65000,00	--	956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,08946	65900,00	--	5895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм Ав-3	0,0275	66000,00	--	1815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,143	62100,00	--	8880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм С-2, С-3	0,23052	61300,00	--	14131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			703090				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	Тенге			703090				
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			11 215 584				
		в том числе оборудование	Тенге							
		в том числе СМР	Тенге			11 215 584				
		Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге		3,40%	381 330				
		Итого с временными	Тенге			11 596 914				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге		0,70%	81 178				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		1%	115 969				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,40%	46 388				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге			11 840 449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			-				
		Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**11 840 449**				
		Итого в текущих ценах 2013г.	Тенге		2,23355	26 446 216				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	528 924				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**26 975 140**				
		НДС (12%)	Тенге		12%	3 237 017				
		Стоимость строительства	Тенге			**30 212 157**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

_____ **Ж.Тулеев**

Инженер :

Инженер-эксперт

ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

_____ **А.Тайтелиев**