Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ДЕКАБРЬ месяц 2014 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	318 121 887	356 296 513	318 121 887	356 296 513	35 634 927	39 911 119
	в том числе:						
	оборудование	-	-	-	-	-	
	Кроме того оплата через заказчика						
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	4 297 828	4 813 566	4 297 828	4 813 566	481 428	539 199
3	Авторский надзор, 0,2%	636 245	712 593	636 245	712 593	71 270	79 822
	Итого	323 055 957	361 822 672	323 055 957	361 822 672	36 187 625	40 530 140

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
_____ Т.Калымбетов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
_____ Ж.Абсеитов
Инженер-эксперт
_____ А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"
_____ Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ 2014

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю- на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 12.ВИТРАЖИ В-1, В-2										
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ Дм-1 (АС-108)										
227	E0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ	29,8738	965,97	28,84	28 857	862	25 196	4,98	149
		м2		926,98	10,15	27 692	303	90,00	0,04	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			57 296				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 18.ЛЕСТНИЦА Л-1, Л-2 (АС73-80)										
МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК Мк-1 (АС-95А)										
332	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,2148	13 711,30	5 475,86	16 656	6 652	7 208	28,90	35
		т		5 039,87	1 552,88	6 122	1 886	90,00	5,46	7
335	C12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0048	47 400,00	--	228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
337	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,04	154 200,00	--	6 168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
339	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-3	0,1248	70 437,88	304,25	8 791	38	1 283	58,00	7
		1т		9 674,98	114,75	1 207	14	105,00	0,56	--
340	C12041-132	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ	0,1248	40 200,00	--	5 017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПРОСТУПИ ЛП-1,ЛП-2										
341	E0106-22-7	Устройство (перекрытий постальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм,ПЛОЩАДОК ЛПМ-1,ЛПМ-2 ИЗ В15	2,64	15 107,08	383,89	39 883	1 013	6 764	14,20	37
		м3		2 295,00	145,01	6 059	383	105,00	0,71	2
342	C12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,037	50 600,00	--	1 872	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
343	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКА С-1	0,1162	65 000,00	--	7 553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
344	C12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм СЕТКА С-1	0,2068	68 200,00	--	14 104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
345	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-2	0,7488	70 437,84	304,23	52 744	228	7 697	58,00	43
		1т		9 674,98	114,75	7 245	86	105,00	0,56	--
346	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ИЗ БЕТОНА В15 ПМ-1-3ШТ,ПМ-2-1шт	1,68	14 189,90	241,10	23 839	405	2 423	8,06	14
		м3		1 282,51	91,08	2 155	153	105,00	0,44	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
347	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	50 600,00	--	607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-1	0,004	70 437,48	305,00	282	1	41	58,00	--
		1т		9 674,98	114,75	39	--	105,00	0,56	--
349	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СЕТКА С-2	0,025	64 100,00	--	1 603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
350	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА С-2	0,0368	41 200,00	--	1 516	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
351	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОМ,ОВП	0,3436	13 711,30	5 475,87	4 711	1 882	2 039	28,90	10
		т		5 039,87	1 552,88	1 732	534	90,00	5,46	2
352	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,3436	134 000,00	--	46 042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
353	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0113	175 716,93	1 832,74	1 986	21	139	42,70	--
		т		8 100,19	690,75	92	8	140,00	3,37	--
354	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	13,608	617,22	6,14	8 399	84	2 960	1,17	16
		м2		205,19	1,94	2 792	26	105,00	0,04	1
355	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	63	325,24	11,72	20 490	738	13 643	1,06	67
		м2		171,68	4,39	10 816	277	123,00	0,02	1
356	С11011-1168 Изм. и	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	63	1 180,00	--	74 340	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**403 888**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**461 184**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-2 на ВОДОПРОВОД										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
ВОДОПОВОД В1										
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	163	329,67	4,19	53 736	683	12 817	0,34	55
		м2		59,85	1,58	9 756	258	128,00	0,01	1
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	106	364,67	4,19	38 655	444	8 335	0,34	36
		м2		59,85	1,58	6 344	167	128,00	0,01	1
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	93	362,67	4,19	33 728	390	7 313	0,34	31
		м2		59,85	1,58	5 566	147	128,00	0,01	1
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	43	471,67	4,19	20 282	180	3 381	0,34	14
		м2		59,85	1,58	2 574	68	128,00	0,01	--
5	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	16	596,67	4,19	9 547	67	1 258	0,34	5
		м2		59,85	1,58	958	25	128,00	0,01	--
10	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7 932,57	1,57	15 865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128,00	--	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	57,69	148,39	0,07	8 561	4	6 543	0,65	37
		м2		108,00	0,02	6 230	1	105,00	0,00	--
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	421	10,99	--	4 627	--	5 761	0,05	21
		м2		10,69	--	4 500	--	128,00	--	--
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
19	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые 14м1-00-00 латунные, Dy 15 мм	1	278,00	--	278	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВОДОПРОВОД Т3										
20	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	91	195,21	3,65	17 764	332	21 267	1,02	93
		м2		181,56	1,02	16 522	93	128,00	0,00	--
21	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	91	302,00	--	27 482	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	41	328,00	--	13 448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	6	1 512,32	97,07	9 074	582	10 800	7,87	47
		комплект		1 370,25	36,00	8 221	216	128,00	0,18	1
26	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	91	10,99	--	1 000	--	1 245	0,05	5
		м2		10,69	--	973	--	128,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**352 880**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
ВОДОПОВОД В1										
27	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	82	329,67	4,19	27 033	344	6 448	0,34	28
		м2		59,85	1,58	4 908	130	128,00	0,01	1
28	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	17	364,67	4,19	6 199	71	1 337	0,34	6
		м2		59,85	1,58	1 017	27	128,00	0,01	--
29	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	28	362,67	4,19	10 155	117	2 202	0,34	9
		м2		59,85	1,58	1 676	44	128,00	0,01	--
30	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	8	471,67	4,19	3 773	34	629	0,34	3
		м2		59,85	1,58	479	13	128,00	0,01	--
31	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	6	596,67	4,19	3 580	25	472	0,34	2
		м2		59,85	1,58	359	9	128,00	0,01	--
35	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	7 932,57	1,57	15 865	3	138	0,30	1
		1кран		54,00	--	108	--	128,00	--	--
36	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	57,69	148,39	0,07	8 561	4	6 543	0,65	37
		м2		108,00	0,02	6 230	1	105,00	0,00	--
37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	141	10,99	--	1 550	--	1 929	0,05	7
		м2		10,69	--	1 507	--	128,00	--	--
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
38	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	471,00	--	1 413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые 14м1-00-00 латунные, Dy 15 мм	1	278,00	--	278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВОДОПРОВОД Т3										
45	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	104	195,21	3,65	20 302	380	24 305	1,02	106
		м2		181,56	1,02	18 882	106	128,00	0,00	--
48	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	5	1 512,32	97,07	7 562	485	9 000	7,87	39
		комплект		1 370,25	36,00	6 851	180	128,00	0,18	1
51	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	104	10,99	--	1 143	--	1 423	0,05	5
		м2		10,69	--	1 112	--	128,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**171 897**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. БЛОК Г										
ВОДОПОВОД В1										
52	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	11	329,67	4,19	3 626	46	865	0,34	4
		м2		59,85	1,58	658	17	128,00	0,01	--
53	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	14	364,67	4,19	5 105	59	1 101	0,34	5
		м2		59,85	1,58	838	22	128,00	0,01	--
54	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	9	362,67	4,19	3 264	38	708	0,34	3
		м2		59,85	1,58	539	14	128,00	0,01	--
55	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	10	328,00	--	3 280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	371,00	--	742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	57,69	148,39	0,07	8 561	4	6 543	0,65	37
		м2		108,00	0,02	6 230	1	105,00	0,00	--
58	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	34	10,99	--	374	--	465	0,05	2
		м2		10,69	--	363	--	128,00	--	--
ВОДОПРОВОД Т3										
59	Е0116-32-1	Прокладка трубопроводводоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 15 мм	21	195,21	3,65	4 099	77	4 908	1,02	21
		м2		181,56	1,02	3 813	21	128,00	0,00	--
60	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16 / 20 мм	21	302,00	--	6 342	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	7	328,00	--	2 296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**55 416**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			**580 193**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-3 на КАНАЛИЗАЦИЯ										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
1	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	215	620,54	0,64	133 416	138	29 295	0,58	126
		м2		106,20	0,25	22 833	54	128,00	0,00	--
2	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	110	748,88	1,43	82 377	157	14 491	0,56	62
		м2		102,38	0,54	11 262	59	128,00	0,00	--
3	С130804-66	Прочистка d-50 мм	1,6	837,00	--	1 339	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130804-67	Прочистка , d-100 мм	1	1 480,00	--	1 480	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-56	Ревизия, d-50 мм	1,4	820,00	--	1 148	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-60	Ревизия, d-110 мм	1,2	6 190,00	--	7 428	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-39	Крышка, d-50 мм	3	369,00	--	1 107	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-40	Крышка, d-110 мм	2,2	594,00	--	1 307	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	54	1 218,62	10,58	65 805	571	10 227	0,77	42
		м2		144,00	3,96	7 776	214	128,00	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	E0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	48	781,80	7,07	37 526	339	8 181	0,70	34
		м2		130,50	2,66	6 264	128	128,00	0,01	1
11	E0106-1-1	Устройство бетонНЫХ УПОРОВ	1,08	9 051,97	66,01	9 776	71	250	1,35	1
		м3		195,75	24,93	211	27	105,00	0,12	--
12	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	2 898,08	9,20	5 796	18	369	0,79	2
		комплект		139,50	4,50	279	9	128,00	0,02	--
13	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	203 956,28	85 905,56	367	155	300	504,00	1
		км		95 850,72	32 451,28	173	58	130,00	158,50	--
14	C130806-112 Изм. и доп.вып.9 С	(Футляр)Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	1,8072	3 360,00	--	6 072	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**443 142**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
ПРИБОРЫ										
23	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	36	620,54	0,64	22 339	23	4 905	0,58	21
		м2		106,20	0,25	3 823	9	128,00	0,00	--
24	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	21	748,88	1,43	15 726	30	2 766	0,56	12
		м2		102,38	0,54	2 150	11	128,00	0,00	--
25	C130804-66	Прочистка d-50 мм	1,1	837,00	--	921	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
26	C130804-67	Прочистка , d-100 мм	0,1	1 480,00	--	148	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
27	C130804-56	Ревизия, d-50 мм	0,1	820,00	--	82	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
28	C130804-60	Ревизия, d-110 мм	0,2	6 190,00	--	1 238	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
29	C130804-39	Крышка, d-50 мм	3	369,00	--	1 107	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
30	C130804-40	Крышка, d-110 мм	2,2	594,00	--	1 307	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
31	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	21	1 218,62	10,58	25 591	222	3 977	0,77	16
		м2		144,00	3,96	3 024	83	128,00	0,02	--
32	E0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	33	781,80	7,07	25 799	233	5 625	0,70	23
		м2		130,50	2,66	4 307	88	128,00	0,01	--
33	E0106-1-1	Устройство бетонНЫХ УПОРОВ	0,72	9 051,98	66,01	6 517	48	167	1,35	1
		м3		195,75	24,93	141	18	105,00	0,12	--
34	E0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2 898,08	9,20	2 898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	139	5	128,00	0,02	--
35	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0012	203 959,08	85 908,33	245	103	200	504,00	1
		км		95 850,75	32 451,25	115	39	130,00	158,50	--
36	C130806-112 Изм. и доп.вып.9 С	(Футляр)Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	1,2048	3 360,00	--	4 048	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**133 339**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. БЛОК Г										
ПРИБОРЫ										
45	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	12	620,54	0,64	7 446	8	1 635	0,58	7
		м2		106,20	0,25	1 274	3	128,00	0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	748,88	1,43	5 242	10	922	0,56	4
		м2		102,38	0,54	717	4	128,00	0,00	--
47	C130804-66	Прочистка d-50 мм	0,2	837,00	--	167	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
48	C130804-67	Прочистка , d-100 мм	0,1	1 480,00	--	148	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
49	C130804-60	Ревизия, d-110 мм	0,1	6 190,00	--	619	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
50	C130804-39	Крышка, d-50 мм	0,2	369,00	--	74	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
51	C130804-40	Крышка, d-110 мм	0,2	594,00	--	119	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
52	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1 218,62	10,58	13 405	116	2 083	0,77	8
		м2		144,00	3,96	1 584	44	128,00	0,02	--
53	E0106-1-1	Устройство бетонНЫХ УПОРОВ	0,18	9 051,94	66,00	1 629	12	42	1,35	--
		м3		195,75	24,93	35	4	105,00	0,12	--
54	E0122-8-8	Укладка стальныхводопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0006	203 950,67	85 900,00	122	52	100	504,00	--
		км		95 850,67	32 451,33	58	19	130,00	158,50	--
55	C130806-112 Изм. и доп.вып.9 С	(Футляр)Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	0,6024	3 360,00	--	2 024	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			37 925				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			614 407				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-4 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
СИСТЕМЫ ВЕ1-ВЕ2										
85	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,2	1 151,90	13,82	2 534	30	746	1,62	4
		м2		259,87	5,18	572	11	128,00	0,03	--
86	E0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	2	681,40	55,80	1 363	112	1 451	3,51	7
		шт		545,72	21,26	1 091	43	128,00	0,11	--
87	C131305-15 ПРИМ	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-4, d патрубка 500 мм	2	4 970,00	--	9 940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	E0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	2	5 319,55	22,61	10 639	45	1 972	4,67	9
		шт		760,81	9,45	1 522	19	128,00	0,04	--
П3										
89	E0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	7	355,93	16,96	2 491	119	1 737	1,12	8
		шт		186,72	7,09	1 307	50	128,00	0,03	--
90	E0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	21,5	1 173,74	9,61	25 235	207	5 788	1,28	28
		м2		206,73	3,59	4 445	77	128,00	0,02	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			67 731				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			67 731				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-5 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9 936,89	32,00	9 937	32	5 731	37,00	37
		шт		6 029,89	2,30	6 030	2	95,00	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1 299,30	68,30	1 299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	13	95,00	0,08	--
5	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	31	95,00	0,18	--
6	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1 002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95,00	0,01	--
10	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	2	663,00	152,00	1 326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95,00	0,18	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	13	501,20	13,20	6 516	172	2 832	1,00	13
		шт		227,00	2,30	2 951	30	95,00	0,01	--
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	4	862,00	28,00	3 448	112	1 309	2,00	8
		шт		340,00	4,50	1 360	18	95,00	0,03	--
19	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95,00	0,01	--
21	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	31	95,00	0,18	--
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1 504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95,00	0,01	--
23	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1 724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95,00	0,03	--
28	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	31	95,00	0,18	--
29	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2 005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95,00	0,01	--
36	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95,00	0,01	--
38	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	57	216,30	120,00	12 329	6 840	5 383	0,41	23
		шт		65,00	34,40	3 705	1 961	95,00	0,20	11
44	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	51	24,00	--	1 224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	3	70,00	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения	28	133,20	4,10	3 730	115	3 051	0,71	20
		шт		114,00	0,70	3 192	20	95,00	0,00	--
60	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	28	457,00	--	12 796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	146	131,00	--	19 126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/V, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	978	99,00	--	96 822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	1 124	14,00	--	15 736	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1 872	62,70	0,20	117 374	374	102 969	0,34	636
		шт		57,80	0,10	108 202	187	95,00	0,00	1
66	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	7	134,80	3,60	944	25	766	0,68	5
		шт		115,00	0,20	805	1	95,00	0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	7	215,00	--	1 505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	117	47,00	0,20	5 499	23	5 069	0,29	34
		шт		45,50	0,10	5 324	12	95,00	0,00	--
69	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	58	48,50	0,20	2 813	12	2 595	0,29	17
		шт		47,00	0,10	2 726	6	95,00	0,00	--
98	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2 ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 25х4мм	90	88,90	3,10	8 001	279	2 411	0,16	14
		м2		27,90	0,30	2 511	27	95,00	0,00	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге			494 567				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-7 на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
1	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол для учителя	30	6 020,00	--	180 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ	160	6 880,00	--	1 100 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ	576	2 258,00	--	1 300 608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Шкаф ПРИСТЕННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТОВ	46	7 848,00	--	361 008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол демонстрационный для кабинетов химии	1	46 655,00	--	46 655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол ученический лабораторный для кабинета химии	12	7 848,00	--	94 176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Шкаф МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ	3	19 780,00	--	59 340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Шкаф демонстрационный вытяжной	1	21 715,00	--	21 715	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол демострационный для кабинетов физики	1	26 015,00	--	26 015	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол ученический двухместный для кабинетов физики	12	7 848,00	--	94 176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Вешалка двусторонняя	12	4 580,00	--	54 960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Вешалка настенная	3	1 910,00	--	5 730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол компьютерный	27	6 235,00	--	168 345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол компьютерный регулируемый по высоте	12	6 235,00	--	74 820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Шкаф для файлов и документов	11	12 040,00	--	132 440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Кабина примерочная с трельяжем и манекеном	1	18 920,00	--	18 920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол для закройки материала	1	10 105,00	--	10 105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	КОМПЛЕКТ ЛИНГАФОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	2	900 000,00	--	1 800 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Подвижной столик для технических средств обучения	16	4 300,00	--	68 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Журнальный столик	2	4 085,00	--	8 170	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стеллаж, 1500х750х1800мм	2	13 000,00	--	26 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол обеденный со стульями 4-хместный	1	12 148,00	--	12 148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Шкаф для одежды	5	16 125,00	--	80 625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Шкаф медицинский двухстворчатый	2	12 040,00	--	24 080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол врача	2	11 073,00	--	22 146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол читательский двухместный	10	4 300,00	--	43 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол-бюро библиотечный	1	3 655,00	--	3 655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стеллаж библиотечный односторонний	1	4 193,00	--	4 193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стеллаж библиотечный двухстороний	8	4 515,00	--	36 120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стеллаж библиотечный для фондов открытого доступа	3	4 515,00	--	13 545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Шкаф для формуляров	2	7 848,00	--	15 696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол для руководителя 1-тумбовый с приставкой	1	38 700,00	--	38 700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол однотумбовый	4	9 675,00	--	38 700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол конференционный	1	11 180,00	--	11 180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Тумбочка под телевизор	2	10 320,00	--	20 640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	.СБ.5.1 Т.2 П.115	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА ПО ДЕРЕВУ	1	4 214,00	--	4 214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	.СБ.5.1 Т.2 П.113	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА	1	3 184,00	--	3 184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	.СБ.5.1 Т.2 П.115	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА ПО МЕТАЛЛУ	1	4 214,00	--	4 214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	.СБ.5.1 Т.2 П.115	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ФУГОВАЛЬНОГО СТАНКА	1	4 214,00	--	4 214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	.СБ.5.1 Т.2 П.39	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ	1	6 665,00	--	6 665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	.СБ.5.1 Т.2 П.113	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАТОЧНОГО СТАНКА	1	3 184,00	--	3 184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стеллаж для иструмента	2	11 288,00	--	22 576	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Шкаф для уборочного инвентаря	2	29 670,00	--	59 340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Жалюзи оконные	32	2 550,00	--	81 600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**6 207 002**				
в том числе оборудование			Тенге			**6 207 002**				
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
115	Сборник на оборудование	Стеллаж кухонный	3	33 110,00	--	99 330	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
116	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол для сбора отходов пищи	1	9 702,00	--	9 702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	Сб.цен 8.1 табл.1 п.84	Стол с одной мойкой	1	27 110,00	--	27 110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	СТЕЛЛАЖ СКЛАДСКОЙ	8	11 288,00	--	90 304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стол обеденный со стульями шестиместный	17	12 148,00	--	206 516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	СН РК 8.02-13-	Шкаф для одежды	5	12 600,00	--	63 000	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
135	СН РК 8.02-13-	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	3	9 030,00	--	27 090	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
136	СН РК 8.02-13-	Шкаф для файлов и документов	12	9 680,00	--	116 160	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
137	СН РК 8.02-13-	Стол обеденный со стульями 4-хместный	1	12 148,00	--	12 148	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СБ.5.1 СТР.9;	Стол пристенный гримерной	4	8 385,00	--	33 540	--	--	--	--
	П.66	шт		--	--	--	--	--	--	--
139	СН РК 8.02-13-	Зеркало	4	1 832,00	--	7 328	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
145	СН РК 8.02-13-	Кабина примерочная с трельяжем и манекеном	1	18 920,00	--	18 920	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
146	СН РК 8.02-13-	Стол конфереционный	1	11 180,00	--	11 180	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**722 328**				
в том числе оборудование			Тенге			**722 328**				
РАЗДЕЛ 4. БЛОК Г										
168	СН РК 8.02-13-	Шкаф для одежды со скамьей	26	9 200,00	--	239 200	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
169	СН РК 8.02-13-	Стеллаж для хранения спортинвентаря	4	8 063,00	--	32 252	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
170	СН РК 8.02-13-	Стеллаж	1	4 515,00	--	4 515	--	--	--	--
	2004 Сборник	шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**275 967**				
в том числе оборудование			Тенге			**275 967**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге			**7 205 297**				
в том числе оборудование			Тенге			**7 205 297**				
2-2 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ										
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АС-20)										
24	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	0,03	14 893,94	384,00	447	12	77	14,20	--
		м3		2 295,00	145,01	69	4	105,00	0,71	--
25	С12041-70 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0011	73 000,00	--	80	--	--	--	--
	и доп.вып.9 СН	т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**640**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3.ЭСТРАДА(АС-43)										
ПЕРЕГОРОДКИ										
54	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,0092	22 541,83	316,57	22 749	319	4 368	22,50	23
		м3		3 487,50	119,25	3 520	120	120,00	0,58	1
55	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,412	20 618,01	309,61	8 495	128	1 270	13,80	6
		м3		2 452,54	117,00	1 010	48	120,00	0,57	--
56	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	72	266,09	2,58	19 158	186	4 649	0,32	23
		м2		51,53	0,97	3 710	70	123,00	0,00	--
57	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	72	1 905,05	11,03	137 163	794	8 796	0,60	43
		м2		95,18	4,14	6 853	298	123,00	0,02	1
58	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	11,61	109,84	0,46	1 275	5	175	0,08	1
		м2		12,04	0,18	140	2	123,00	0,00	--
59	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	72	167,97	1,88	12 094	135	5 974	0,47	34
		м2		78,30	0,72	5 638	52	105,00	0,00	--
60	Е0110-8-5	Устройство перегородок ИЗ ГИПСОКАРТОНА	89,81	247,47	21,69	22 225	1 948	13 759	0,77	69
		м2		119,48	8,19	10 731	736	120,00	0,04	4
61	С11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	89,81	356,00	--	31 972	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным перегородок	89,81	165,65	1,61	14 877	145	8 417	0,53	48
		м2		88,65	0,61	7 962	55	105,00	0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**336 463**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 6.КРОВЛЯ										
ПЕРЕХОДНОЙ БЛОК										
113	E0112-17-2 К=5	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	41	31,24	0,70	1 281	29	39	0,02	1
		м2		0,55	0,25	23	10	119,00	0,00	--
114	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,028	5 239,28	327,50	147	9	59	11,60	--
		1т		1 889,99	123,75	53	3	105,00	0,60	--
115	C12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,028	42 800,00	--	1 198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
УЗЛЫ 1,2,3,4										
121	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	40,72	715,87	1,24	29 150	50	7 448	0,97	40
		м2		153,23	0,47	6 239	19	119,00	0,00	--
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
127	E0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	132,45	189,44	4,72	25 092	625	11 452	0,40	53
		м2		70,88	1,78	9 388	236	119,00	0,01	1
129	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	132,45	207,95	1,19	27 544	158	4 326	0,16	21
		м2		27,00	0,45	3 576	60	119,00	0,00	--
130	E0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки	132,45	700,70	5,48	92 808	726	13 704	0,53	70
		м2		84,15	2,07	11 146	274	120,00	0,01	1
131	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	132,45	670,87	2,86	88 857	379	39 355	1,63	216
		м2		282,04	0,94	37 356	125	105,00	0,00	1
132	C11011-378	Листы гипсокартонные	132,45	356,00	--	47 152	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	132,45	325,41	2,33	43 101	309	11 420	0,49	65
		м2		81,23	0,88	10 759	117	105,00	0,00	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**470 779**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ОКНА										
ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК										
142	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,8	715,87	1,24	4 868	8	1 244	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1 042	3	119,00	0,00	--
143	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,048	22 539,94	316,67	1 082	15	208	22,50	1
		м3		3 487,50	119,25	167	6	120,00	0,58	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**7 845**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 529, ТИП Л										
153	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	47,02	51,34	2,62	2 414	123	665	0,07	3
		м2		10,51	0,99	494	47	123,00	0,00	--
154	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,7616	10 040,79	--	37 769	--	2 623	3,66	14
		м3		567,01	--	2 133	--	123,00	--	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 400, ТИП К										
173	E0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	1,54	51,33	2,62	79	4	22	0,07	--
		м2		10,51	0,99	16	2	123,00	0,00	--
174	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,1232	10 040,79	--	1 237	--	86	3,66	--
		м3		567,01	--	70	--	123,00	--	--
176	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	1,54	121,68	9,38	187	14	99	0,24	--
		м2		48,83	3,51	75	5	123,00	0,02	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**47 893**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 400, ТИП К										

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ ПОД РВАНЫЙ КАМЕНЬ	54,76	661,79	2,74	36 239	150	23 587	2,00	110
		м2		409,50	0,72	22 424	39	105,00	0,03	2
197	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	441,41	146,46	50,15	64 649	22 137	48 868	0,53	236
		м2		92,03	18,68	40 623	8 245	100,00	0,09	41
199	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм АСПОЛ	461,71	416,46	2,16	192 284	997	32 680	0,32	149
		м2		66,60	0,81	30 750	374	105,00	0,00	2
200	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	461,71	-19,22	-0,05	-8 874	-23	-9 303	0,11	50
		м2		-19,17	-0,02	-8 851	-9	105,00	0,00	--
201	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	461,71	73,83	1,65	34 088	762	5 270	0,06	29
		м2		10,24	0,63	4 728	291	105,00	0,00	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**444 657**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 12.Разные работы										
КОЗЫРЕК КВ-1										
202	Е0106-19-2	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В20	2,15	10 942,92	283,24	23 527	609	1 872	4,15	9
		м3		722,27	106,99	1 553	230	105,00	0,52	1
203	С12041-53 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,085	65 000,00	--	5 525	--	--	--	--
	и доп.вып.9 СН	т		--	--	--	--	--	--	--
204	С12041-73 Изм.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,207	65 900,00	--	13 641	--	--	--	--
	и доп.вып.9 СН	т		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	32,5	715,87	1,24	23 266	40	5 944	0,97	32
		м2		153,23	0,47	4 980	15	119,00	0,00	--
206	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.30ММ	24,35	197,92	15,94	4 819	388	1 177	0,24	6
		м2		34,65	5,96	844	145	119,00	0,03	1
207	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	24,35	87,59	2,10	2 133	51	70	0,20	5
	К=15	м2		1,65	0,75	40	18	119,00	0,00	--
208	Е0112-13-3	Утепление покрытий толью	14,4	85,23	4,72	1 227	68	1 245	0,40	6
		м2		70,88	1,78	1 021	26	119,00	0,01	--
209	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкойгидроизоляционный ТГ-350	14,688	84,00	--	1 234	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
210	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	24,35	796,34	7,62	19 391	186	1 250	0,24	6
		м2		40,28	2,86	981	70	119,00	0,01	--
КРЫЛЬЦО КР-1, КР-2, КР-3										
217	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	32,664	410,34	14,76	13 403	482	2 329	0,36	12
		м2		52,43	5,54	1 713	181	123,00	0,03	1
218	Е0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	32,664	-98,56	-1,34	-3 219	-44	-156	0,04	1
		м2		-3,38	-0,50	-110	-16	123,00	0,00	--
219	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	0,2801	13 711,09	5 475,89	3 840	1 534	1 662	28,90	8
		т		5 039,87	1 552,88	1 412	435	90,00	5,46	2
220	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2801	133 700,00	--	37 449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2 ОГРАЖДЕНИИ	8,1238	148,39	0,07	1 206	1	921	0,65	5
		м2		108,00	0,02	877	--	105,00	0,00	--
222	Е0107-60-1	Установкаметаллических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	30,8	545,80	7,69	16 811	237	13 902	1,74	54
		м2		319,50	2,90	9 841	89	140,00	0,01	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**206 138**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**1 514 415**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 1 ФУНДАМЕНТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ										
16	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,08	9 051,93	66,00	724	5	19	1,35	--
		м3		195,75	24,93	16	2	105,00	0,12	--
17	E0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	0,22	13 362,61	1 327,02	2 940	292	599	12,49	3
		м3		2 137,54	456,34	470	100	105,00	1,72	--
18	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0011	73 000,00	--	80	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65 000,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0036	65 900,00	--	237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	E0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	1	113,38	37,48	113	37	106	0,41	--
		шт		64,80	10,81	65	11	140,00	0,04	--
22	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П1-5	0,04	28 000,00	--	1 120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,04	-134,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,04	-250,00	--	-10	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой ПО ПЕРИМЕТРУ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	21,1	4 512,35	261,86	95 211	5 525	15 533	3,44	73
		м3		499,49	99,00	10 539	2 089	123,00	0,48	10
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			123 707				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 131, ТИП Д										
95	E0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8	Облицовка потолков гипсокартонными листами	273,76	1 044,67	2,86	285 989	783	81 342	1,63	446
		м2		282,04	0,94	77 211	257	105,00	0,00	1
96	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	273,76	325,41	2,33	89 085	638	23 603	0,49	134
		м2		81,23	0,88	22 238	241	105,00	0,00	1
98	E0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	472,4	185,23	1,83	87 503	864	30 694	0,30	140
		м2		61,20	0,68	28 911	321	105,00	0,00	2
99	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	472,4	-19,22	-0,05	-9 079	-24	-9 519	0,11	51
		м2		-19,17	-0,02	-9 056	-9	105,00	0,00	--
100	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	352	274,88	2,10	96 757	739	24 327	0,39	137
		м2		65,03	0,79	22 890	278	105,00	0,00	1
101	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	120,4	141,48	1,88	17 034	226	9 990	0,47	56
		м2		78,30	0,72	9 427	87	105,00	0,00	--
102	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	14,988	306,50	2,10	4 594	31	1 036	0,39	6
		м2		65,03	0,79	975	12	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			777 356				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 131, ТИП Д										
103	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	74,94	108,77	0,60	8 151	45	4 533	0,32	24
		м2		57,38	0,23	4 300	17	105,00	0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ ПОД РВАНЫЙ КАМЕНЬ	32,4	661,79	2,74	21 442	89	13 956	2,00	65
		м2		409,50	0,72	13 268	23	105,00	0,03	1
106	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	454,2	146,46	50,15	66 522	22 778	50 284	0,53	243
		м2		92,03	18,68	41 800	8 484	100,00	0,09	42
108	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3089	45 800,00	--	14 148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	E0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм АСПОЛ	469,188	416,46	2,16	195 398	1 013	33 209	0,32	151
		м2		66,60	0,81	31 248	380	105,00	0,00	2
110	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	469,188	-19,22	-0,05	-9 018	-23	-9 454	0,11	51
		м2		-19,17	-0,02	-8 994	-9	105,00	0,00	--
111	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	469,188	73,83	1,65	34 640	774	5 355	0,06	29
		м2		10,24	0,63	4 805	296	105,00	0,00	1
112	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	481,68	150,62	0,62	72 549	299	39 393	0,44	210
		м2		69,08	0,23	33 273	111	118,00	0,00	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**573 575**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 9.Разные работы										
КОЗЫРЕК КВ-1										
113	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БМ В20	0,4	12 756,44	316,00	5 103	126	625	8,25	3
		м3		1 368,02	119,39	547	48	105,00	0,58	--
114	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0122	65 000,00	--	793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0378	65 900,00	--	2 491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5,8	715,87	1,24	4 152	7	1 061	0,97	6
		м2		153,23	0,47	889	3	119,00	0,00	--
117	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.30ММ	3,3	197,92	15,94	653	53	159	0,24	1
		м2		34,65	5,96	114	20	119,00	0,03	--
118	E0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3,3	87,59	2,10	289	7	9	0,20	1
		м2		1,65	0,75	5	2	119,00	0,00	--
119	E0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	3,3	796,34	7,62	2 628	25	169	0,24	1
		м2		40,28	2,86	133	9	119,00	0,01	--
КРЫЛЬЦО КР-1										
126	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной30 мм ТОЛЩ.20ММ	4,1	410,34	14,76	1 682	61	292	0,36	1
		м2		52,43	5,54	215	23	123,00	0,03	--
127	E0111-15-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	4,1	-98,56	-1,34	-404	-5	-20	0,04	--
		м2		-3,38	-0,50	-14	-2	123,00	0,00	--
128	E0109-29-1	Монтаж ограждения	0,051	13 710,07	5 475,82	699	279	303	28,90	1
		т		5 039,87	1 552,88	257	79	90,00	5,46	--
129	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,051	133 700,00	--	6 819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2 ОГРАЖДЕНИИ	1,1728	148,39	0,07	174	--	133	0,65	1
		м2		108,00	0,02	127	--	105,00	0,00	--
131	E0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	6,5	545,80	7,69	3 548	50	2 934	1,74	11
		м2		319,50	2,90	2 077	19	140,00	0,01	--
ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ ПЛ-1										
132	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ПЛ-1	0,2202	13 711,50	5 475,86	3 019	1 206	1 307	28,90	6
		т		5 039,87	1 552,88	1 110	342	90,00	5,46	1
133	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2202	133 700,00	--	29 441	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	E0115-172-4	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	6,3858	148,40	0,07	948	--	724	0,65	4
		м2		108,00	0,02	690	--	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**73 915**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**1 548 554**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 7.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП К										
109	E0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	152,31	57,96	0,35	8 828	53	8 335	0,30	45
		м2		51,98	0,14	7 917	21	105,00	0,00	--
110	E0115-79-9	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	152,31	212,63	2,10	32 385	320	12 429	0,36	54
		м2		76,93	0,79	11 717	120	105,00	0,00	1
111	E0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	152,31	-26,60	-0,05	-4 051	-8	-4 249	0,15	23
		м2		-26,55	-0,02	-4 044	-3	105,00	0,00	--
112	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	152,31	291,31	2,33	44 370	355	13 132	0,49	75
		м2		81,23	0,88	12 372	134	105,00	0,00	1
114	E0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	371,13	185,23	1,83	68 745	679	24 114	0,30	110
		м2		61,20	0,68	22 714	252	105,00	0,00	1
115	E0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	371,13	-19,22	-0,05	-7 133	-19	-7 478	0,11	40
		м2		-19,17	-0,02	-7 114	-7	105,00	0,00	--
116	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	421,31	274,88	2,10	115 809	885	29 117	0,39	164
		м2		65,03	0,79	27 397	333	105,00	0,00	2
117	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	184,44	141,48	1,88	26 095	347	15 303	0,47	86
		м2		78,30	0,72	14 442	133	105,00	0,00	1
118	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ	73,56	248,91	3,39	18 310	249	9 092	0,65	48
		м2		117,00	0,72	8 607	53	105,00	0,05	4
119	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	73,56	1 871,26	2,10	137 650	154	25 781	2,00	147
		м2		333,00	0,79	24 495	58	105,00	0,00	--
120	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	27,93	306,50	2,10	8 561	59	1 930	0,39	11
		м2		65,03	0,79	1 816	22	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**611 699**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 8.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП К										
121	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЯ ПОД РВАНЫЙ КАМЕНЬ	38,5	661,79	2,74	25 479	106	16 583	2,00	77
		м2		409,50	0,72	15 766	28	105,00	0,03	1
122	E0115-53-3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине более 200мм	50,2	176,72	0,97	8 871	49	5 047	0,53	27
		м2		95,40	0,36	4 789	18	105,00	0,00	--
123	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	81,2	974,49	4,92	79 129	400	16 619	1,15	93
		м2		193,05	1,87	15 676	152	105,00	0,01	1
124	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	81,2	146,46	50,15	11 893	4 072	8 990	0,53	43
		м2		92,03	18,68	7 473	1 517	100,00	0,09	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН Р	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0658	45 800,00	--	3 014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм АСПОЛ	91,24	416,46	2,16	37 998	197	6 458	0,32	29
		м2		66,60	0,81	6 077	74	105,00	0,00	--
128	Е0115-169-5	Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	91,24	-19,22	-0,05	-1 754	-5	-1 838	0,11	10
		м2		-19,17	-0,02	-1 749	-2	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**229 477**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ										
ПЕРЕГОРОДКИ										
80	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	46,3	715,87	1,24	33 145	57	8 468	0,97	45
		м2		153,23	0,47	7 094	22	119,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**44 110**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 381, ТИП КГ										
81	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	59,67	51,34	2,62	3 063	156	844	0,07	4
		м2		10,51	0,99	627	59	123,00	0,00	--
82	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,7736	10 040,79	--	47 931	--	3 329	3,66	17
		м3		567,01	--	2 707	--	123,00	--	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 740, ТИП Б										
85	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	4,93	51,34	2,62	253	13	70	0,07	--
		м2		10,51	0,99	52	5	123,00	0,00	--
86	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм	0,3944	10 040,79	--	3 960	--	275	3,66	1
		м3		567,01	--	224	--	123,00	--	--
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 109, ТИП Д										
89	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	2,6072	1 524,06	--	3 974	--	1 523	3,10	8
		м3		474,76	--	1 238	--	123,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**69 135**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**954 420**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-2 на СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	383,4216	27,84	26,18	10 673	10 036	3 295	0,01	4
		м3		1,66	7,20	636	2 761	97,00	0,03	10
2	Е0101-162-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	11,8584	353,69	--	4 194	--	4 740	2,27	27
		м3		353,69	--	4 194	--	113,00	--	--
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	311,283	6,48	6,48	2 017	2 017	635	--	--
		м3		--	2,10	--	655	97,00	0,01	3
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	34,587	134,10	--	4 638	--	5 241	0,97	34
		м3		134,10	--	4 638	--	113,00	--	--
ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА										
5	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,016	47 611,18	17 876,79	762	286	716	173,00	3
		км		29 700,64	4 698,76	475	75	130,00	18,10	--
6	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,4781	51 202,86	20 326,02	24 480	9 718	22 486	179,00	86
		км		30 825,59	5 353,40	14 738	2 559	130,00	20,64	10
7	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 С	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	16,16	118,00	--	1 907	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130804-230 Изм. и доп.вып.5 С	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 54,9 мм	482,881	188,00	--	90 782	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130,00	--	--
12	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм ПАТРУБОК	1,2	363,00	--	436	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
		шт		144,00	2,25	576	9	130,00	0,01	--
14	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	3 500,00	--	14 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	39	74,06	9,93	2 888	387	3 194	0,32	12
		фланец		63,00	--	2 457	--	130,00	--	--
16	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	2	156,43	21,43	313	43	328	0,60	1
		фланец		126,00	--	252	--	130,00	--	--
17	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	4	231,52	33,52	926	134	948	0,90	4
		фланец		180,00	2,25	720	9	130,00	0,01	--
18	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	28	285,00	--	7 980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	492,00	--	984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	757,00	--	1 514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	11	330,00	--	3 630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	881,00	--	1 762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКИ	13	300,57	225,64	3 907	2 933	2 172	0,41	5
		шт		69,53	58,98	904	767	130,00	0,23	3
24	С130804-231 Изм. и доп.вып.5 С	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 65,5 мм	0,88	265,00	--	233	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-237 Изм. и доп.вып.5 С	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 157,3 мм	0,16	1 510,00	--	242	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД	0,0236	121 293,59	49 389,83	2 863	1 166	2 498	312,70	7
		т		62 774,53	18 656,82	1 481	440	130,00	91,12	2
27	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4 мм	5	495,00	--	2 475	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С130810-155	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 159х6-108х4 мм	1	1 220,00	--	1 220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 57х3,0 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0118-22-5	Установка кранов	1	28,13	--	28	--	29	0,12	--
		комплект		22,50	--	23	--	128,00	--	--
32	С130904-7	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	463,00	--	463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130901-5	Вентили запорные пожарные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1 230,00	--	1 230	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ПОД ГИДРАНТ	0,1	10 620,40	96,00	1 062	10	85	4,90	--
		м3		771,75	36,25	77	4	105,00	0,18	--
35	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры	0,002	147 848,40	595,00	296	1	42	118,00	--
		1т		19 800,40	222,75	40	--	105,00	1,08	--
36	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры	0,0071	147 807,90	588,73	1 049	4	149	118,00	1
		1т		19 800,39	222,75	141	2	105,00	1,08	--
37	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм ГИЛЬЗЫ	0,0039	78 002,21	36 132,49	304	141	261	247,00	1
		км		41 849,21	9 612,95	163	37	130,00	37,30	--
38	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм ГИЛЬЗЫ	0,0006	154 945,67	103 478,17	93	62	58	306,00	--
		км		51 300,83	23 175,50	31	14	130,00	98,72	--
39	С130804-236 Изм. и доп.вып.5 С	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 139,9 мм	3,9	1 190,00	--	4 641	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С130804-243 Изм. и доп.вып.5 С	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 310,3 мм	0,6	5 880,00	--	3 528	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0122-23-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 100 мм	0,0068	31 897,75	8 450,00	217	57	141	70,00	--
		км		12 735,10	3 192,68	87	22	130,00	15,59	--
ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ ДИАМ 1,5М - 5шт										
42	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Д1,5м	7,35	8 157,56	1 879,87	59 958	13 817	18 861	8,86	65
		м3		1 435,50	538,44	10 551	3 958	130,00	2,06	15
43	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	3,25	32 800,00	--	106 600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,25	-134,00	--	-436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,25	-250,00	--	-813	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм(КЦ15-9-2шт)	1,78	8 530,00	--	15 183	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	5	916,30	--	4 582	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8 060,00	--	32 240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
49	С131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13 400,00	--	13 400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
50	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0854	133 700,00	--	11 418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,9642	148,40	0,07	291	--	223	0,65	1
		м2		108,00	0,02	212	--	105,00	0,00	--
КАНАЛИЗАЦИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	356,378	27,84	26,18	9 920	9 328	3 063	0,01	4
		м3		1,66	7,20	592	2 566	97,00	0,03	9
53	E0101-162-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	11,022	353,69	--	3 898	--	4 405	2,27	25
		м3		353,69	--	3 898	--	113,00	--	--
54	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	280,17	6,48	6,48	1 815	1 815	572	--	--
		м3		--	2,10	--	589	97,00	0,01	2
55	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	31,13	134,10	--	4 174	--	4 717	0,97	30
		м3		134,10	--	4 174	--	113,00	--	--
56	E0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,334	465 330,72	1 733,92	155 420	579	26 754	361,00	121
		км		60 965,68	650,26	20 363	217	130,00	3,17	1
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ										
57	E0123-13-3	Устройствоканализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	12,55	6 154,91	2 308,84	77 244	28 976	51 403	13,87	174
		м3		2 286,03	864,66	28 690	10 851	130,00	4,22	53
58	E0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	4,005	4 462,06	1 538,85	17 871	6 163	11 414	9,66	39
		м3		1 615,96	576,22	6 472	2 308	130,00	2,81	11
59	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационныхсистем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	5,87	32 800,00	--	192 536	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
60	C143001-46	Надбавкаили скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5,87	-134,00	--	-787	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	C143001-45	Надбавкаили скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5,87	-250,00	--	-1 468	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	4,13	5 863,00	--	24 214	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	C143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	7,12	5 330,00	--	37 950	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
64	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,77	9 383,00	--	16 608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	C143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм	2,67	8 530,00	--	22 775	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	C143018-40 Изм. и	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5, КЦО-1	17	916,30	--	15 577	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	9	8 060,00	--	72 540	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
68	C131104-10 Изм. и	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	8	13 400,00	--	107 200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
69	C143018-140 Изм. и доп.вып.6 С	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	9,9	26 600,00	--	263 340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1624	133 700,00	--	21 713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,7352	148,39	0,07	554	--	424	0,65	2
		м2		108,00	0,02	403	--	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2			Тенге			**1 755 588**				
в том числе оборудование			Тенге							

	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе оборудование	Тенге			**15 196 356**				
в том числе СМР	Тенге			**7 205 297**				
Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге			**7 991 059**				
Итого с временными	Тенге		3,40%	271 696				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге			**8 262 755**				
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		0,70%	57 839				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		1%	82 628				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР	Тенге		0,40%	33 051				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование	Тенге			**8 436 273**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование	Тенге			**7 205 297**				
Итого в текущих ценах 2013г.	Тенге			**15 641 570**				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2,23355	34 936 203				
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге		2%	698 724				
НДС (12%)	Тенге			**35 634 927**				
Стоимость строительства	Тенге		12%	4 276 191				
	Тенге			**39 911 119**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

_____ **Ж.Тулеев**

Инженер-эксперт
ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

Инженер :

_____ **А.Сайтелиев**