Форма3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за АПРЕЛЬ месяц 2015 года

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"
Договор №12 от 19 мая 2014года, доп.соглашение №1 от 15.12.2014 года, доп.соглашение №2 от 27.03.2015г.

Наименование стройки: Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге			
		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	60 154 465	67 373 000	16 071 429	18 000 000
	оборудование	-	-	-	
	Кроме того оплата через заказчика	-	-	-	
2	Инжиниринговые услуги, 1,351%	812 686	910 209	217 124	243 180
3	Авторский надзор, 0,2%	120 310	134 746	32 143	36 000
	Итого	61 087 461	68 417 955	16 320 696	18 279 180

Заказчик:
Начальник ГУ "Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
_____ Т.Калымбетов

Инженер:
Директор ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
_____ Ж.Абсеитов
Инженер-эксперт
_____ А.Тайтелиев

Подрядчик
Директор ТОО "АлЖа Курылыс"
_____ Ж.Тулеев

Форма №2

Наименование Строительство средней школы "Каржан" на 300 мест в селе Каржан с/о Алтынтобе Казыгуртского района ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ 2015

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского р-на ЮКО"
ИНЖЕНЕР: ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АлЖа Курылыс"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1-1 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 15.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 339, ТИП К										
276	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	2 879,96	291,31	2,33	838 967	6 710	248 304	0,49	1 411
		м2		81,23	0,88	233 945	2 534	105,00	0,00	12
277	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	31,52	17,43	0,12	549	4	456	0,09	3
		м2		13,73	0,05	433	2	105,00	0,00	--
281	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	3 692,044	274,88	2,10	1 014 864	7 753	255 155	0,39	1 440
		м2		65,03	0,79	240 088	2 917	105,00	0,00	14
282	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	1 112,12	141,48	1,88	157 344	2 091	92 275	0,47	520
		м2		78,30	0,72	87 080	801	105,00	0,00	4
287	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	459,47	306,50	2,10	140 827	965	31 754	0,39	179
		м2		65,03	0,79	29 879	363	105,00	0,00	2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**2 947 325**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			**2 947 325**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-2 на ВОДОПРОВОД										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
16	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9 870,00	--	9 870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,70	1,57	48	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	40	--	128,00	--	--
18	СПрайслист ТОО	МАНОМЕТР	1	391,91	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**10 960**				
в том числе оборудование			Тенге			**392**				
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
40	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	67	--	128,00	--	--
41	С131102-16	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1	9 870,00	--	9 870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	47,70	1,57	48	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	40	--	128,00	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	СПрайслист ТОО	МАНОМЕТР	1	391,91	--	392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**11 132**				
в том числе оборудование			Тенге			**392**				
РАЗДЕЛ 3. БЛОК Г										
ВОДОПРОВОД Т3										
62	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1 512,32	97,07	1 512	97	1 800	7,87	8
		комплект		1 370,25	36,00	1 370	36	128,00	0,18	--
64	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	21	10,99	--	231	--	287	0,05	1
		м2		10,69	--	224	--	128,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**4 060**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			**26 151**				
в том числе оборудование			Тенге			**784**				
2-1-3 на КАНАЛИЗАЦИЯ										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
ПРИБОРЫ										
15	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	26	9 126,61	39,24	237 292	1 020	13 403	2,22	58
		комплект		386,99	15,75	10 062	410	128,00	0,07	2
16	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	66	5 930,28	21,53	391 398	1 421	30 032	1,95	129
		комплект		346,50	9,00	22 869	594	128,00	0,04	3
17	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	66	1 750,00	--	115 500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0117-2-3	Установка смесителей	29	143,32	1,57	4 156	46	4 677	0,70	20
		шт		126,00	--	3 654	--	128,00	--	--
20	С131101-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек	12	1 700,00	--	20 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130904-5	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм	51	598,00	--	30 498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	5	2 387,78	13,90	11 939	70	1 066	0,93	5
		комплект		162,00	4,50	810	23	128,00	0,03	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**911 983**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б										
37	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9 126,61	39,24	9 127	39	516	2,22	2
		комплект		386,99	15,75	387	16	128,00	0,07	--
38	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	10	5 930,28	21,53	59 303	215	4 550	1,95	20
		комплект		346,50	9,00	3 465	90	128,00	0,04	--
40	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	143,32	1,57	1 433	16	1 613	0,70	7
		шт		126,00	--	1 260	--	128,00	--	--
43	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	143,32	1,57	1 433	16	1 613	0,70	7
		шт		126,00	--	1 260	--	128,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**84 362**				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 3. БЛОК Г										
56	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9 126,61	39,24	18 253	78	1 031	2,22	4
		комплект		386,99	15,75	774	32	128,00	0,07	--
57	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	3	5 930,28	21,53	17 791	65	1 365	1,95	6
		комплект		346,50	9,00	1 039	27	128,00	0,04	--
59	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	4	12 095,39	47,75	48 382	191	1 417	1,55	6
		комплект		258,76	18,00	1 035	72	128,00	0,09	--
60	С130904-5	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм	1	598,00	--	598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0117-2-3	Установка смесителей	33	143,32	1,57	4 730	52	5 322	0,70	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		126,00	--	4 158	--	128,00	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**104 822**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			**1 101 167**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-5 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
99	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	4	115,10	2,80	460	11	390	0,64	3
		комплект		102,00	0,50	408	2	95,00	0,00	--
100	С151801-120	Звонок DNS-212	4	1 160,00	--	4 640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге			**5 819**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-1-6 на ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7 509,62	1,60	7 510	2	6 440	38,00	38
		шт		7 155,02	--	7 155	--	90,00	--	--
2	Прайс "Эгида GrOuP" СТР.9	Прибор приемно-контрольный "Гранит-16"	1	8 328,08	--	8 328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	94	153,50	--	14 429	--	12 182	1,00	94
		шт		144,00	--	13 536	--	90,00	--	--
4	Прайс "Эгида GrOuP" СТР.11	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-103-5/1-А3	94	81,34	--	7 646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,световой	73	369,90	1,60	27 003	117	22 798	2,00	146
		шт		347,00	--	25 331	--	90,00	--	--
6	Прайс "Эгида GrOuP" СТР.10	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-141	73	333,12	--	24 318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-668-1 ПРИМ	Извещатели РУЧНОЙ ИПР	12	153,50	--	1 842	--	1 555	1,00	12
		шт		144,00	--	1 728	--	90,00	--	--
8	Прайс "Эгида GrOuP" СТР.12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-10	12	378,19	--	4 538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс "Эгида GrOuP" СТР.13	Аккумуляторная батарея ТР12-7А	1	1 201,61	--	1 202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист СТР.15	Устройтво контроля шлейфа	14	344,09	--	4 817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ОПОВЕЩЕНИЕ										
11	Ц0110-99-6	Стабилизатор напряжения	1	1 526,20	--	1 526	--	1 296	9,00	9
		шт		1 440,00	--	1 440	--	90,00	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ	СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ KDF-SKVA 220В	1	8 524,04	--	8 524	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок автоматического питания МР-9822Е	1	80 439,49	--	80 439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ	Распределительная матрица РХ-0288	1	49 729,43	--	49 729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Микрофон	1	107,30	--	107	--	100	1,00	1
		шт		99,00	--	99	--	101,00	--	--
16	Ц0110-348-3	Аппаратура консольного типа. УСИЛИТЕЛЬ	1	1 394,00	144,00	1 394	144	1 175	7,00	7
		шт		1 127,00	36,00	1 127	36	101,00	0,21	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ	Микрофонная станция РМ-88	1	15 498,07	--	15 498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	ПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель МР-1500	1	17 635,94	--	17 636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон оповещения СВ-100	1	3 017,71	--	3 018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещательнастенный DSP 116	9	509,48	--	4 585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	1 955	72,90	--	142 523	--	93 784	0,33	645
		м2		53,30	--	104 205	--	90,00	--	--
22	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	510	8,50	0,10	4 335	51	3 537	0,05	26
		м2		7,30	--	3 723	--	95,00	--	--
23	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	510	108,60	48,90	55 386	24 939	25 097	0,22	112
		м2		39,60	12,20	20 196	6 222	95,00	0,07	36
24	С151606-33 ПРИМ	Кабель КПСВ 1х2х0,5	1,525	11 300,00	--	17 233	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,43	20 800,00	--	8 944	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,08	16 600,00	--	1 328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс Электрокомпле	Труба из ПВХ диам.16 мм	510	8,50	--	4 335	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6			Тенге			**713 849**				
в том числе оборудование			Тенге			**224 260**				
2-1-7 на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ										
РАЗДЕЛ 1. БЛОК А										
2	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Стул	37	2 258,00	--	83 546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Экран сворачивающийся	21	3 224,00	--	67 704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СН РК 8.02-13-2004 Сборник	Кушетка медицинская	2	6 480,00	--	12 960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**164 210**				
в том числе оборудование			Тенге			**164 210**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-7			Тенге			**164 210**				
в том числе оборудование			Тенге			**164 210**				
2-1-8 на ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
1	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	420	43,80	--	18 396	--	9 261	0,15	63
		м2		24,50	--	10 290	--	90,00	--	--
2	С151607-291	Провода телефонные распределительныеоднопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,42	2 980,00	--	1 252	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101,00	--	--
4	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТУ-10	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	6	107,30	--	644	--	600	1,00	6
		шт		99,00	--	594	--	101,00	--	--
6	С151802-22	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	6	222,00	--	1 332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	6	978,93	--	5 874	--	5 114	7,00	42
		шт		947,03	--	5 682	--	90,00	--	--
8	СПрайс-лист АО "АБДИ	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ KX-TS2365RUW	6	3 525,23	--	21 151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	108,60	48,90	434	196	197	0,22	1
		м2		39,60	12,20	158	49	95,00	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Прайс Электрокомпле	Труба из ПВХ гибкая диам.16 мм	4	8,50	--	34	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-8			Тенге			**68 872**				
в том числе оборудование			Тенге			**21 151**				
2-2 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 400, ТИП К										
184	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	420,3	291,31	2,33	122 439	979	36 237	0,49	206
		м2		81,23	0,88	34 142	370	105,00	0,00	2
185	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7,28	16,44	0,12	120	1	105	0,09	1
		м2		13,73	0,05	100	--	105,00	0,00	--
189	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	671,91	274,88	2,10	184 694	1 411	46 435	0,39	262
		м2		65,03	0,79	43 693	531	105,00	0,00	3
190	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	136,06	141,48	1,88	19 250	256	11 289	0,47	64
		м2		78,30	0,72	10 654	98	105,00	0,00	--
193	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	67,06	306,50	2,10	20 554	141	4 634	0,39	26
		м2		65,03	0,79	4 361	53	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**472 503**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			**472 503**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-3 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 131, ТИП Д										
94	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	273,76	167,97	1,88	45 982	515	22 715	0,47	128
		м2		78,30	0,72	21 436	197	105,00	0,00	1
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**72 819**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3			Тенге			**72 819**				
в том числе оборудование			Тенге							
2-4 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ										
СЕРИЯ 2.244-1 ВЫП.6, ДЕТАЛЬ 109, ТИП Д										
92	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	32,59	167,97	1,88	5 474	61	2 704	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2 552	23	105,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**8 669**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-4			Тенге			**8 669**				
в том числе оборудование			Тенге							
4-1 на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ										
РАЗДЕЛ 3. ЛЭП 0,4КвТ										
ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ- 18шт										
98	С12021-245	Стоимость металлоконструкцийфонарного столба	2,2725	172 800,00	--	392 688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	18	4 800,00	--	86 400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151601-380	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,1251	54 100,00	--	6 768	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	18	170,60	21,60	3 071	389	2 598	0,90	16
		шт		149,00	2,90	2 682	52	95,00	0,02	--
110	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,1517	47 200,00	--	7 160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	45	51,70	2,80	2 327	126	1 188	0,16	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИМ	м2		27,50	0,30	1 238	13	95,00	0,00	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			**532 332**				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге			**532 332**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-2 на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ										
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
8	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	67	--	128,00	--	--
9	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	1	8 320,00	--	8 320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	3	371,00	--	1 113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	40	--	128,00	--	--
13	С130904-61	Краны регулирующие трехходовые 14м1-00-00 латунные, Dy 15 мм	1	278,00	--	278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ВОДОПРОВОД Т3										
14	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения изстальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	3	329,67	4,19	989	13	236	0,34	1
		м2		59,85	1,58	180	5	128,00	0,01	--
15	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,33	148,39	0,06	49	--	37	0,65	--
		м2		108,00	0,02	36	--	105,00	0,00	--
17	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		м2		10,69	--	32	--	128,00	--	--
ПРИБОРЫ										
31	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9 126,61	39,24	9 127	39	516	2,22	2
		комплект		386,99	15,75	387	16	128,00	0,07	--
32	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5 930,28	21,53	5 930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	346	9	128,00	0,04	--
33	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые, размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1 750,00	--	1 750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12 095,39	47,75	12 095	48	354	1,55	2
		комплект		258,76	18,00	259	18	128,00	0,09	--
35	С130904-5	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20Д, Dy 20 мм	1	598,00	--	598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1 793,32	1,57	1 793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128,00	--	--
ВОДОПРОВОД В1										
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	4,8644	329,67	4,19	1 604	20	382	0,34	2
		м2		59,85	1,58	291	8	128,00	0,01	--
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	14	364,67	4,19	5 105	59	1 101	0,34	5
		м2		59,85	1,58	838	22	128,00	0,01	--
3	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	328,00	--	1 312	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371,00	--	371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	7 932,57	1,57	7 933	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128,00	--	--
6	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,7	148,39	0,07	401	--	306	0,65	2
		м2		108,00	0,02	292	--	105,00	0,00	--
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	22	10,99	--	242	--	301	0,05	1
		м2		10,69	--	235	--	128,00	--	--
КАНАЛИЗАЦИЯ										
18	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	3	620,54	0,64	1 862	2	409	0,58	2
		м2		106,20	0,25	319	1	128,00	0,00	--
19	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	748,88	1,43	5 242	10	922	0,56	4
		м2		102,38	0,54	717	4	128,00	0,00	--
20	С130804-66	Прочистка d-50 мм	0,1	837,00	--	84	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-60	Ревизия, d-110 мм	0,1	6 190,00	--	619	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-39	Крышка, d-50 мм	0,1	369,00	--	37	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-40	Крышка, d-110 мм	0,1	594,00	--	59	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11	1 218,62	10,58	13 405	116	2 083	0,77	8
		м2		144,00	3,96	1 584	44	128,00	0,02	--
25	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	2 898,08	9,20	2 898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	139	5	128,00	0,02	--
26	Е0106-1-1	Устройство бетонНЫХ УПОРОВ	1,08	9 051,97	66,01	9 776	71	250	1,35	1
		м3		195,75	24,93	211	27	105,00	0,12	--
27	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0018	203 956,28	85 905,56	367	155	300	504,00	1
		км		95 850,72	32 451,28	173	58	130,00	158,50	--
28	С130806-112 Изм. и доп.вып.9 С	(Футляр)Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	1,8072	3 360,00	--	6 072	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	4	294,75	--	1 179	--	1 332	1,89	8
		м3		294,75	--	1 179	--	113,00	--	--
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	--	536	--	606	0,97	4
		м3		134,10	--	536	--	113,00	--	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-2			Тенге			**120 080**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-3 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ										
1	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	3,12	4 331,44	35,77	13 514	112	500	0,70	2
		1кВт		111,71	13,40	349	42	128,00	0,07	--
2	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм	4,9086	266,48	3,96	1 308	19	337	0,30	1
		м2		52,20	1,49	256	7	128,00	0,01	--
4	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	2	343,48	3,96	687	8	137	0,30	1
		м2		52,20	1,49	104	3	128,00	0,01	--
5	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	362,00	--	1 448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408,00	--	1 632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1 014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	54	10,99	--	593	--	739	0,05	3
		м2		10,69	--	577	--	128,00	--	--
10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10	148,39	0,07	1 484	1	1 134	0,65	6
		м2		108,00	0,02	1 080	--	105,00	0,00	--
11	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,2	1 151,91	13,82	4 838	58	1 425	1,62	7
		м2		259,87	5,18	1 091	22	128,00	0,03	--
12	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128,00	0,01	--
13	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	3	320,93	16,96	963	51	744	1,12	3
		шт		186,72	7,09	560	21	128,00	0,03	--
14	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5 319,55	22,61	5 320	23	986	4,67	5
		шт		760,81	9,45	761	9	128,00	0,04	--
15	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,40	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,72	21,26	546	21	128,00	0,11	--
16	С131305-59	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-6-211, d патрубка 500 мм	1	7 360,00	--	7 360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1	5 034,53	409,41	5 035	409	3 222	13,80	14
		шт		2 363,87	152,95	2 364	153	128,00	0,75	1
18	С131202-8 ПРИМ	Водоподогреватели	1	31 700,00	--	31 700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0120-12-7 ПРИМ	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	2	693,76	16,96	1 388	34	496	1,12	2
		шт		186,55	7,09	373	14	128,00	0,03	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-3			Тенге			**96 474**				
в том числе оборудование			Тенге							
6-1-4 на ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
1	Е0118-2-1	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	1	13 328,49	1 763,76	13 328	1 764	11 346	47,38	47
		1котел		8 203,85	660,50	8 204	661	128,00	3,22	3
3	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3 293,78	123,78	3 294	124	2 984	13,39	13
		1насос		2 285,00	46,35	2 285	46	128,00	0,23	--
5	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	1	15 851,28	160,26	15 851	160	905	3,69	4
		1шт		646,52	60,26	647	60	128,00	0,29	--
6	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	1	163,37	1,62	163	2	187	0,80	1
		комплект		146,00	--	146	--	128,00	--	--
7	Спрайс-лист "Теплолюкс"	Противонакипное магнитное устройство	1	3 638,88	--	3 639	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0118-10-5	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,4 м3	1	9 048,67	70,66	9 049	71	851	3,74	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1бак		639,63	25,49	640	25	128,00	0,13	--
9	E0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	8	960,18	1,62	7 681	13	593	0,32	3
		комплект		57,94	--	463	--	128,00	--	--
10	E0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128,00	--	--
11	C131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1 408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	E0109-61-1	Монтаж газоходов из стальных электросварных труб	0,2766	9 031,25	4 534,26	2 498	1 254	1 137	19,60	5
		т		3 599,93	965,84	996	267	90,00	3,30	1
13	C12021-183	Газоходы из стальных электросварных труб д-377Х9	0,2766	179 200,00	--	49 567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	54	935,75	20,80	50 531	1 123	9 559	0,73	39
		м2		130,50	7,79	7 047	421	128,00	0,04	2
15	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	12	264,48	3,96	3 174	48	825	0,30	4
		м2		52,20	1,49	626	18	128,00	0,01	--
16	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2 748	32	550	0,30	2
		м2		52,20	1,49	418	12	128,00	0,01	--
17	E0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5 352	541	3 698	2,60	16
		1шт		447,75	33,75	2 686	203	128,00	0,16	1
18	C130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10 400,00	--	20 800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	C130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	4	5 190,00	--	20 760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	C130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408,00	--	3 264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	C130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	507,00	--	1 014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128,00	0,07	--
23	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	32	128,00	0,07	--
24	C130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1 240,00	--	2 480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	C130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	292,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	E0116-17-2	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 40 мм	2	830,91	30,04	1 662	60	847	1,86	4
		1шт		319,49	11,25	639	23	128,00	0,06	--
27	2307-10904	КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С24НЖ1 ДУ50;РУ40	2	6 249,10	--	12 498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	7,772	16,64	0,02	129	--	31	0,02	--
		м2		4,39	--	34	--	90,00	--	--
29	E0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	54	121,19	10,09	6 544	545	3 962	0,41	22
		м2		69,53	3,83	3 755	207	100,00	0,02	1
30	C11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,514	14 800,00	--	7 607	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	54	150,76	9,01	8 141	487	2 491	0,27	15
		м2		42,75	3,38	2 308	183	100,00	0,02	1
32	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0208	185 900,00	--	3 867	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз ГАЗОХОДОВ	4,9	16,64	0,02	82	--	19	0,02	--
		м2		4,39	--	22	--	90,00	--	--
34	Е0126-4-7	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм цилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	7	154,17	17,64	1 079	123	654	0,51	4
		м2		86,85	6,53	608	46	100,00	0,03	--
35	С11031-151	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 114-219 мм	0,28	12 800,00	--	3 584	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	7	188,55	12,17	1 320	85	315	0,25	2
		м2		40,50	4,50	284	32	100,00	0,02	--
37	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0085	185 900,00	--	1 580	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,95	148,40	0,07	141	--	108	0,65	1
		м2		108,00	0,02	103	--	105,00	0,00	--
39	Е0126-12-6	Изоляция фасонных поверхностей изделиями минераловатными с гофрированной структурой	9,9	272,04	48,45	2 693	480	1 519	0,78	8
		м2		135,23	18,23	1 339	180	100,00	0,09	1
40	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,3	5 520,00	--	1 656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С11031-150	Фольгоизол /ГОСТ 20429-84/	0,99	3 260,00	--	3 227	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	42,8	21,80	0,05	933	2	225	0,03	1
		м2		5,81	0,02	249	1	90,00	0,00	--
43	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА 2 РАЗА	42,8	39,29	0,04	1 681	2	241	0,06	3
		м2		6,26	--	268	--	90,00	--	--
44	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	0,003	736 700,00	--	2 210	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
ПОЖАРНЫЙ ЩИТ										
45	СБ.5.1 п.208 стр.27	ОГНЕТУШИТЕЛЬ	1	2 540,00	--	2 540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СБ.5.1 п.203 стр.27	ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СБ.5.1 п.206 стр.27	ЛОПАТА ЖЕЛЕЗНАЯ	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СБ.5.5 ТАБЛ.36; П.146	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	1	2 000,00	--	2 000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С143008-92	Песок природный	0,5	1 980,00	--	990	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149 700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	СБ.1.9 п.45	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ	1	5 080,00	--	5 080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	1 530,00	--	6 120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0118-22-5	Установка кранов	1	62,13	--	62	--	29	0,12	--
		комплект		22,50	--	23	--	128,00	--	--
ПРОЧИСТКА										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочныхкамер ПРОЧИСТКА	0,0579	14 807,30	1 133,66	857	66	693	82,10	5
		т		12 892,16	398,25	746	23	90,00	1,95	--
55	C12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0579	154 200,00	--	8 928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	E0115-172-3	Масляная окраска решеток,переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,68	100,69	0,07	169	--	106	0,37	1
		м2		60,30	0,02	101	--	105,00	0,00	--
57	E0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	0,21	486,86	8,19	102	2	18	0,42	--
		м2		67,73	3,08	14	1	119,00	0,02	--
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-4			Тенге			**374 233**				
в том числе оборудование			Тенге			**14 227**				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**6 704 504**				
в том числе оборудование			Тенге			**424 632**				
в том числе СМР			Тенге			**6 279 873**				
Временные здания и сооружения, 3,4%			Тенге		3,40%	213 516				
Итого с временными			Тенге			**6 493 388**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге		0,70%	45 454				
Затраты на выслугу лет, 1%			Тенге		1%	64 934				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%			Тенге		0,40%	25 974				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР			Тенге			**6 629 749**				
Итого в базовых ценах 2001г. оборудование			Тенге			**424 632**				
Итого в базовых ценах 2001г. СМР+оборудование			Тенге			**7 054 381**				
Итого в текущих ценах 2013г.			Тенге		2,23355	15 756 302				
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			Тенге		2%	315 126				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге			**16 071 428**				
НДС (12%)			Тенге		12%	1 928 571				
Стоимость строительства			Тенге			**18 000 000**				

Подрядчик

Директор ТОО "АлЖа Курылыс"

Ж.Тулеев

Инженер :

Инженер-эксперт

ТОО "ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЮГСТРОЙЭКСПЕРТ"

А.Тайтелиев