шв 100610. 811044000/ S211390 АА 14.03.2011.

Заказчик АО " Арселор Миттал Темиртау" Форма "№ 2"

ЦТД

Подрядчик **ТОО "Атлант-Темир"**

Договор Р У 709 от 03.01.2007г. **Объект Ремонт помещений ЦТД 4этаж**

Приложение № **Т362**

заявка №**10179590**

см № **66-2011г**

N 22

S- 211390

А К Т №

приемки выполненных работ за март 2011г

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты чел/час	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
	2	3	4	5	6	7
		Работы по контракту				
1		Изготовление и замена окон металлопластиковых со сливами, заделкой откосов со сложным открыванием	м2	8	13500	108 000
		сложное открывание	шт	2	8000	16 000
2		Замена подоконных досок б=600мм	м	4,2	1500	6 300
			шт	2		
		ИТОГО:	**тенге**			**130 300**
		Лист оцинкованный	тн	0,02	71397	1243
		Доска подоконная шир.600мм	м	4	3000	12600
		ИТОГО:	**тенге**			**13843**
		Итого по контракту				**144 143**
3	61-2-7	Штукатурка стен отдельными местами	м2	36	2,266	81,58
4	57-2-5	Разборка покрытия полов из 2 слоя линолеума	м2	38	0,1139	4,3282
5	57-2-10	Разборка покрытия полов из ДСП	м2	38	0,1617	6,14
6	11-35-3	Устройство покрытия пола из ДСП 12мм	м2	38	0,497	18,89
7	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	38	0,382	14,52
8	63-6-1	Снятие обоев	м2	96	0,117	11,23
9	62-25-1 примен.	Грунтовка поверхностей стен под обои	м2	96	0,0390	3,74
10	15-252-1	Оклейка стен обоями под покраску	м2	96	0,578	55,49
11	15-251-3. к=0,5	Демонтаж потолочных плат	м2	36	0,223	8,028
12	15-251-3. прим	Наклеить потолочные платы	м2	36	0,4	16,056
14	57-3-1	Разборка плинтусов	м	36	0,0377	1,36
15	11-40-1	Устройство плинтусов пластиковых	м	36	0,090	3,24
16	67-17-1	Монтаж - розетка	шт	14	0,239	3,35
17	67-17-1	Монтаж - выключатель	шт	2	0,239	0,48
18	46-32-1	Пробивка борозд для прокладки эл. провода	м	90	0,242	21,77
	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в пустотах	м	90	0,149	13,43
20		**Демонтажные работы:**				-
21	8-593-6 к=0,3	Демонтаж светильника для ламп накаливания	шт	4	0,225	0,90
22	8-591-3 к=0,3	Демонтаж выключателя для скрытой установки	шт	1	0,204	0,20
23	8-591-10 к=0,3	Демонтаж розетки штепсельной	шт	6	0,204	1
24	10-901-8 к=0,3	Демонтаж коробки скрытой уст-ки	шт	7	0,3	2
25	8-403-3 к=0,3	Демонтаж провода скрытой проводки	м	30	0,048	1
		Сантехнические работы				
26	16-10-1 К=0,4	Разборка трубопроводов стояков отопления труб диаметром 25 мм	м	15	0,221	3,32
27	16-14-2	Прокладка трубопроводов диам. 25 мм	м	15	1,290	19,35
28	65-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	к-т	4	1,908	7,63
29	18-6-2	Установка радиаторов алюминиевых	КВт	3,7	0,591	2,19
			секц.	20,00		
30	16-15-1	Установка вентилей ф15мм	шт	2	1,470	2,94
31	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации труб диам. 50 мм	м	5	0,584	2,92
32	65-12-5	Монтаж душевой кабины	шт	2	3,14	6,28
33	61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен раствором и пола	м2	75	2,266	169,95
34	15-17-1	Монтаж плитки кафельной стеновой и потолочной	м2	75	2	150,00

	11-27-2	Монтаж плитки кафельной напольной	м2	15	1,06	15,90
		ИТОГО С К 1,1:	**ч/час**			**649,21**
		Трудозатраты	**ч/м**			**3,90**
		Итого по форме с выработкой 50000 тенге				**195 000**

Всего к оплате:**955986,65тенге** (Девятьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот восемьдесят шесть тенге 65 тиын)

в том числе: строительно-монтажные работы **-195000 тг**

стоимость материалов подрядчика**- 599510тг**

Работы по контракту **-144143тг**

Механизмы подрядчика

Автомашина 1,55м.см*11183 **-17333,65тг**

Сдал: Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял Начальник ЦТД Мажикенов

Начальник ПТО Подопригора Е.И

Экономист цеха

Бухгалтер 14.03.2011г

Инженер СКР Л.В Суворина