Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Камыс-Самар»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт общежития по ул. Нурпеисовой, 37 в п. Жангала, Жангалинского района, ЗКО (крыша)»

СПРАВКА №1
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№1 от 1 августа 2019г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт общежития по ул. Нурпеисовой, 37 в п. Жангала, Жангалинского района, ЗКО (крыша)»	11753102	10493841,07								1259260,93	11753102

Заказчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «Камыс-Самар»

(подпись) Г.Х.Мирманов

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

(подпись) С.Р. Беккалиев.

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қамыс-Самар»
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев С.Р.
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт общежития по ул. Нурпеисовой, 37 в п. Жангала, Жангалинского района, ЗКО (крыша)»
Договор о проведении капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума №1 от 1 августа 2019г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

За месяц сентябрь 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы					
1	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**5,8240**		**22636,72**	**131836**
		Итого оплата труда:				**19964,87**	**116275**
		Итого эксплуатация машин:				**4666,84**	**27180**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		14374,70	83718
		Сметная прибыль	%	8		2960,91	17244
		Сметная стоимость:				**39972,34**	**232799**
2	**1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 к=0,8**	**Железобетонная плита. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**0,9768**		**3377,66**	**3299**
		Итого оплата труда:				**1671,40**	**1633**
		Итого эксплуатация машин:				**1968,26**	**1923**
		Накладные расходы	%	118		1972,25	1927
		Сметная прибыль	%	8		427,99	418
		Сметная стоимость:				**5777,91**	**5644**
3	**1203-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (фасад)**	**м3 кладки**	**25,2800**		**22636,72**	**572256**
		Итого оплата труда:				**19964,87**	**504712**
		Итого эксплуатация машин:				**4666,84**	**117978**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		14374,70	363393
		Сметная прибыль	%	8		2960,91	74852
		Сметная стоимость:				**39972,34**	**1010501**
4	**4101-0104-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**65,5300**		**337,00**	**22084**
		Сметная прибыль	%	8		26,96	1767
		Сметная стоимость:				**363,96**	**23850**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**729476**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**729476**
Всего заработная плата -			Тенге				**622620**
Транспортные расходы -			Тенге				**22084**
Накладные расходы -			Тенге				**449037**
Сметная прибыль -			Тенге				**94281**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1272794**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**710**
Сметная заработная плата -			Тенге				**622620**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1272794**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**710**

		Сметная заработная плата -	Тенге				622620
		РАЗДЕЛ 2.Парапет					
5	1108-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	м3 кладки	26,5000		9833,88	260598
		Итого оплата труда:				4806,78	127380
		Итого эксплуатация машин:				2077,25	55047
		Итого материалов:				3385,25	89709
		Накладные расходы	%	93		4470,31	118463
		Сметная прибыль	%	8		1144,33	30325
		Сметная стоимость:				15448,52	409386
6	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	10,0700		39558,00	398349
		Сметная прибыль	%	8		3164,64	31868
		Сметная стоимость:				42722,64	430217
7	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0120		329343,55	3939
		Итого оплата труда:				62880,96	752
		Итого эксплуатация машин:				2180,35	26
		Итого материалов:				264954,00	3169
		Накладные расходы	%	93		58479,29	699
		Сметная прибыль	%	8		31025,83	371
		Сметная стоимость:				418848,67	5009
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				662886
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				662886
Материалы -			Тенге				92878
Всего заработная плата -			Тенге				128132
Местные материалы -			Тенге				398349
Накладные расходы -			Тенге				119163
Сметная прибыль -			Тенге				62564
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				844612
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				127
Сметная заработная плата -			Тенге				128132
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				844612
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				127
Сметная заработная плата -			Тенге				128132
		РАЗДЕЛ 3.Фасад					
8	1108-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка**	м3 кладки	25,2800		10542,47	266514
		Итого оплата труда:				6262,00	158303
		Итого эксплуатация машин:				1483,75	37509
		Итого материалов:				3107,72	78563
		Накладные расходы	%	93		5823,66	147222
		Сметная прибыль	%	8		1309,29	33099
		Сметная стоимость:				17675,42	446835
9	2103-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015**	1000 шт.	9,6064		39558,00	380010
		Сметная прибыль	%	8		3164,64	30401
		Сметная стоимость:				42722,64	410411
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				646524
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				646524
Материалы -			Тенге				78563
Всего заработная плата -			Тенге				158303

		Местные материалы -	Тенге				**380010**
		Накладные расходы -	Тенге				**147222**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63500**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**857245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158303**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**857245**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**145**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**158303**
		РАЗДЕЛ 4.Кровля					
10	**1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила. Установка с изготовлением**	**м3 древесины в конструкции**	**5,7120**		**102451,26**	**585202**
		Итого оплата труда:				**22397,28**	**127933**
		Итого эксплуатация машин:				**1379,60**	**7880**
		Итого материалов:				**79214,76**	**452475**
		Накладные расходы	%	90		20157,55	115140
		Сметная прибыль	%	8		9808,70	56027
		Сметная стоимость:				**132417,51**	**756369**
11	**2105-0301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0359**		**233339,00**	**8372**
		Сметная прибыль	%	8		18667,12	670
		Сметная стоимость:				**252006,12**	**9042**
12	**2113-0814-0401 РСНБ РК 2015**	**Ерши металлические**	**кг**	**65,0000**		**200,00**	**13000**
		Сметная прибыль	%	8		16,00	1040
		Сметная стоимость:				**216,00**	**14040**
13	**1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев (мауэрлат,прогон,стойка,подкос,обрешетка,доска). Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**19,0460**		**93856,39**	**1787589**
		Итого оплата труда:				**23082,84**	**439636**
		Итого эксплуатация машин:				**1004,24**	**19127**
		Итого материалов:				**70217,15**	**1337356**
		Накладные расходы	%	90		20774,56	395672
		Сметная прибыль	%	8		9170,48	174661
		Сметная стоимость:				**123801,42**	**2357922**
14	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**840,0000**		**87,46**	**73465**
		Итого оплата труда:				**77,97**	**65495**
		Итого эксплуатация машин:				**12,37**	**10389**
		Накладные расходы	%	92		71,73	60255
		Сметная прибыль	%	8		12,74	10698
		Сметная стоимость:				**171,93**	**144418**
15	**2113-0810-0103 РСНБ РК 2015 Прим.Изоспан**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**924,0000**		**104,00**	**96096**
		Сметная прибыль	%	8		8,32	7688
		Сметная стоимость:				**112,32**	**103784**
16	**1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**620,0000**		**745,73**	**462356**
		Итого оплата труда:				**643,37**	**398888**
		Итого эксплуатация машин:				**20,80**	**12894**
		Итого материалов:				**88,98**	**55170**
		Накладные расходы	%	92		591,90	366977
		Сметная прибыль	%	8		107,01	66347

		Сметная стоимость:				**1444,64**	**895680**
17	**2110-0103-0708 РСНБ РК 2015**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**746,0000**		**2189,00**	**1632994**
		Сметная прибыль	%	8		175,12	130640
		Сметная стоимость:				**2364,12**	**1763634**
18	**1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**14,1260**		**8777,61**	**123993**
		Итого оплата труда:				**852,18**	**12038**
		Итого эксплуатация машин:				**55,84**	**789**
		Итого материалов:				**7893,41**	**111502**
		Накладные расходы	%	90		766,96	10834
		Сметная прибыль	%	8		763,57	10786
		Сметная стоимость:				**10308,14**	**145613**
19	**1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**840,0000**		**305,46**	**256584**
		Итого оплата труда:				**32,48**	**27286**
		Итого эксплуатация машин:				**2,59**	**2175**
		Итого материалов:				**271,49**	**228051**
		Накладные расходы	%	90		29,24	24558
		Сметная прибыль	%	8		26,78	22491
		Сметная стоимость:				**361,47**	**303633**
					Выход на чердак		
20	**1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**0,9700**		**2572,05**	**2495**
		Итого оплата труда:				**1178,43**	**1143**
		Итого эксплуатация машин:				**534,30**	**518**
		Итого материалов:				**991,31**	**962**
		Накладные расходы	%	90		1060,59	1029
		Сметная прибыль	%	8		290,61	282
		Сметная стоимость:				**3923,26**	**3806**
21	**2109-0102-0306 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10А СТ РК 943-92**	**м2**	**0,9700**		**35245,00**	**34188**
		Сметная прибыль	%	8		2819,60	2735
		Сметная стоимость:				**38064,60**	**36923**
22	**1110-0107-0609 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	**м2**	**1,9400**		**8574,31**	**16634**
		Итого оплата труда:				**1260,87**	**2446**
		Итого эксплуатация машин:				**20,41**	**40**
		Итого материалов:				**7301,53**	**14165**
		Накладные расходы	%	90		1134,79	2201
		Сметная прибыль	%	8		776,73	1507
		Сметная стоимость:				**10485,82**	**20342**
23	**1110-0109-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы с подшивкой досками внутриквартирные. Устройство обшивки**	**м2 горизонтальной проекции**	**1,3300**		**25580,73**	**34022**
		Итого оплата труда:				**6182,68**	**8223**
		Итого эксплуатация машин:				**184,10**	**245**
		Итого материалов:				**19301,03**	**25670**
		Накладные расходы	%	90		5564,41	7401
		Сметная прибыль	%	8		2491,61	3314
		Сметная стоимость:				**33636,75**	**44737**
					Кирпичные столбики		
24	**1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**2,0000**		**13483,44**	**26967**

	вып. 9						
		Итого оплата труда:				**8547,78**	**17096**
		Итого эксплуатация машин:				**2492,70**	**4985**
		Итого материалов:				**2965,44**	**5931**
		Накладные расходы	%	93		7949,44	15899
		Сметная прибыль	%	8		1714,63	3429
		Сметная стоимость:				**23147,51**	**46295**
25	**2103-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,8080**		**64435,00**	**52063**
		Сметная прибыль	%	8		5154,80	4165
		Сметная стоимость:				**69589,80**	**56229**
						Слуховое окно СО1-5шт	
26	**1110-0106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**5,0000**		**17457,46**	**87287**
		Итого оплата труда:				**6667,78**	**33339**
		Итого эксплуатация машин:				**825,38**	**4127**
		Итого материалов:				**10296,72**	**51484**
		Накладные расходы	%	90		6001,00	30005
		Сметная прибыль	%	8		1876,68	9383
		Сметная стоимость:				**25335,14**	**126676**
27	**2109-0101-9901 РСНБ РК 2015**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**8,9000**		**9700,00**	**86330**
		Сметная прибыль	%	8		776,00	6906
		Сметная стоимость:				**10476,00**	**93236**
28	**1112-0101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия**	**м2 кровли**	**30,0000**		**1963,47**	**58904**
		Итого оплата труда:				**1597,57**	**47927**
		Итого эксплуатация машин:				**97,73**	**2932**
		Итого материалов:				**293,97**	**8819**
		Накладные расходы	%	92		1469,76	44093
		Сметная прибыль	%	8		274,66	8240
		Сметная стоимость:				**3707,88**	**111237**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**5438540**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5438540**
Материалы -			Тенге				**2291585**
Всего заработная плата -			Тенге				**1181450**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1870980**
Местные материалы -			Тенге				**52063**
	Накладные расходы -		Тенге				**1074064**
	Сметная прибыль -		Тенге				**521008**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7033613**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1115**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**1181450**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				**7033613**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**1115**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**1181450**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**7477425**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**198515**

- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				305763
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				105354
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5164428
- перевозка грузов	Тенге				22084
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				1789486
ИТОГО:	Тенге				9266911
Сметная прибыль	Тенге				741353
ИТОГО по смете:	Тенге				10008264

1.	ИТОГО	Тенге	10008264
2.	В т.ч. стоимость оборудования	Тенге	0
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	10008264
4.	Временные здания и сооружения, 0,8%	Тенге	80066
5.	Итого:	Тенге	10088330
6.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 1,98%	Тенге	199749
7.	Итого	Тенге	10288079
8.	Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	205762
9.	Итого		10493841
10.	НДС, 12%	Тенге	1259261
11.	ВСЕГО стоимость:	Тенге	11753102

Заказчик:

Директор ТОО «Қамыс-Самар»

_____ Г.Х.Мирманов
(подпись)

М.П.

Технадзор:

Директор ТОО «BATYS STROY ENGINEERING»

_____ Е.Е.Хамитов
(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

_____ С.Р.Беккалиев.
(подпись)

М.П.