Лиц 1001373
S 616930

Заказчик АО " **Арселор Миттал Темиртау**"
Управление по мед.вопросам
Подрядчик **ТОО "Атлант-Темир"**
Договор **Р У 709** от 03.01.2007г.
Приложение **№ Т 357**
Заявка №**10178567**

Форма "№ 2"

Объект Ремонт душевых

N 12

А К Т №

приемки выполненных работ за февр 2011 года.

№п/п	Обоснование	Описание работ	Объём работ		Трудозатраты ч.час	
			Ед.изм.	кол-во	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	57-2-7	Демонтаж плитки половой	м2	32	0,6987	22,4
2	46-34-2	Демонтаж бетонного основания под душ	м3	3	8,27	24,81
3	11-2-4	Устройство подушки под душевой поддон из щебня	м3	2	3,24	6,48
4	11-4-1	Устройство гидроизоляции из бикроста и битума под поддон душевой кабинки	м2	10	0,416	4,16
5	17-1-11	Устройство трапов ф 50 для канализации	шт	2	0,46	0,92
[illegible]	11-11-3, 11-11-4 К=2	Устройство бетонной стяжки б=30мм	м2	32	0,37	11,84
[illegible]	11-27-3	Кладка плитки половой	м2	32	1,06	33,92
8	63-8-5	Демонтаж кафельной настенной плитки в помещениях	м2	282	0,743	209,5
9	15-61-3	Улучшенная штукатурка поверхности стен	м2	282	0,74	208,68
10	15-17-5	Кладка кафельной плитки	м2	282	1,52	428,64
11	Вход в поз.10	Затирка межплиточных швов	м2	282,00		-
12	34-60-3 К=0,5	Демонтаж потолочных плат	м2	32,00	0,372	11,90
13	34-56-8 34-60-13	Устройство потолка из пластиковых панелей по обрешетке из бруса	м2	32,00	3,335	106,72
15	11-40-1.прим	Устройство потолочного плинтуса	м.п.	70,00	0,090	6,29
16	11-40-1.прим	Устройство плинтусов	м.п.	70,00	0,090	6,29
17	10-349-4	Монтаж коробки ответвительной	шт	5,00	4	20,00
18	67-11-2	Прокладка скрытой проводки в штробе	м.п.	30,00	0,1492	4,48
19	67-4-1	Демонтаж провода	м.п.	60,00	0,0254	1,52
20	67-11-2	Монтаж провода ПВ3-3-2,5	м.п.	60,00	0,1492	8,95
[illegible]	69-7-3	Заделка отверстий	м3	0,10		-
			шт	13	1,32	17,16
22	46-32-1	Пробивка штробы	м	90,00	0,2419	21,77
23	69-2-1	Пробивка отверстий в стене	шт	32,00	0,7339	23,48
24	69-9-4	Заделка борозд в стене	м	90,00	0,238	21,42
25	67-7-1	Демонтаж розеток	шт	3,00	0,0584	0,18
26	67-7-1	Демонтаж выключателей	шт	5,00	0,0584	0,29
27	8-593-2 К=0,3	Демонтаж светильников	шт	14,00	0,159	2,23
28	17-8-1	Монтаж водоподогревателя с комплектующими на 150 л	шт	3,00	7,87	23,61
29	67-7-1 67-17-1	Замена выключателей скрытой проводки	шт	5	0,2974	1,49
30	67-7-1 67-17-1	Замена розеток	шт	3	0,2974	0,89
31	10-92-1	Монтаж дверей пластиковых с наличниками 2050х900	м2	15,12	0,8342	12,61
32	8-593-2	Монтаж светильников влагозащищенных	шт	14	0,53	7,42
33	65-4-1	Демонтаж умывальника	шт	4	0,608	2,43
34	65-12-1	То же монтаж	шт	4	2,89	11,56
35	17-2-3	Монтаж смесителей	шт	4	0,7	2,80
36	7-55-1	Установка душевой кабины	шт	2	2,53	5,06

37	17-2-3	Монтаж смесителей	шт	2	0,7	1,40
38	65-4-3	Демонтаж унитаза	шт	5	1,43	7,15
39	65-12-3	То же монтаж	шт	5	3,77	18,85
40	12-698-2	Монтаж машины стиральной автоматической	шт	1	1	1,00
41	20-35-2	Установка тепловой завесы	шт	1	5,74	5,74
46	34-60-3	Отделка оконных откосов панелями	м2	16	0,744	11,90
47	18-9-3 К=0,4	Демонтаж регистров и трубопроводов	тн	0,6		-
			м	42	0,0596	2,50
48	16-14-3	Монтаж пластиковых армированных трубопроводов отопления ф32	м	30	1,05	31,50
49	16-14-2	Монтаж пластиковых армированных трубопроводов отопления ф25	м	12	1,29	15,48
50	18-6-2	Монтаж радиаторов отопления аллюминевых 6шт по 10сек	квт	10	0,591	5,79
			шт	6		
			сек	60		
51	10-5-1	Устройство каркаса для декоративных решеток на батареи	м3	0,5	22,5	11,25
52	20-11-2	Устройство декоративных решеток на батареи	шт	6	1,39	8,34
			м2	36		-
53	10-92-1	Установка и изготовление дверей пластиковых с наличниками 2050х1400	м2	15,1	0,8342	12,61
			шт	8		
		Замена канализационных труб				-
54	16-5-1 К=0,4	Демонтаж канализационных труб ф50	м	35	0,28	9,80
55	16-5-2 К=0,4	Демонтаж канализационных труб Ф=100мм	м	5	0,308	1,54
56	16-13-1	Прокладка пластиковых канализационных труб Ф=50мм	м	35	0,584	20,44
57	16-13-2	Прокладка пластиковых канализационных труб Ф=100мм	м	5	0,56	2,80
		итого с к 1,1 трудозатраты	**ч/час ч/мес**			**1583,98 9,6**
		Итого при выработке 50000	**тенге**			**480000**

Всего к оплате 3063877**тенге** (Три миллиона шестдесят три тысячи сто восемьсот семьдеся семь тенге)
в том числе: строительно-монтажные работы **480000тг**
стоимость материалов подрядчика-2529922тг
механизмы подрядчика:
Перфоратор ручной 114м.см*179=20406тг
Автомашина 3м.см*11183 =33549тг
Сдал:

Директор ТОО "Атлант-Темир" Кузнецов Е.П.

Принял:

Главный врач стоматологии Окунев А.Ю

Ведущий инженер УМВ Хворова Н.П

Гл бухгалтер УМВ Передерей О.С

Инженер СКР Суворина Л В.