Счет-фактура № 12 от 19 мая 2014 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ28914398411BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 18.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940019782, ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940019782, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог г. Караганды	тенге	1	102 358 695,65	102 358 695,65	12%	12 283 043,48	114 641 739,13	0	
Всего по счету:					**102 358 695,65**		**12 283 043,48**	**114 641 739,13**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-материалист

(должность)

Жампейсова А.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

от 22.05.2014г.

Заказчик: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4902251
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ28914398411BC03891 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 27 от 18 апреля 2014г.

Акт № 1

выполненных работ за период с 18 апреля по 19 мая 2014 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	788 809 483,88
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	0,00
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю 10%*	78 880 948,39
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	0,00
5	*Виды исполняемых работ :*	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	0,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	114 641 739,13
8	*Сумма выполненных работ*	114 641 739,13
9	*Сумма удержания аванса 10%*	11 464 173,91
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных*	103 177 565,22
11	*без НДС*	92 122 826,09
12	*НДС*	11 054 739,13

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____ Шалгаков М.С.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

_____ Мауленов К. М.

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
Объект: Средний ремонт автомобильных дорог г.Караганды
Договор: №27 от 18 апреля 2014г.

Акт №1

о приемке выполненных работ

за период с 18 апреля по 19 мая 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ул.Университетская								
		Установка бордюрного камня								
1	Е0127-20-2	**Разборка бортовых камней на щебеночном основании**	1686	79,88	–	134678	–	179121	0,57	953
		м		79,88	–	134678	–	133	–	–
2	Е01031-А11-11	**Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках**	252,9	152,80	152,80	38643	38643	27050	–	–
		т		–	106,96	–	27050	100	2,25	569
3	Е010333-А24-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1**	252,9	165,10	165,10	41754	41754	8351	–	–
		т		–	33,02	–	8351	100	0,69	175
4	Е0127-18-4	**Разборка покрытий асфальтобетонных**	9,45	408,11	169,61	3857	1603	3049	1,55	15
		м3		238,50	4,07	2254	38	133	0,01	–
5	Е01031-А11-11	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	22,302	152,80	152,80	3408	3408	2385	–	–
		т		–	106,96	–	2385	100	2,25	50
6	Е010333-А24-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1**	22,302	165,10	165,10	3682	3682	736	–	–
		т		–	33,02	–	736	100	0,69	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,8072	683,10	–	5333	–	5099	3,24	25
		м3		531,00	–	4146	–	123	–	–
8	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	230	584,66	6,63	134472	1525	47548	1,00	230
		м		153,68	1,76	35346	404	133	0,01	1
9	С143011-5	Камни бортовые из гранита	2130	4770,00	–	10160100	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	78	584,66	6,63	45604	517	16125	1,00	78
		м		153,68	1,76	11987	137	133	0,01	–
11	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 (БР100.20.08)	34,08	22400,00	–	763392	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	3,12	1296,85	–	4046	–	1831	2,99	9
		м3		477,00	–	1488	–	123	–	–
13	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	62,4	181,23	21,26	11309	1327	12597	0,95	59
		м2		156,15	7,97	9744	497	123	0,04	2
14	Спрайслист	Брусчатка	1704	1253,77	–	2136424	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Основная дорога								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	30436	202,84	196,64	6173763	5985060	582505	0,03	1062
		м2		6,04	8,35	183833	254141	133	0,03	1023
16	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	3591,448	165,10	165,10	592948	592948	118590	--	--
		т		--	33,02	--	118590	100	0,69	2490
РАЗДЕЛ 2. Участок дороги от путепровода "Федоровский"-ул.Асфальтная-ул.Четская-ул.Ключевая-ул.Волочаевская до пр.Б.-Жырау										
17	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	27120	202,84	196,64	5501132	5332988	519042	0,03	946
		м2		6,04	8,35	163805	226452	133	0,03	911
18	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	3200,16	165,10	165,10	528346	528346	105669	--	--
		т		--	33,02	--	105669	100	0,69	2219
РАЗДЕЛ 3. Внутриквартальная дорога в микрорайоне Восток 3, в том числе заезд на родник										
19	Е0127-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	1867	79,88	--	149136	--	198351	0,57	1055
		м		79,88	--	149136	--	133	--	--
20	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	280,05	152,80	152,80	42792	42792	29954	--	--
		т		--	106,96	--	29954	100	2,25	630
21	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	280,05	165,10	165,10	46236	46236	9247	--	--
		т		--	33,02	--	9247	100	0,69	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	8977	58,90	31,93	528737	286627	218014	0,06	499
		м2		8,33	9,93	74778	89142	133	0,04	314
		РАЗДЕЛ 4. ул.Керамическая (от ул.Гарибальди до ул.Зональная)								
23	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	8016	58,90	31,93	472135	255943	194675	0,06	446
		м2		8,33	9,93	66773	79599	133	0,04	281
		РАЗДЕЛ 5. ул.Тургенева (от ул.Кустанайская до ул.Ключевая)								
24	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	4892	58,90	31,93	288134	156197	118806	0,06	272
		м2		8,33	9,93	40750	48578	133	0,04	171
		РАЗДЕЛ 6. переулок Квартальный								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала								
			300	58,90	31,93	17670	9579	7286	0,06	17
		м2		8,33	9,93	2499	2979	133	0,04	11
		РАЗДЕЛ 7. ул.Гончарная (от ул.Кувская-пр.Б-Жырау до ул.Альпинистов)								
		Основная дорога								
26	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см								
			5326	202,84	196,64	1080348	1047326	101933	0,03	186
		м2		6,04	8,35	32169	44472	133	0,03	179
27	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1								
			628,468	165,10	165,10	103760	103760	20752	–	–
		т		–	33,02	–	20752	100	0,69	436
28	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала								
			8680	58,90	31,93	511244	277144	210801	0,06	483
		м2		8,33	9,93	72304	86192	133	0,04	304
		РАЗДЕЛ 8. Четская (от ул.Ключевой-пр.Б-Жырау до ул.Гончарной)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	5960	58,90	31,93	351038	190297	144743	0,06	331
		м2		8,33	9,93	49647	59183	133	0,04	209
		РАЗДЕЛ 9. Черкасская (от ул.Гоголя до ул.Вавилова)								
30	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	5280	58,90	31,93	310987	168585	128229	0,06	294
		м2		8,33	9,93	43982	52430	133	0,04	185
		РАЗДЕЛ 10. Высоковольтная (от ул.Гоголя до пр.Б.-Жырау)								
31	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	4585	58,90	31,93	270052	146395	111350	0,06	255
		м2		8,33	9,93	38193	45529	133	0,04	161
		РАЗДЕЛ 11. Ярославская (от ул.Гоголя до ул.М.Джалиля)								
32	Е0101-25-3	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (перемещение до 20 м в бурты)	437,5	12,31	12,31	5385	5385	1428	–	–
		м3		–	3,37	–	1473	97	0,01	5
33	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	437,5	9,74	9,74	4259	4259	1130	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	2,66	--	1165	97	0,01	4
34	ЕС01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	853,125	27,10	27,10	23120	23120	16184	--	--
		т		--	18,97	--	16184	100	0,11	94
35	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	853,125	165,10	165,10	140851	140851	28170	--	--
		т		--	33,02	--	28170	100	0,69	592
36	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	2400	58,90	31,93	141358	76630	58286	0,06	133
		м2		8,33	9,93	19992	23832	133	0,04	84
		РАЗДЕЛ 12. Белорусская (от ул.Гоголя-ул.М.Джалиля-ул.Рыбная-ул.Вавилова до ул.Балхашская)								
37	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	9440	58,90	31,93	556007	301410	229258	0,06	525
		м2		8,33	9,93	78635	93739	133	0,04	330
38	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	7840,532	261,78	34,29	2052483	268856	154385	0,04	312
		м2		6,01	8,79	47122	68957	133	0,03	236
		РАЗДЕЛ 13. Гарибальди (от ул.Гоголя до пер.Кустанайский)								
39	Е0101-25-3	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (перемещение до 20 м в бурты)	593	12,31	12,31	7299	7299	1936	--	--
		м3		--	3,37	--	1996	97	0,01	7
40	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	593	9,74	9,74	5773	5773	1531	--	--
		м3		--	2,66	--	1579	97	0,01	5
41	ЕС01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	1156,35	27,10	27,10	31337	31337	21936	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	18,97	--	21936	100	0,11	127
42	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	1156,35	165,10	165,10	190913	190913	38183	--	--
		т		--	33,02	--	38183	100	0,69	802
43	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	2372	58,90	31,93	139709	75736	57606	0,06	132
		м2		8,33	9,93	19759	23554	133	0,04	83
		РАЗДЕЛ 14. ул.Кувская (от ул.Гоголя до пер.Кустанайский)								
44	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	5260	58,90	31,93	309809	167947	127743	0,06	292
		м2		8,33	9,93	43816	52232	133	0,04	184
45	Е0101-25-3	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м (перемещение до 20 м в бурты)	210	12,31	12,31	2585	2585	686	--	--
		м3		--	3,37	--	707	97	0,01	2
46	Е0101-25-11	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 10 м до 20 м)	210	9,74	9,74	2044	2044	542	--	--
		м3		--	2,66	--	559	97	0,01	2
47	ЕС01031-А26-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	409,5	27,10	27,10	11097	11097	7768	--	--
		т		--	18,97	--	7768	100	0,11	45
48	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	409,5	165,10	165,10	67608	67608	13522	--	--
		т		--	33,02	--	13522	100	0,69	284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15. ул.Штурманская (от авторынка до ул.Космонавтов)								
49	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	30	58,90	31,93	1767	958	729	0,06	2
		м2		8,33	9,93	250	298	133	0,04	1
		РАЗДЕЛ 16. Переулок между ул.Космонавтов и ул.Кувской								
50	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	2036	58,90	31,93	119918	65008	49446	0,06	113
		м2		8,33	9,93	16960	20217	133	0,04	71
		РАЗДЕЛ 17. ул.Чехова (от пр.Б.-Жырау до ул.Кустанайская)								
51	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	3893	58,90	31,93	229294	124300	94545	0,06	216
		м2		8,33	9,93	32429	38657	133	0,04	136
		РАЗДЕЛ 18. ул.Колодезная (от ул.Кирпичная до ул.Четская)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	2850	58,90	31,93	167862	90998	69215	0,06	158
		м2		8,33	9,93	23741	28300	133	0,04	100
		РАЗДЕЛ 19. ул.Тургенева (от ул.М.Джалиля до ул.Гончарная)								
53	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	2100	58,90	31,93	123688	67051	51000	0,06	117
		м2		8,33	9,93	17493	20853	133	0,04	74
		РАЗДЕЛ 20. ул.Кондитерская (от ул.Тургенева до ул.Самаркандская)								
54	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала	1580	58,90	31,93	93060	50448	38372	0,06	88
		м2		8,33	9,93	13161	15689	133	0,04	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34882387	17044296			9304
			Тенге			1430870	1832079			13855
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34882387				
	Материалы -		Тенге			5808				
	Всего заработная плата -		Тенге				3262949			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2136424				
	Местные материалы -		Тенге			14264989				
		Накладные расходы -	Тенге			4187438				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2094
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				628116			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2344190				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41414015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25252
		Сметная заработная плата -	Тенге				3891065			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			41414015				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25252
		Сметная заработная плата -	Тенге				3891065			
		С дополнительными отпусками, выслугой лет				41 993 811,21				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2014 г.				100 351 662,40				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 007 033,25				
		Итого:				102 358 695,65				
		НДС, 12%				12 283 043,48				
		Итого:				114 641 739,13				

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

_____ **Мауленов К.М.**

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Темиржанов К. М.**

И.о. главного специалиста сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Жексембеков Г. А.**

Технадзор: Директор ТОО "Сары-Жайлау"

_____ **Әбдір Ө.Д.**

Специалист ТОО "Сары-Жайлау"

_____ **Султанбеков Е.М.**

Счет-фактура № 24 от 24 июня 2014 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ28914398411BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 18.04.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940019782, ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940019782, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог г. Караганды	тенге	1	146 004 144,42	146 004 144,42	12%	17 520 497,33	163 524 641,75	0	
Всего по счету:					**146 004 144,42**		**17 520 497,33**	**163 524 641,75**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жумабаева С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Кумарова Б.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

от 24.06.2014г.

Заказчик: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4902251
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ28914398411BC03891 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 27 от 18 апреля 2014г.

Акт № 2
выполненных работ за период с 20 мая по 24 июня 2014 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	788 809 483,88
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	114 641 739,13
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю 10%*	78 880 948,39
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	11 464 173,91
5	*Виды исполняемых работ :*	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	100 000 000,00
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	278 166 380,88
8	*Сумма выполненных работ*	163 524 641,75
9	*Сумма удержания аванса 10%*	16 352 464,18
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных*	147 172 177,57
11	*без НДС*	131 403 729,97
12	*НДС*	15 768 447,60

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Шалтаков М. С.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"

Мауленов К. М.

"Ремиксер"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Объект: Средний ремонт автомобильных дорог г.Караганды

Договор: №27 от 18 апреля 2014г.

Акт №2

о приемке выполненных работ

за период с 20 мая по 24 июня 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Университетская (от ул. Муканова до ул. Приканальная)								
		Установка бордюрного камня								
1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	180,4848	683,10	--	123289	--	117880	3,24	585
		м3		531,00	--	95837	--	123	--	--
2	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1900	584,66	6,63	1110855	12598	392789	1,00	1900
		м		153,68	1,76	291992	3338	133	0,01	12

3	Е0127-34-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			2052	584,66	6,63	1199724	13606	424212	1,00	2052
		м		153,68	1,76	315351	3605	133	0,01	13
4	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных								
			82,08	1296,85	--	106445	--	48157	2,99	245
		м3		477,00	--	39152	--	123	--	--
5	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком								
			1641,6	181,23	21,26	297508	34900	331386	0,95	1556
		м2		156,15	7,97	256336	13084	123	0,04	64
Участок дороги от путепровода "Федоровский"-ул.Асфальтная-ул.Четская-ул.Ключевая-ул.Волочаевская до пр.Б.-Жырау										
		Основная дорога								
6	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см								
			5000	202,84	196,64	1014220	983220	95694	0,03	175
		м2		6,04	8,35	30200	41750	133	0,03	168
7	Е010333-А24-1	Перевозка грузов (вывоз а/б боя) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1								
			590	165,10	165,10	97409	97409	19482	--	--
		т		--	33,02	--	19482	100	0,69	409

8	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	9,636	39376,59	339,59	379433	3272	1806	0,58	6
		т		--	140,94	--	1358	133	0,58	6
9	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков	1943,26	4006,29	167,92	7785273	326322	232660	0,19	371
		т		34,65	55,37	67334	107598	133	0,19	370
10	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	16,06	39376,59	339,59	632388	5454	3010	0,58	9
		т		--	140,94	--	2263	133	0,58	9
11	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 3 см	32120	21,00	13,29	674430	426785	334494	0,04	1209
		м2		6,51	1,32	209101	42398	133	--	153
12	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	2327,094	3760,00	--	8749873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	16,06	39376,59	339,59	632388	5454	3010	0,58	9
		т		--	140,94	--	2263	133	0,58	9
14	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	32120	21,00	13,29	674430	426785	334494	0,04	1209
		м2		6,51	1,32	209101	42398	133	--	153

15	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	32120	1,13	1,09	36179	34894	4708	--	6
		м2		0,04	0,07	1285	2255	133	--	8
16	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	3880,096	4710,00	--	18275252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Внутриквартальная дорога в микрорайоне Восток 3, в том числе заезд на родник										
17	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	9600	202,84	196,64	1947303	1887783	183732	0,03	335
		м2		6,04	8,35	57984	80160	133	0,03	323
18	Е010333-А24-1	Перевозка грузов (вывоз а/б боя) автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	1132,8	165,10	165,10	187025	187025	37405	--	--
		т		--	33,02	--	37405	100	0,69	786
ул. Керамическая (от ул. Гарибальди до ул. Зональная)										
19	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	7191	261,78	34,29	1882449	246583	141595	0,04	286
		м2		6,01	8,79	43218	63245	133	0,03	217
ул.Тургенева (от ул.Кустанайская до ул.Ключевая)										
20	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	3747	261,78	34,29	980884	128487	73781	0,04	149

			м2		6,01	8,79	22519	32955	133	0,03	113
ул. Гончарная (от ул. Кувской-Б-Жырау до ул. Альпинистов)											
21	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала									
				350	58,90	31,93	20615	11175	8500	0,06	19
			м2		8,33	9,93	2916	3475	133	0,04	12
22	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм		3704	261,78	34,29	969628	127012	72934	0,04	147
			м2		6,01	8,79	22261	32577	133	0,03	112
ул. Четская (от ул. Ключевой-Б-Жырау до ул. Гончарной)											
23	Е0127-15-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала									
				5	58,90	31,93	294	160	121	0,06	--
			м2		8,33	9,93	42	50	133	0,04	--
24	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм		5965	261,78	34,29	1561509	204543	117454	0,04	237
			м2		6,01	8,79	35850	52462	133	0,03	180
ул.Ярославская (от ул. Гоголя до ул. М. Джалиля)											
25	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм		2122	261,78	34,29	555494	72765	41783	0,04	84
			м2		6,01	8,79	12753	18663	133	0,03	64
ул. Белорусская (от ул.Гоголя -М. Джалиля-Рыбная-Вавилова до ул.Балхашская)											

26	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	659,468	261,78	34,29	172635	22614	12985	0,04	26
					6,01	8,79	3963	5800	133	0,03	20
		Гарибальди (от ул.Гоголя до пер.Кустанайский)									
27	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	2372	261,78	34,29	620939	81337	46706	0,04	94
					6,01	8,79	14256	20862	133	0,03	72
		ул.Чехова (от пр.Б.-Жырау до ул.Кустанайская)									
28	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	3060	261,78	34,29	801042	104929	60253	0,04	122
					6,01	8,79	18391	26913	133	0,03	92
		ул. Колодезная (от ул. Кирпичная до ул. Четская)									
29	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	2270	261,78	34,29	594237	77840	44698	0,04	90
					6,01	8,79	13643	19965	133	0,03	68
		ул.Тургенева (от ул.М.Джалиля до ул.Гончарная)									
30	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	м2	1635	261,78	34,29	428008	56065	32194	0,04	65
					6,01	8,79	9826	14380	133	0,03	49
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			52511160	5579017			10990
				Тенге			1773311	690703			3480
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52511160				
		Материалы -		Тенге			1794180				
		Всего заработная плата -		Тенге				2464014			
		Местные материалы -		Тенге			43364652				
			Накладные расходы -	Тенге			3217925				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1609
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				482689			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3343745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59072830				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16079
			Сметная заработная плата -	Тенге				2946703			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			59072830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16079
		Сметная заработная плата -	Тенге				2946703			
		С дополнительными отпусками, выслугой лет				59 899 849,62				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2014 г.				143 141 318,06				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 862 826,36				
		Итого:				146 004 144,42				
		НДС, 12%				17 520 497,33				
		Итого:				163 524 641,75				

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

_____ **Мауленов К.М.**

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды

_____ **Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____ **Темиржанов К. М.**

И.о. главного специалиста сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____ **Жексембеков Г. А.**

Технадзор: Специалист ТОО "Сары-Жайлау"

_____ **Султанбеков Е.М.**

Счет-фактура № 53 от 29 июля 2014 г.

Поставщик: ТОО "Ремиксер"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030440004011, 100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0019640, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ28914398411BC03891, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №27 от 18.04.2014г. средний ремонт

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030440004011, ТОО "Ремиксер",100023, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., ул.Мелитопольская, дом № 16

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 130940019782, ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды",г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940019782, г.Караганда, ул.Б.Мира, 39 а

ИИК получателя: KZ63070103KSN3004000, в банке ГУ"Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог г. Караганды	тенге	1	83 285 434,72	83 285 434,72	12%	9 994 252,17	93 279 686,89	0	
Всего по счету:					**83 285 434,72**		**9 994 252,17**	**93 279 686,89**		

Руководитель: Мауленов К. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Жумабаева С. М.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Ремиксер"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-материалист

(должность)

Жампейсова А.Т.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

от 21.07.2014г.

Заказчик: ГУ " Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
БИН 130940019782
ИИК KZ63070103KSN3004000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
Код 4902251
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
БИН 030440004011
ИИК KZ28914398411BC03891 в ДБ АО "Сбербанк"
БИК SABRKZKA

Договор: № 27 от 18 апреля 2014г.

Акт № 3
выполненных работ за период с 25 июня по 21 июля 2014 г.

№ п/п	Наименование работ и затрат	Сумма тенге
1	*Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора*	788 809 483,88
2	*Ранее заактированные суммы по выполненным работам*	278 166 380,88
3	*Сумма аванса, перечисленная исполнителю 10%*	78 880 948,39
4	*Сумма удержания ранее перечисленного аванса*	27 816 638,09
5	*Виды исполняемых работ :*	Работы по среднему ремонту автомобильных дорог г.Караганды
6	*Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю*	247 172 177,57
7	*Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ*	371 446 067,77
8	*Сумма выполненных работ*	93 279 686,89
9	*Сумма удержания аванса 10%*	9 327 968,69
10	*Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее выполненных*	83 951 718,20
11	*без НДС*	74 956 891,25
12	*НДС*	8 994 826,95

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
_____ Шалтаков М. С.

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "Ремиксер"
_____ Мауленов К. М.

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Ремиксер"
Объект: Средний ремонт автомобильных дорог г.Караганды
Договор: №27 от 18 апреля 2014г.

Акт №3

о приемке выполненных работ

за период с 25 июня по 21 июля 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Университетская (от ул.Муканова до ул.Приканальная)								
		Основная дорога								
		Устранение пучин								
1	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	5	489,73	203,53	2449	1018	1936	1,86	9
		м3		286,20	4,88	1431	24	133	0,02	--
2	Е0127-18-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разборка покрытий и оснований щебеночных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	15	80,10	61,50	1202	923	601	0,14	2
		м3		18,60	11,54	279	173	133	0,04	1
3	Е0101-17-9	Погрузка материала от разборки щебеночного основания на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	31,3	42,18	40,26	1320	1260	388	0,01	--
		м3		1,86	10,92	58	342	97	0,04	1
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	31,3	76,60	--	2398	--	480	0,32	10
		т		15,32	--	480	--	100	--	--
5	Е0101-65-3 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разработка траншей в грунтах 3 группы одноковшовыми экс. емк.0,65м3 с разравнив.и уплот.на полке	100	107,40	95,78	10740	9578	2817	0,08	8
		м3		11,62	17,42	1162	1742	97	0,06	6

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

Подрядчик: ТОО "Ремиксер"

Объект: Средний ремонт автомобильных дорог г.Караганды

Договор: №27 от 18 апреля 2014г.

Акт №3

о приемке выполненных работ

за период с 25 июня по 21 июля 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ул.Университетская (от ул.Муканова до ул.Приканальная)								
		Основная дорога								
		Устранение пучин								
1	Е0127-18-4 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	5	489,73	203,53	2449	1018	1936	1,86	9
		м3		286,20	4,88	1431	24	133	0,02	--
2	Е0127-18-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разборка покрытий и оснований щебеночных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	15	80,10	61,50	1202	923	601	0,14	2
		м3		18,60	11,54	279	173	133	0,04	1
3	Е0101-17-9	Погрузка материала от разборки щебеночного основания на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3	31,3	42,18	40,26	1320	1260	388	0,01	--
		м3		1,86	10,92	58	342	97	0,04	1
4	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	31,3	76,60	--	2398	--	480	0,32	10
		т		15,32	--	480	--	100	--	--
5	Е0101-65-3 т.ч. п-3.1 К=1,2	Разработка траншей в грунтах 3 группы одноковшовыми экс. емк.0,65м3 с разравнив.и уплот.на полке	100	107,40	95,78	10740	9578	2817	0,08	8
		м3		11,62	17,42	1162	1742	97	0,06	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	180	76,60	--	13788	--	2758	0,32	58
		т		15,32	--	2758	--	100	--	--
7	Е0127-14-2 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	100	1407,71	88,50	140771	8850	5275	0,17	17
		м3		25,66	14,00	2566	1400	133	0,05	5
8	Е0127-22-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой	100	303,91	39,94	30391	3994	2631	0,04	4
		м2		6,00	13,78	600	1378	133	0,05	5
9	Е0127-72-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	Розлив вяжущих материалов	0,07	39444,51	407,51	2761	29	16	0,70	--
		т		--	169,13	--	12	133	0,70	--
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	100	372,32	15,35	37232	1535	1463	0,03	3
		м2		5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
11	Е0127-54-6 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	100	87,27	--	8727	--	3	--	--
		м2		0,02	--	2	--	133	--	--
12	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2	140	794,02	21,85	111162	3059	29519	1,05	146
		м2		166,97	9,18	23376	1285	119,7	0,04	5
13	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	16,52	27,10	27,10	448	448	313	--	--
		т		--	18,97	--	313	100	0,40	7
14	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	16,52	165,10	165,10	2727	2727	545	--	--
		т		--	33,02	--	545	100	0,69	11
15	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,1685	39376,59	339,59	518531	4472	2468	0,58	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	1856	133	0,58	8
16	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	1219,2858	4006,29	167,92	4884818	204748	145981	0,19	233
		т		34,65	55,37	42248	67512	133	0,19	232
17	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	13,1685	39376,59	339,59	518531	4472	2468	0,58	8
		т		--	140,94	--	1856	133	0,58	8
18	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	26337	21,00	13,29	553003	349945	274271	0,04	992
		м2		6,51	1,32	171454	34765	133	--	125
19	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	26337	1,13	1,09	29665	28612	3860	--	5
		м2		0,04	0,07	1053	1849	133	--	6
20	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	3181,5096	3760,00	--	11962476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Съезды								
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,465	39376,59	339,59	18310	158	87	0,58	--
		т		--	140,94	--	66	133	0,58	--
22	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	67,518	4006,29	167,92	270497	11338	8084	0,19	13
		т		34,65	55,37	2339	3738	133	0,19	13
23	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,465	39376,59	339,59	18310	158	87	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	140,94	--	66	133	0,58	--
24	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
			930	21,00	13,29	19527	12357	9685	0,04	35
		м2		6,51	1,32	6054	1228	133	--	4
25	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см								
			930	1,13	1,09	1048	1010	136	--	--
		м2		0,04	0,07	37	65	133	--	--
26	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые								
			112,344	3760,00	--	422413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Остановки								
27	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,2165	39376,59	339,59	8525	74	41	0,58	--
		т		--	140,94	--	31	133	0,58	--
28	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
			433	21,00	13,29	9092	5753	4509	0,04	16
		м2		6,51	1,32	2819	572	133	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см								
		м2	433	1,13	1,09	488	470	63	--	--
				0,04	0,07	17	30	133	--	--
30	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые								
		т	52,3064	3760,00	--	196672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Стоянки								
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
		т	1,118	39376,59	339,59	44023	380	210	0,58	1
				--	140,94	--	158	133	0,58	1
32	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
		м2	2236	21,00	13,29	46950	29710	23285	0,04	84
				6,51	1,32	14556	2952	133	--	11
33	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см								
		м2	2236	1,13	1,09	2519	2429	328	--	--
				0,04	0,07	89	157	133	--	1
34	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые								
			270,1088	3760,00	--	1015609	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участок дороги от путепровода "Федоровский"-ул.Асфальтная-ул.Четская-ул.Ключевая-ул.Волочаевская до пр.Б.-Жырау								
		Съезды								
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1272	39376,59	339,59	5009	43	24	0,58	--
		т		--	140,94	--	18	133	0,58	--
36	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	15,125	4965,79	167,92	75108	2540	1811	0,19	3
		т		34,65	55,37	524	837	133	0,19	3
37	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,212	39376,59	339,59	8348	72	40	0,58	--
		т		--	140,94	--	30	133	0,58	--
38	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	424	21,00	13,29	8903	5634	4415	0,04	16
		м2		6,51	1,32	2760	560	133	--	2
39	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	424	1,13	1,09	478	461	62	--	--
		м2		0,04	0,07	17	30	133	--	--
40	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	51,2192	4710,00	--	241242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Остановки								
41	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1205	39376,59	339,59	4745	41	23	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 3 см	241	21,00	13,29	5060	3202	2510	0,04	9
		м2		6,51	1,32	1569	318	133	--	1
43	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	17,46045	3760,00	--	65651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1205	39376,59	339,59	4745	41	23	0,58	--
		т		--	140,94	--	17	133	0,58	--
45	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	241	21,00	13,29	5060	3202	2510	0,04	9
		м2		6,51	1,32	1569	318	133	--	1
46	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	241	1,13	1,09	271	262	35	--	--
		м2		0,04	0,07	10	17	133	--	--
47	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	29,1128	4710,00	--	137121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление обочин								
48	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см (ГПС)	11395,492	126,01	20,37	1435919	232133	154384	0,03	361
		м2		4,79	5,40	54584	61494	133	0,02	232
		Поднятие смотровых колодцев								
49	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,117325	408,11	169,61	864	359	683	1,55	3
		м3		238,50	4,07	505	9	133	0,01	--
50	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	3,528875	66,75	51,25	236	181	118	0,12	--
		м3		15,50	9,62	55	34	133	0,04	--
51	Е0123-24-1 укрупн	Демонтаж люков	3	122,34	17,71	367	53	434	0,66	2
		шт		104,63	6,75	314	20	130	0,04	--
52	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном В 15	0,073575	8823,30	316,01	649	23	115	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	101	9	105	0,58	--
53	Е0101-166-3	Засыпка пустот вокруг колодца несортированным щебнем	0,3706	167,18	--	62	--	70	1,21	--
		м3		167,18	--	62	--	113	--	--
54	Е0123-24-1	Установка люков	3	288,27	35,42	865	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,50	628	41	130	0,07	--
55	Спрайслист ТОО "ПС 110/10 ЧЛЗ"	Люк канализационный плавающего типа	3	20478,00	--	61434	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий вокруг колодцев из м/з асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,283475	383,78	--	493	--	42	0,14	--
		м2		24,75	--	32	--	133	--	--
57	Е0127-55-2 к=12	добавить 6 см до 9 см	15,4017	60,97	--	939	--	82	0,02	--
		м2		3,98	--	61	--	133	--	--
58	ЕС01031-А37-1	Погрузка разобранного материала при автомобильных перевозках	2,8970565	122,80	36,84	356	107	357	0,70	2
		Т		85,96	6,63	249	19	133	0,04	--
59	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	2,8970565	165,10	165,10	478	478	96	--	--
		т		--	33,02	--	96	100	0,69	2
		ул.Керамическая (от ул.Гарибальди до ул.Зональной)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	7191	27,06	3,46	194612	24847	39198	0,02	142
		м2		3,11	0,99	22350	7123	133	--	24
		ул.Тургенева (от ул.Кустанайская до ул.Ключевая)								
61	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1160	202,84	196,64	235299	228107	22201	0,03	40
		м2		6,04	8,35	7006	9686	133	0,03	39
62	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	136,88	165,10	165,10	22599	22599	4520	--	--
		т		--	33,02	--	4520	100	0,69	95
63	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	3747	27,06	3,46	101406	12947	20425	0,02	74
		м2		3,11	0,99	11646	3712	133	--	13
64	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,27723	39376,59	339,59	89670	773	427	0,58	1
		т		--	140,94	--	321	133	0,58	1
65	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	116,924	4965,79	167,92	580621	19634	13999	0,19	22
		т		34,65	55,37	4051	6474	133	0,19	22
66	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3327,3	21,00	13,29	69864	44210	34650	0,04	125
		м2		6,51	1,32	21661	4392	133	--	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 6см	3327,3	2,25	2,17	7496	7229	975	--	1
		м2		0,08	0,14	266	467	133	--	2
68	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	482,4585	4710,00	--	2272380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1227,16	21,00	13,29	25767	16306	12780	0,04	46
		м2		6,51	1,32	7989	1620	133	--	6
70	Е0127-102-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 К=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 до 5см	1227,16	1,13	1,09	1382	1333	180	--	--
		м2		0,04	0,07	49	86	133	--	--
71	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	148,240928	4710,00	--	698215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Укрепление обочин								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0127-63-11	Укрепление обочин толщиной 10 см (песок из отсевов дробления)	845	115,72	20,37	97780	17213	11448	0,03	27
		м2		4,79	5,40	4048	4560	133	0,02	17
		переулок Квартальный								
73	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	300	261,78	34,29	78534	10287	5907	0,04	12
		м2		6,01	8,79	1803	2638	133	0,03	9
74	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	300	27,06	3,46	8119	1037	1635	0,02	6
		м2		3,11	0,99	932	297	133	--	1
		ул.Гончарная (от ул.Кувской - Б.Жырау до ул.Альпинистов)								
75	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	3704	27,06	3,46	100243	12799	20191	0,02	73
		м2		3,11	0,99	11512	3669	133	--	12
		ул.Четская (от ул.Ключевой - Б.Жырау до ул.Гончарной)								
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО НОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ								
76	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м)	3,7916667	11,19	11,19	42	42	11	--	--
		м3		--	3,06	--	12	97	0,01	--
77	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	3,7916667	37,60	37,60	143	143	38	--	--
		м3		--	10,28	--	39	97	0,03	--
78	Е0123-1-2	Устройство основания под трубопроводы из щебня несортированного	1,4	1781,20	152,52	2494	214	384	1,02	1
		м3		153,68	57,15	215	80	130	0,28	--
79	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с	0,007	268907,88	115634,50	1882	809	1544	662,00	5
		км		126000,00	43681,50	882	306	130	213,34	1
80	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	7	4836,00	--	33852	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0101-25-2	Обратная надвижка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м)	2,9166667	11,19	11,19	33	33	9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,06	--	9	97	0,01	--
82	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	2,9166667	37,60	37,60	110	110	29	--	--
		м3		--	10,28	--	30	97	0,03	--
83	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,9166667	21,55	4,52	63	13	48	0,11	--
		м3		17,03	--	50	--	97	--	--
84	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	2,9166667	21,98	19,86	64	58	17	0,01	--
		м3		1,62	4,55	5	13	97	0,02	--
85	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	5965	27,06	3,46	161433	20611	32515	0,02	118
		м2		3,11	0,99	18539	5909	133	--	20
		ул.Высоковольтная (от ул.Гоголя до пр.Б-Жырау)								
86	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	295	261,78	34,29	77225	10116	5809	0,04	12
		м2		6,01	8,79	1773	2595	133	0,03	9
87	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	295	27,06	3,46	7984	1019	1608	0,02	6
		м2		3,11	0,99	917	292	133	--	1
		ул.Ярославская (от ул.Гоголя до М.Джалиля)								
88	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	2122	27,06	3,46	57428	7332	11567	0,02	42
		м2		3,11	0,99	6595	2102	133	--	7
		ул.Белорусская (от ул.Гоголя-М.Джалиля-Рыбная-Вавилова до ул.Балхашской)								
89	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	8500	27,06	3,46	230038	29370	46334	0,02	168
		м2		3,11	0,99	26418	8419	133	--	29
		ул.Гарибальди (от ул.Гоголя до Кустанайского переулка)								
90	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	2372	27,06	3,46	64194	8196	12930	0,02	47
		м2		3,11	0,99	7372	2350	133	--	8
		ул.Штурманская (от авторынка до ул.Кувской)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	4176	202,84	196,64	847077	821186	79923	0,03	146
		м2		6,04	8,35	25223	34870	133	0,03	140
92	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	492,768	165,10	165,10	81356	81356	16271	--	--
		т		--	33,02	--	16271	100	0,69	342
93	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	30	261,78	34,29	7853	1029	591	0,04	1
		м2		6,01	8,79	180	264	133	0,03	1
		переулок между ул.Космонавтов до ул.Кувской								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1573270	981636			546
			Тенге			88169	73559			559
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1573270				
	Материалы -		Тенге			191				
	Всего заработная плата -		Тенге				161729			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33852				
	Местные материалы -		Тенге			469422				
		Накладные расходы -	Тенге			209629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			106974				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1889873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1210
		Сметная заработная плата -	Тенге				193173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1889873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1210
		Сметная заработная плата -	Тенге				193173			
		РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО НОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ								
94	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м)	2,7083333	11,19	11,19	30	30	8	--	--
		м3		--	3,06	--	8	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	2,7083333	37,60	37,60	102	102	27	--	--
		м3		--	10,28	--	28	97	0,03	--
96	Е0123-1-2	Устройство основания под трубопроводы из щебня несортированного	1	1781,20	152,52	1781	153	274	1,02	1
		м3		153,68	57,15	154	57	130	0,28	--
97	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с	0,005	268907,88	115634,50	1345	578	1103	662,00	3
		км		126000,00	43681,50	630	218	130	213,34	1
98	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	5	4836,00	--	24180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0101-25-2	Обратная надвижка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (до 50 м)	2,0833333	11,19	11,19	23	23	6	--	--
		м3		--	3,06	--	6	97	0,01	--
100	Е0101-25-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (добавить 40 м до 50 м)	2,0833333	37,60	37,60	78	78	21	--	--
		м3		--	10,28	--	21	97	0,03	--
101	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,0833333	21,55	4,52	45	9	34	0,11	--
		м3		17,03	--	35	--	97	--	--
102	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (доставка воды на 5 км сверх 5 км)	2,0833333	21,98	19,86	46	41	12	0,01	--
		м3		1,62	4,55	3	9	97	0,02	--
103	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	2036	261,78	34,29	532981	69816	40090	0,04	81
		м2		6,01	8,79	12236	17907	133	0,03	61
104	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	2036	27,06	3,46	55101	7035	11098	0,02	40
		м2		3,11	0,99	6328	2017	133	--	7
		ул.Чехова (от Б.Жырау до ул.Кустанайская)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	833	202,84	196,64	168969	163805	15943	0,03	29
		м2		6,04	8,35	5031	6956	133	0,03	28
106	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	98,294	165,10	165,10	16228	16228	3246	--	--
		т		--	33,02	--	3246	100	0,69	68
107	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	3060	27,06	3,46	82814	10573	16680	0,02	61
		м2		3,11	0,99	9510	3031	133	--	10
		ул.Колодезная (от ул.Кирпичная до ул.Четская)								
108	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	2270	27,06	3,46	61434	7844	12374	0,02	45
		м2		3,11	0,99	7055	2249	133	--	8
		ул.Тургенева (от ул.М.Джалиля до ул.Гончарная)								
109	Е0127-101-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	465	202,84	196,64	94323	91440	8899	0,03	16
		м2		6,04	8,35	2809	3883	133	0,03	16
110	Е010333-А24-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 24 км, класс груза 1	54,87	165,10	165,10	9059	9059	1812	--	--
		т		--	33,02	--	1812	100	0,69	38
111	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм	1635	27,06	3,46	44249	5649	8912	0,02	32
		м2		3,11	0,99	5082	1620	133	--	6
		ул.Кондитерская (от ул.Тургенева до ул.Самаркандская)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0127-26-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм**								
			1135	261,78	34,29	297119	38920	22349	0,04	45
		м2		6,01	8,79	6821	9982	133	0,03	34
113	Е0127-25-1 т.ч. п-3.1 К=1,2	**"Заклинка" основания щебнем фр.5-10мм**								
			1135	27,06	3,46	30717	3922	6187	0,02	22
		м2		3,11	0,99	3528	1124	133	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1420623	425305			377
			Тенге			59223	54174			281
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1420623				
	Материалы -		Тенге			136				
	Всего заработная плата -		Тенге				113396			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24180				
	Местные материалы -		Тенге			911778				
		Накладные расходы -	Тенге			149076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1663881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				135758			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1663881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							733
		Сметная заработная плата -	Тенге				135758			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			30549402	2764708			3560
			Тенге			577717	365801			1793
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30549402				
	Материалы -		Тенге			1288972				
	Всего заработная плата -		Тенге				943518			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119466				
	Местные материалы -		Тенге			25785591				
	Транспортные расходы -		Тенге			16186				
		Накладные расходы -	Тенге			1240251				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							620
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				186038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1907379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33697032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5974
		Сметная заработная плата -	Тенге				1129556			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33697032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5974
		Сметная заработная плата -	Тенге				1129556			
		С дополнительными отпусками, выслугой лет				34 168 790,45				
		С коэффициентом перерасчета в цены 2014 г.				81 652 386,98				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 633 047,74				

Итого:	83 285 434,72
НДС, 12%	9 994 252,17
Итого:	93 279 686,89

Сдал:

Директор ТОО "Ремиксер"

_____ **Мауленов К.М.**

Принял:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды

_____**Кисраунов Е. Д.**

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

_____**Темиржанов К. М.**

И.о. главного специалиста сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды"

_____**Жексембеков Г. А.**

Технадзор: Специалист ТОО "Сары-Жайлау"

_____ **Султанбеков Е.М.**