Заказчик: ГУ «Сынгырлаумәдениет» акимата Бейнеуского района

Наименование объекта: Текущий ремонт здание ГУ «Сынгырлаумәдениет» акимата Бейнеуского района

АКТ №2

выполненных работ за сентябрь от 14.09.2011г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
1	Е0162-36-1	Очистка стен от побелки	28	25,70	--	720	--	680	0,18	5
		м2		25,70	--	720	--	94,5	--	--
2	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (левкас)	28	1055,04	3,43	29541	96	2206	0,46	13
		м2		73,73	1,31	2064	37	105	0,01	--
3	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	28	473,34	2,33	13254	65	3307	0,63	18
		м2		111,60	0,88	3125	25	105	--	--
		Полы								
4	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	10,5	17,38	0,93	182	10	193	0,11	1
		1м2		16,45	0,14	173	1	110,7	--	--
5	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	63	116,63	10,56	7348	665	7514	0,70	44
		1м2		106,07	1,67	6682	105	110,7	0,01	1
6	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	10,5	1494,08	4,90	15688	51	779	0,38	4
		м2		58,50	1,85	614	19	123	0,01	--
7	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	63	2388,80	11,72	150494	738	13644	1,06	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		171,68	4,39	10816	277	123	0,02	1
				Электрощит						
8	Е0167-7-6	Демонтаж электросчетчиков	2	40,78	0,50	82	1	78	0,26	1
		шт		40,28	0,09	81	--	97,2	--	--
9	Ц0108-572-4	Корпус щита	2	2849,00	178,00	5698	356	1000	3,00	6
		шт		486,00	40,50	972	81	95	0,23	--
10	СПрайс лист	Стоимость щита	2	40787,00	--	81574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Радиаторы						
11	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	23	197,20	15,96	4536	367	4869	1,21	28
		шт		181,24	2,52	4169	58	115,2	0,02	--
12	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	21,41	4327,15	34,73	92657	744	3329	0,68	15
		1кВт		108,45	13,01	2322	279	128	0,06	1
				Туалет						
13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	92	407,75	2,10	37513	193	6358	0,39	36
		м2		65,03	0,79	5983	73	105	--	--
14	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	30,24	48,37	4,36	1463	132	1447	0,29	9
		м2		44,01	0,68	1331	21	107,1	0,01	--
15	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	30,24	112,45	34,24	3401	1036	1620	0,32	10
		м2		51,08	8,45	1545	256	90	0,03	1
16	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	30,24	1190,00	--	35986	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			480135	4454			254
			Тенге			40596	1230			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5780				

Материалы -			Тенге			4370					
Всего заработная плата -			Тенге				1134,00				
		Накладные расходы -	Тенге			1079					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			412					
ВСЕГО. Стоимость монтажных работ -			Тенге			7270					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1296,00				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			292188					
Материалы -			Тенге			184009					
Всего заработная плата -			Тенге				32065,00				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			35986					
Местные материалы -			Тенге			38734					
		Накладные расходы -	Тенге			36129					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5419,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19699					
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			348016					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								217
		Сметная заработная плата -	Тенге				37484,00				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3401					
Материалы -			Тенге			820					
Всего заработная плата -			Тенге				1800,00				
		Накладные расходы -	Тенге			1620					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				243,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			301					
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5322					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2043,00				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			97193					
Материалы -			Тенге			89591					
Всего заработная плата -			Тенге				6827,00				
		Накладные расходы -	Тенге			8198					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1230,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6323					
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге			111714					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8057,00			
Стоимость прочих работ -			Тенге			81574				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4894				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			86468				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			558790				

Итого в текущих ценах 2011г. К-1,95097	1 090 181
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	21 804
Итого:	1 111 985
НДС 12%	133 438
ВСЕГО:	1 245 423

Подрядчик: _____ Нажимов Ж.

Заказчик: _____

Тех.надзор: _____

Заказчик: ГУ «Сынгырлаумэдениет» акимата Бейнеуского района

Наименование объекта: Текущий ремонт здание ГУ «Сынгырлаумэдениет» акимата Бейнеуского района

АКТ №1

выполненных работ за август от 22.08.2011г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
1	Е0156-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах** шт	31	215,57	21,24	6683	658	6617	1,29	40
				194,33	3,31	6024	103	108	0,03	1
2	Е0156-7-2	**Установка оконных блоков из ПХВ в каменных стенах площадью более 2 м2** м2	23,8	365,07	6,06	8689	144	2751	0,69	16
				106,07	0,97	2524	23	108	0,01	--
3	Е0156-7-1	**Установка оконных блоков из ПХВ в каменных стенах площадью до 2 м2** м2	25,36	526,74	8,15	13358	207	4002	0,94	24
				144,81	1,31	3672	33	108	0,02	--
4	С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные** м2	49,16	14500,00	--	712820	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	Е0110-22-2	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м** м2	20	231,19	5,58	4624	112	2308	0,59	12
				94,05	2,12	1881	42	120	0,01	--
6	СПрайс лист	**Доска подоконная** м	40	910,00	--	36400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		Двери								
7	Е0120-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	12	320,85	30,15	3850	362	3805	1,96	24
		шт		290,70	2,90	3488	35	108	0,19	2
8	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	18,9	637,11	31,85	12041	602	4600	1,15	22
		м2		190,80	12,04	3606	228	120	0,06	1
9	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	18,9	4760,00	--	89964	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380,00	--	13800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0109-46-1	Монтаж металлических дверей	0,28	31476,57	17434,99	8813	4882	2540	41,40	12
		т		7650,00	2428,67	2142	680	90	8,15	2
12	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	2	25100,00	--	50200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Наружная отделка								
14	Е0115-52-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	559,66	484,74	2,19	271289	1225	110060	1,01	565
		м2		186,75	0,54	104517	302	105	0,03	15
15	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	773,22	162,12	1,65	125358	1276	20427	0,13	102
		м2		24,53	0,63	18967	487	105	--	2
16	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	688,6	213,25	1,52	146846	1047	90957	0,70	483
		м2		111,38	0,56	76696	386	118	--	2
17	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	773,22	48,37	4,36	37401	3371	37009	0,29	222

18	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	773,22	112,45	34,24	86952	26478	41427	0,32	245
				51,08	8,45	39496	6534	90	0,03	23
19	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	773,22	1190,00	--	920132	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
				Ограждение						
20	E0109-24-1	Демонтаж сетчатого ограждения т	4,52	8269,67	2815,67	37379	12727	25239	33,90	153
				5454,00	750,30	24652	3391	90	2,67	12
21	E0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	2,07	402,75	--	834	--	942	2,80	6
				402,75	--	834	--	113	--	--
22	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	2,07	16233,49	98,32	33603	204	1592	4,41	9
				695,25	37,15	1439	77	105	0,18	--
23	E0109-24-1	Монтаж стоек из труб т	2,26	13864,97	4022,39	31335	9091	20669	56,50	128
				9090,00	1071,86	20543	2422	90	3,81	9
24	С12021-268	Стальные конструкции из труб т	2,26	134000,00	--	302840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	E0109-24-1	Монтаж решетчатого ограждения т	10,52	13864,97	4022,39	145859	42316	96212	56,50	594
				9090,00	1071,86	95627	11276	90	3,81	40
26	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	10,52	134000,00	--	1409680	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	E0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций т	10,52	27935,09	9375,11	293877	98626	175038	91,00	957
				16380,00	2107,33	172318	22169	90	7,36	77
28	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	467,12	21,80	0,05	10182	23	2451	0,03	14
				5,81	0,02	2714	9	90	--	--

	[illegible]	ПФ-115	467,12	34,73	0,02	16221	9	1749	0,02	10
				4,16	--	1943	--	90	--	--
		м2								
		Благоустройство								
30	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	45	2261,51	68,13	101768	3066	2043	0,14	6
				21,38	**12,76**	**962**	**574**	**133**	**0,04**	**2**
		м3								
31	Е0111-25-2	**Устройство покрытий из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов**	450	460,95	29,99	207429	13496	111702	1,18	531
				190,58	11,23	85761	5053	123	0,05	25
		м2								
32	**СПрайс лист**	**Стоимость брусчатки**	**450**	**748,90**	--	**337003**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**5481150**	**219920**			**4175**
			Тенге			**703837**	**54351**			**219**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2740811**				
		Материалы -	Тенге			**223927**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**356937,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1740636**				
		Местные материалы -	Тенге			**401388**				
		Накладные расходы -	Тенге			**403015**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**202**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**60452,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**188630**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3332456**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2343**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**417390,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2366935**				
		Материалы -	Тенге			**55318**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**401251,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1762720**				
		Накладные расходы -	Тенге			**361125**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**181**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**54169,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**163684**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**2891745**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2434**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**455419,00**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**373403**				

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6620008				

Итого в текущих ценах 2011г. К-1,95097	12 915 421
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	258 308
Итого:	13 173 729
НДС 12%	1 580 848
ВСЕГО:	14 754 577

Подрядчик:_____Нажимов Ж.

Заказчик:_____

тех. надзор: