№20 28.02.11.

МВ3 S513210

б/с 8110440475

Форма №2

Заказчик АО «Арселор Миттал Темиртау»

ЦОИ

Подрядчик ТОО «Атлант-Темир»

Договор РУ 709 от 03.01.2007г.

Приложение №Т349

Заявка №10175095

шв.N 10454

Объект: Ремонт санузлов

2.02.11

№10

АКТ №

приемки выполненных работ за янв **2011года.**

п/п	обоснование	Наименование работ	ед. изм.	кол-во	тр-ты ед.	тр-ты всего
		Смета №779-2008				
1.	16-6-4 к=0,4	Демонтаж труб Ду 32	м	50,00	0,12	6,0
2.	16-6-2 к=0,4	Демонтаж труб Ду 20	м	25	0,12	3,0
3.	16-5-2 к=0,4	Демонтаж чугунных канализационных труб ДУ 100	м	40	0,31	12,32
4.	16-5-2 к=0,4	Демонтаж запорной арматуры (кранов, вентилей, задвижек)	шт.	18,0	0,59	10,62
5.	18-6-1 к=0,4	Демонтаж радиаторов отопления (4*7*0,185)	квт.	5,2	5,18	26,83
6.	СУСН 19-68 к=0,4	Снятие смывных бачков	100шт.	0,06	39,20	2,4
7.	17-1-6 к=0,4	Демонтаж умывальников	шт.	4,0	0,78	3,12
8.	17-3-4 к=0,4	Демонтаж клозетных чаш	шт.	6	1,28	7,68
9.	56-12-1	Демонтаж дверных полотен в сантех. кабинетах	шт.	8		
			$м^2$	13	0,3628	4,64
10.	46-44-3	Демонтировать существующие входные блоки 760х2070	шт.	4,0		
			$м^2$	6,3	0,9115	5,74
11.	55-3-1	Демонтаж существующей кирпичной перегородки 18х3,5х0,230	$м^3$	14,49	15,88	230,10
12.	46-27-3	Пробивка проемов из кирпича для установки новых входных дверей	$м^3$	3,50	10,60	37,10
13.	46-44-1	Демонтаж оконного блока	$м^2$	4,50	1,6539	7,44
14.	46-41-1	Демонтаж набетонки	$м^3$	2,4	7,70	18,48
15.	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамической плитки	$м^2$	64,0	0,6987	44,7168
16.	11-11-1 11-11-2 к=2 к=0,5	Разборка стяжки цементно-песчанной толщиной 10мм	$м^2$	64,00	0,17	11,11
17.	57-3-2	Разборка плинтуса бетонного	м	32,0	0,1428	4,5696
18.	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамической глазированной плитки 30х1,5	$м^2$	45,00	0,743	33,435
19.	46-44-3	Демонтаж дверных блоков (внутренних)	$м^2$	6,3	0,9115	5,72
20.	46-27-3	Пробивка проема из кирпича для подгонки новых входных дверей	$м^3$	0,84	10,60	8,90
21.	8-403-3 К=0,4	Демонтаж провода	м	45,0	0,06	2,88
22.	8-22-3	Кладка стен цементно песчаным блоком 200х200х400	$м^3$	30,7	3,07	94,31
23.	8-403-3	Монтаж провода	м	45,0	0,16	7,20
24.	10-898-12	Установка распределительных коробок, гнезд под выключатели и розетки, осветительные приборы	шт.	20,0	2,00	40,00
25.	15-51-1	Оштукатуривание стен 48х3, б=10мм	$м^2$	144,0	0,61	87,98
26.	11-11-1 11-11-2	Монтаж цементной стяжки пола толщиной 15мм	$м^2$	64,0	0,35	22,50
27.	69-5-7	Сверление отверстия в бетонном перекрытии для Ду 8мм с установкой пробок под шурупы (160 отв.)	шт.	160,0	0,46	73,50
28.	34-56-9	Устройство каркасов из деревянных брусков подвесных потолков	$м^2$	64,0	3,78	241,92
29.	9р-318	Изготовление м/к подвесок из гнутого уголка 40х4	т	0,03	88,20	2,47
30.	34-60-13	Устройство подвесных потолков из пластика	$м^2$	64,00	0,85	54,08

31.	20-1-18.	Установка вентиляционных воздуховодов сечением 400х200-45пм	м2	54,0	0,74	40,07
32.	20-12-11.	Установка вентиляционной решетки 200х150	шт.	20	1,07	21,40
33.	10-83-1 примен.	Устройство перегородки из гипсокартона.	м2	21,00	1,58	33,18
34.	15-17-1	Облицовка кафельной плиткой стен на клей "Алинекс СЭТ 302" с расшивкой швов.	м2	219,00	2,00	438,00
35.	11-27-3	укладка напольной плитки клеем "Алинекс СЭТ 302" с расшивкой.	м2	64,0	1,06	67,84
36.	57-23-5	Устройство плинтусов пластиковых.	м	60,0	0,09	5,66
37.	учтено в монтаже	Установка сифонов.	шт.	4,0		-
38.	17-3-4.	Установка клозетных чаш с бачком (чаша Генуя)	шт.	4,0	3,20	12,80
39.	11-14-4	Заливка сифонов раствором.	м2	12,0	0,391	4,69
40.	11-14-4	Заливка клозетных чаш.	м2	12,0	0,391	4,69
41.	6-47-15	Приготовление раствора.	м3	12	2,01	24,12
42.	16-13-1.	Монтаж сливных труб к чашам (ПВХ) Ду 50мм.	м	25	0,58	14,60
43.	17-1-6.	Установка умывальника тюльпан комплект.	шт.	4,0	1,95	7,80
44.	17-2-3.	Установка смесителей.	шт.	4,0	0,70	2,80
45.	17-3-1.	Монтаж унизата "Компакт" со смывным бачком.	шт.	4,0	2,22	8,88
46.	17-4-1.	Установка писсуаров настенных с краном комплект.	шт.	4,0	0,93	3,72
47.	16-13-2.	Монтаж труб ПВХ Ду 100.	м	120,0	0,56	67,20
48.	16-14-3.	Монтаж труб ПВХ Ду 32	м	140,0	1,05	147,0
49.	16-14-2.	Монтаж труб ПВХ Ду 25	м	110,0	1,29	141,9
50.	16-14-1.	Монтаж труб ПВХ Ду 20	м	80,0	1,64	131,2
51.	18-6-1.	Монтаж радиаторов комплект.	квт	7,77	0,68	5,30
52.	10-23-1	Монтаж дверных блоков входных - 4 шт.	м2	7,56	0,90	6,80
53.	Вход в поз 10-23-1	Установка замков дверных	шт.	4		-
54.	8-593-6	Монтаж светильников	шт.	16	0,75	12,00
55.	8-591-2	Монтаж выключателей скрытой проводки	шт.	5	0,29	1,45
56.	8-591-9	Монтаж розеток скрытой проводки.	шт.	5	0,34	1,70
57.	8-602-1	Монтаж электрополотенец.	шт.	4	1,00	4,00
58.	15-104-9	Монтаж радиаторных решеток 0,6х0.9м	шт.	4	1,20	4,80
		ИТОГО ч/мес				**16,7**

Итого к оплате по форме: **2 187 900тг**(два миллиона сто восемьдесят семь тысяч девятьсот тенге)

в том числе:

Строительно-монтажные работы: **ч/м** **16,7** **47000** **784900**

Материалы подрядчика: **1403000**

Директор ТОО"Атлант-Темир" Е.П.Кузнецов

Начальник цеха ЦОИ О.А.Нино

Отв.за пр-во работ по ремонту А.В.Блинов

Инженер по ремонту цеха ЦОИ С.М.Лынюк